



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-306/16-2

Датум: 13-12-2016

Веза: 404-174/2015

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16) и члана 42. став 1. Статута (дел. бр. 953-1833/15 од 26.01.2015.г.), доносим:

ОДЛУКУ

Мења се уговор о јавној набавци радова – Изградња аутопута Е-75, Београд – Ниш – граница са БЈР Македонијом, деоница: Српска Кућа – Левосоје, од **km. 934+354.73 до km. 942+413.31** број 454-846 од 21. августа 2015. године, закључен са групом понуђача «МВА – **RATKO MITROVIĆ NISKOGRADNJA**» d.o.o. Нови Београд, ул. Савски Насип бр. 1 – 3 и «СРБИЈААУТОПУТ» д.о.о. Београд, ул. Љубе Чупе бр. 5, тако што се продужава рок за завршетак уговорених радова до **31. августа 2017. године.**

Образложење

Добављач је дана 28. октобра 2016. године доставио захтев бр. 13320/16 за продужетак рока завршетка уговорених радова на изградњи аутопута Е-75, Београд – Ниш – граница са БЈР Македонијом, деоница: Српска Кућа – Левосоје, од **km. 934+354.73 до km. 942+413.31**, у којем су као разлози због којих нису били у могућности да благовремено изврше своје уговорне обавезе навели објективне разлоге – кашњење са издавањем грађевинске дозволе, неусаглашеност главног пројекта регулације водотокова дуж аутопута – лоше претпостављених геомеханичких профила и нерешена експропријација, неповољни временски услови, повећање количина израде насипа, измена пројектне документације због провођења трасе поред бензинске станице „Валони“, неусаглашеност пројекта решења колизија телекомуникационих каблова, израда пројекта и измештање водоводних инсталација, тако да није био у могућности да благовремено изврши своје уговорне обавезе, због наведених непредвиђених догађаја ван разумне контроле Извођача радова, који су онемогућили завршетак преосталих радова до уговореног датума завршетка радова.

Како су испуњени услови утврђени одредбама клаузуле 2.2 Општих услова уговора, којима је предвиђено да Наручилац продужава рок за завршетак радова уколико се појаве догађаји ван разумне контроле Добављача, који онемогућују завршетак радова до рока за завршетак радова без преузимања мера за убрзање преосталих радова од стране Добављача, које могу имати за последицу стварање додатних трошкова за Добављача, а главни надзорни орган Ненад Пантић дипл.грађ.инж. је дао сагласност на продужење рока за завршетак радова, одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема исте Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру преко доносиоца одлуке.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»
в.д. директора

Зоран Дробњак, дипл. грађ.инж.