



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-1/16-1

Датум:

28-09-2016

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16) и члана 42. став 1. Статута (дел. бр. 953-1833/15 од 26.01.2015.г.), доносим:

ОДЛУКУ

Мења се уговор о јавној набавци радова – Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу I-A реда бр. 1 (аутопут Е-75) на km. 605+635 и базе за одржавање путева у к.о. Врчин општина Гроцка град Београд број 454-2 од 12. јануара 2016. године, закључен са групом понуђача «STRABAG» d.o.o. Нови Београд, ул. Антифашистичке борбе бр. 13а, АД «ВОЈВОДИНАПУТ – ПАНЧЕВО» Панчево, ул. Жарка Зрењанина бр. 12 и ПЗП «ЗАЈЕЧАР» а.д. Зајечар, Генерала Гамбете бр. 68, тако што се продужава рок за завршетак уговорених радова до 10. маја 2017. године.

Образложење

Добављач је дана 10. августа 2016. године доставио захтев бр. 328 НСВ/16 (наш бр. 953-16777/16) за продужетак рока завршетка уговорених радова на изградњи комплекса чеоне наплатне станице на државном путу I-A реда бр. 1 (аутопут Е-75) на km. 605+635 и базе за одржавање путева у к.о. Врчин општина Гроцка град Београд, у којем су наведени разлози због којих нису у могућности да благовремено изврше своје уговорне обавезе:

1. Утицај временских прилика на динамику извођења уговорених радова током априла, маја и јуна месеца. Имајући у виду да је у наведеном периоду планирано да се изводе земљани радови и радови на изградњи насипа саобраћајног профила будућег комплекса чеоне наплатне станице, Добављач није могао пуним капацитетима да изводи планиране радове. Из захтева Добављача се уочава да је број кишних дана током априла био 8, током маја 12, а током јуна 15 дана. Поред дана у којим је падала киша, Извођач радове није могао да изводи ни у наредним данима, јер је тло било натопљено водом. По овом основу Добављач је тражио 86 дана, а одобрено је 54 дана;
2. Специфичност радова на инсталацијама. Узимајући у обзир природу радова које треба извести на инсталацији опреме за управљање саобраћајем на комплексу чеоне наплате станице, исте није могуће у потпуности изводити током периода од 1. децембра до 1. априла 2017. године, због периода са ниским температурама. По овом основу Добављач је тражио 85 дана, колико је и одобрено;
3. Техничка документација. Након закључења Уговора (12.01.2016.г.) Извођач је у складу са клаузулама 6.4 ОУУ И ПУУ имао рок од 60 дана да заврши Пројекат за извођење. Основ за израду Пројекта за извођење је Пројекат за грађевинску дозволу, Концепт пројекта за извођење и Грађевинска дозвола. Због измене локацијских услова потребних за израду Пројекта за грађевинску дозволу дошло је до кашњења у изради Пројекта за грађевинску дозволу, те Наручилац није могао да испуни своју обавезу према Уговору и преда Добављачу претходно наведену документацију до рока дефинисаног клаузулом 1.20 ПУУ односно до 19.01.2016.г.

Документација је предата 12.02.2016.г. Кашњење по овом основу је 23 дана. Током израде Пројекта за извођење дошло је до извесних неусаглашености у техничкој документацији које су изискивале додатно ангажовање Додављача. Неусаглашености се огледају кроз решења дата у свескама 2/1.2, 2/1.5 и 2/2.1. Пројекта за грађевинску дозволу. Предметна решења су морала да претрпе одређене измене како би се усагласила са Елаборатом о геотехничким условима изградње. Наиме, било је потребно изменити начин дренарања саобраћајног профила будућег комплекса чеоне наплатне станице са циљем смањења периода консолидације истог (предвиђена консолидација насипа је износила 5 месеци, новим решењем то је смањено на 69 дана), а потом и начин фундирања темеља челичне конструкције са управним објектом. Поред ових већих измена било је мањих усаглашавања Пројекта за извођење са Елаборатом за енергетску ефикасност, Правилником о противпожарној заштити и усаглашавање система резервног напајања са захтевима испоручиоца опреме за упављање система управљања комплекса чеоне наплатне станице. По овом основу Додављач је тражио 68 дана, колико је и одобрено.

Како су испуњени услови утврђени одредбама тачке 2.2 Општих услова уговора, а који се односе на продужетак рока за завршетак радова услед догађаја ван разумне контроле Додављача, који онемогућују завршетак радова до рока за завршетак радова, без преузимања мера за убрзање преосталих радова од стране Додављача, а који могу имати за последицу стварање додатних трошкова за Додављача, при чему је стручни надзор „ШИДПРОЈЕКТ“ д.о.о. је под бр. 2774/16 дана 22. августа 2016. године дао сагласност на продужење рока за завршетак радова, одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема исте Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру преко доносиоца одлуке.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»
в.д. директора

Зоран Дробњак, дипл. грађ.инж.

