



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-142/16-31

Датум:

25-10-2016

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС» бр. 15/16) и члана 42. став 1. Статута (дел. бр. 953-1833/15 од 26.01.2015.г.), доносим:

ОДЛУКУ

Мења се уговор о јавној набавци радова – Санација клизишта на државном путу II-А реда бр. 216 деоница Каоник – Рибаре – Вукања број 454-611 од 11. јула 2016. године, закључен са понуђачем «BAUWESEN» d.o.o. Лазаревац, улица Антифашистичке борбе бр. 28/8, тако што се продужава рок за завршетак уговорених радова до 31. децембра 2016. године.

Образложење

Добављач је дана 13. септембра 2016. године доставио захтев бр. OUT-859 (наш бр. 953-20707 од 06. октобра 2016. године), а дана 07. октобра 2016. године доставио је захтев бр. OUT-959 (наш бр. 953-21092 од 11. октобра 2016. године) за продужетак рока завршетка уговорених радова на санацији клизишта на државном путу II-А реда бр. 216 деоница Каоник – Рибаре – Вукања, у којем су као разлоге због којих нису били у могућности да благовремено изврше своје уговорне обавезе навели објективне разлоге – касно увођење у посао, неопходни радови на потпорној конструкцији од АБ слипова да би се избегла нова покретања тла, након чега је тек започето са извођењем преосталих санационих радова, обилне падавине које су онемогућиле заптивање дренажних ровова глином (јер иста мора да се уграђује у сувим условима), активирање клизишта фазе II што онемогућава да се заврше радове у складу са усвојеним динамичким планом, те је неопходно извршити синхронизацију радова на санацији клизишта фазе II и израде потпорне конструкције у реци, тако да није био у могућности да благовремено изврши своје уговорне обавезе, због наведених непредвиђених догађаја ван разумне контроле Извођача радова, који су онемогућили завршетак преосталих радова до уговореног датума завршетка радова.

Како су испуњени услови утврђени одредбама члана 6. став 1. Уговора, којима је предвиђено да се може изменити само рок за извођење радова, уколико се појаве догађаји ван разумне контроле Извођача радова, који онемогућавају завршетак преосталих радова до рока за завршетак радова, а стручни надзор Дејан Весић дипл.грађ.инж. је дао сагласност на продужење рока за завршетак радова, одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема исте Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру преко доносиоца одлуке.

 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»
в.д. директора

Зоран Дробњак, дипл. грађ.инж.

