



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-205/2018- 12

Датум: 10 -10- 2018

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16) и члана 42. став 1. Статута (дел. бр. 953-1833/15 од 26.01.2015.г.), доносим:

### ОДЛУКУ

Мења се уговор о јавној набавци радова – Периодично одржавање објеката на државном путу IB реда бр. 23, Коњевићи – Бељина, обилазница Чачка – вијадукт Чачак на km 609+800 до km 610+200, број 454-1805 од 04. децембра 2017. године, закључен са «STRABAG» d.o.o. Нови Београд, улица Антифашистичке борбе број 13А, тако што се продужава рок за завршетак уговорених радова до 31. октобра 2018. године.

### Образложење

Добављач је дана 08. августа 2018. године доставио захтев бр. 218/2018/N (наш бр. 953-17073) за продужетак рока завршетка уговорених радова на периодичном одржавању објекта на државном путу IB реда бр. 23, Коњевићи – Бељина, обилазница Чачка – вијадукт Чачак на km 609+800 до km 610+200, у којем су као разлоге због којих нису били у могућности да благовремено изврше своје уговорне обавезе навели објективне разлоге – услед обилних атмосферских падавина од друге половине јуна месеца и током јула месеца, није било могуће да се оствари континуитет извођења радова на горњем делу конструкције, односно на позицијама бетонирања проширења коловозне плоче, израде хидроизолације на коловозној плочи и извођења прскане хидроизолације испод пешачких стаза, при чему је обустави радова на коловозној плочи допринело и константно размицање дилатација моста; осим тога на кашњење радова утиче и оштећење на Y стубу бр. 16, као и оштећења заштитног слоја бетона нешто мањег обима на стубовима бр. 13 – 15, где је и пројектант присупио изради решења за санирање ових елемената.

Како су испуњени услови утврђени одредбама клаузуле 21.1 Општих услова уговора, којима је предвиђено да ће Наручилац продужити уговорени период за завршетак радова уколико се појаве догађаји ван разумне контроле извођача радова, који онемогућују завршетак преосталих радова до датума завршетка радова, а стручни надзор Радосав Марјановић дипл.грађ.инж. је дао сагласност на продужење рока за завршетак радова, одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:** Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема исте Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру преко доносиоца одлуке.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»  
в.д. директора

Зоран Дробњак, дипл. грађ.инж.

