



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-78/15-34

Датум: 28-12-2015

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12 и 14/15), члана 23. Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС» бр. 119/12) и члана 42. став 1. Статута (дел. бр. 953-11469/13-15 од 18.07.2013.г.), доносим:

ОДЛУКУ

Мења се уговор о јавној набавци радова – Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу IB реда бр. 35, изградња новог моста код Милутиновца ИД 1298 на km. 21+549, деоница: Кладово – Брза Паланка број 454-528 од 08. јуна 2015. године, закључен са понуђачем «ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ ЗАЈЕЧАР» а.д. Зајечар, ул. Генерала Гамбете бр. 68, тако што се продужава рок за завршетак уговорених радова за 90 календарских дана почев од 01. марта 2016 године.

Образложење

Добављач је дана 11. децембра 2015. године доставио захтев бр. 3498 (наш бр. 953-27349/15) за продужетак рока завршетка уговорених радова на изградњи новог моста код Милутиновца ИД 1298 на km. 21+549, деоница: Кладово – Брза Паланка на државном путу IB реда бр. 35, у којем су наведени разлози због којих нису били у могућности да благовремено изврше своје уговорне обавезе:

1. неусаглашеност пројекта са условима на градилишту и то:
 - одступање геотехничког профила терена у зони стуба „С2“ са стварним стањем на терену и сходно томе немогућност вађења срушене конструкције,
 - срушена конструкција се налази у зони бушења нових шипова „С2“ тако да није могуће наставити радове на изради истих на местима која су предвиђена пројектом,
2. радови на изради стуба „С2“ који су неопходни за монтажу преднапреднутих носача нису могући:
 - до израде новог техничког решења фундаирања моста у оси стубова „С2“,
 - до остварења потребних услова за израду горњег строја конструкције.

Како су испуњени услови утврђени одредбама тачке 22.1 Услови уговора, а који се односе на продужетак рока за извршење уговора услед објективних разлога и то због:

- појаве догађаја ван разумне контроле Извођача радова, који онемогућују завршетак преосталих Радова до Датума завршетка радова одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема исте Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру преко доносиоца одлуке.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»
в.д. директора

Зоран Дробњак, дипл. грађ.инж.