



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 953-19892/25-10
Датум 30-10-2025
Својеручни потпис руководиоца: Др. Јованка Милошевић 282

ИЗВЕШТАЈ
о степену реализације Програма пословања
за трећи квартал 2025. године

Београд

Октобар 2025. године

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	www.putevi-srbije.rs
E-mail:	office@putevi-srbije.rs

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност управљања државним путевима обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, 23.02.2006. године.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за генералног директора ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13) за вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.144/20) именован је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“, чији је председник Милош Адамовић, дипл. економиста. У истом броју „Сл.гласника РС“ објављено је именовање новог члана Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, Аните Димоски, дипл.инж.саобраћаја. Није било промена осталих чланова Надзорног одбора У „Сл.гласнику РС“ бр.101/24 објављено је Решење о разрешењу члана Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, Аните Димоски.

Решењем Владе Републике Србије 24 Број: 119-6247/2025 од 18. јуна 2025. године („Сл.гласник РС“ бр.52/25) именују се председник Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, Милош Адамовић и члан Надзорног одбора, Предраг Рајић.

Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016 од 5. октобра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.82/16).

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној дана 25. маја 2018. године донела је Закон о путевима. Указ о проглашењу Закона о путевима донет је 31. маја 2018. године. Закон о путевима објављен је у „Сл.гласнику РС“ бр.41/18.

Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18) у примени је од 1. јануара 2019. године. Измене Закона о накнадама за коришћење јавних добара, у наредним годинама, објављене су у „Сл.гласнику РС“ бр. 49/19, 86/19 – усклађени дин.изн., 156/20 – усклађени дин.изн., 15/21 – доп. усклађених дин.изн., 15/23 – усклађени дин.изн., 92/23, 120/23 – усклађени дин.изн. и 99/24 – усклађени дин.изн.

1. УВОД

Закон о јавним предузећима објављен је у „Сл.гласнику РС“, бр.15/16 од 25.02.2016. године, а ступио је на снагу 4. марта 2016. године.

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља **тримесечне извештаје** о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања.

Сходно одредби члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима, донет је **Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.131/21), који је ступио на снагу 31. децембра 2021. године. Даном ступања на снагу овог правилника престао је да важи Правилник о обрасцима тримесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Сл.гласник РС“, бр.36/13, 27/14 и 38/15).

Одредбама члана 2. Правилника прописани су обрасци који су саставни део сваког тримесечног извештаја. Обрасци који се квартално достављају су:

- 1) Образац 1. Биланс успеха
- 2) Образац 1А. Биланс стања
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине
- 4) Образац 2. Трошкови запослених
- 5) Образац 3. Динамика запослених
- 6) Образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада
- 7) Образац 5. Приходи из буџета
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене
- 9) Образац 7. Расподела остварене добити / покриће губитка
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама
- 13) Образац 11. Потраживања, обавезе и судски спорови
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Образац 12. представља основни извештај, а остали обрасци представљају прилоге овог извештаја.

Обрасци од 1) до 12) овог правилника попуњавају се кумулативно, са почетком календарске године, и то за следећи период:

- 1) од 1. јануара до 31. марта
- 2) од 1. јануара до 30. јуна
- 3) **од 1. јануара до 30. септембра**
- 4) од 1. јануара до 31. децембра.

Министарство привреде је донело **Упутство о начину достављања образаца тримесечних извештаја** о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-72/2016-9 од 11. априла 2016. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца.

Министарство привреде је донело Упутство о начину и роковима достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-218/2021-09-03 од 27. децембра 2022. године. Упутством су ближе уређени начин и рокови достављања поменутих образаца, тако да ће се почевши од Извештаја за период 01.01.-30.09.2023. године, достављање Извештаја вршити искључиво путем Информационе платформе, којом управља Министарство привреде.

Новим Упутством о начину и роковима достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, број 110-00-218/2021-09-04 од 20. октобра 2023. године рок за достављање Извештаја искључиво путем Информационе платформе пролонгиран је на доставу извештаја за период 01.01. – 31.03.2024. године.

Обрасци се достављају Министарству привреде и ради информисања Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у року од 30 дана од дана истека тромесечја, сагласно члану 63. став 3. Закона.

На основу достављених тромесечних извештаја, министарство сачињава и доставља Влади информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности, сагласно члану 64. Закона.

Из образаца се може закључити да је тромесечно извештавање конципирано према обавезним елементима које садржи годишњи програм пословања јавних предузећа.

Према члану 60. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), годишњи, односно трогодишњи програм пословања обавезно садржи: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планиране набавке; план инвестиција; планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; план зарада и запошљавања; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2025. годину усвојен је на Надзорном одбору 05. маја 2025.године, а Влада Републике Србије дала сагласност на седници одржаној 15. маја 2025. године („Сл.гласник РС“ бр. 42/25).

У овом материјалу даје се Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за трећи квартал 2025. године.

У Извештају су обрађени сви обрасци, према Правилнику о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.131/21).

Обрасци су попуњени кумулативно, са почетком календарске године (за период од 1. јануара до 30. септембра 2025. године), у складу са наведеним Правилником.



VI
JAVNO PREDUZETE "PUTEVI SRBIJE"
Бр: 953-19892/25-11
Датум: 30-10-2025
Својим потписом овом документу 282

2. ОБРАСЦИ

Предузеће: ЈП "Путевн Србије"
Матични број: 20132248

Образац 1.

БИЗАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2025. године*

Група рачуна, редни број	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године		Промена реализације 01.01-30.09.2025. / План
					План	Реализација	
I	2	3	4	5			
A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1001	59,777,230	61,223,417	48,660,567	38,426,356	79%
		1002	207,233	248,600	185,300	130,055	142%
		1003	207,233	248,600	185,300	130,055	70%
		1004					
		1005					
		1006					
		1007					
		1008					
		1009					
		1010					
B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1011	59,569,997	60,974,817	48,475,267	38,296,301	79%	
	1012						
C. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1013	69,761,804	48,991,393	25,965,683	47,462,760	183%	
	1014	207,566	248,011	184,861	129,200	70%	
	1015	1,134,433	1,155,000	850,000	851,247	100%	
	1016	3,879,854	4,628,098	3,434,880	2,944,526	86%	
	1017	2,935,574	3,483,834	2,592,082	2,204,387	85%	
	1018	444,799	527,801	392,700	334,024	83%	
	1019	499,481	616,464	450,098	406,115	90%	
	1020	15,372,607	17,500,000		831		
	1021						
	1022	46,731,856	22,960,284	19,525,942	41,781,013	214%	
D. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1023	84,828					
	1024	2,350,660	2,500,000	1,970,000	1,755,943	89%	
E. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		12,232,023	22,694,884			
	1026	9,984,574			9,036,404		
F. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1027	201,810	41,000	30,664	40,018	131%	
	1028						
G. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1029	40,245	40,000	30,000	39,832	133%	
	1030	161,328	750	500	8	2%	
H. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1031	237	250	164	178	109%	
	1032	821,972	958,847	453,755	547,669	121%	
I. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1033						
	1034	798,951	699,975	433,725	535,255	123%	
J. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	22,989	258,832	20,000	12,339	62%	
	1036	32	40	30	75	250%	
K. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037						
	1038	620,163	917,847	423,091	507,651	120%	

7 VI
93-198929-12
10-10-2025
Правногласно извршено
ЈП "Путевн Србије"
Класа Александра 282

Група рачуна, редни	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024, Претходна година	План 01.01-31.12.2025, Текућа година	01.01-30.09.2025, године		Процент реализације 01.01-30.09.2025, / План 01.01-30.09.2025,
					План	Реализација	
					6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ЛИКОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	21,666	21,000	15,000	0	
583, 585 и 586	Ц. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ЛИКОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	138,704	2,000	1,000	3	
6"	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	318,945	222,900	173,000	387,840	224%
5"	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	928,714	925,000	735,000	948,111	129%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1041 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	60,319,651	61,508,317	48,879,231	38,854,214	79%
	Д. УКУПНИ РАСХОДИ (1043 + 1025 + 1040 + 1042)	1044	71,651,194	50,877,240	27,155,438	48,958,543	180%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		10,631,076	21,723,793		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	11,331,543			10,104,329	
69-69	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59, 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	39,438	40,000	25,000	553,269	2213%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		10,591,076	21,698,793		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	11,370,981			10,657,598	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 и/или 723	Д. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	50,518				
722 и/или 723	Д. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДЛАВЦА	1054					
	Њ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		10,591,076	21,698,793		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	11,421,499			10,657,598	
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	Д. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	И. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ИВ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	Г. Основни заради по акцији	1061					
	Д. Учесници (по поделици) заради по акцији	1062					

* Подстицај дан трансакција за који се извршио саставља

Датум

М П

Овлашћено лице

Предузеће: ЈП "Путевн Србије"
Матични број: 20132248

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. године*

Обрачунат 10.

1. ЈАНУАРИЈА - 13

30-10-2025

Биланс стања на дан 30.09.2025.

Групе рачуна, редни број	П О З И Ц И Ј А	АОП	Сума на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.09.2025. године		Промена реализације (реализација / план 30.09.2025.)
					План	Реализација	
1	АКТИВА	3	4	5	6	7	8
01	А. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА	0002	554,991,483	563,630,455	570,594,117	810,321,977	142%
01	В. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	188,251	184,214	192,214	188,251	98%
	1. Упатива у развој	0004					
01.1	2. Компоненте патентног, лицензног, робног и сличног материјала, софтвера и осталих нематеријалних имовина	0005	188,037	184,000	192,000	188,037	98%
01.1	3. Упатива	0006					
01.5 и 016	4. Нематеријална имовина у складу са планом и нематеријална имовина у прилици	0007	214	214	214	214	100%
017	5. Аванси на реализацију имовине	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	554,803,232	563,435,251	570,401,903	810,133,726	142%
02.1 и 02.2	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	520,134,053	502,943,517	520,143,517	783,791,903	151%
023	2. Постројења и опрема	0011	2,224,775	2,040,000	2,320,000	2,405,784	104%
024	3. Имуществене вредности	0012					
025 и 027	4. Некрећности, постројења и опрема у складу са планом и постројења и опрема у прилици	0013	30,450,103	56,652,734	45,838,386	21,665,710	47%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и слатина на губици некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси на некретности, постројења и опрема у складу са планом и некретности, постројења и опрема у прилици	0015	1,994,301	1,800,000	2,100,000	2,270,299	108%
029 (део)	7. Аванси на некретности, постројења и опрема у иностранству	0016					
03	III. БИЈОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДОГОВОРНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДОГОВОРНА ПОТРАЖИВАЊА	0018					
04.1 (део), 04.1 (део) и 04.2 (део)	0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027						
04.1 (део), 04.1 (део) и 04.2 (део)	1. Уговорна и капитална потраживања (освојена средства и капитална средства)	0019					
04.1 (део), 04.1 (део) и 04.2 (део)	2. Уговорна и капитална потраживања (освојена средства)	0020					
04.1 (део), 04.1 (део) и 04.2 (део)	3. Договорни финансијски плаћеници, финансијски плаћеници и остали плаћеници	0021					
04.1 (део), 04.1 (део) и 04.2 (део)	4. Договорни плаћеници, плаћеници и остали плаћеници	0022					
04.1 (део), 04.1 (део) и 04.2 (део)	5. Договорни плаћеници (договори и кредити и кредити)	0023					
04.1 (део), 04.1 (део) и 04.2 (део)	6. Договорни плаћеници (договори и кредити и кредити)	0024					
04.6	7. Договорна финансијска средства (кредити и кредити) и остали кредити (кредити)	0025					
04.7	8. Остале финансијске акције и облигације (кредити)	0026					
04.8 и 04.9, 04.1 (део), 04.5 и 04.6	9. Остали договорни финансијски плаћеници и остали договорни плаћеници	0027					
29 (део) осим 28	V. ДОГОВОРНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
28	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Иширано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.09.2025. године		Промена рекламираје (рекламираје / план 30.09.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА						
	0031 + 0037 + 0038 + 0041 + 0048 + 0057 + 0058	0030	3,050,778	3,450,754	3,523,564	2,873,562	82%
Класа I, есепи грче рачуна 14	I. ЗАПНЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	985,565	950,800	1,008,818	844,431	84%
10	1. Материјал, уредовни делови, ланг и остали инвентар	0032	4,326	5,800	5,700	7,781	137%
11 и 12	2. Непокретна имовина и покретна имовина	0033					
13	3. Рачи	0034	26,888	22,000	50,000	30,064	60%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у складу	0035	954,351	923,000	953,118	806,566	81%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у складу у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРУЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	10,626	60,000	63,000	18,813	30%
204	0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043	0039	10,626	60,000	63,000	18,813	30%
205	1. Потраживања од купаца у складу	0040					
205 и 206	2. Потраживања од купаца у иностранству	0041					
206 и 207	3. Потраживања од издржатеља, запослених и осталих повезаних лица у складу	0042					
206 и 208	4. Потраживања од издржатеља, запослених и осталих повезаних лица у иностранству	0043					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0044	1,385,113	1,550,000	1,550,000	1,781,759	96%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0045	1,385,113	1,550,000	1,550,000	1,781,759	96%
21, 22, сепи 223 и 224 и 27	0046 + 0047 + 0047	0046					
228	1. Остала потраживања	0047					
228	2. Потраживања за залихе плаћених извешаја по дебитору	0048					
228	3. Потраживања по основу прелиминарних сметки извешаја и дебитора	0049					
228	4. Потраживања по основу прелиминарних сметки извешаја и дебитора	0050					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0051					
23	0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056	0052					
240	1. Крајкорочни кредити и издаци - малопродајна и опште трговина	0053					
241	2. Крајкорочни кредити и издаци - остала новчана средства	0054					
242, 243 (део)	3. Крајкорочни кредити, издаци и издаци у складу	0055					
243, 244 (део)	4. Крајкорочни кредити, издаци и издаци у иностранству	0056					
245	5. Хипотеке и кредити које се прелазу на дебитору	0057					
246 (део)	6. Финансијска средства која се прелазу на дебитору	0058					
247	7. Остале новчана средства и остале новчана средства	0059					
248 (део), 248 и 249	8. Остали крајкорочни финансијски пласмани	0060					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0061	611,123	928,752	600,544	226,720	38%
28 (део), сепи 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0062	50,351	1,202	1,202	1,839	153%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0063	558,042,261	567,121,219	574,117,681	813,195,539	142%
88	Т. ВАВЕДЕНА АКТИВА	0064					

Група рачуна, расун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.09.2025. године		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ						
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥	0401	371,643,185	383,112,908	394,220,625	607,491,090	154%
30. септ 206	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	105,816,098	105,816,097	105,816,097	105,816,097	100%
31	II. УПИСАНИ И НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	367,754,486	367,754,487	367,754,487	613,992,740	167%
330 и пограђени салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕБАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	763,255	764,538	764,538	1,030,505	135%
Деловни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСТОРЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	11,517,271	22,624,988	0	0%
340	1. Персонални добитак прошле године	0409		926,195	926,195		0%
341	2. Персонални добитак прошле године	0410		10,591,076	21,698,793		
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	105,692,654	106,741,455	105,741,455	117,350,252	110%
351	1. Губитак прошле године	0413	95,271,155	106,741,455	105,741,455	106,692,654	100%
	2. Губитак прошле године	0414	11,421,499			10,657,598	
	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	18,892,019	16,538,489	16,637,626	18,536,891	99%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	455,414	372,000	376,000	207,177	55%
404	1. Резервисања за ликвидне и друге банкарске трансакције	0417	44,372	18,000	22,000	28,577	130%
409	2. Резервисања за кредитове и гарантисане рачуна	0418					
409 септ 409 и 404	3. Остале дугорочна резервисања	0419	411,042	354,000	354,000	178,600	50%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	18,226,605	16,165,489	16,281,626	18,328,714	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (свој) и 412 (свој)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама и осталим правним лицима у земљи	0422					
411 (свој) и 412 (свој)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама и осталим правним лицима у иностранству	0423					
412 и 416 (свој)	4. Дугорочни кредити, заруци и обавезе по основу депозита у земљи	0424	55,231	20,000	60,000	138,070	230%
412 и 416 (свој)	5. Дугорочни кредити, заруци и обавезе по основу депозита у иностранству	0425	18,159,221	16,143,115	18,198,252	18,149,608	100%
413	6. Обавезе по кредитовима извршеним од кредитних институција	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	11,153	3,374	3,374	41,036	1216%
49 (свој), септ 498 и 495 (свој)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАСПОРЕДНОСТ	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,981,568	1,936,630	1,936,630	1,981,568	102%
498	Г. ДУГОРОЧНО ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕЊЕ ДОДАТКА	0430	51,471,275	54,841,675	54,021,275	53,498,779	99%

Група рачуна, редови	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Прегледно го гласа	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текстуално	30.09.2025. године		Процент реализације / план 30.09.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
467	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	114,264,214	110,691,517	105,301,526	131,688,211	125%
	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	98,317,302	101,059,115	99,006,526	98,919,239	100%
	1. Обавеза по основ на кредити према матичним записница и осталим докумената, издавањем и виста	0434					
	2. Обавеза по основ на кредити према матичним записница и осталим докумената, издавањем и виста	0435					
	3. Обавеза по основ на кредити и виста од лица која нису доволно обавези	0436	95,976,551	99,006,526	99,006,526	98,919,239	100%
	4. Обавеза по основ на кредити од доволно обавези	0437					
	5. Кредити, издавањем и виста од доволно обавези	0438	2,340,751	2,052,589			
	6. Обавеза по кредиторушата хартичари од доволно обавези	0439					
	7. Обавеза по основ на кредити од доволно обавези	0440					
47	И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	198,618	193,000	180,000	207,582	115%
477	И. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	11,795,152	4,600,000	2,100,000	28,244,938	1345%
	1. Обавеза према доволно обавези - осталим докумената, издавањем и виста	0443					
	2. Обавеза према доволно обавези - матични записници, издавањем и виста	0444					
	3. Обавеза према доволно обавези - осталим докумената, издавањем и виста	0445	11,795,152	4,600,000	2,100,000	28,244,938	1345%
	4. Обавеза према доволно обавези - осталим докумената, издавањем и виста	0446					
	5. Обавеза по матичници	0447					
	6. Обавеза по матичници	0448					
	И. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1,184,278	976,400	585,000	861,283	147%
	1. Обавеза по основ на кредити према матичним записница и осталим докумената, издавањем и виста	0450	844,344	361,400	35,000	93,230	266%
	2. Обавеза по основ на кредити према матичним записница и осталим докумената, издавањем и виста	0451	539,934	615,000	550,000	768,053	140%
481	3. Обавеза по основ на кредити према матичним записница и осталим докумената, издавањем и виста	0452					
427	И. ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ОСТАЛИМ СРЕДСТВАМА НАМАМЕНУ ИЛИ ПРОДАЈИ СРЕДСТВА НАМАМЕНУ ИЛИ ПРОДАЈИ (0453 + 0454 + 0455)	0453					
49	И. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГЛАШЕЊА	0454	2,768,864	3,863,002	3,430,000	3,455,169	101%
49	И. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0456 + 0457 + 0458 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462 + 0463)	0455					
	И. УКУПНА ПАСИВА (0461 + 0462 + 0463 + 0464 + 0465 + 0466 + 0467 + 0468 + 0469 + 0470 + 0471 + 0472 + 0473 + 0474 + 0475 + 0476 + 0477 + 0478 + 0479 + 0480 + 0481 + 0482 + 0483 + 0484 + 0485 + 0486 + 0487 + 0488 + 0489 + 0490 + 0491 + 0492 + 0493 + 0494 + 0495 + 0496 + 0497 + 0498 + 0499 + 0500)	0456	558,042,261	567,121,219	574,117,681	813,195,539	142%
89	Ж. ВАНРЕДИСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан процене за који се извршило испитување

Датум

М.П.

Одговорно лице

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 16.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године*

VI
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 3-19892/24-13

у 000 динара -10- 2025

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације 01.01-30.09.2025. / План 01.01-30.09.2025.
				План	Реализација	
I	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	71.427.719	71.767.700	55.369.650	46.888.828	85%
1 Продаја и прикљаци аванси у земљи	3002	352.714	380.000	270.000	209.970	78%
2 Продаја и прикљаци аванси у иностранству	3003					
3 Прикљаци камата из пословних активности	3004	1.128	1.100	650	2.654	408%
4 Остали приливи из редовног пословања	3005	71.073.877	71.386.600	55.098.400	46.676.204	84%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	55.391.199	42.490.070	32.352.128	36.593.591	119%
1 Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	45.212.488	31.851.972	24.309.748	31.151.943	128%
2 Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3 Зараци, накнаде зрада и остали лични расходи	3009	3.935.340	4.628.098	3.434.880	3.337.310	97%
4 Исплате камата у земљи	3010	30.271	10.000	7.500	58.106	775%
5 Исплате камата у иностранству	3011					
6 Издаци на добитак	3012					
7 Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6.213.100	6.000.000	4.600.000	3.846.232	84%
8 Остали одливи из пословних активности	3014					
III Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	16.036.520	29.277.630	23.016.922	8.495.237	37%
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1 Продаја акција и удела	3018					
2 Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3 Остали финансијски приливи	3020					
4 Прикљаци камата из активности инвестирања	3021					
5 Прикљаци дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	14.839.220	28.790.000	22.900.000	8.761.586	38%
1 Куповина акција и удела	3024					
2 Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	14.839.220	28.790.000	22.900.000	8.761.586	38%
3 Остали финансијски одливи	3026					
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	14.839.220	28.790.000	22.900.000	8.761.586	38%

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.09.2025. године*		Процент реализације 01.01.-30.09.2025. / План 01.01.-30.09.2025.
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увођење основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	905,835	170,000	127,500	118,054	93%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	736,747				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	29,855	30,000	22,500	27,305	121%
7. Финансијски издаци	3044	139,233	140,000	105,000	90,749	86%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	905,835	170,000	127,500	118,054	93%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	71,427,719	71,767,700	55,369,050	46,588,528	85%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	71,136,254	71,450,070	55,379,638	47,273,231	85%
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	291,465	317,630			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			10,578	384,403	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	319,658	611,122	611,122	611,123	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДНОГ ПЕРИОДА	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДНОГ ПЕРИОДА	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	611,123	928,752	600,544	226,720	38%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025 Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2,116,655,415	2,511,844,232	1,868,890,895	1,795,680,173	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2,935,721,796	3,483,833,886	2,592,081,685	2,204,307,852	85%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3,380,483,648	4,011,634,719	2,984,782,061	2,538,332,396	85%
4.	Број запослених по кадровској свједошћу - УКУПНО**	2,282	2,361	2,361	2,308	98%
4.1.	- на неодређено време	2,000	2,125	2,125	2,077	98%
4.2.	- на одређено време	282	236	236	231	98%
5	Накнаде по уговору о делу	3,152,397	3,306,000	2,479,500	3,478,355	140%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	3	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	3,900,444	3,594,000	2,695,500	8,963,993	333%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима Комисије за ревизију	2,065,848	2,065,848	1,549,386	1,352,808	87%
16	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	7,422,683	7,422,683	5,567,012	4,617,851	83%
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	237,698,680	300,000,000	225,000,000	181,515,690	81%
20	Дневнице на службеном путу	85,943,191	85,000,000	63,750,000	41,430,443	65%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2,256,293	2,675,000	2,006,250	1,961,738	98%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	17,028,326	12,000,000	10,800,000	15,795,575	146%
23	Број прималаца	44	22	20	33	165%
24	Јубиларне награде	23,877,990	45,400,000	31,100,000	26,957,385	87%
25	Број прималаца	114	207	131	98	75%
26	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
27	Помоћ радницима и породици радника	120,170,073	125,000,000	93,750,000	134,277,029	143%
28	Стипендије	2,367,133	2,000,000	1,500,000	2,577,719	172%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	9,883,954	13,000,000	9,900,000	6,349,652	64%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Познато од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум

МН

Овлашћено лице

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Ред. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2024. године	1,975	942	1,033	300	147	153	5	3	2
	Одлив кадрова									
1.	навести основ	7 (на лични захтев) 2 (смрт)			5 (на лични захтев) 2 (истек рока на одређено време)					
2.	пензија	8								
3.	отказ због повреде радне обавезе	1								
4.	прелазак са одређеног на неодређено време				10					
	Пријем									
1.	навести основ				20 (пријем услед одласка запослених) 1 (замена, боловање)					
2.	прелазак са одређеног на неодређено време	10								
3.	повећан обим посла									
	Стање на дан 31.03.2025. године	1,967	909	1,058	304	186	118	5	3	2
	Одлив кадрова									
1.	навести основ	14 (на лични захтев) 1 (смрт)			6 (на лични захтев)					
2.	пензија	6								
3.	отказ због повреде радне обавезе	2								
4.	прелазак са одређеног на неодређено време				4					
	Пријем									
1.	навести основ				26 (пријем услед одласка запослених) 1 (замена) 23 (сагласност Комисије) 1 (продужетак радног века)					
2.	прелазак са одређеног на неодређено време	4								
3.	повећан обим посла									
	Стање на дан 30.06.2025. године *	1,948	1,045	903	345	214	131	5	2	3
	Одлив кадрова									
1.	навести основ	7 (на лични захтев) 1 (смрт)			3 (на лични захтев) 8 (истек рока на одређено време)					
2.	пензија	9								
3.	отказ због повреде радне обавезе									
4.	прелазак са одређеног на неодређено време				13					
	Пријем									
1.	навести основ				17 (пријем услед одласка запослених) 10 (замена, боловање) 9 (сагласност Комисије)					
2.	прелазак са одређеног на неодређено време	13								
3.	повећан обим посла									
4.										
	Стање на дан 30.09.2025. године **	1,944	1,044	900	357	220	137	5	3	2

* последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

ЈП "Путеви Србије"
Број: 913-1992/24-12
30.10.2025
Датум: _____
Својим потписом Александар Косић

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	77,943	57,481	81,458	59,944
	Највиша појединачна зарада	259,852	184,656	262,714	187,005
	Просечна зарада	119,248	86,435	123,805	89,630
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	316,264	224,543	304,550	216,332
	Највиша појединачна зарада	384,820	272,828	384,820	272,828
	Просечна зарада	318,204	225,903	330,108	234,248

Исплаћена просечна зарада за в.д. директора у 2024.год. износи нето: 251.341,03 дин.; бруто: 354.980,07 дин.
Планирана просечна зарада за в.д. директора у 2025.год. износи нето: 272.828,34 дин.; бруто: 384.819,76 дин.

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)					Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	
Субвенција	451	РС	3,000,000,000	11,000,000,000	130
Остали приходи из буџета	541	РС	1,850,000,000	3,700,000,000	0
УКУПНО:			4,850,000,000	14,700,000,000	130

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2025. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
Субвенција	451	РС	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета	541	РС	11,800,000,000	3,987,061,147	3,987,061,147	0	130
УКУПНО:			5,550,000,000	2,208,933,240	2,208,933,240	0	0
			17,350,000,000	6,195,994,387	6,195,994,387	0	130

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образак БР-13-1992-13
Број

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Датум: 30-10-2025
Својом Радном Књигом Апокриса 282

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година		01.01. - 30.09.2025.		Проценат реализације 01.01. - 30.09.2025. / план 01.01. - 30.09.2025.
				План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности	2.700.000	2.343.590	3.000.000	4.757.600	3.000.000	4.757.600	159%
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	2.000.000	2.093.481	2.100.000	1.765.617	1.570.000	1.765.617	112%
6.	Реклама и промоција	38.800.000	39.346.671	25.000.000	10.791.019	18.870.000	10.791.019	57%
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
План за 2025. годину (01.01. - 31.12.2025.)									
								Летњи камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије"	3.000.000
Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2025. годину нису планирана средства за спонзорство и донације, док су за хуманитарне активности планирана у износу од 3.000.000 динара, и то у трећем кварталу									
Период 01.01. - 30.09.2025.									
На позицији Хуманитарне активности реализован је Летњи камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије", у јулу 2025. у Специјалној болници за рехабилитацију "Бањина" у Сокобањи, износ 4 757 600 динара									

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

УПРАВО ЗА ПРИБЛИЖАВАЊЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 913-19892/25-20

Датум: 30.10.2025
Својеручно: Александар 282

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 7.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добити/губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2020	19.10.2021.	953-23385 21-5	02.12.2021.	05 Број 41-11101/2021	Добитак	5.147.969.245			100%	5.147.969.245	за покриће губитака из ранијих година
2021					Губитак	4.992.801.473					
2022					Губитак	5.121.832.832					
2023					Губитак	6.818.942.664					
2024					Губитак	11.421.499.468					

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
		= Укупно		
Н - 1				
		= Укупно		
Н - 2				
		= Укупно		
Н - 3				
		= Укупно		
Н - 4				
		= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Датум _____

М П

Овлашћено лице: _____

Премажење: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Кредитна задуженост ЈП "Путеви Србије"

Образац 8.

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранциј државе Да/не	Стање кредитне задужености на 31.12.2024. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2024. године у Динарима	Стање кредитне задужености на 30.09.2025. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2025. године у Динарима	Рок отплате без перипода почетка	Период отплате	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Платења по кредитну задуженост (у динарима)							
														Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор	Панонска Банка (Banca Intesa)	По уговору о репротрамирању пута број 2510000393	УСД	9.226.894,76	Не				18	2	01.05.2007.	6,75%	2								
	Полтиска штедионица	По уговору о одржавању темуре ликвидности ЈП "Путеви Србије"	ЕУР	30.000.000,00	Не				4	1	27.06.2020.	3,50%	12								
	Полтиска штедионица	По уговору о одржавању темуре ликвидности ЈП "Путеви Србије"	ЕУР	8.000.000,00	Не				4,5	6 месеци	24.07.2020.	3,50%	12								
	Укупно домаћи кредитор:																				

1,189,224,208.08	1,161,140,369.32	353,969,894.49	331,059,237.26
1,189,224,208.08	1,161,140,369.32	353,969,894.49	331,059,237.26

За стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути.

Курс на дан 30.09.2025. (НБС, Курсна листа бр. 185 за званични средњи курс динара)	1 ЕУР =	117,2004	Динара
	1 УСД =	99,9236	Динара

Датум:

М.П.

Овлашћено лице:



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Брбу
Датум: 30-10-2025
Службена функција: ЈП "Путеви Србије" 202

Предузеће: ЈП "Путевн Србије"
Матични број: 20132248

30-10-2025

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
31.12.2024.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	511,081,546.24
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	3,842,300.38
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	50.00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	18,280.00
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	55,979,444.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	2,421,918.46
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	18,327,398.55
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	19,451,763.38
Укупно у динарима					611,122,701.01
31.03.2025.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	390,310,294.97
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	3,732,449.15
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	150.00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	100,361,816.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	2,421,918.46
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	25,343,289.71
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	27,198,025.35
Укупно у динарима					549,367,943.64
30.06.2025.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	384,534,212.94
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	8,066,417.61
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	132,882,384.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	4,259.78
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	51,138,026.76
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	48,415,549.60
Укупно у динарима					625,040,850.69

СТАЊЕ НА ДАП	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
30.09.2025.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	112,607,192.08
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	7,854,113.14
	068	Текући рачун	UnitCredit Банка	РСД	50.00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	53,786,967.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	4,259.78
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	14,240,952.43
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	38,226,209.56
	Укупно у динарима				226,719,743.99

Датум

М.П.

Овлашћено лице


 МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И ФИНАНСИЈА
 Републике Србије
 Београд

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

30-10-2025

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходних година
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА					
Е-75. ГОРЊЕ ПОЉЕ - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2008			150.639
Е-75. ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	4	2008			209.287
Е-75. ВЛАДИЧИН ХАН - ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ	4	2008			615.777
Е-75. ЛЕВОСОЈЕ - ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ	4	2008			806.839
Е-75. ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	4	2008			955.062
Е-80. ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	4	2008			788.490
Е-80. ЦРВЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	4	2008			77.477
Е-80. ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ. ПИРОТ ИСТОК	4	2008			335.364
Е-75. У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	4	2008			664.409
Е-763. ЛАКОВАЦ - ЉИГ	4	2008			1.399.186
Е-763. ОБРЕНОВАЦ - УБ	4	2008			252.637
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ВРЧИН	1	2008			30.228
Е-75. ГРАБОВНИЦА-ГРЕЛИЦА	4	2016			805.059
Е-75. ГРЕЛИЦА-ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2016			120.520
СУРЧИН-ОБРЕНОВАЦ-ПОЖЕГА	4	2016			21.618.323
РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	4	2016			415.509
Е-763. ПРЕЂИНА - ПОЖЕГА	4	2018			2.844.630
АУТОПУТ РУМА-НОВИ САД	4	2018			1.074.585
Е-761. ПОЈАТЕ-ПРЕЂИНА	4	2018			469
АУТОПУТ Е-80. НИШ-МЕРДАРЕ	4	2018			5.781.299
КОРИДОР 10. БАТОЧИНА-КРАГУЈЕВАЦ					313.022
ШАБАЦ-ЛОЗНИЦА					2.202.116
ОСТАЛА УЛАГАЊА					4.278.303
УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:					45.739.230

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Индекс инвестиционог улагања изјучуно са претходном годином
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА					
Уговорено до 2016. године					
Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Нило-Притишља, Обласнацна Прокупља	1	2010.	2015.	49,324	67,075
Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковици	1	2011.	2015.	59,000	62,600
Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковици	1	2011.	2015.	28,851	29,731
Идејни и главни пројекат, Хртковици - река Сава	1	2011.	2015.	41,300	43,976
Техничка контрола Главног пројекта, Хртковици - река Сава	1	2011.	2015.	1,876	2,448
СВЕГА:	1			180,351	205,830
Програм радова за 2016. год.					
Генерални пројекат са Претходном студијом обласнице Лајковца на д.п. II реда бр. 27 (М-1).	1	2015.	2016.	6,456	12,772
Измишљање Идејног и Главног пројекта за деоницу државног пута II-19: Ердванк - Неастиг. ДЛ = 7,8 км	1	2015.	2016.	6,900	28,084
Идејни пројекат реконструкције д.п. II реда бр. 29 (М-8), деоница: Азминовиди - Говедјак, км 323-832 - км 330-023 (ДЛ = 6,19 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
Идејни пројекат реконструкције д.п. II реда бр. 29 (М-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332-423 - км 337-678 (ДЛ = 5,26 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
Главни пројекат побољшања д.п. II реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стржевац, км 0-040,38 - км 0-044,28, ДЛ = 3,90 км	1	2015.	2016.	1,476	1,550
Идејни пројекат са Студијом управљаности измештања д.п. II реда бр. 29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голцијски пут (ДЛ = 9,22 км)	1	2015.	2016.	25,610	59,179
Техничка контрола Главног пројекта за деоницу државног пута II-19: Ердванк-Неастиг. ДЛ = 7,8 км	1	2016.	2016.		
Техничка контрола Главног пројекта побољшања д.п. II реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стржевац, км 0-040,38 - км 0-044,28, ДЛ = 3,90 км	1	2016.	2016.		
Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости Сомбор - Бездан - Колут - Бачки Брег - граница Мађарске	1	Донета одлука о обустављању поступка јавне набавке			132,818
Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним наложбама	1	2016.	2016.		
Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним наложбама	1	2016.	2016.		
Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним наложбама:	1				1,019
Пројекат за извођење прикључне везе девијације државног пута IIА-148 (Р-201) са државним путем II-26 (М-19)	1	2015.	2016.	430	774
Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним наложбама	1	2016.	2016.		
СВЕГА:				50,904	253,584
ГДР за извођења на д.п. II реда бр. 102 (М-22.1), између Бачке Тополе и малог Иђоша на км 70+640	1	2013.	2014.	1,440	1,440
Главни пројекат санације друшкско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батјаку, на д.п. I Б реда бр. I 15 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462-944, ID 5109	1	2014.	2014.	1,176	135,638

у 000 дин

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања измјерено са претходним годинама
ТК Главниот пројекат санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батинку, на д. п. 1Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Цазар на км 462-944, ИД 5109	1	2014.	2014.	149	149
ТК Главниот пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник	1	Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник		Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
СВЕГА:				2,765	137,227
Идејни пројекат моста на Сави код Шабца (Л = 680 м, Б = 20,4 м)		Поднет захтев за заштиту права			46,288
Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	1	2015.	2016.	23,759	115,870
Израда пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IА реда бр. А1, на км: 713-680	1	2015.	2015.	1,369	1,369
Израда пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IА реда бр. А1, на км: 740-850	1	2015.	2015.	417,600	418,018
Израда пројекта рехабилитације моста преко Тисе код Титела на државном путу II реда бр. 129, деоница: Тител - Перлез	1	2016.	2016.		
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. I реда	1	2016.	2016.		
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. II реда	1	2015.	2015.	142	142
ТК пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IА реда бр. А1, на км: 713-680	1	2015.	2015.	50	50
ТК пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IА реда бр. А1, на км: 740-850	1	2015.	2015.		
ТК пројекта рехабилитације моста преко Тисе код Титела на државном путу II реда бр. 129, деоница: Тител - Перлез	1	2016.	2016.		4,751
Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Меслави, државни пут IIIА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова - Грабовац, код км 66-627	1	2015.	2016.	984	1,604
Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Меслави, државни пут IIIА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова - Грабовац, код км 66-627	1	2016.	2016.		
ТК Главниот пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Меслави, државни пут IIIА реда бр. 187, деоница: Велика Дренова - Грабовац, код км 66-627	1	2016.	2016.		
Техничка документација за рехабилитације државног пута IБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладоруба, деоница: Пожега - Косјерић-Валево, км 169-650 - км 169-680	1	2016.	2016.		3,802
ТК Техничке документације за рехабилитације државног пута IБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница: Пожега-Косјерић-Валево, км 169-650 - км 169-680	1	2016.	2016.		
Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ћегине - Лековића мост на км: 2+187 до 2+236, деоница: Пожега-Ариље	1	2016.	2016.		1,117
ТК Пројекта рехабилитације објекта, Мост преко реке Ћегине, Лековића мост, државни пут IБ реда бр. 21, деоница: Пожега - Ариље, км 002+178 - км 002+236	1	2016.	2016.		
Допуна постојећег пројекта, натпутнак преко пута, на државном путу IА реда бр. 1, км 811+900.	1	2016.	2016.		

у 000 дина

Назив инвестиционог улагања	Извор оредовања ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходном годином
ТК допуне постојећег пројекта, напутника преко пута, на државном путу IА реда бр. I, км 811+900,	1	2016.	2016.		
Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Југомир – лева страна,	1	2016.	2016.		
на државном путу IА реда бр. I, км 720+100					
ТК допуне постојећег пројекта, мост преко реке Југомир – лева страна, на државном путу IА реда бр. I, км 720+100	1	2016.	2016.		
Главни пројекат рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашевиц,	1	Није уговорено			
Надавољак Адашевиц, ИД 00004					
ТК Главног пројекта рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашевиц,	1	Није уговорено			
Надавољак Адашевиц, ИД 00004					
Пројекат рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњачо	1	2015.	2015.	420	420
ТК Главног пројекта рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњачо	1	2015.	2015.	48	48
Пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Ђурија	1	2015.	2015.	624	3,179
ТК Главни пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Ђурија	1	2015.	2015.	63	63
Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Јубовици на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	1,668	1,668
ТК Главног пројекта реконструкције моста преко Дрине у Јубовици на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	140	4,332
Главни пројекат реконструкције моста "Мехов крш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000	1	Није уговорено			
ТК Главног пројекта реконструкције моста "Мехов крш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000	1	Није уговорено			
Главни пројекат рехабилитације четинског Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда бр. 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	1,074	5,956
ТК Главног пројекта рехабилитације четинског Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда бр. 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	86	447
Пројекат рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турје код села Маћедоници на државном путу I-Б реда бр. 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	551	587
ТК Пројекта рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турје код села Маћедоници на државном путу I-Б реда бр. 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	48	160
Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врле код села Вазевине на државном путу I-Б реда бр. 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Врле код села Вазевине на државном путу I-Б реда бр. 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
Пројекат рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-Б реда бр. 40, Владимирци-Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Власине код села Ђурковица на државном путу I-Б реда бр. 40, Владимирци-Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
Главни пројекат рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б реда бр. 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		
ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б реда бр. 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		168

у 000 дан

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходном годишом
Главни пројекат рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б реда број 22. Заграђе-Горњи Милановац, на км:320-400	1	2016.	2016.		
ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б реда број 22. Заграђе-Горњи Милановац, на км:320-400	1	2016.	2016.		
Пројекат рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22. Ђелије-Јаг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		1,469
ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22. Ђелије-Јаг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		
Главни пројекат рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IА реда број 107.Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		3,192
ТК Главног пројекта рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IА реда број 107.Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
Пројекат рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441.Сурдулица-Грамаја-Лепенаца	1	2015.	2016.	918	918
ТК Пројекта рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441.Сурдулица-Грамаја-Лепенаца	1	2016.	2016.		765
Планска и техничка документација за изградњу објазнице државног пута IА 130 око Орловата са дружским мостом преко Тамиш					4,771
Изградња Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима локалним путевима	1	2016.	2016.		114
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на локалним путевима	1	2016.	2016.	449,544	621,268
СВЕГА :					
Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу IБ реда број 21, деоница: Слатина - Валево, км 2-930 - 3+100 лево (Л=170м) и км 2+988 десно (Л=76м), деоница: Валево - Подбукови, км 13+140 - 13+165 десно (Л=25м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Л=44м)	1	2015.	2015.	2,131	2,131
Клизиште-одрон "Розанов мост" на Р-122, деоница: Свође-Босилеград, км 68-900	1	2010.	2014.	3,127	3,127
Техничка Контрола 13 клизишта	1	2011.	2014.	2,679	2,679
Пројекти побољшања државних путева I и II реда са санацијом нестабилних косина и клизишта и геотехничким елаборатом (2 клизишта - Неготин и Р-261)	1	2012.	2014.	4,189	4,189
Главни пројекат санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације	1	2014.	2014.	1,424	1,424
ТК Главног пројекта санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације	1	2014.	2014.	336	336
СВЕГА :					
Изградња Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-338, деоница: Варда-Мравиница, км: 20+350 до км: 20+700	1	2015.	2015.	1,440	1,440
Изградња Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-26 деоница: Љубовија - Рогачица, км:16+230 до км: 16+250	1	2015.	2015.	1,668	1,668
ТК Главног пројекта санације потпорних зидова на д. п. IБ реда бр. 13, деоница: Слатина-Валево, км 2+930 - 3+100 лево (Л=70 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Л=76 м), деоница: Валево-Подбукови, км 13+140 - 13+165 десно (Л=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Л=44 м)	1	2015.	2015.	168	168
ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-338, деоница: Варда-Мравиница, км: 20+350 до км: 20+700	1	2015.	2015.	180	180
ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу IБ-26 деоница: Љубовија - Рогачица, км:16+230 до км: 16+250	1	2015.	2015.	198	198

у 000 дина

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања издато у претходном години
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда: Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу 16-23, деоница: Ужиче – Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150	1	2015.	2016.	4,101	7,861
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда: Техничка документација за санацију клизишта на државном путу 1А број 148, деоница: Мистођин – Државци – Степојевац, од км: 3+200 до км: 3+700	1	2015.	2016.	5,868	11,250
Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
СВЕГА :				13,623	22,765
Студија безбедности саобраћаја на државним путевима		2015.	2015.	2,263	13,051
Студија оправданости за потребе рехабилитације и изградње бициклистичке стазе на ИБ-15 Кикинда-Наконо					152,055
Техно-економска анализа варијантних решења обилазница Рума					1,844
СВЕГА :				2,263	166,950
Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева 1Б реста број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	1	2014.	2016.	754	880
Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	1	2014.	2016.	754	880
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	1	2014.	2016.	874	1,020
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута 1Б реста број 22 и локалног пута (Р-106) код Милошеве Куле	1	2014.	2016.	682	682
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута 1Б реста број 6 и локалног пута за Торник	1	2014.	2016.	754	880
Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута 1Б реста број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци	1	2014.	2016.	682	1,267
Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева 1Б реста број 6 и II реда број 152 (Бистрица)	1	2014.	2016.	814	950
СВЕГА :	1			5,314	6,559
Пројекат независних оцена утицаја пута на настајак саобраћајне незгоде са потпуним липима	1	2015.	2016.	12,000	19,238
Пројекат идентификације црних тачака на државним путевима за 2010-2012. годину	1	2016.	2016.		
Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у току	1	2015.	2015.	1,560	1,560
Пројекат снимања и оцењивања државних путева по Програму оцењивања путева ЕгвоРАК/IRAP	1	Одустали од ЈН			
ТК I ланог пројекта побољшања укрсног места државних путева (Бечеј, Витково, Љубовија, Милошева кула, Торник, Бачка Паланка и Бистрица)	1	2015.	2016.	516	8,494
СВЕГА :				14,076	29,292
Студија о процени утицаја на ЖС изградње Е-70/75 Обилазница БГ деоница Добановци-Бубањ поток	1	2008.	2015.	5,310	191,629
Стратешке карте буке и загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури - Пројекат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском	1				
Мапирање и мерење буке, мапирање и мерење загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури: HCSRB/1203/11/030-PERS1 NAMap	1	2014.	2014.	29,825	29,825
Одржавање веб странице ЈП "Путеви Србије" везано за реализацију IPA пројекта Мађарска - Србија: HCSRB/1203/11/030-PERS5 NAMap	1	2014.	2014.	35	35

у 000 дина					
Назив инвестиционог услуга	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог услуга закључно са предходним годинама
Услуге превоза за енглески језик: HUSRB/1203/11/030-PERS4 NAMar	1	2014.	2014.	865	865
Организација завршне конференције и састанака и промоција пројекта на телевизији и у новинама: HUSRB/1203/11/030-PERS2 NAMar	1	2014.	2014.	728	728
Ангажовање експерта за јавне набавке по ПРАГ процедури: HUSRB/1203/11/030-PERS3 NAMar	1	2014.	2014.	918	918
СВЕГА : 224,000					
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Бубањ Поток - Врњин(L=9,3 km)	1	2015.	2015.	701	8.728
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0 km)	1	2015.	2015.	462	462
Пројекат праћења стања животне средине у путном појасу на деоници Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)	1	2015.	2015.	882	882
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Баточина - Трупац, L=116,7 km	1	2015.	2016.	3.768	3.768
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад петља Теслерин - Бубањ Поток, L=92,8 km	1	2015.	2016.	3.412	15,156
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раља (Пожаревац) - Баточина, деоница Церовац - Крагујевац и деоница Баточина (Марковац) - Равни Гај, L=88,8 km	1	2015.	2016.	3.352	60,967
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница петља Орловац - Жулањ, деоница Пелазнице - Љут, деоница Поланице (Белановица) - Љут (Мноница) и деоница Бућин гроб - Прељина, L=83,6 km	1	2015.	2016.	3.275	3275+7733
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузмин - за Добраковице, деоница Аеродром "Никола Тесла" - БГД (петља Нови Сад), деоница БГД (Крњача) - Папчево I (Ковин), деоница Палинска Скела - БГД (Крњача), L=103,4 km	1	2015.	2016.	3.570	15,870
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кнежевци - Чајетина, деоница Кнежевци - Крајевска стена, деоница за Марковицу - Мрчајевици, деоница Рибница - Берановац, деоница Чајри - Стопања, L=93,1 km	1	2015.	2016.	3.416	3,416
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда деоница Батајница - петља Орловац, деоница Остружница - Обреновац, деоница Мали Мокри Луг - Кружни пут (Лештане), деоница Бели Поток - Авага I, деоница Бубањ Поток - Кружни пут (Кнежевац), L=62 km	1	2015.	2016.	1.524	25.516
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ваљско - Ваљско 5 (обилазница), деоница Ваљско - Ивирак, деоница Пелије - Лазаревац 2 (Чибутковци), L=18,6km	1	2015.	2016.	473	23,013
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ниш (Трупац) - Ниш (Горња Топоница), деоница Вранс 2 - Ристовци, деоница Мала Крсна 1 - Пожаревац 2, деоница Мали Пожаревац - Међулуђе, L=46,4 km	1	2015.	2016.	1.209	32,609
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раковац - Нови Сад 7 (Беоцин), деоница Ириг 2 (Врљини) - Рума 3 (Краљевици), деоница Пабач 4 - Шабац 5, деоница Нови Сад 4 (Бешпа) - Кап, деоница Руменик - Нови Сад I (Б. Петровац) L=35,4 km	1	2015.	2016.	966	49,032
Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пазова - БГД (Земун), L=26,5 km	1	2015.	2016.	657	657
Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу	1	2016.	2016.		
Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (J1 = 17,00 km)	1	2017			54,662
Просторни план подзучја посебно намењено инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	1	2017			32,294

у 000 ден					
Име инвеститивног улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходном годином
Идејни и главни пројекат Мрчајсаци - Презица	I	2017			107,416
Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајсаци					69,567
Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошени)					65,475
Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате - Презица					9,513
ББ 21. Нови сад Руча-Шабач-ББ 19-Шабач Лозница					173,738
Идејни пројекат са студијом оправданости д.п. ББ реда бр 27 Лозница-Валево, Лазаревац, деоница: Ирак-Дажковац (Е763 Београд-Пожег)					1,794
Пројектно техничка документација за изградњу кружне раскрснице на укрштању државног пута ББ реда 15 са утицом солунских бораца у Солибору					12,312
Планско техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIА197, Каона/Ивањина, деоница Дубац/Луце					17,306
Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда, деоница Царина долина, Владичин Хан					17,617
ОСТАЛА УЛАГАЊА					690,366
Обилазница око Крагујевца					32,760
ББ-брана саобраћајница Пожаревац Велико Градиште Голубац					438,625
Увођење телемашинент система на нивоу напојних трансформаторских станица					53,605
Измене и допуне просторног плана инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Нили-Морларе					555
Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Моравице на државном путу I-А реда број 1, деоница моста александарки рудници-петла Александ					4,299
Техничка документација за рушење и изградњу нових прилазних конструкција друмско-железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу I-Б 47 деоница Београд-Панчево, панчевски мост					6,477
Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и студије оправданости са идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице I-Б реда Параћин, Зајечар, Неготин					22,138
СВЕГА :				27,667	2,017,126
УКУПНО СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:				798,074	3,698,487

Назив инвестиционог улагања		Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са пратећим годишњи
у 000 дина						
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА						
Коридор 10, Е-75 Извођење пресекајућих радова на деоници Левосије-Прешиво, км 955+700.59 до км 976+950.00, Л 20км		I	2015	радови у току	1.454.311	1.506.287
Коридор 10, Е-75 Извођење пресекајућих радова на деоници Левосије-Прешиво, км 955+700.59 до км 976+950.00, Л 20км Завршни радови		I	2014	2015	83.947	137.105
Коридор 10, Е-75 Извођење пресекајућих радова на деоници Левосије-Прешиво I фаза		I	2014	2014	14.996	17.696
Мост Далеца - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуна		3	2010	2012	5.774.952	5.776.951
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Део 5: Рехабилитација постојећег моста Бешка		3	2013	2014	340.233	1.902.438
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Део 3 & Део 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Преостали радови, I приоритет (Радови у релу, Одводњавање моста и уређење обала)						457
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Део 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000		3	2006	2015	5.697.451	6.476.939
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Део 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, I део (Петља "Север")		I	2015	2016	241.115	452.962
Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевина"			2007	2013	2.158.668	3.139.852
Сектор Б 5 I (Мостови 13, 14 и 15)						632
Обилазница око Зрењанина Изградња моста преко Бегеја						534.314
Изградња бонних наплатних станица Желиник-Чингавир, Банка Топола Сента и Фекетић-Србобран						721.578
Изградња комплекса чворне наплатне станице на државном путу Ia реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчичи, општина Гроцка, град Београд		I	2016	радови у току	2.134.174	3.924.431
Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосије, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге		I	2015	радови у току	4.052.383	8.058.736
Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановац I са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354,75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге						144.701
Државни пут Ib реда број 10 Пити радња новог надвожњача између Малога Ишопа и Бачке Тополе на државном путу II реда бр.102 (по старом М-22 I) на км 70+640						203.007
УКУПНО РАДОВИ:						32.998.086
Коридор 10, Е-75 Извођење пресекајућих радова на деоници Левосије-Прешиво, км 955+700.59 до км 976+950.00, Л 20км Надзор на Завршним радовима		I	2015	услуга у току	4.296	6.083
Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Део 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")		I	2015	2016	8.256	161.098

у 000 дина					
Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања заснуван на претходном годишном
УКУПНО УСЛУГЕ:					
Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања	3			12,552	167,181
Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2011	2012	72,988	72,988
Надзор на сектору Б.5.2 (трава)	3	2011	2012	2,371	4,599
Лот Б.5.3 Израда петље Орловаца и петље Петлово брдо	3	2013	услуга у току	3,400	3,400
Надзор на радовима					28,335
Лот Б1-Б2-Б3.1. Израда аутопута Е70/Е75 од петље Добиници до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 облизанице Београда)	3	2013	услуга у току	16,495	76,244
Надзор на радовима					
Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5	3	2005	2012	18,155	18,155
УКУПНО УСЛУГЕ:					
Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Рава, од км 615+598 до км 641+479 (деоница келовоз)	3	2014	2016	121,779	203,721
Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЈУТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	услуга у току	16,445	32,113
Лот 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Транспед до Врчина у оквиру ЈУТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2016	услуга у току	4,666	6,803
Лот 8: Пројектовање и изградња деонице раскрснице "Нова Пазова"	3	2017		2,190	2,505
Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима	3				3,851
УКУПНО УСЛУГЕ:					
Коридор 10. Е-75 Наплатна станица Прешево	3	2013		23,301	45,272
Главни пројекат електро радова				1,122	1,122
Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	29,650	33,986
Ревазија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	1,320	1,320
Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	464	464
Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" засључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	313,894	313,894
Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" засључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	4,570	4,570
Главни пројекат II фазе сектора 1. 2. 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	206,016	1,588,865
Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1. 2. 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	5,454	21,655
Пројекат изведенног стања I фазе сектора 1. 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	3	2011	2015	29,650	29,659
Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1. 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	3	2011	2015	1,297	1,297
(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута II 20 (М-7), деоница: (0245) Кап- (0247) Зрењанин I (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км	3	2014	услуга у току	11,616	19,715
(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 4 (М-5), деоница: (0195) Ужиде 3 - (0197) Кривовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	3	2014	услуга у току	23,280	104,615

у 000 дина					
Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања издвојеног са претходних година
(РРСП) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деонице државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1.680	219,281
(РРСП) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројекта појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1.980	200,101
Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево	3	2015	2015	468	468
УКУПНО:				632,461	2,541,012
Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/намене државних институција и предузета за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе					10,579
Технички преглед и техничка исправност објекта (путева, мостова и других инжењерских објеката)					1,922
Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	3	2015	услуга у току	56,579	59,632
Обавештење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	3	2015	услуга у току	14,549	32,797
Обавештење и одржавање радног окружења: одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса					950
УКУПНО:				71,128	105,881
Зајам ЦЕБ 2 (Споразум са Банком за развој Савета Европе) Радови на санацији клизишта на локалним путевима и Управљање пројектом укључујућу и надзор на радовима	3			517,496	517,496
УКУПНО:				517,496	517,496
ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2014	гарантни период почео 2016 (окончана сит за 2 год)	5,697,451	5,740,061
ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	3	2006	2013	1,471,159	2,918,332
ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГ Д Сектор А1, петља Батајница	3	2010	радови у току	3,621,625	3,880,220
ЛОТ Б1-Б2-Б3.1 Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Дабановци до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	3	2012	радови у току	1,385,341	1,067,467
Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2010	коначна вредност радова још није дефинисана	1,192,809	991,108
Сектор Б.5.2 (траса)	3	2011	2015	868,849	868,849
Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	3	2013	радови у току	566,396	285,003
Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"					559,815
Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	3	2016	радови у току	3,570,544	2,587,769
УКУПНО:				18,374,174	18,898,624
ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка	3	2006	2013	2,099,717	2,891,857
Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима	3				

у 000 дина

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања издано са претходних година
Lot Ia: мост преко Чемернице Мост преко Баче мост преко Острове мост преко потока	3	2010	2013	88.430	86.578
Lot Ib: 4. Мост преко потока Буковац у Мртвјевцима 5. Мост преко Матавишког потока 7. Мост преко Лађевачког потока у Лађевцу 8. Мост преко потока Градинац	3	2009	2013	54.153	30.586
Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Мусине реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чачак ГП	3	2009	гар. пер. у току	101.592	77.747
Lot IV: 13. Мост преко реке Рибнице	3	2009	2013	72.650	63.480
Lot VI: 23. Мост преко Јужне Мораве 25. Мост преко потока Поцопљ и пута за шуму 26. Мост преко Јовановачке реке	3	2009	2013	130.340	104.744
Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа	3	2009	гар. Пер. у току	102.900	85.819
Lot IX: 5 (31) Мост преко реке Грзе II 6 (32) Мост преко реке Грзе III 7 (33) Мост преко реке Грзе IV 8 (34) Мост преко реке Грзе V	3	2009	2015	195.224	209.971
Lot X: 9 (35) Мост преко реке Суваје 10 (36) Мост преко Луковске реке 11 (37) Мост преко Мироске реке 12 (38) Мост преко реке Арнауте 13 (39) Мост преко Вадињске реке 14 (40) Мост преко Савињачке реке 15 (41) Мост преко Осиничке реке	3	2009	2012	255.739	197.716
Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I 17. Мост преко реке Црни Тимок II 18. Мост преко реке Црни Тимок III	3	2009	2011	148.538	217.271
Lot XII: 19. Мост преко реке Црни Тимок IV 20. Мост преко реке Црни Тимок V 21. Мост преко реке Црни Тимок VI	3	2009	2012	113.095	22.380
Lot XIII: 22(48). Мост преко реке Црни Тимок VII у Гамзиграду	3	2009	2012	256.789	269.111

у 000 дин

Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања, издано од претходних година
Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"	3	2010	2012	485,671	475,940
Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Билановац-Баљевац и изградња моста у Бараца	3	2010	2014	134,361	63,934
Lot XVII: Рехабилитација пута М-25.1, деоница Берање-Пожеаревац и санација и проширење мостова у Брагунцу	3	2010	2015	187,934	177,559
Лот XXIII Изградња армирано-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Норовских Интеририша у Ваљеву	3	2010	2013	55,271	49,516
Лот XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужине - Пожега	3	2010	2013	110,518	108,520
Лотови XX и XXI: Рехабилитација пута М19: Обреновац -Шабац	3	2011	гарантни период у току (окончање у 2016)	936,232	993,536
Лот XXII Рехабилитација пута М-22, деоница: Гукоши-Диди, од км 289+949 до км 294+434 (Л-4,485 км) и деоница: Диди-Угринаш, од км 294+434 до км 304+081	3	2012	2015	242,423	
УКУПНО:				5,771,577	6,126,265
Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЈОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Батајница	3	2013	2015	62,965	19
УКУПНО:				62,965	19
ЈОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"	3	2010	2016	3,412,505	3,409,744
Лот 8: Пројектовање по изградња петље Нова Пазова	3	2017			120,446
УКУПНО:				3,412,505	3,530,190
ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	3	2008	2016	1,996,063	1,943,387
Лот 4: Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожеаревац-Рава, од км 615+598 до км 641+479 (деоница колоната)	3	2014	2015 почео рад. Пер. Окончана 2017	681,661	698,906
Лот 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЈОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	уговор раскинут	164,689	167,362
ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншипел до Врчина у оквиру ЈОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	радови у току	157,846	99,791
УКУПНО:				3,000,259	2,909,446
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Аранђеловац 4 - Кривац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Кривац, од км 0+067 до км 8+870, Л-8,713 км	3	2015	радови у току	429,800	384,325
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, Л=17,607 км	3	2015	радови у току	747,088	749,544
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница - Ваљева, деоница: Залпака 2 - Причовили, од км 0+000 до км 29+050, Л=27,018 км	3	2015	радови у току	1,047,840	944,876
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница 5 - Залпака 2, деоница: Крст - Залпака 2, од км 0+000 до км 20+279, Л=20,279 км	3	2015	радови у току	729,524	548,387

у 000 дина					
Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходних година
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 26 Београд – Шабац – Мали Зворник, деоница: Бања Ковиљача - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14,150 км и Б 28 Мали Зворник – Љубовија – Ужиче, деоница: Мали Зворник – Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13,530 км	3	2015	радови у току	1.219.235	1.008.975
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 28 Мали Зворник – Љубовија – Ужиче, деоница: Мали Зворник - Грчаница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км	3	2015	радови у току	1.333.873	1.295.587
УКУПНО:				5.507.360	4.931.694
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 152 Топола 1 – Буђин Гроб, деоница: Топола 1 – Буђин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	3	2015	радови у току	1.158.860	877.809
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКМ (Јарине), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	3	2015	радови у току	549.890	816.052
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 170, деоница: Рогачица - Бајина Баша 1 (Перућан), Л=11,600 км	3	2015	радови у току	552.072	441.022
Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу Б 22, деоница: Мрчајевци - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	3	2015	радови у току	754.359	761.796
Кружна раскрсница обилазнице око Новог Пасара и државног пута Б-26					3.674
УКУПНО:				3.015.181	2.900.353
Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП					727.107
за РС, СБ и ЕИБ раздове					177.788
за ЕБРД раздове					333.799
Провера захтева безбедности спровођења пројекта и остварења услова за понављање средстава зајма					36.500
Техничка помоћ у имплементацији РРСП	3	2016	услуга у току	219.225	766.288
Провера испуњености индикатора напретка пројекта и одржавања безбедних путева					39.356
Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева					47.187
Утврђивање стања државне путне мреже					287.660
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 39, деоница: Власотинце – Снобе, Л=12,510 км					1.531.335
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 21, деоница: Ириг 2 - Руна 1 (аутопут), Л=15,245 км					639.218
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=29,400 км					22.957
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=40,340 км					673.357
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км					1.307.438
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 23/28, деоница: Кнежевци - Бела Земља - Ужиче 3, Л=15,171 км					1.017.920
(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута Б 29, деоница: Пријеполье - Сјеница 3 (Мешар), Л=11,300 км					1.038.550
(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ПА 3, деоница: граница ХР/СР (Батрони) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км					1.883.874

у 000 дин					
Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања заједно са предходним годинама
(ББРД) Израда Главног пројекта појачавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевиц I (Трговиште), Лг- 24.222 км					1.221,952
IB 23-Деоница Паковање Ужиче					1.126,400
IB 15-Врбас (Змајево) Србобран (Фекетић)					220,400
IB -39,Лесковац Југ					124,900
IB 15 деоница Кула (Бачка Топола) Врбас (Савино Село)					508,636
IA 3-Петља Српска Митровица-петља Рума-петља Пећинци					1,147,478
IB 27-Свидајаци Марковац					160,553
Појачано одржавање државног пута IAI петља Парфин-петља Ражањ (лева коловозна трака)					4,033,038
УКУПНО:				219,225	19,073,891
Обука тренинг					2
УКУПНО:					2
Санирација државног пута IIА реда 139, деоница Коренице-Крупањ, уништење/оштећење поповама у доњини од П.5 км		2014	У току гарантни период до 2017	539,669	539,669
Појачано одржавање државног пута IB-20, Каћ-Зрењанин	3	2017			639,812
Појачано одржавање државног пута II А 160, деоница Синђарица-Медвеђа					996,248
Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница Маришина Прокупље и Београд/Курушчица/Рударе					667,076
Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница Рашка/Нови Пазар					1,412,884
Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница Зрењанин/Ечка					170,993
Појачано одржавање државног пута IB 21, Ивањина-Сјеница					1,152,547
Појачано одржавање државног пута IB33, деоница Неготин, граница Срб Буг (Мохране)					403,354
Појачано одржавање државног пута IB 21, Косјерић/Пожега					1,639,997
Појачано одржавање државног пута IIА 186 деоница Ђуприја/Деспотовац					670,706
Израда Главних пројеката појачавања државних путева IA 1, IB 22 и IIА 147, Лот 1: IA 1, Брестовац (петља) - Дољевац (петља), Лг=6,903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Лг=32,103 км и Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Лг=24,360 км					47,187
Извођење радних на отклањању недостатака на деоници државног пута II-А реда број 2, деоница Прељина-Паковање					10,633
ОСТАЛА УЛАГАЊА					4,448,417
УКУПНО:				539,669	12,799,523
УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:				63,233,862	107,748,654

¹ - одржавна средства, ² - извршена средства, ³ - финансијски кредити (исклучујући оперативни кредити), ⁴ - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе.

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година	01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.		
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
Е К С П Р О П Р И Ј А Ц И Ј А											
1	Е-75, Грабоница - граница са републиком Северном Македонијом	100,000	25,000	62,357	50,000	143,002	75,000	164,740	100,000		
2	Е - 75, Обилазница око Београда	300,000	75,000	3,831	150,000	7,118	225,000	8,061	300,000		
3	Е - 80, Просек – граница са републиком Бугарском	50,000	12,500	23,946	25,000	27,864	37,500	51,780	50,000		
4	Е - 80, Ниш - Мердаре	800,000	200,000	212,726	400,000	440,064	600,000	552,629	800,000		
5	Е – 763, (Милош Велики), Сурчин - Преслипа	100,000	25,000		50,000		75,000		100,000		
6	Е-763 (Милош Велики) - Преслипа - Пожега	950,000	237,500	45,850	475,000	224,504	712,500	452,343	950,000		
7	Средска Руча - Кузини	50,000	12,500	48,626	25,000	48,660	37,500	70,396	50,000		
8	Коридор 10 – Баточина -Крагујевац	40,000	10,000	317,646	20,000	839,783	30,000	1,155,364	40,000		
9	Аутопут Рума – Нови Сад, (Фрушкогорски коридор - деоница два)	50,000	12,500	4,502	25,000	10,309	37,500	14,559	50,000		
10	Сурчин - Нови Београд	100,000	25,000	122,915	50,000	186,546	75,000	186,760	100,000		
11	Шабац - Лозница	300,000	75,000	26,674	150,000	64,685	225,000	72,300	300,000		
12	Ваљево - Лајковац	100,000	25,000	23,306	50,000	64,034	75,000	73,460	100,000		
13	Горњи Милановац - аутопут Милош Велики	50,000	12,500	5,298	25,000	21,000	37,500	21,722	50,000		
14	Северна обилазница око Крагујевца	2,500,000	625,000		1,250,000		1,875,000		2,500,000		
15	Сомбор - Кикинда	800,000	200,000	10,280	400,000	11,815	600,000	48,020	800,000		
16	Крагујевац - Мрчајевац	500,000	125,000	722	250,000	2,013	375,000	3,226	500,000		
17	Тунел испод превоја Калињача на деоници Дуб - Дуби	45,000	11,250	1,017	22,500	3,227	33,750	6,183	45,000		
18	Обилазница око Пожеге	5,000	1,250		2,500		3,750		5,000		
19	Обилазница око Ужича	50,000	12,500	10,030	25,000	11,231	37,500	12,116	50,000		
20	Јужна обилазница око Ваљева	100,000	25,000	1,976	50,000	5,248	75,000	14,411	100,000		
21	Пожега - Бољаре	5,000	1,250		2,500		3,750		5,000		
22	Пожега - Котроман	5,000	1,250		2,500		3,750		5,000		
23	Панчевачки мост	50,000	12,500		25,000		37,500		50,000		
24	Вранска Бања	350,000	87,500		175,000		262,500		350,000		
25	Рехабилитација државних путева, санација клизишта на државним путевима и исплата накнада по члану 119 Закона о путевима	100,000	25,000	14,380	50,000	35,242	75,000	114,799	100,000		
26	Трошкови који претходе експропријацији	100,000	25,000		50,000		75,000		100,000		
УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:		7,600,000	1,900,000	936,082	3,800,000	2,146,345	5,700,000	3,022,869	7,600,000		

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година	01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План		
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА										
1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IА РЕДА - АУТОПУТЕВИ									
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	4.453	779	4.453	5.214	4.453	5.572	4.453	5.572	4.453
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње петље "Марадик" на државном путу IА-А1 (Е-75)	7.404	87	3.404	87	7.404	3.457	7.404	3.457	7.404
	Идејни пројекат са Студијом оправданости петље "Врањска Бања" на државном путу IА-А1 (Е-75)	893				893		893		893
	Пројекат за грађевинску дозволу Обилазнице око Београда Сектор Ц	250.000				100.000		100.000		250.000
	Идејни пројекат са Студијом оправданости аутопута Е-70, деоница:Панчево -Вршац-граница са Румунијом	200.000			6.462	100.000	6.462	100.000	6.462	200.000
	Планско-техничка документација за проширење граничног прелаза Батровци	1.000								1.000
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу Обилазнице око Београда Сектор Ц	8.000								8.000
	Планско техничка документација за проширење аутопута А1 (Е75) на деоници Београда до Новог Сада	60.000				30.000		30.000		60.000
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора обилазнице око Београда Сектор Ц	14.000				7.000		7.000		14.000
	Техничка документација са израду пројекта рехабилитације државног пута IА реда број А1, деоница Нови Сад Југ-Петља Стара Пазова (десни коловоз)	5.000								5.000
	АУТОПУТЕВИ УКУПНО:	550.750	866	7.857	11.763	249.750	15.491	249.750	15.491	550.750
2.1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ РЕДА - БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ									
	План детаљне регулације (П = 51 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IБ реда Шабац - Лозница, П = 55 км и Слепчевић - гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост), П = 15 км	665	3.809	665	3.919	665	5.505	665	5.505	665
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе саобраћајнице IБ реда, аутопут Е-75 Београд - Ниш (Петља "Пожаревац") - Пожаревац (Обилазница) – Велико Градиште – Голубац	1.261	302	1.261	302	1.261	882	1.261	882	1.261
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IБ-12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811 - км 152+090 П = 17,28 км				795		795		795	
	Планско-техничка документација реконструкције и изградње уклапања брзе саобраћајнице IБ реда Крагујевац - Баточина на аутопут Е-75 и петље "Баточина"		448		1.318		1.323		1.323	
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, Параћин - Зајечар - Неготин, П = 140 км	52.538	343	18.826	343	35.682	343	35.682	343	52.538
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј – Кикинда - гранични прелаз са Румунијом (Наково) (П = 175км)	82.663	1.273	40.000	3.352	60.000	7.753	60.000	7.753	82.663

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње Северне обилазнице око Крагујевца (Л = 22км)	213						213			213
	Планско-техничка документација за изградњу брзе саобраћајнице ИБ реда, Остружница - Обреновац, Л = 20 км	40,000					1,660	20,000	1,895		40,000
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзих саобраћајница ИБ реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка	200,000					166,285	100,000	166,285		200,000
	Анекс уговора 454-196	100									100
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ИБ реда, Крагјево - Ушће - Рашка - Нови Пазар	150,000			149,896		149,896	150,000	310,812		150,000
	Анекс уговора 454-195	100									100
	Планско техничка документација за изградњу Јужне обилазнице Ваљево	15,206						10,000			15,206
	Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње постојеће путне мреже (државни пут IА-168 и државни пут IБ-400) у државни пут IБ реда, од државног пута IБ-35 од чвора Душановац до краја КО Прахово	7,915						7,915			7,915
	Анекс уговора 454-1038	3,958						3,958			3,958
	Пројекат за грађевинску дозволу брзе саобраћајнице ИБ реда од Крагујевца до везе са државним путем IА-А5 (Е-761) у Мрчајевцима, Л=37 км	20,000			176		189	10,000	414		20,000
	Урбанистички пројекти за утврђивање јавног интереса, за изградњу функционалних садржаја - база за одржавање пута на брзим саобраћајницама Пожаревац - Голубац и Шабач - Лозница	12,000									12,000
	Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабач и државног пута I реда број 19 Шабач - Лозница	6,000			145		1,157	3,000	10,248		6,000
	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ ИБ РЕДА - БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ - УКУПНО:	592,619	22,635	156,392	160,752	329,216	402,694	506,255	592,619		

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
2.2	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ ІБ РЕДА										
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања државног пута ІБ реда бр.29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л=9,22 км)	5.122						5.122	669	5.122	
	Техничка документација за реконструкцију државног пута ІБ-12, деоница Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811- км 152+090 Л = 17,28км	4.912			4.912			4.912	20.713		4.912
	Планско-техничка документација за изградњу Обилазнице око Власотинца (Л = 7 км)	13.060						3.060			13.060
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње Западне обилазнице око Сомбора (Л = 4,5км)	5.202						2.500			5.202
	Планско-техничка документација за изградњу Обилазница око насеља Башаид и Меленци (Л = 12км)	20.000			7.569			10.000	7.569		20.000
	Планско-техничка документација за изградњу северозападне обилазнице Новог Пазара	20.000						10.000	3.680		20.000
	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости за изградњу саобраћајнице (обилазнице) на траси од аутопута Е75 (петља Север) Нови Сад - Ветерник - Футог - Бегеч - Глојан - Чепарево - Бачка Паланка	25.000						10.000			25.000
	Пројекат за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута ІБ-19, деоница: Нештин - Визит - Ердевик, км 0+000 до км 13+000 (Л = 13,00 км)	12.000			4.000			8.000			12.000
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу реконструкције и изградње државног пута ІБ-19, деоница: Нештин - Визит - Ердевик, км 0+000 до км 13+000 (Л = 13,00 км)	2.000						1.000			2.000
	Планско-техничка документација за проширење прилазних саобраћајница (државни пут ІБ-23) граничном прелазу Гостун	100									100
	Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције државног пута ІБ реда број 22 (Ибарска магистрала) на територији ГО Чукарица, Барајево, Обреновац и Лазааревац	10.000						5.000			10.000
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње обилазнице око Свилајнца	5.000									5.000
	Планско-техничка документација за изградњу северне обилазнице Ваљева	5.000									5.000
	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ ІБ РЕДА - УКУПНО:	127.396			7.569		8.912	59.594	32.631		127.396
2.3	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ ІІ РЕДА										
	Техничка документација за реконструкцију државног пута ІІА -100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132 +369 - 135+580, Л=3,21 км	3.210				825		1.605	17.601		3.210
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута ІІА-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132 +369 - 135+580, Л=3,21 км	318									318
	Урбанистички пројекат реконструкције државног пута ІІА-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л = 3,21 км	958									958
	Техничка документација за реконструкцију државног пута ІІА -100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129 +673 - км 132+369, Л=2,70 км	4.809						2.405			4.809

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње државног пута IIА-102, Нови Сад - Темерин са обилазницама Бачког Јарка и Темерина, Л = 15,0 км	23,270					47	10,000	78	23,270	
	Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIА-223, од Манастира Поганова до Звонца, Л = 12,0 км	12,500			10,348			12,500	10,348	12,500	
	Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIА-197, Каона - Ивањица, деоница: Дубац - Луке, Л = 11,0 км	12,000						6,000		12,000	
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIА-100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129+673 - км 132+369, Л = 2,70 км	990								990	
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње и реконструкције државног пута IIА-105, од моста на Тиси до раскрснице са државним путем IB-123, Л = 5,0 км	100								100	
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње државног пута IIА-153 Лештане - Смедерво	10,000								10,000	
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње Обилазнице око Шида	100								100	
	Пројекат унапређења путне мреже и услова одвијања саобраћаја на подручју АП Војводине	12,000						6,000		12,000	
	Планско-техничка документација за изградњу обилазнице Сенте	5,000								5,000	
	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ И РЕДА - УКУПНО:	85,255			10,348		11,220	38,510	28,027	85,255	
3	МОСТОВИ										
	Урбанистичко - техничка документа и техничка документација за измештање дела трасе државног пута IIА реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац	1,893		1,893		1,893		1,893		1,893	
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за измештање дела трасе државног пута IIА реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац	696		696		696		696		696	
	Планска и техничка документација за изградњу обилазнице државног пута IIА реда бр. 130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш	4,773				4,773		4,773		4,773	
	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Мораваце државном путу IА реда број 1, деоница петља Алексиначки Рудници - петља Алексинач	1,440		1,440		1,440		1,440	2,565	1,440	
	Урбанистичко техничка документација и техничка документација за рушење и изградњу моста преко реке Јужне Мораве на државном путу IБ реда бр.39, деоница: Власотинце - Лесковац	28,140				12,060	10,050	20,100	10,050	28,140	
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу обилазнице државног пута IIА реда бр.130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш	480		480		480		480		480	
	Планска и Техничка документација за изградњу моста преко Западне Мораве на државном путу IА реда број 189, деоница Селиште (Западна Морава) - Стопања (Западна Морава)	25,600				12,800	7,111	12,800	7,111	25,600	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Пројекат за грађевинску дозволу за рушење и изградњу прилазних конструкција на десној обали друмског железничког моста преко реке Дунав - "ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ" у Београду на државном путу IB-47, деоница Београд (Богословија) - петља Крњача	80,000		36,000	192	36,000		66,000	31,114	80,000	
	Допуна техничке документације за измештање дела трасе државног пута IIA реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд - Пожаревац	1,173		1,173		1,173		1,173		1,173	
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за рушење и изградњу нових прилазних конструкција Друмског железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IB-47, деоница Београд - Панчево, "ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ"	12,000								12,000	
	Техничка документација за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји	10,000						5,000		10,000	
	Техничка контрола Пројекта за грађевински дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји	1,000								1,000	
	Техничка контрола ПГД за рушење и изградњу моста преко реке Јужне Мораве на државном путу IB реда бр. 39, деоница: Власотинце - Лесковац	1,188								1,188	
	Техничка контрола ПГД за изградњу моста преко Западне Мораве на државном путу IIA реда бр. 189, деоница Селиште (Западна Морав) - Стопања (Западна Морав)	100								100	
	Допуна техничке документације за изградњу обилазнице државног пута IIA реда бр. 130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш	1,176		1,176	402	1,176	1,390	1,176	1,390	1,176	
	Техничка документација за рехабилитацију мостова преко Нових бара на државном путу IA реда бр. A1, деоница петља Баточина-петља Јагодина	5,389						5,389		5,389	
	Техничка контрола техничке документације за рехабилитацију мостова преко Нових бара на државном путу IA реда бр. A1, деоница петља Баточина - петља Јагодина	600				600		600		600	
	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Братушнице II на државном путу IB реда бр. 28, деоница Кремна (Тара) - граница СРБ/БИХ (Котроман)	5,795		1,738		3,476		4,635		5,795	
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Братушнице II на државном путу IB реда бр. 28, деоница Кремна (Тара) - граница СРБ/БИХ (Котроман)	600						600		600	
	Техничка документација за изградњу електроенергетске инфраструктуре за мостом преко реке Тамиш	1,188				1,188		1,188		1,188	
	Специјалистички преглед и израда техничке документације за реконструкцију друмског дела друмско-железничког моста преко реке Дунав - "ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ" у Београду на државном путу IB-47, деоница Београд (Богословија) - петља Крњача са прилазним конструкцијама	40,000						20,000		40,000	
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију друмског дела друмско-железничког моста преко реке Дунав - "ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ" у Београду на државном путу IB-47, деоница Београд (Богословија) - петља Крњача са прилазним конструкцијама	8,400								8,400	
	Техничка документација за реконструкцију мостова (конструкција у левој и десној траци) преко Коњске реке на државном путу IA реда бр. A1, деоница петља Пожаревац - петља Велика Плана	10,080						3,780		10,080	

Реџи број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 динара)									
		2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију мостова (конструкција у левој и десној траци) преко Коњске реке на државном путу 1А реда број А1, деоница петља Пожаревац - петља Велика Плана	1,188								1,188	
	Техничка документација за реконструкцију мостова (конструкције у левој и десној траци) у трупу аутопута у саставу Петље Коњарник на државном путу М11 реда број 1М, деоница петља Аеродром-петља Бубањ поток (Пештане)	6,240						2,340		6,240	
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију мостова (конструкције у левој и десној траци) у трупу аутопута у саставу Петље Коњарник на државном путу М11 реда број 1М, деоница петља Аеродром-петља Бубањ поток (Пештане)	780								780	
	Техничка документација за реконструкцију вијадукта преко клисуре - КОМИЊСКЕ БАРЕ на државном путу 1Б реда број 22, деоница Нови Пазар (Брђани)-Рибариће	11,040						4,140		11,040	
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију вијадукта преко клисуре - КОМИЊСКЕ БАРЕ на државном путу 1Б реда број 22, деоница Нови Пазар (Брђани)-Рибариће	1,188								1,188	
	План детаљне регулације за реконструкцију друмско железничког моста преко реке Дунав - "ПАН-ЧЕВАЧКИ МОСТ" у Београду на државном путу 1Б-47, деоница Београд (Богословија) - петља Краљача и изградњу приступних рампи	5,040								5,040	
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	1,000								1,000	
	Техничка документација за реконструкцију друмског моста преко реке Сушице - Сушица 4 на државном путу 1Б реда бр.28, деоница: Сушица-Кремна				1,471				1,471		
	УКУПНО МОСТОВИ:	268,187	44,596	402	20,214	77,755	20,214	158,203	53,701	268,187	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
4	ИПА ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ										
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Редови на проширењу	65,000						25,000			65,000
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Надзор над редовима	3,000						1,000			3,000
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај ПРАГ експерт	1,410						1,410			1,410
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Административна подршка за финансијску администрацију и извештавање	500									500
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Опрема за реализацију пројекта	450			450			450			450
	Организација завршне конференције пројекта DANUBRIDGE_CONNECT	400									400
	Набавка опреме за спровођење пројекта DANUBRIDGE_CONNECT	480	480			480		480			480
	УКУПНО ИПА ПРОЈЕКТИ:	71,240	480	480		930		28,340			71,240
5	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ										
	Израда студије изводљивости са испитивањем и класификацијом грађевинских производа на тржишту Републике Србије у складу са усвојеним европским стандардима (СРПС ЕН) за потребе израде нацрта Техничког прописа за флексибилне коловозне конструкције	24,690				8,000		16,000			24,690
	Идејна архитектонска решења са 3Д визуелизацијом мини павиљона и информационих табли о природним, културним и туристичким вредностима у Републици Србији дуж државних путева	1,128						1,128			1,128
	Таксе у систему ЦЕОП, републичке административне таксе, градске административне таксе +РАЧУНИ	50,000			10,000			20,000			50,000
	Пројекат за извођење (ПЗИ), архитектонско-грађевинских (АГ) радова реконструкције и адаптације ентеријера пословног простора ЈП "Путеви Србије", II спрата и поткровља и санације крова објекта	1,200						1,200			1,200
	Пројекат за извођење (ПЗИ) инсталатерских и пратећих грађевинских радова реконструкције и адаптације пословног простора ЈП "Путеви Србије", II спрата и поткровља	1,200									1,200
	Извођење радова на санацији паркинга у Међувршју ради унапређења Овчарско-кабларске клисуре	2,000									2,000
	Извођење радова на уређивању паркиралишта и одморилишта, постављање урбаног мобилитјара, мини павиљона и информационих табли о природним, културним и туристичким вредностима у Републици Србији дуж државних путева	12,800									12,800
	Израда планске, урбанистичко-техничке документације и архитектонских решења за државне путеве и објекте на територији РС	6,000									6,000
	Израда техничке документације на државним путевима и путним објектима на територији РС	10,000									10,000
	Израда техничке контроле техничких документација на државним путевима и путним објектима на територији РС	5,000									5,000
	Комисија за технички преглед објекта	1,000									1,000
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:	115,018			18,000			38,328			115,018

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	План
6	БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА										
	Израда техничке документације за унапређење Очарско-кабларске клисуре - Санација паркинга у Међувршју	1,200				1,200		1,200			1,200
	Техничка контрола Израде техничке документације за унапређење Очарско-кабларске клисуре - Санација паркинга у Међувршју	177				177		177			177
	Обука у зонама радова	1,958	1,958			1,958		1,958			1,958
	Израда пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за вођење теретних возила у транзиту државним путевима IА реда у циљу заштите мреже државних путева нижег реда	10,332	10,332	8,610		10,332	8,610	10,332	8,610		10,332
	Техничка контрола пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за вођење теретних возила у транзиту државним путевима IА реда у циљу заштите мреже државних путева нижег реда	1,500	1,500			1,500		1,500			1,500
	Техничка контрола техничке документације за санацију локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима у Републици Србији (40 локација)	2,000	2,000			2,000		2,000			2,000
	Одржавање апликативних решења мапирања ризика, црних тачака и управљања безбедношћу саобраћаја и ажурирање података	2,500	2,500			2,500		2,500			2,500
	Процене утицаја пута на безбедност саобраћаја на државним путевима у Републици Србији	1,000									1,000
	Ревизија пројеката државног пута I реда са аспекта безбедносних карактеристика пута	3,000									3,000
	Периодичне Провере безбедности саобраћаја државних путева I реда	5,000									5,000
	Цртање Провере безбедности саобраћаја за деонице државних путева највећег ризика	4,000									4,000
	Хитне Провере безбедности саобраћаја државних путева по налогу државног инспектора за путеве	1,000	250			500		750			1,000
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима за период 2022-2024. године	10,000									10,000
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима на државним путевима и Израда техничке документације за санацију изабраних локација где је препознат допринос пута на државним путевима у Републици Србији за 2025. годину, са Техничком контролом	10,000									10,000
	Израда техничке документације за санацију црних тачака на државним путевима у Републици Србији, са Техничком контролом	1,000									1,000
	Анализа безбедности саобраћаја на проласцима државних путева кроз насеља	1,000									1,000
	Анализа потреба за изградњом обилазница око насељених места на државним путевима РС у циљу унапређења безбедности саобраћаја	1,000									1,000
	Студија безбедности мотоциклиста на државним путевима са дефинисањем високо ризичних деоница са аспекта страдања мотоциклиста, са имплементацијом мера за з најризичније деонице	1,000									1,000
	Обука у зонама радова (пројектовање) и иновирање захтева за Планом управљањем саобраћајем	1,000									1,000

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техника документација мера заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним наложима	5,000								5,000	
	Техника контрола Техничке документације мера заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним наложима	1,000								1,000	
	Упутство о одржавању сепаратора и спровођење мониторинга загађења отпадних вода са коловоза на државним путевима	1,158						1,158		1,158	
	Актурирање Плана управљања отпадом за објекте ЈП "Путеви Србије" са cost benefit анализом	800						800		800	
	Консултантске услуге за увођење стандарда управљања животном средином ISO 14001	780						780		780	
	Мерење буке у животној средини у зони утицаја државног пута IA реда број A1, обилазница око Београда, деоница Добановци – Бубањ Поток, сектор 5, петља Орловача – тунел Стражевица, дуж потеза улице Голи брег у Реснику, општина Раковица	210			210			210		210	
	Елаборат анализе утицаја саобраћајне буке на државном путу IA реда A2, „Милош Велики“, Е-763 Београд-Љиг-Пожег, сектор 2 Љиг-Пожег, деоница 3 Таково-Прелина, на локацији излаза из тунела Брђани у селу Семедраж	1,176	630			630		1,176	630	1,176	
	Допуна Техничке контроле Техничке документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута IA реда A1, пролаз кроз Београд	1,185			1,185			1,185		1,185	
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута IA реда број A1 Београд – Ниш деоница Велика Плана – Марковац, на локацији у Великој Плани	3,000								3,000	
	Техничка документација мера ублажавања саобраћајне буке са државног пута IA реда број A1 Београд – Ниш дуж улице Браће Филиповић (са леве и десне стране државног пута) и улице Браће Николић у Маркову	5,760								5,760	
	Иновирање техничке документације пројекта заштите животне средине за аутопут Е-75 Грабовница – Зид за заштиту од буке на катастарским парцелама бр. 3051 и 3052/1 КО Граделица	594								594	
	УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:	99,837	630	3,204	670	33,276	670	61,221	971	99,837	

(у 000 динара)

Реални број	Назив инвестиционог улагања	2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА											
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"											
A)	РАДОВИ										
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Лот 3 & Лот 5. Радови у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштита речних стубова 41.42 и 43 (формирање заштите од камена) - по захтеву МГСИ број 953-26303 од 23.10.2019	50.000									50.000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Лот 3 & Лот 5; Завршетак радова на мостовима Бешка са приступним путем и шумским путем за Манастир	60.000									60.000
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, Завршни радови на мосту бр. 8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора	880			880		1.257		880		880
	Аутопут А1 (Е-75), Београд - Ниш - Граница са С.Македонијом, деоница Владичин Хан -Д.Нередовац	1.300.000		200.000		500.000			900.000		1.300.000
	Петља "Брањска Бања" - радови										
	Аутопут А1 (Е-75), Београд - Ниш - Петља "Баточина" - радови	400.000				260.000			300.000		400.000
	Конструкција зидова за заштиту од буке на државним путевима I А реда број А1 на деоници Београд - Ниш, број А2 на деоници Љиг - Прегљина и број А4 на деоници петља Ниш север - петља Ниш исток	108.000				24.000			60.000		108.000
	Извођење радова на отклањању недостатака на деоници државног пута II Б 475, деоница Сурчин - Нови Београд	40.000			24		27		40.000		40.000
	Извођење радова на отклањању недостатака на деоници државног пута IА реда бр. 2, деоница Прегљина - Пакосараће	40.000					1.253			175.706	40.000
	Рушење и изградњу прилазних конструкција на десној обали друмско железничког моста преко реке Дунав - «Панчевачки мост» у Београду на државном путу IБ реда бр. 47, деоница: Београд (Богословија) – петља Крњача	300.000									300.000
	УКУПНО РАДОВИ (А):	2.298.880		200.000	24	784.880	2.537		1.300.880	178.228	2.298.880
B)	УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА										
B.1	Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката										
B.1.1.	За пројекте који се финансирају средствима ЈПНС										
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5; Израда елабората за озаконење новог и старог моста Бешка	28.800									28.800
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5; Израда пројектно-техничке документације за завршетак радова на мостовима Бешка са приступним путем и шумским путем за Манастир	36.000		12.000		19.200			26.400		36.000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Лот 3 & Лот 5; Надзор за радове у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштиту речних стубова 41.42 и 43 (формирање заштите од камена)	7.200									7.200

Репни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План		План		План		План		План	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад. Лот 3 & Лот 5, радови у реци: - Снимане речног дна за потребе израде пројекта за извођења радова у реци - уклањање радних острва, вађење талми и заштита речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена) - Израда пројекта за извођења радова у реци	43.200								43.200	
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад. Лот 3 & Лот 6: Надзор над завршетком радова на мостовима Бешка са приступним путем и шумским путем за манастир	3.600								3.600	
	Аутопут А1 (Е-75), Београд - Ниш - Граница са Северном Македонијом, деоница: Владичин Хан - Д.Неродовац Петља "Бранска Бања" - Услуге надзора и техничке контроле	55.200		14.400		28.800		43.200		55.200	
	Аутопут А1 (Е-75), Београд - Ниш - Петља "Баточина" - радови - Услуге надзора и техничке контроле	48.000		7.200		21.600		36.000		48.000	
	Конструкција зидова за заштиту од буке на државним путевима I А реда број А1 на деоници Београд - Ниш, број А2 на деоници Љиг - Пређеина и број А4 на деоници петља Ниш север - петља Ниш исток - Услуге надзора	36.000				12.000		24.000		36.000	
	Надзор над извођењем радова на рушењу и изградњи прилазних конструкција на десној обали друмског железничког моста преко реке Дунав - «Панчевачки мост» у Београду на државном путу IБ реда бр. 47, деоница: Београд (Богословија) – петља Крњача	72.000						36.000		72.000	
	Утовар и одвоз материјала са локације тунела Липак на депонију до 30 км	187.980						156.650		187.980	
	Израда и одржавање Система за управљање путним инвентаром – RAMS (Road Asset Management System)	54.000						30.000		54.000	
	Мерења показатеља функционалних и структурних карактеристика коловозних конструкција на државним путевима	132.000						78.000		132.000	
	Укупно услуге Б.1.1.	703.980		33.600		81.600		430.250		703.980	
Б.1.2.	За пројекте који се финансирају средствима ЕНБ зајмова										
	Укупно услуге Б.1.2.										
Б.1.3.	За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова										
	Укупно услуге Б.1.3.										
	Укупно услуге Б.1.	703.980		33.600		81.600		430.250		703.980	
Б.2.	Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја										
	Укупно услуге Б.2.										
	УКУПНО УСЛУГЕ (Б):	703.980		33.600		81.600		430.250		703.980	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 динара)									
		2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Илан
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Сомбор (Индустријска зона) - Кула, од км 24+251 до км 63+696, Л=39,445 км	317,500		47,500	44,095	317,500	113,736	317,500	159,553	317,500	317,500
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 250+024.00 до км 288+180.15, Л=38,156 км	468,500				403,500		468,500		468,500	468,500
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, од км 257+708 до км 282+068, Л=24,360 км	115,500						115,500		115,500	115,500
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Ушће - Рашка (Косовска Митровица), од км 203+694 до км 235+821, Л=32,127 км	115,500						115,500		115,500	115,500
	Појачано одржавање државног пута IB 14, деоница: Граница АПВ (Ковин) - Рагља, од км 37+148.19 до км 50+889.88, Л= 13,742 км	267,400		145,500		194,000		267,400		267,400	267,400
	Појачано одржавање државног пута IA1, ЛОТ 1: Брестовац (петља) - Дољевац (петља), км 457+272 - км 451+250, L = 6,022 km (лева коловозна трака)	600,000		120,000		510,000	10,070	600,000	23,535	600,000	600,000
	УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1.):	3,532,100		1,054,500	121,583	2,725,100	443,892	3,532,100	567,738	3,532,100	3,532,100
B.2.	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (променљиво учешће у финансирању)										
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП	88,100		10,000		28,800	25,268	88,100	32,659	88,100	88,100
	за РС, СБ и ЕИБ радове	38,800		10,000		28,800	25,268	38,800	32,659	38,800	38,800
	за ЕБРД радове										
	за ЕИБ радове	49,300						49,300		49,300	49,300
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Мешошина - Прокупље (Орбана), Л=11,503 км и Белоглин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км				26,414		26,414		26,414		
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	9,400		9,400		9,400		9,400		9,400	9,400
	УКУПНО УСЛУГЕ (В.2.):	97,500		19,400	26,414	38,200	51,682	97,500	59,073	97,500	97,500
	УКУПНО	3,629,600		1,073,900	147,997	2,763,300	495,574	3,629,600	626,811	3,629,600	3,629,600
	УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА /ЗАЈМОВИМА:										
	Остала улагања										
	УКУПНО	6,778,500		1,332,900	148,021	3,693,580	498,111	5,470,030	805,039	6,778,500	6,778,500
	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА (позиција 3. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):										

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2025. година		01.01.-31.03.2025.		01.01.-30.06.2025.		01.01.-30.09.2025.		01.01.-31.12.2025.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница Ушће – Рашка (Косовска Митровица), од км 203+694 до км 235+821, L=32,127 км	385,500						115,500			385,500
	Појачано одржавање државног пута IB 14/33, деоница: Граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), IB 14 од км 37+148.19 до км 50+889.88, IB 33 од км 0+634.90 до км 20+029.75, L=33,136 км	363,750						121,250			363,750
	Појачано одржавање државног пута IA1, ЛОТ 1: Брестовац (петља) - Дољевац (петља), км 457+272 - км 451+250, L = 6,022 км (лева коловозна трака)								253,850		
	УКУПНО РАДОВИ:	3,370,350				302,410		1,645,650		1,060,046	3,370,350
	УКУПНО РРСП СБ И ЕИБ	3,370,350				302,410		1,645,650		1,060,046	3,370,350
	РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:										
	УКУПНО РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	3,370,350				302,410		1,645,650		1,060,046	3,370,350
	УКУПНО РРСП СБ И ЕИБ:	3,370,350				302,410		1,645,650		1,060,046	3,370,350
	УКУПНО РРСП ЕБРД:										
	УКУПНО РРСП :	3,370,350				302,410		1,645,650		1,060,046	3,370,350
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ ИНО-ЗАЈМОВА (позиција 9, у Програму подстицања, Б. Услуга у текућој години):	3,370,350				302,410		1,645,650		1,060,046	3,370,350
	ОСТАТЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ (планиране у Програму подстицања за 2025. годину кроз позиције: 2. Одржавање и 8. Систем наплате путарине)		862,258		1,591,259					2,516,416	

Датум:

М.П.

Овлашћено лице:

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број: 19894/25
30-10-2025
Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	1,768,331,847	1,646,391,434	1,670,978,738	
од 3 месеца до 12 месеци	72,694,179	378,513,873	176,591,975	
дуже од 12 месеци	682,052,217	490,244,920	692,587,608	
УКУПНО:	2,523,078,243	2,515,150,228	2,540,158,322	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	15,528,824,336	16,081,794,161	14,914,102,174	
од 3 месеца до 12 месеци	5,426,357,607	10,867,056,566	13,239,640,531	
дуже од 12 месеци	64,405,426	117,936,592	91,195,255	
УКУПНО:	21,019,587,369	27,066,787,319	28,244,937,960	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Број спорова у периоду 01.01 - 30.09.2025.*	25	10,914,565.42	309	216,445,792.71

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
1. Тужилац Општина Дољевац, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: неиспуњење уговорне обавезе. Предмет активан.	110,985,674.81
2. Тужилац Јовановић Славка, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: накнада штете, неадекватна саобраћајна сигнализација. Предмет активан.	8,470,873.77
3. Тужилац Даниловић Милоје, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: накнада штете, оштећење непокретности. Предмет активан.	6,474,020.30
4. Тужилац Триглав осигурање, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: регрес, животиња на путу. Предмет активан.	4,921,354.19
5. Тужилац Ковачевић Миладин, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: накнада штете, оштећење објекта. Предмет активан.	3,671,224.36
6. Тужилац Зорина Бранислав, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: накнада штете, неадекватна саобраћајна сигнализација. Предмет активан.	2,400,534.00
7. Тужилац Ћосић Милешко, тужени ЈП "Путеви Србије". Основ спора: накнада штете, заузеће земљишта. Предмет активан.	2,000,000.00

* Неопходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

VI
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
Број 953-19892/25-25
Датум 30-10-2025
Својом: Београд, улица Априлских 282

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године

Београд

Октобар 2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Путеви Србије“
Седиште: Београд, Булевар краља Александра бр.282
Претежна делатност: 4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број: 20132248
ПИБ: 104260456
Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности ЈП „Путеви Србије“ дате су у Закону о путевима и Статуту ЈП „Путеви Србије“.

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Претежна делатност је изградња путева и аутопутева.

ЈП обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.

ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2025. годину донео је Надзорни одбор 05. маја 2025. године, а Влада дала сагласност на седници одржаној дана 15. маја 2025. године. („Сл.гласник РС“ бр.42/25 од 16. маја 2025. године)

У овом материјалу даје се Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за трећи квартал 2025. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програмом пословања за 2025. годину Одржавање је планирано у износу од 31.165,5 милиона динара. Износ за одржавање планиран је на основу расположивих средстава, док су потребна улагања далеко већа.

Већа улагања од планираних бележе се код Одржавања путева, првенствено због санације клизишта, одрона и хитних поправки путева за несметано одвијање саобраћаја. Недовољно одржавање утиче нарочито на већи ниво ургентног одржавања. Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објект, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи (АОП 1001) реализовани су у мањем износу од планираног (индекс реализације 79).

Реализација на (АОП 1011) износи 38.296,3 милиона динара, од чега се највећи износ односи на приход од Путарине. Субвенција из буџета Републике Србије, чија је намена Рехабилитација и ургентно одржавање државних путева (по чл. 69. и 70. Закона о путевима) и финансирање услуга стручног надзора на одређеним пројектима, уплаћена је у износу од 2.776,3 милиона динара. Пренета средства Министарства финансија за потребе експропријације износе 2.208,9 милиона динара.

Код Пословних расхода (АОП 1013) бележи се већа реализација од планиране (индекс реализације 183), због веће реализације на позицији Трошкови производних услуга (АОП 1022), услед већих трошкова одржавања државних путева (индекс реализације 214).

На позицији Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1016) бележи се реализација у износу од 2.944,5 милиона динара (индекс реализације 86). Мања реализација на овој позицији настаје јер је зарада за септембар исплаћена у октобру.

Разлика Пословних прихода (АОП 1001) у износу од 38.426,4 милиона динара и Пословних расхода (АОП 1013) у износу од 47.462,8 милиона динара даје Пословни губитак (АОП 1026) у износу од 9.036,4 милиона динара.

У трећем кварталу 2025. године планиран је Пословни добитак у износу од 22.694,9 милиона динара, а реализован је Пословни губитак у износу од 9.036,4 милиона динара. Реализован Пословни губитак је последица недовољног уплаћивања средстава Субвенција и знатно већих трошкова Одржавања од планираних.

Финансијски приходи (АОП 1027) остварени су у износу од 40,0 милиона динара (индекс реализације 131). Финансијски расходи (АОП 1032) реализовани су у износу од 547,7 милиона динара (индекс реализације 121) и највећим делом се састоје од Расхода камата (АОП 1034).

Разлика Финансијских прихода (АОП 1027) у износу од 40,0 милиона динара и Финансијских расхода (АОП 1032) у износу од 547,7 милиона динара даје Губитак из финансирања (АОП 1038) у износу од 507,7 милиона динара (индекс реализације 120).

Исказани нето резултат показује нето губитак за трећи квартал 2025. године (АОП 1056) у износу од 10.657,6 милиона динара, највећим делом због Пословног губитка (9.036,4 милиона динара).

2. БИЛАНС СТАЊА

У Обрасцу 1А Биланс стања не бележе се већа одступања од планираних вредности, осим на следећим позицијама:

Реализација АОП 0010 Земљиште и грађевински објекти је већа од плана (индекс реализације 151) због извршене процене вредности основних средстава која увећава вредност сталне имовине, већег активирања инвестиција у току и стављања у употребу.

Некретнине, постројења и опрема у припреми (АОП 0013) бележи мању реализацију од плана због већег активирања инвестиција у току, односно стављања у употребу са једне стране, као и због мањих инвестиција из сопствених и кредитних средстава и мање реализованих улагања у експропријацију, од планираних (индекс реализације 47).

Сходно томе, реализација на АОП 0002 Стална имовина је већа од планиране (индекс реализације 142).

На позицији Обртна имовина (АОП 0030) реализован износ од 2.873,6 милиона динара мањи је од планираног пре свега због мање реализације на позицији Готовински еквиваленти и готовина (АОП 0057) у износу од 226,7 милиона динара (индекс реализације 38), од чега се на средства ино-кредита односи 34,1 милиона динара. Осим тога, мања је реализација и на позицији Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи (АОП 0035), са индексом реализације 85.

Капитал (АОП 0401) бележи већу реализацију од плана (индекс реализације 154), због повећања на АОП 0405 Резерве, услед извршене процене вредности основних средстава.

Обавезе из пословања (АОП 0442) представљају Обавезе према добављачима (АОП 0445) и највећим делом се односе на неизмирене обавезе према добављачима за одржавање путева. Реализоване су у већем износу у односу на план (индекс реализације 1345).

Реализација на (АОП 0430), Дугорочни одложени приходи и примљене донације износи 53.498,8 милиона динара и мања је у односу на план због мањег повлачења кредитних средстава РРСП пројекта.

Планирана укупна актива и пасива на дан 30.09.2025. године износи 574.117,7 милиона динара, док реализована укупна актива и пасива износи 813.195,5 милиона динара (индекс реализације 142).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности обухватају приливе по основу: Прихода из буџета (Субвенције и Приход од Министарства финансија за експропријацију), Сопствених прихода, и средстава РРСП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), део који се финансира из ЕИБ зајма.

Одливи готовине из пословних активности обухватају исплате добављачима и дате авансе за следеће позиције улагања: Одржавање, део позиција Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на пословне активности.

Поред тога, одливи готовине из пословних активности обухватају исплате за Зараде, накнаде зарада и остале личне расходе и Одливе по основу осталих јавних прихода.

Одливи готовине из активности инвестирања обухватају исплате за следеће позиције улагања: Студије и пројекти, Изградња, реконструкција и рехабилитација, Решавање имовинско-правних односа, Изградња, реконструкција и рехабилитација из ино-зајмова и део позиција: Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на активности инвестирања.

Код Прилива готовине из пословних активности (АОП 3001) реализација је мања (индекс реализације 85) од плана због мањих прилива из редовног пословања, услед мање уплате средстава Субвенција, као и мањег преноса средстава Министарства финансија за потребе експропријације. Приходи од путарине су реализовани по плану.

Код Одлива готовине из пословних активности (АОП 3006) реализација је већа (индекс реализације 119) од плана, највише због Исплате добављачима и дати аванси у земљи (индекс реализације 128).

Код Одлива готовине из активности инвестирања (АОП 3023) реализација је мања од плана (индекс реализације 38), због мањих инвестиција, што је исказано и у Билансу стања.

Свега прилив готовине остварен је у износу од 46.888,8 милиона динара (индекс реализације 85), свега одлив готовине остварен је у износу од 47.273,2 милиона динара (индекс реализације 85).

Готовина на почетку обрачунског периода износила је 611,1 милиона динара, док Готовина на крају обрачунског периода износи 226,7 милиона динара, што је за 373,8 милиона динара мање од планираног (индекс реализације 38).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Све позиције са износима у Обрасцу 2. Трошкови запослених се налазе у оквиру планираних средстава, осим код следећих позиција:

- За позицију под ред. бр. 5) Накнаде по уговору о делу, реализација је већа од планиране због ванредне исплате арбитражног судије у решавању спорних питања у вези са радовима по Уговору о појачаном одржавању државног пута IА 1, деоница петља Параћин – петља Ражањ (број 454-481 од 25.06.2025.)
- За позицију под ред. бр. 11) Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, реализација је већа од планиране због повећаног обима посла
- За позицију под ред. бр. 22) Отпремнине за одлазак у пензију, реализација је већа од планиране због исплате отпремнина по решењима за одлазак у превремену и инвалидску пензију.
- За позицију под ред. бр. 27) Помоћ радницима и породици радника, реализација је већа од планиране због исплате материјалне помоћи по Закључку Владе Републике Србије 05 Број: 401-7941/2025 од 17.07.2025. године у износу од 50.000 динара нето
- За позицију под ред.бр. 28) Стипендије, реализација у трећем кварталу изнад планиране због ретроактивне исплате (10 месеци).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП „Путеви Србије“ на дан 31.12.2024. године било је запослено 2.275 радника, од којих 1.975 на неодређено време и 300 на одређено.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 5 лица.

На крају трећег квартала 2025. године (на дан 30.09.2025.) било је запослено 2.301 радника, од којих 1.944 на неодређено време и 357 на одређено.

У односу на број запослених на дан 31.12.2024. године, број радника је већи за 26 и то:

- Број радника на неодређено време мањи је за 31:
 - Пријем се бележи код 27 радника, који су прешли са одређеног на неодређено време
 - Одлив кадрова бележи се код 58 радника, и то: у пензију је отишло 23 радника, 28 радника су напустила Предузеће на лични захтев, три радника је добило отказ због повреде радне обавезе, док је смрт наступила код четири радника.
- Број радника на одређено време већи је за 57:
 - Пријем се бележи код 108 радника, и то: 32 радника примљена су уз сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 63 радника примљена су услед одласка запослених, 12 радника примљена су као замена (боловање), док је код 1 радника дошло до продужења радног века
 - Одлив кадрова бележи се код 51 радника, и то: 27 радника прешла су са одређеног на неодређено време, 14 радника су напустила Предузеће на лични захтев, док је код 10 радника истекао уговор (истек рока на одређено време).

По основу уговора (рад ван радног односа) ангажовано је 5 лица, као и на дан 31.12.2024. године.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У прва три квартала 2025. године просечна нето зарада запослених без пословодства износила је 89.630 динара (брuto 123.805 динара), у односу на планирану у износу од 86.435 динара (брuto 119.248 динара).

Просечна нето зарада пословодства у истом периоду износила је 234.248 динара (брuto 330.108 динара), у односу на планирану у износу од 225.903 динара (брuto 318.204 динара).

У прва три квартала 2025. године најнижа појединачна нето зарада износила је 59.944 динара (брuto 81.458 динара), а највиша 272.828 динара (брuto 384.820 динара).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2025. годину Субвенције су планиране у износу од 11.800,0 милиона динара, а Остали приходи из буџета у износу од 7.400,0 милиона динара (Министарство финансија, за експропријацију).

Субвенције:

Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2025. годину (05 Број: 401-4364/2025 од 08.05.2025. године) средства субвенција за ЈП „Путеви Србије“ планирана су у износу од 11.800,0 милиона динара и дата је намена и динамика коришћења средстава субвенција на следећи начин:

Намена:

(у милионима динара)

- За рехабилитацију и ургентно одржавање државних путева (по чл. 69. и 70. Закона о путевима) и за финансирање услуга стручног надзора на следећим пројектима: 10.570,0
 - (1) Пројекат изградње северне обилазнице око Крагујевца,
 - (2) Пројекат изградње аутопута Е-763, деоница Прелина - Пожега
 - (3) Пројекат изградње аутопута Сремска Рача-Кузмин и моста преко реке Саве и Пројекат изградње државног пута, деоница Пожега - Котроман, и
 - (4) Пројекат изградње обилазнице око Ужица
 - Учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја 1.230,0
- Укупно: 11.800,0**

Динамика:

(у милионима динара)

Квартал	Износ
I	3.000,0
II	8.000,0
III	800,0
IV	/
Укупно:	11.800,0

Средства за реализацију програма обезбеђена су у Закону о буџету Републике Србије за 2024. годину, Раздео 22 – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја, Функција 450 – Саобраћај, Програмска активност 0001 – Друмски транспорт, путеви и безбедност саобраћаја, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Остали приходи из буџета (за експропријацију): Раздео 16 - Министарство финансија, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 5001 - Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, Економска класификација 541-Земљиште. Средства **Министарства финансија** у износу од **7.400,0 милиона динара** планирана су за позицију Решавање имовинско-правних односа.

У прва три квартала 2025. године из буџета је пренето:

- **Субвенције: 3.987,1 милиона динара**, што у односу на планираних 11.800,0 милиона динара представља 33,8%. Мање је пренето 7.812,9 милиона динара.
- **Остали приходи из буџета: 2.208,9 милиона динара**, што у односу на планираних 5.550,0 милиона динара представља 39,8%. Мање је пренето 3.341,1 милиона динара.

У наредној табели даје се приказ планираних и пренетих средстава из буџета у прва три квартала 2025. године.

Од планираних 18.870.000 динара за прва три квартала 2025. године за позицију Реклама и пропаганда, реализовано је **10.791.019 динара** или **57%** планираног износа.

У реализованих 10.791.019 динара за позицију Реклама и пропаганда садржано је 2.596.652 динара на име учешћа на сајмовима (46. Међународни сајам туризма у Београду, 20-23. фебруара 2025. године, 56. Међународни сајам аутомобила у Београду, 20-26. марта 2025. године и 92. Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду, 17-22. мај 2025. године).

Остали трошкови рекламе и пропаганде реализовани су у износу од 8.194.367 динара и односе се на: информисање јавности о раду ЈП „Путеви Србије“, израду документарног материјала по фазама изградње инфраструктурних објеката, штампање флајера и брошура, рекламни и промо материјал.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености ЈП „Путеви Србије“ на дан **30.09.2025. године** износи **18.188,0 милиона динара**, односно 155,2 милиона ЕУР.

Укупна кредитна задуженост односи се на ино-кредите, односно ЕИБ.

Отплата ино-кредита у току прва три квартала 2025. године извршена је у укупном износу од 3.035,4 милиона динара, односно 25,8 милиона евра. На отплату главнице дуга односи се износ од 2.350,4 милиона динара, а на камату износ од 685,0 милиона динара. Обавезе по ино-кредитима налазе се у члану 3. Закона о буџету Републике Србије у групи индиректних обавеза – спољњег дуга и индиректних обавеза – унутрашњег дуга.

Пошто су приходи ЈП „Путеви Србије“ недовољни за отплату горе наведених кредита, планирана су средства у буџету Републике Србије за 2025. годину, на апропријацији Министарства финансија, ради покрића обавеза по основу наведених кредита.

У току прва три квартала 2025. године није било новог кредитног задужења за ЈП „Путеви Србије“

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Анализом реализованих улагања у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године у Обрасцу 10 може се уочити да су највећа улагања у експропријацију извршена на следећим деоницама: Коридор 10 Баточина – Крагујевац (1.155,4 милиона динара), Е-80 Ниш – Мердаре (552,6 милиона динара), Е-763 (Милош Велики) Прељина – Пожега (452,3 милиона динара), Сурчин – Нови Београд (186,8 милиона динара), Е-75 Грабовница – граница са Републиком Северном Македонијом (164,7 милиона динара), Ваљево – Лајковац (73,5 милиона динара), Шабац – Лозница (72,3 милиона динара), Сремска Рача – Кузмин (70,4 милиона динара), Е-80 Просек – граница са Републиком Бугарском (51,8 милиона динара), Сомбор – Кикинда (48,0 милиона динара), Горњи Милановац – аутопут Е-763 Милош Велики (21,7), Аутопут Рума – Нови Сад, Фрушкогорски коридор - деоница два (14,6 милиона динара), Јужна обилазница око Ваљева (14,4 милиона динара) и Обилазница око Ужица (12,1 милиона динара).

Експропријација ради рехабилитације државних путева, санације клизишта на државним путевима и исплата накнада по члану 119 Закона о путевима реализована је у износу од 114,8 милиона динара.

Код студија и пројектовања у 2025. години највећа улагања су на изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студије оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар (310,8 милиона динара), као и Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзих саобраћајница IB реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка (166,3 милиона динара), у оквиру Државних путева IB реда – брзе саобраћајнице.

На позицији Државни путеви IB реда – брзе саобраћајнице такође се бележе и следећа улагања:

- Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац – Лозница (10,2 милиона динара)
- Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј – Кикинда - гранични прелаз са Румунијом (Наково) (7,8 милиона динара)
- План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IB реда Шабац - Лозница и Слепчевић - гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост) (5,5 милиона динара)

Код пројеката Државни путеви IB реда, највећа улагања су у изради Техничке документације за реконструкцију државног пута IB-12, деоница Бачка Паланка – Бегеч (20,7 милиона динара), као и Планско-техничке документације за изградњу Обилазница око насеља Башаид и Меленци (7,6 милиона динара)

Код пројеката Државни путеви IIА реда, бележе се улагања у изради Техничке документације за реконструкцију државног пута IIА-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци (17,6 милиона динара), као и Планско-техничке документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIА-223, од Манастира Поганова до Звонца (10,3 милиона динара).

Код пројеката Државни путеви IA реда, бележе се улагања у изради Идејног пројекта са Студијом оправданости аутопута Е-70, деоница: Панчево – Вршац - граница са Румунијом (6,5 милиона динара), као и Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са Црном Гором), са Стратешком проценом утицаја на животну средину (5,6 милиона динара).

На позицији Мостови, највећа улагања су:

- Пројекат за грађевинску дозволу за рушење и изградњу прилазних конструкција на десној обали друмско железничког моста преко реке Дунав - "Панчевачки мост" у Београду на државном путу IB-47, деоница Београд (Богословија) - петља Крњача (31,1 милиона динара)
- Урбанистичко техничка документација и техничка документација за рушење и изградњу моста преко реке Јужне Мораве на државном путу IB реда бр.39, деонице: Власотинце – Лесковац (10,1 милиона динара)
- Планска и Техничка документација за изградњу моста преко Западне Мораве на државном путу IIА реда број 189, деоница Селиште (Западна Морава) - Стопања (Западна Морава), износ 7,1 милиона динара.

На позицији Безбедност саобраћаја бележе се улагања у Изради пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за вођење теретних возила у транзиту државним путевима IА реда у циљу заштите мреже државних путева нижег реда (8,6 милиона динара).

На осталим планираним позицијама није било реализације у прва три квартала 2025. години или се бележи симболична реализација.

Изградња, реконструкција и рехабилитација из сопствених средстава:

Највећа улагања су у Извођење радова на отклањању недостатака на деоници државног пута IА реда бр. 2, деоница Прелјина – Паковраће (175,7 милиона динара).

Код Учесћа ЈП „Путеви Србије“ у кредитима ЕИБ банке у прва три квартала 2025. години укупна реализација износи 805,0 милиона динара, на следећим позицијама:

- Пројектовање и појачано одржавање државног пута IБ 21, деоница: Пожега - Ивањица - Преостали радови (270,1 милиона динара)
- Појачано одржавање државног пута IБ 15, деоница: Сомбор (Индустријска зона) – Кула (159,6 милиона динара)
- Појачано одржавање државног пута IБ 21, деоница: Косјерић (Варда) – Пожега (65,0 милиона динара)
- Појачано одржавање државног пута IБ 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка (46,5 милиона динара)
- Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП, за ЕИБ радове, износ 32,7 милиона динара
- Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IБ 35, деонице: Меровина - Прокупље (Орљане) и Белољин - Куршумлија – Рударе (26,4 милиона динара)
- Појачано одржавање државног пута IА1, Лот 1: Брестовац (петља) - Дољевац (петља), лева коловозна трака (23,5 милиона динара)
- Појачано одржавање државног пута IIА 186, деоница: Ћуприја (Деспотовац) – Деспотовац (3,0 милиона динара)

Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова:

Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСП зајам):

Из средстава основног РРСП (Редовни програм радова) у прва три квартала 2025. години реализовано је 1.060,0 милиона динара милиона динара, и то за:

- Појачано одржавање државног пута IБ 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, (359,2 милиона динара)
- Појачано одржавање државног пута IА1, Лот 1: Брестовац (петља) - Дољевац (петља), лева коловозна трака (253,9 милиона динара)
- Пројектовање и појачано одржавање државног пута IБ 21, деоница: Пожега – Ивањица - Преостали радови (233,4 милиона динара)
- Појачано одржавање државног пута IБ 15, деоница: Сомбор (Индустријска зона) – Кула (99,7 милиона динара)
- Појачано одржавање државног пута IIА 186, деоница: Ћуприја (Деспотовац) – Деспотовац (57,4 милиона динара)
- Појачано одржавање државног пута IБ 21, деоница: Ивањица - Сјеница, (56,4 милиона динара).

Остале инвестиције у Обрасцу 10 обухватају реализацију на инвестицијама, које су планиране Програмом пословања за 2025. годину кроз позиције Одржавање и Систем наплате путарине, а не налазе се у Прилогу 16 Програма пословања за 2025. годину. Реализација осталих инвестиција у прва три квартала 2025. године износи 2.516,4 милиона динара. Кроз позицију Одржавање реализовано је 740,2 милиона динара, и то:

ИБ-38 Крушевац – Разбојна, Изградња источне обилазнице око Крушевца (324,3 милиона динара), Мост на Дунаву, Смедерево – Ковински мост (300,0 милиона динара), ПА-150 Мост преко Гарашког језера (68,7 милиона динара), ПА-179 Мост преко Мусине реке у Адранима код Краљева (35,9 милиона динара), и Обилазница око Новог Пазара (11,3 милиона динара).

Кроз позицију Систем наплате путарине реализовано је 1.776,2 милиона динара (проширење наплатних станица на државним путевима IА реда, А1, А2 и А4. износ 1.770,5 милиона динара и брзи електро пуњачи, уговор Орион, износ 5,7 милиона динара).

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Стање потраживања ЈП „Путеви Србије“ на дан 30.09.2025. године износи 2.540,2 милиона динара.

На потраживања старија од годину дана односи се износ од 692,6 милиона динара.

Потраживања од 3 месеца до 12 месеци износе 176,6 милиона динара, а потраживања до 3 месеца износе 1.671,0 милиона динара.

Од укупног износа потраживања на дан 30.09.2025. године највећи износ се односи на фактуре издате купцима за пуњење тагова - post paid и то 1.383,1 милиона динара. Потраживања за пуњење тагова преко дистрибутера износе 223,2 милиона динара.

Потраживања по основу закупа дела земљишног појаса јавног пута износе 214,4 милиона динара, од којих је утужено 60,1 милиона динара.

Потраживања по основу годишњих накнада за комерцијалне објекте износе 48,4 милиона динара, од чега је утужено 43,6 милиона динара.

Потраживања по основу накнаде за путарину по изјави износе 136,2 милиона динара.

Потраживања по основу накнаде за ванредни превоз износе 42,0 милиона динара, од којих је утужено 13,4 милиона динара.

Стање обавеза ЈП „Путеви Србије“ на дан 30.09.2025. године износи 28.244,9 милиона динара.

На обавезе старије од годину дана односи се износ од 91,2 милиона динара.

Неизмирене обавезе од 3 до 12 месеци износе 13.239,6 милиона динара, а обавезе до 3 месеца износе 14.914,1 милиона динара.

Стање неизмирених обавеза на дан 30.09.2025. које се финансирају из сопствених средстава је **27.863,3 милиона динара**, од којих се највећим делом односе на добављаче за одржавање путева. Износ од **381,6 милиона динара** се односи на обавезе за експропријацију које се финансирају из средстава Министарства финансија.

Нема неизмирених обавеза на дан 30.09.2025. које се финансирају из кредитних средстава, из РРСП зајма.

Укупан број спорова у периоду 01.01.-30.09.2025. године је 334. Број спорова где је ЈП „Путеви Србије“ страна која тужи је 25, чија је укупна вредност 10,9 милиона динара. Број спорова где је ЈП „Путеви Србије“ тужена страна је 309, чија је укупна вредност 216,4 милиона динара.

Спор у текућој години који је од највећег значаја за Предузеће, у смислу утицаја на резултат пословања, је спор чија је вредност 111,0 милиона динара. Тужилац: Општина Дољевац, тужени: ЈП „Путеви Србије“. Основ спора: неиспуњење уговорне обавезе. Предмет активан.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Улагања у путеве имају карактер дугорочних капиталних инвестиција и захтевају на дуги рок стабилне изворе средстава.

Промене у систему финансирања државних путева у претходној деценији дате су у следећем хронолошком приказу.

Пре увођења субвенција, у 2011. години од акцизе је уплаћено 18,5 милијарди динара. Уплаћен износ субвенција у наредним годинама износио је:

(у милијардама динара)

2012.	8,3
2013.	5,3
2014.	7,4
2015.	6,9
2016.	7,1
2017.	6,6
2018.	7,8
2019.	9,1
2020.	26,9
2021.	29,2
2022.	22,6
2023.	25,0
2024.	13,2

Као резултат додатних средстава Субвенција, у 2020. години остварена је нето добит у износу од 5,1 милијарди динара. Остварена нето добит је Одлуком о расподели остварене добити за 2020. годину (I број 953-23385/21-5), Надзорни одбор донео је на седници одржаној 19. октобра 2021.године, Влада Републике Србије дала сагласност 2. децембра 2021. године (05 број: 41-11101/2021), распоређена за покриће губитка из ранијих година. Претходних година бележио се губитак, као последица недовољних и нестабилних средстава за потребан ниво улагања.

У 2011. години ЈП „Путеви Србије“ остварило је нето добит (72,8 милиона динара), што је резултат 20% акцизе на деривате нафте у тој години, када је уплаћено 18,5 милијарди динара. Иначе, акцизе као извор финансирања путева постојале су од 2006. закључно са 2011. годином (10% у 2006. и 2007. години, 15% у 2008. години, 20% у периоду 2009-2011. година).

Законом о изменама Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“ бр.101/11), од 2012. године акциза на деривате нафте и течног нафтног гаса постала је у целини приход буџета Републике Србије (субвенције из буџета).

Планирани износ субвенција за 2025. годину је 11,8 милијарди динара.

Датум _____

В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Милош Адамовић, дипл.ек.