



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-145/2019-17

Датум:

27-08-2019

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС» бр. 15/16) и члана 42. став 1. Статута (дел. бр. 953-1833/15 од 26.01.2015.г.), доносим:

ОДЛУКУ

Мења се уговор о јавној набавци радова – Периодично одржавање објеката на државном путу II-А реда бр. 187, деоница: Велика Дренова – Грабовац, мост преко Мијајловачке реке у Медвеђи, бр. 454-1444 од 27. новембра 2018. године, закључен са ГП «НИКОЛИЋ» д.о.о. Краљево, ул. Ратинска бр. 15, тако што се продужава рок за завршетак уговорених радова до 30. августа 2019. године.

Образложење

Добављач је дана 09. августа 2019. године доставио захтев бр. 196/08 (наш бр. 953-20379) за продужетак рока завршетка уговорених радова на периодичном одржавању објеката на државном путу II-А реда бр. 187, деоница: Велика Дренова – Грабовац, мост преко Мијајловачке реке у Медвеђи, у којем су као разлоге због којих нису били у могућности да благовремено изврше своје уговорне обавезе навели објективне разлоге – уз сами мост налази се објекат у приватном власништву чији део залази у зону будуће пешачке стазе моста, тако да је исти неопходно уклонити како би пешаци могли функционисати на поменутој стази, осим тога приликом извођења радова на атмосферској канализацији извођач је наишао на постојеће канализационе инсталације којих нема у пројектној документацији, а ометају извођење радова, при чему ни АЦО сепаратор није физички изводљиво поставити на место предвиђено пројектном документацијом.

Како су испуњени услови утврђени одредбама клаузуле 21.1 Општих услова уговора, којима је предвиђено да ће Наручилац продужити уговорени период за завршетак радова уколико се појаве догађаји ван разумне контроле извођача радова, који онемогућују завршетак преосталих радова до датума завршетка радова, а стручни надзор Тома Кајгановић, дипл.грађ.инж. је дао сагласност на продужење рока за завршетак радова, одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема исте Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру преко доносиоца одлуке.


ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»
БЕОГРАД
в.д. директора
Зоран Дробњак, дипл. грађ.инж.