




ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ



**ИЗВЕШТАЈ
О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
ЗА 2021. ГОДИНУ**

Београд

Јун 2022. године



САДРЖАЈ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"		1
1.	У В О Д	3
2.	ПРОФИЛ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	5
	2.1. Опис посла и делатност	5
	2.2. Мрежа путева	6
	2.3. Извори финансирања	20
	2.4. Организациона структура ЈП „Путеви Србије“	21
	Број радника	22
	Структура запослених	22
	Организациона шема ЈП „Путеви Србије“	24
3.	АНАЛИЗА СРЕДСТАВА И УЛАГАЊА У 2021. години	26
	3.1. Програм пословања и ребаланси Програма пословања за 2021. годину	26
	3.2. Реализација Програма пословања у 2021. години	32
	3.3. Упоредни приказ ребаланса и реализације у 2021. години	34
	3.4. Упоредни приказ реализације у 2020. години, ребаланса и реализације у 2021. години	38
	3.5. Анализа остварених средстава у 2021. години	42
	3.6. Анализа реализованих улагања у 2021. години	48
4.	ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ И ОБРАСЦИ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	157
	Образац 1 - Биланс успеха за период од 01.01.2021. до 31.12.2021.	157
	Образац 1А - Биланс стања на дан 31.12.2021.	162
	Образац 1Б - Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021.	172
	Образац 2 - Трошкови запослених	176
	Образац 3 - Динамика запослених	177
	Образац 4 – Распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01. до 31.12.2021.	179



Образац 5 - Приходи из буџета	180
Образац 6 - Средства за посебне намене	181
Образац 7 – Расподела остварене добити / покриће губитка	182
Образац 8 - Кредитна задуженост	184
Образац 9 - Готовински еквиваленти и готовина	185
Образац 10 - Извештај о инвестицијама	188
Образац 11 – Потраживања, обавезе и судски спорови	219
Образац 12 - Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01. до 31.12.2021.	220

5.	ИНО-ЗАЈМОВИ	232
	Задужење	232
	Расходи из члана 20. Закона о јавном дугу који су покривени гаранцијама Републике Србије	232
6.	ПОЛИТИКА КРЕТАЊА ЗАРАДА	235
7.	КРИТЕРИЈУМИ за коришћење средстава у 2021. години према члану 60. Закона о јавним предузећима	239
8.	ПОЛИТИКА ЦЕНА	241
9.	ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕДУРИ ДОНОШЕЊА ЦЕНОВНИКА РАДОВА	244
10.	ЗАКОНОДАВНЕ АКТИВНОСТИ	245
11.	ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈА (ЈАВНОСТ У РАДУ)	249
12.	ПОЛИТИКА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА	258



ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	www.putevi-srbije.rs
E-mail:	office@putevi-srbije.rs

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност **управљања државним путевима** обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, **23.02.2006. године**.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за **генералног директора** ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13) за **вршиоца дужности директора** ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.144/20) именован је **Надзорни одбор** ЈП „Путеви Србије“, чији је председник Милош Адамовић, дипл. економиста. У истом броју „Сл.гласника РС“ објављено је именовање новог члана Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“, Аните Димоски, дипл.инж.саобраћаја. Није било промена осталих чланова Надзорног одбора

Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016 од 5. октобра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.82/16).

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној дана 25. маја 2018. године донела је **Закон о путевима** („Сл.гласник РС“ бр.41/18).

Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18) у примени је од 1. јануара 2019. године, док је Закон о измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара објављен у „Сл.гласнику РС“ бр.49/19 од 8. јула 2019. године, 86/19 од 6. децембра 2019. године, 156/20 – усклађени дин.изн.од 25. децембра 2020. године и 15/21 – доп. усклађених дин. изн. од 19. фебруара 2021. године).

1. УВОД

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „Путеви Србије“ за **2021. годину** донео је Надзорни одбор 24. фебруара 2021. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 11. марта 2021. године (сагласност објављена у "Службеном гласнику Републике Србије" бр.23/21).

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину урађен је у складу са **Закључком Владе** 05 Број: 110-8035/2020 од 15. октобра 2020. године **о усвајању Смерница** за израду годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021 - 2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса. За праћење примене и спровођења овог закључка задужено је Министарство привреде.

Као што је чланом 60. Закона о јавним предузећима предвиђено, у Програму пословања за 2021. годину дати су:

- планирани извори прихода и позиције расхода по наменама
- планиране набавке
- план инвестиција
- елементи за целовито сагледавање политике цена
- план зарада и запошљавања
- критеријуми за коришћење средстава за помоћ, пропаганду и репрезентацију

Програм садржи и све прилоге дефинисане Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2021. годину:

- 1) Биланс стања на дан 31.12.2020. године
 - 1а) Биланс успеха за период 01.01 – 31.12.2020. године
 - 1б) Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године
- 2) Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- 3) Биланс стања на дан 31.12.2021. године
 - 3а) Биланс успеха за период 01.01 – 31.12.2021. године
 - 3б) Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године
- 4) Субвенције и остали приходи из буџета
- 5) Трошкови запослених
- 6) Број запослених по секторима / организационим јединицама
- 7) Структура запослених: квалификациона, старосна, по времену у радном односу и по полу
- 8) Динамика запошљавања
- 9) Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020 – Бруто 1
Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. – Бруто 1
- 9а) Распон планираних и исплаћених зарада
- 10) Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето и бруто износу
- 11) Накнаде Комисије за ревизију у нето и бруто износу
- 12) Кредитна задуженост
- 13) Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
- 14) План инвестиција
- 15) Средства за посебне намене

Према Програму пословања за 2021. годину, **укупна средства** планирана су у износу од **51.815,3 милиона динара**, а **укупна улагања** у износу од **52.636,8 милиона динара**.

ПРВИ РЕБАЛАНС Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за **2021. годину**
(Програм о изменама и допунама Програма пословања)

Први Ребаланс Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину донео је Надзорни одбор 29. јуна 2021. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 1. јула 2021. године („Сл.гласник РС“ бр.67/21).

Према првом Ребалансу, **укупна средства** повећана су за 8.754,2 милиона динара, односно са 51.815,3 на **60.569,5 милиона динара**. **Укупна улагања** повећана су за 8.814,5 милиона динара, односно са 52.636,8 на **61.451,3 милиона динара**. Разлика средстава и улагања износи 881,8 милиона динара и односи се на плаћање пренетих обавеза из ино-зајмова.

ДРУГИ РЕБАЛАНС Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за **2021. годину**
(Програм о изменама и допунама Програма пословања)

Други Ребаланс Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину донео је Надзорни одбор 25. новембра 2021. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 2. децембра 2021. године („Сл.гласник РС“ бр.117/21).

Према другом Ребалансу Програма пословања за 2021. годину, укупна средства повећана су за 11.054,0 милиона динара, односно са 60.569,5 на **71.623,5 милиона динара**. Укупна улагања такође су повећана за 11.054,0 милиона динара, односно са 61.451,3 на **72.505,3 милиона динара**. Разлика средстава и улагања износи 881,8 милиона динара и односи се на плаћање пренетих обавеза из ино-зајмова.

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину, у поређењу са другим Ребалансом Програма пословања**. Извештај садржи реализацију по свим елементима Програма.

У Извештају су обрађени сви обрасци, према Правилнику изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.131/21):

- 1) Образац 1. Биланс успеха
- 2) Образац 1А. Биланс стања
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине
- 4) Образац 2. Трошкови запослених
- 5) Образац 3. Динамика запослених
- 6) Образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада
- 7) Образац 5. Приходи из буџета
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене
- 9) Образац 7. Расподела остварене добити / покриће губитка
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама
- 13) Образац 11. Потраживања, обавезе и судски спорови
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

2. ПРОФИЛ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Према Закону о јавним путевима, **путеви** као добра у општој употреби **државна су својина**. Путна мрежа чини једну од највећих капиталних вредности Србије, а друмски саобраћај најважнију саобраћајну грану у Србији.

Мрежом државних путева I и II реда управља ЈП "Путеви Србије".

2.1. ОПИС ПОСЛА И ДЕЛАТНОСТ

ЈП „Путеви Србије“ основано је на основу Закона о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05) и Одлуке Владе Србије о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ("Сл.гласник РС" бр.115/05), као јавно предузеће у државној својини. Предузеће је регистровано код Агенције за привредне регистре под бројем 108625/06 дана 23.02.2006. године.

Матични број Предузећа је 20132248, шифра делатности 4211, ПИБ 104260456.

Седиште Предузећа је у Београду, Булевар краља Александра 282.

Предузеће је почело са радом **23.02.2006.** године. У складу са чланом 101, став 3 Закона о јавним путевима, ЈП „Путеви Србије“ преузело је права, обавезе и запослене из Републичке дирекције за путеве, која је престала са радом 22.02.2006. године.

Одлуком о усклађивању пословања Јавног предузећа за управљање државним путевима са **Законом о јавним предузећима** („Службени гласник РС“, број 82/16), извршено је усклађивање са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19).

Основна делатност Предузећа дефинисана је Статутом и чини је:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Јавно предузеће обавља и друге делатности утврђене законом и оснивачким актом.

Јавно предузеће обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној дана 25. маја 2018. године донела је **Закон о путевима**. Указ о проглашењу Закона о путевима донет је 31. маја 2018. године. Закон о путевима објављен је у „Сл.гласнику РС“ бр.41/18 и 95/18-др.закон.

Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18) у примени је од 1. јануара 2019. године, док је Закон о измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара објављен у „Сл.гласнику РС“ бр.49/19 од 8. јула 2019. године. Усклађени динарски износи накнада прописани Законом о накнадама за коришћење јавних добара који су били у примени од 1. јануара 2020. године објављени су у „Сл.гласнику РС“ бр.86/19, док су од 1. јануара 2021. године у примени Усклађени динарски износи накнада прописани Законом о накнадама за коришћење јавних добара, објављени у „Сл.гласнику РС“ бр.156/20 и 15/21 – доп. усклађених дин. изн. од 19. фебруара 2021. године.

2.2. МРЕЖА ПУТЕВА

Србија се налази на раскршћу важних путева, који повезују Исток са Западом и део југа Европе са земљама Европске Уније.

Дана 28.11.2013. године Влада Србије донела је **Уредбу о категоризацији државних путева** („Сл.гласник РС“ бр.105/13). Овом Уредбом категоризују се државни путеви I реда и државни путеви II реда на територији Републике Србије. Државни путеви I реда категоризују се као државни путеви IA реда и државни путеви IB реда. Државни путеви II реда категоризују се као државни путеви IIA реда и државни путеви IIB реда.

Дана 30. децембра 2013. године Влада Србије донела је **Уредбу о изменама Уредбе о категоризацији државних путева** („Сл.гласник РС“ бр. 119/13).

Дана 05. новембра 2015. године Влада Србије донела је **Уредбу о изменама Уредбе о категоризацији државних путева** („Сл.гласник РС“ бр. 93/15).

На основу Закона о путевима, путеви су државна својина. На основу Уредбе о категоризацији државних путева („Службени гласник РС“, број 105/13, 119/13 и 93/15) утврђен је списак државних путева Републике Србије. Државни путеви са овог списка улазе у састав Референтног система мреже државних путева.

На основу Референтног система ЈП „Путеви Србије“ (верзија ОКТОБАР 2021. године) укупна дужина мреже државних путева Републике Србије износи 16.866 км, и то: државни путеви IA реда (ауто-путеви) 973 км, државни путеви IB реда 4.508 км, државни путеви IIA реда 7.916 км и државни путеви IIB реда 3.469 км.

У наставку се даје списак државних путева, према Уредби о изменама Уредбе о категоризацији државних путева, наведени путеви у уредби су у надлежности ЈП „Путеви Србије“.

Путеви који од 1. априла 2016. године нису у надлежности ЈП „Путеви Србије“ (Самостални члан Уредбе о изменама Уредбе о категоризацији државних путева – „Сл.гласник РС“ бр.93/15):

- 46. Веза са државним путем 149 - врхАвале – веза са државним путем 149
- 49. Веза са државним путем 149 - излетиште Трешња
- 64. Велики Црљени – Вреоци - Крушевица.

Државни путеви IA реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	A1	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Хоргош) – Нови Сад – Београд – Ниш – Врање – државна граница са Македонијом (гранични прелаз Прешево)
2.	A2	Београд – Обреновац – Лајковац – Љиг – Горњи Милановац – Прељина – Чачак – Пожега
3.	A3	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Батровци) – Београд
4.	A4	Ниш – Пирот – Димитровград – државна граница са Бугарском (гранични прелаз Градина)
5.	A5	Појате – Крушевац – Краљево – Прељина

Државни путеви IB реда

Редни број*	Ознака пута*	ОПИС*
1.*	10*	Београд – Панчево – Вршац – државна граница са Румунијом (гранични прелаз Ватин)*
2.*	11*	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Келебија) – Суботица – веза са државним путем А1*
3.*	12*	Суботица – Сомбор – Оџаци – Бачка Паланка – Нови Сад – Зрењанин – Житиште – Нова Црња – државна граница са Румунијом (гранични прелаз Српска Црња)*
4.*	13*	Хоргош – Кањижа – Нови Кнежевац – Чока – Кикинда – Зрењанин – Чента – Београд*
5.*	14*	Панчево – Ковин – Раља – веза са државним путем 33*
6.*	15*	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бачки Брег) – Бездан – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Нови Бечеј – Кикинда – државна граница са Румунијом (гранични прелаз Наково)*
7.*	16*	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Бездан) – Бездан*
8.*	17*	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Богојево) – Српски Милетић*
9.*	18*	Зрењанин – Сечањ – Пландиште – Вршац – Стража – Бела Црква – државна граница са Румунијом (гранични прелаз Калуђерово)*
10.*	19*	веза са државним путем 12 – Нештин – Ердвик – Кузмин – државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Сремска Рача)*
11.*	20*	веза са државним путем А3 – Сремска Митровица – Богатић – државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Бадовинци)*
12.*	21*	Нови Сад – Ириг – Рума – Шабац – Коцељева – Ваљево – Косјерић – Пожега – Ариље – Ивањица – Сјеница*
13.*	22*	Београд – Љиг – Горњи Милановац – Прељина – Краљево – Рашка – Нови Пазар – Рибариће – државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Мехов Крш)*
14.*	23*	Појате – Крушевац – Краљево – Прељина – Чачак – Пожега – Ужице – Чајетина – Нова Варош – Пријепоље – државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Гостун)*
15.*	24*	Баточина – Крагујевац – Краљево*
16.*	25*	Мали Пожаревац – Младеновац – Топола – Крагујевац*
17.*	26*	Београд – Обреновац – Шабац – Лозница – државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Мали Зворник)*
18.	27*	државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Трбушница) – Лозница – Осечина – Ваљево – Лајковац – Ђелије – Лазаревац – Аранђеловац – Крчевац – Топола – Рача – Свилајнац*

19.*	28*	Мали Зворник – Љубовија – Рогачица-Костојевићи – Ужице – Сушица – Кремна – државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Котроман)*
20.*	29*	државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Јабука) – Пријепоље – Нова Варош – Сјеница – Нови Пазар*
21.*	30*	Ивањица – Ушће*
22.*	31*	Рашка – Лепосавић – Косовска Митровица – Вучитрн – Приштина – Урошевац – државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Ђенерал Јанковић)*
23.*	32*	Рибариће – Зубин Поток – Косовска Митровица*
24.*	33*	веза са државним путем А1 – Пожаревац – Кучево – Мајданпек – Неготин – државна граница са Бугарском (гранични прелаз Мокрање)*
25.*	34*	Пожаревац – Велико Градиште – Голубац – Доњи Милановац – Поречки мост – веза са државним путем 35*
26.*	35*	државна граница са Румунијом (гранични прелаз Ђердап) – Кладово – Неготин – Зајечар – Књажевац – Сврљиг – Ниш – Мерошина – Прокупље – Куршумлија – Подујево – Приштина – Липљан – Штимље – Сува Река – Призрен – државна граница са Албанијом (гранични прелаз Врбница)*
27.*	36*	Параћин – Бојевац – Зајечар – државна граница са Бугарском (гранични прелаз Вршка Чука)*
28.*	37*	Селиште – Бор – Зајечар*
29.*	38*	Крушевац (Макрешане) – Блаце – Белољин*
30.*	39*	Пирот – Бабушница – Власотинце – Лесковац – Лебане – Медвеђа – Приштина – Пећ – државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Чакор)*
31.*	40*	Владичин Хан – Сурдулица – државна граница са Бугарском (гранични прелаз Стрезимировци)*
32.*	41*	Бујановац (веза са државним путем А1) – Гњилане – Урошевац – Штимље*
33.*	42*	веза са државним путем 258 – Прешево – Гњилане – Приштина*
34.*	45*	Долац – Ђаковица – државна граница са Албанијом (гранични прелаз Морина)*
35.*	46*	Равни Гај – Кнић – Мрчајевци*
36.*	47*	Београд (веза са државним путевима 10 и 13) – Београд (Богословија)*

*Службени гласник РС, број 93/2015

Државни путеви IIА реда

Редни број*	Ознака пута*	ОПИС*
1.*	100*	Хоргош – Суботица – Бачка Топола – Мали Иђош – Србобран – Нови Сад – Сремски Карловци – Инђија – Стара Пазова – Београд*
2.*	101*	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бачки Виногради) – Бачки Виногради*
3.*	102*	Кањижа – Сента – Ада – Бечеј – Темерин – веза са државним путем 100*
4.*	103**	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Ђала) – Нови Кнежевац*
5.*	104*	Нови Кнежевац – Банатско Аранђелово – Мокрин – Кикинда – Војвода Степа – Српски Итебеј – државна граница са Румунијом (гранични прелаз Међа)*
6.*	105*	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бајмок) – Бајмок – Бачка Топола – Сента – Чока – Мокрин – државна граница са Румунијом (гранични прелаз Врбица)*
7.*	106*	Кљајићево – Бачки Соколац*
8.*	107*	Сомбор – Апатин – Богојево*
9.*	108*	Бачка Топола – Кула – Деспотово – Силбаш – Бачка Паланка – државна граница са Хрватском (гранични прелаз Бачка Паланка)*
10.*	109*	Бачка Топола – Бечеј*
11.*	110*	Кула – Оџаци*
12.*	111*	Оџаци – Ратково – Силбаш – Бачки Петровац – Руменка – Нови Сад*
13.*	112*	Бачко Ново Село – Бач – Ратково – Деспотово – Сириг – Темерин – Жабал*
14.*	113*	Фекетић – Врбас – Змајево – Руменка*
15.*	114*	Бачко Градиште – Чуруг – Жабал – Шајкаш – веза са државним путем А1*
16.*	115*	Србобран – Надаљ – Чуруг*
17.*	116*	Нови Бечеј – Меленци*
18.*	117*	Нови Бечеј – Башаид – Банатско Карађорђево*
19.*	118*	Житиште – Торак – Српски Итебеј*
20.*	119*	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Нештин) – Беочин – Сремска Каменица*
21.*	120*	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Шид) – Шид – Кузмин – Сремска Митровица – Рума – Пећинци – Обреновац*

22.*	121*	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Сот) – Шид – Адашевци – државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Јамена)*
23.*	122*	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Љуба) – Ердвик*
24.*	123*	Свилош – Сремска Митровица (веза са државним путем 20)*
25.*	124*	Сремска Митровица – Дреновац – Шабац*
26.*	125*	веза са државним путем А1 – Марадик*
27.*	126*	Рума – Путинци – Инђија – Стари Сланкамен*
28.*	127*	Путинци – Стара Пазова – Стари Бановци*
29.*	128*	Голубинци – Пећинци*
30.*	129*	Каћ – Шајкаш – Тител – Перлез – Ковачица – Сечањ – државна граница са Румунијом (гранични прелаз Јаша Томић)*
31.*	130*	Ечка – Ковачица – Јабука – Панчево*
32.*	131*	Чента – Опово – Јабука*
33.*	132*	Пландиште – Алибунар*
34.*	133*	Уљма – Стража*
35.*	134*	Ковин – Врачев Гај – Бела Црква*
36.*	135*	Бадовинци – Прњавор*
37.*	136*	Мајур – Богатић – Петловача*
38.*	137*	Шабац – Вољујац – Завлака – Крупањ – Грачаница*
39.*	138*	Липнички Шор – Текериш*
40.*	139*	Крст – Коренита – Крупањ*
41.*	140*	Звезд – Владимирци – Лојанице*
42.*	141*	Дебрц – Бањани – Уб – Новаци – Коцељева – Шабачка Каменица – Градојевић – Осечина – Гуњаци – Пецка – Љубовија*
43.*	142*	Драгиње – Шабачка Каменица – Ваљевска Каменица – веза са државним путем 27*
44.*	143*	Причевић – Пецка*
45.*	144*	Обреновац – Стублине – Уб – Словац*
46.*	145*	Стублине – Бргуле – Липњак – Јабучје – Лајковац*
47.*	146*	Уб – Липњак*
48.*	147*	Липовачка шума – Барајево – Дучина – Младеновац – Смедеревска Паланка – Велика Плана – Жабари – Петровац на Млави – Кучево*
49.*	148*	Барич – Мислођин – Степојевац – Велики Црљени – Јунковац – Сибница – Дучина*
50.*	149*	Бели Поток – Раља – Ђуринци – Влашко Поље*
51.*	150*	Ђуринци – Сопот – Аранђеловац – Белановица – Љиг – Мионица – Дивци*
52.*	151*	веза са државним путем 25 – Марковац – Аранђеловац*
53.*	152*	Топола – Доња Шаторња – Рудник – Бућин Гроб*
54.*	153*	Лештане – Гроцка – Петријево – Раља – веза са државним путем А1*
55.*	154*	Лештане – Бубањ Поток – веза са државним путем А1*
56.*	155*	Петријево – Младеновац*
57.*	156*	Раља – Смедеревска Паланка – Наталинци*
58.*	157*	Рача – Церовац*

59.*	158*	Мала Крсна – Велика Плана – Баточина – Јагодина – Ђуприја – Параћин – Ражањ – Алексинац – Ниш – Клисура – Лесковац*
60.*	159*	Пожаревац – Костолац*
61.*	160*	Пожаревац – Жабари – Свилајнац – Деспотовац – Двориште – Ресавица – Сење – Ђуприја*
62.*	161*	Братинац – Салаковац – Мало Црниће – Петровац на Млави – Жагубица – Брестовац*
63.*	162*	Велико Градиште – Макце – Божевац – Рановац – Петровац на Млави – Тановац – Дубница – Свилајнац*
64.*	163*	Голубац – Зеленик – Љешница*
65.*	164*	Доњи Милановац – Мајданпек – Дебели Луг – Јасиково – Жагубица*
66.*	165*	Поречки мост – Клокочевац – Милошева Кула – Заграђе – Рготина – Вражогрнац – Зајечар – Звездан*
67.*	166*	Бор – Заграђе*
68.*	167*	Кладово – Корбово – Милутиновац*
69.*	168*	веза са државним путем 35 – Душановац – државна граница са Румунијом (гранични прелаз Кусјак)*
70.*	169*	веза са државним путем 33 – Вељково – Шипиково – Зајечар – Леновац – Бучје*
71.*	170*	Ваљево – Поћута – Дебело Брдо – Рогачица – Бајина Башта – Калуђерске Баре – Кремна*
72.*	171*	Дуб – Бајина Башта – државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Бајина Башта)*
73.*	172*	Бајина Башта – Перућац*
74.*	173*	Кремна – Биоска – Дупци*
75.*	174*	Ужице – Каран – Косјерић – Сеча Река – Варда – Јакаљ – Костојевићи*
76.*	175*	Жупањац – Боговаћа – Мионица – Брежђе – Дивчибаре – Каона*
77.*	176*	Ваљево – Брежђе*
78.*	177*	веза са државним путем 21 – Честобродица – Гојна Гора – Прањани – Бершићи – Таково – Горња Милановац – Неваде – Враћевшница – Баре – Крагујевац*
79.*	178*	Дивчибаре – Тометино Поље – Саставци*
80.*	179*	Прањани – Трбушани – Љубић – Чачак – Дракчићи – Краљево*
81.*	180*	Чачак – Гуча – Ивањица*
82.*	181*	Кратовска Стена – Лучани – Гуча – Каона – Дракчићи*
83.*	183*	Крагујевац – Горња Сабанта – Рековац – Белушић – Јасика – веза са државним путем 23*
84.*	184*	Горња Сабанта – Јагодина – веза са државним путем А1*
85.*	185*	Јагодина – Глоговац – Медвеђа*
86.*	186*	Ђуприја – Вирине – Деспотовац – Двориште – Водна – Крепољин*
87.*	187*	Витановац – Угљарево – Велика Дренова – Јасика – Варварин – Мијатовац*
88.*	188*	Рековац – Превешт – Грабовац – Трстеник*
89.*	189*	веза са државним путем 158 – Бресје – Лоћика – Белушић – Опарић – Велика Дренова – Стопања*
90.*	190*	Доњи Крчин – Варварин – Ћићевац*

91.*	191*	Бистрица – Прибој – државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Увац)*
92.*	192*	државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Чемерно) – државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Ваган)*
93.*	193*	државна граница са Босном и Херцеговином – Сјеверин – државна граница са Босном и Херцеговином*
94.*	194*	Прилике – Катићи – Јасеново – Кокин Брод – Рутоши – Прибојска Бања – Прибој – Саставци*
95.*	195*	Бела Земља – Љубиш – Јасеново*
96.*	196*	Лис – Ариље – Висока – Љубиш*
97.*	197*	Каона – Ивањица – Бук – Преко Брдо – Дуга Пољана – Расно – Карајукића Бунари – Угао – државна граница са Црном Гором*
98.*	198*	Рашка – Кути – Одвраћеница – Преко Брдо*
99.*	199*	Нови Пазар – Дежева – Одвраћеница*
100.*	200*	Пријеполје – Манастир Милешева – Аљиновићи*
101.*	201*	Сјеница – Крајновиће – Баре – Врбница – државна граница са Црном Гором*
102.*	202*	Сјеница – Раждагиња – Буђево – Карајукића Бунари – Суви До – Лескова – Веље Поље – Тутин*
103.*	203*	Дољевиће – Пазариште – Тутин – Брегови*
104.*	204*	Пазариште – Манастир Сопоћани – Баћица – Расно*
105.*	205*	Тутин – Годово – државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Вуча)*
106.	206*	Нови Пазар – Брђани – Бањска – Балабан*
107.*	207*	Биљановац – Јошаничка Бања – Грчак – Александровац – Крушевац (Кошеви)*
108.*	208*	Врњци – Врњачка Бања – Гоч – Станишинци – Грчак – Брус – Разбојна*
109.*	209*	Краљево (Ратина) – Брезна – Гоч*
110.*	210*	Јошаничка Бања – Копаоник – Рудница*
111.*	211*	Стопања – Витково – Брус – Брзеће – Копаоник*
112.*	212*	Брзеће – Блажево – Мерћез – Куршумлија*
113.*	213*	Блажево – Лепосавић*
114.*	214*	Блаце – Куршумлија – Куршумлијска Бања – Подујево*
115.*	215*	Крушевац – Ђунис – Делиград*
116.*	216*	веза са државним путем 215 – Каоник – Рибаре – Вукања – Прокупље – Житорађа – Дољевац – веза са државним путем А1*
117.*	217*	Вукања – Алексинац – Сокобања – Књажевац*
118.*	218*	Бољевац – Ртањ – Сокобања – Врело – Горња Топоница*
119.*	219*	Бољевац – Бучје – Књажевац*
120.*	220*	Минићево – Ново Корито – државна граница са Бугарском (гранични прелаз Ново Корито)*
121.*	221*	Књажевац – Кална – Темска – Пирот – Височка Ржана – Мојинци – Димитровград*
122.*	222*	Врело – Попшица – Сврљиг – Периш – Јаловик – Кална – Јањски мост – Црни Врх – Јабучко равниште*

123.*	223*	Периш – Бела Паланка – Бабушница – Звонце – Трнски Одоровци – Суково – веза са државним путем 43*
124.*	224*	Нишка Бања – Гаџин Хан – Боњинце*
125.*	225*	Гаџин Хан – Брестовац – Бојник – Лебане*
126.*	226*	Прокупље – Бојник – Лесковац*
127.*	227*	Лесковац – Стројковце – Мирошевце – Влаسه – Врање – Доњи Стајевац*
128.*	228*	Рударе – Пролом – Гајтан – Негосавље*
129.*	229*	Бојник – Магаш – Добра Вода – Богујевац – веза са државним путем 228*
130.*	230*	Туларе – Велика Браина – Орлане – Батлава – Лужане*
131.*	231*	Свође – Црна Трава – Власина Округлица – Босилеград – државна граница са Бугарском (гранични прелаз Рибарци)*
132.*	232*	Предејане – Црна Трава*
133.*	233*	Давидовац – Света Петка – државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Прохор Пчињски)*
134.*	234*	Света Петка – Трговиште – Доњи Стајевац – Босилеград*
135.*	235*	Трговиште – државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Калово)*
136.*	236*	Косовска Митровица – Горња Клина – Ђураковац – Витомирица – Пећ*
137.*	237*	Зубин Поток – Падалиште*
138.*	238*	Косовска Митровица – Вучитрн – Обилић – Орловић*
139.*	239*	Лебане – Обилић – Велика Слатина – Липљан – Јањево*
140.*	240*	Горња Клина – Србица – Глоговац – Коморане – Црнолево*
141.*	241*	Ђурковце – Кошаре*
142.*	242*	Вучитрн – Пољанце – Србица – Клина*
143.*	243*	Јошаница – Кијево – Малишево – Дуље*
144.*	244*	Исток – Ђураковац – Клина – Долац*
145.*	245*	Витомирица – државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Кула)*
146.*	246*	Пећ – Дечани – Ђаковица*
147.*	247*	Дечани – државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Козње)*
148.*	248*	Лапушник – Ораховац – Ђаковица – државна граница са Албанијом (гранични прелаз Ђафа Прушит)*
149.*	249*	Ораховац – Сува Река – Брезовица*
150.*	250*	Хромовик – Зрзе – Ландовица – Призрен – Брезовица – Штрпце – Догановић – веза са државним путем 31*
151.*	251*	Бистражин – Ландовица*
152.*	252*	Жур – Драгаш*
153.*	253*	Догановић – државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Глобочица)*
154.*	254*	Клокот – Витина – Грлица*
155.*	255*	Лабљане – Ново Брдо – Косовска Каменица – Доње Кормињане*
156.*	256*	Ново Брдо – Ѓњилане*

157.*	257*	веза са државним путем 26 – Радаљ – Шарена Буква – Столице*
158.*	258*	веза са државним путем А1 (петља Лесковац центар) – Лесковац – Владичин Хан – Врање – Бујановац – државна граница са БЈР Македонијом*
159.*	259*	Ниш (петља Малча) – Бела Паланка – Пирот – Димитровград – државна граница са Бугарском (гранични прелаз Градина)*

*Службени гласник РС, број 93/2015

Државни путеви ШБ реда

Редни број*	Ознака* пута*	ОПИС*
1.*	300*	Суботица – Велебит – веза са државним путем 102*
2.*	301*	Војвода Зимонић – Велебит*
3.*	302*	Банатско Аранђелово – Рабе*
4.*	303*	Стари Жедник – Чантавир – Торњош*
5.*	304*	Кљајићево – Светозар Милетић – Риђица*
6.*	305*	Врбас – Куцура – Савино Село*
7.	306*	Гајдобра – Челарево*
8.*	307*	Башаид – Нова Црња*
9.*	308*	Торак – Крајишник – Сутјеска – Неузина*
10.*	309*	Крајишник – Јаша Томић*
11.*	310*	Самош – Добрица – Селеуш – Алибунар – Банатски Карловац – Делиблато – веза са државним путем 134*
12.*	311*	Падина – Селеуш*
13.*	312*	Врачев Гај – Банатска Паланка – Дунав*
14.*	313*	Раковац – Змајевац – Врдник – Ириг – Крушедол – Марадик – веза са државним путем 100*
15.	314*	Ердевик – Бингула – Чалма – Манђелос – Велики Радинци – Рума – веза са државним путем 120*
16.*	315*	Кукујевци – веза са државним путем 19*
17.*	316*	Сремска Митровица – Јарак*
18.*	317*	Пећинци – Суботиште – Купиново*
19.*	318*	Прхово – Шимановци – веза са државним путем А3*
20.*	319*	веза са државним путем А1 – Батајница – Угриновци – Сурчин (веза са државним путем А1)*
21.*	320*	Богатић – Глоговац – Црна Бара*
22.*	321*	Глоговац – Бадовинци*
23.*	322*	Глушци – Мачвански Причиновић – Шабац (веза са државним путем 124)*
24.*	323*	Прњавор – Чокешина – Липове Воде – Волујац – Синошевић – Накучани – Матијевац – веза са државним путем 21*
25.*	324*	Шабац (веза са државним путем 26) – Накучани – Градојевић*
26.*	325*	Прово – Звезд – веза са државним путем 26*
27.*	326*	Владимирци – Крнуле – Драгиње*

28.*	327*	Дружетић (веза са државним путем 21) – Јошева – Ваљевска Каменица*
29.*	328*	веза са државним путем 21 – Гола Глава – Ваљево*
30.*	329*	веза са државним путем 27 – Осладић – веза са државним путем 142*
31.*	330*	Лозница – Зајача – Шарена буква – Мачков камен – веза са државним путем 137*
32.*	331*	Бања Ковиљача – Гучево – Зајача*
33.*	332*	веза са државним путем 27 – Жеравија – Тршић*
34.*	333*	Коренита – Манастир Троноша*
35.*	334*	Мојковић – Бела Црква*
36.*	335*	Крупань – Шљивова – веза са државним путем 141*
37.*	336*	Крушка (веза са државним путем 137) – Шљивова*
38.*	337*	Осечина – Пецка*
39.*	338*	Ваљево – Лелић – Варда*
40.*	339*	Јакаљ – Јелова Гора – Ужице*
41.*	340*	Велико Поље – Грабовац – Бањани – Новаци – Памбуковица – Слатина*
42.*	341*	Уб – Памбуковица – веза са државним путем 21*
43.*	342*	Уб – Попучке*
44.*	343*	Умка – Велика Моштаница – Мељак*
45.*	344*	Дражевац – Мељак – Барајево – Раља*
46.*	345*	веза са државним путем 149-врх Авале – веза са државним путем 149*
47.*	346*	веза са државним путем 22 – Рипань – веза са државним путем 149*
48.*	347*	веза са државним путем 149 – Врчин – Заклопача – Бећарево Брдо*
49.*	348*	веза са државним путем 149-излетиште Трешња*
50.*	349*	Дучина – Стојник – Раља*
51.*	350*	Раља – Мали Пожаревац – Умчари*
52.*	351*	Брестовик – Умчари – веза са државним путем А1*
53.*	352*	веза са државним путем 153 – Колари – Селевац – Смедеревска Паланка*
54.*	353*	Младеновац – Велика Крсна – Селевац*
55.*	354*	Смедеревска Паланка – Крњevo*
56.*	355*	Гојна Гора – Пријевор – Љубић*
57.*	356*	Брежђе – Брезна – Срезојевци – Трбушани*
58.*	357*	веза са државним путем 22 – Кадина Лука – Славковица – Рајац – Бершићи*
59.*	358*	Кадина Лука – Срасла Буква*
60.*	359*	Бершићи – Горњи Бањани*
61.*	360*	веза са државним путем 22 – Дићи – Бољковци – веза са државним путем 177*
62.*	361*	Лајковац – Боговађа – Љиг – Угриновци – Љутовница*
63.*	362*	Маљевић – Латковић – веза са државним путем 22*
64.*	363*	Велики Црљени – Вреоци – Крушевица*
65.*	364*	Лазаревац – Брајковац – Белановица – Рудник*

66.*	365*	Сибница – Венчане – Даросава – Белановица*
67.*	366*	Аранђеловац – Букуља*
68.*	367*	Аранђеловац – Доња Шаторња – Страгари – Влакча*
69.*	368*	Аранђеловац – Бања – Топола*
70.*	369*	веза са државним путем 25 – Борци – Рача*
71.*	370*	веза са државним путем 147 – Бошњане – Адровац*
72.*	371*	Пожаревац (веза са државним путем 34) – Дубравица*
73.*	372*	Рам – Кличевац – Братинац*
74.*	373*	Рам – Тополовник*
75.*	374*	Браничево – Миљевић – Зеленик*
76.*	375*	Берање – Средњево – Миљевић*
77.*	376*	Малешево – Ракова Бара – Турија*
78.*	377*	Пожаревац (веза са државним путем 33) – Осипаоница*
79.*	378*	Пожаревац (веза са државним путем 33) – Велико Село – Орљево – Велики Поповац – веза са државним путем 147*
80.*	379*	Александровац – Орљево – веза са државним путем 161*
81.*	380*	Баре – Топоница – Кнић*
82.*	381*	веза са државним путем 183 – Течић – Вукмановац – Лоћика*
83.*	382*	Доњи Крчин – Опарић – Превешт – Манастир Каленић*
84.*	383*	Свилајнац – Бресје – Дубока – Глоговац – Крушар – Ђуприја*
85.*	384*	Деспотовац – Манастир Манасија*
86.*	385*	Водна – Ресавска пећина*
87.*	386*	веза са државним путем 160 – Манастир Раваница*
88.*	387*	Давидовац – Поповац*
89.*	388*	веза са државним путем 36 – Грза – Сисевац – веза са државним путем 160*
90.*	389*	Стража – Брезовица – Борско Језеро*
91.*	391*	Брестовачка Бања – Злот – Бољевац*
92.*	392*	Злот – Злотска пећина*
93.*	393*	Јасиково – Влаоле – Кривељ – веза са државним путем 166*
94.*	394*	Брестовац – Метовница – Гамзиградска Бања – Гамзиград – веза са државним путем 36*
95.*	395*	Зајечар – Лубница – Бољевац*
96.*	396*	Поречки мост – Брза Паланка*
97.*	397*	Слатина – Штубик*
98.*	398*	Лука – Салаш – Брусник – Речка – Неготин*
99.*	399*	Плавна – Поповица – Сиколе – Салаш*
100.*	400*	Неготин – Радујевац – Прахово – Самариновац – веза са државним путем 168*
101.*	402*	веза са државним путем 170 – Рача – Манастир Рача*
102.*	403*	Калуђерске Баре – Митровац – Заовине*
103.*	404*	веза са државним путем 23 – Семегњево (железничка станица)*
104.*	405*	Рзав – Рибница*
105.*	406*	веза са државним путем 195 – Сирогојно – веза са државним путем 195*


106.*	407*	Мијоска – Думљани – Бијов гроб – државна граница са Црном Гором*
107.*	408*	веза са државним путем 23 – Марковица – Лучани*
108.*	409*	веза са државним путем 197 – Куманица – Глеђица*
109.*	410*	Краљево – Матарушка Бања – веза са државним путем 22*
110.*	411*	Угљарево – Врњци – Ново Село – Гоч*
111.*	412*	Брвеник – Градац – Рудно*
112.*	413*	веза са државним путем 22 – Новопазарска Бања – Избице – Лопужња – административна линија АП Косово и Метохија*
113.*	414*	Мерћез – Луковска Бања – Жута Прла – Лепосавић*
114.*	415*	Крушевац – Велики Јастребац – Мала Плана – Прокупље*
115.*	416*	Рибаре – Рибарска Бања*
116.*	417*	Мерошина – Облачина – веза са државним путем 216*
117.*	418*	Прокупље – Стара Божурња – Орљане – Малошиште (веза са државним путем 158)*
118.*	419*	Житорађа – Злата*
119.*	420*	Нови Брачин – Јошаница – Жучковац – веза са државним путем 217*
120.*	421*	веза са државним путем 36 – Мирново – Ртањ*
121.*	422*	веза са државним путем 219 – Мањинац – Дебелица – веза са државним путем 35*
122.*	423*	веза са државним путем 219 – Штипина – Дебелица – Боровац – Вратарница*
123.*	424*	веза са државним путем 158 – Катун – Врело*
124.*	425*	Књажевац – Бели Поток – веза са државним путем 222*
125.*	426*	веза са државним путем А4 – Доњи Матејевац – Малча*
126.*	427*	Нишка Бања – Јелашница – Црвена Река*
127.*	428*	Бела Паланка – Поноор – веза са државним путем 39*
128.*	429*	Димитровград – Доња Невља – Врапча – Петачинци – Трнски Одоровци*
129.*	430*	Бојник – Мијајлица – Царичин Град – Слишане*
130.*	431*	Мијајлица – Радан*
131.*	432*	Царичин Град – Кривача – Лебане*
132.*	433*	веза са државним путем 39 – Сијаринска Бања*
133.*	434*	Лебане – Вељеглава – веза са државним путем 435*
134.*	435*	Власе – Трстена – Шипашница – Доморовце – веза са државним путем 41*
135.*	436*	Стројковце – Вучје – Владичин Хан*
136.*	437*	Лесковац – Горње Драговље*
137.*	438*	Власотинце – Грделица – веза са државним путем А1*
138.*	439*	Састав Река – Кална – Стрезимировци*
139.*	440*	Житорађе – Дикава – Мачкатица*
140.*	441*	Владичин Хан – Лепеница – Грамађе – Сурдулица*
141.*	442*	веза са државним путем 258 – Крива Феја – Горња Љубата – веза са државним путем 234*

142.*	444*	Рибарци – Горње Тламино – Караманица – државна граница са БЈР Македонијом*
143.*	445*	Бујановац – Велики Трновац – Брезница*
144.*	446*	Дрен – Бело Брдо*
145.*	447*	Косовска Митровица – Стари Трг – Крпимеј*
146.*	448*	Батлава – Подујево – Крпимеј – Палатна – административна линија АП Косово и Метохија*
147.*	449*	Ново Село Мађунско – Доња Лапаштица – Подујево*
148.*	450*	Бело Поље – Исток – Бања*
149.*	451*	Раушић – Глођане – Зајмово*
150.*	452*	Дечани – Глођане – веза са државним путем 451*
151.*	453*	Дечани – Јуник – Поношевац*
152.*	454*	Раставица – Јуник*
153.*	455*	Ораховац – Велика Круша*
154.*	456*	Пиране – Студенчане*
155.*	457*	Зјум – Ђонај*
156.*	458*	Плава – Заплужје*
157.*	459*	Драгаш – Рестелица – државна граница са Албанијом*
158.*	460*	Драгаш – Брод*
159.*	461*	Магура – Седларе*
160.*	462*	Урошевац – Неродимље – Језерце*
161.*	463*	Брезовица – Шара*
162.*	464*	Лугаџија – Гадимље – Брасаљце*
163.*	465*	Витина – Летница*
164.*	466*	Доњи Ливоч – Жегра – административна линија АП Косово и Метохија*
165.*	467*	Косовска Каменица – Стрезовце*
166.*	468*	Косовска Каменица – Туђевце*
167.*	469*	Доња Шипашница – Огоште*
168.*	470*	Одановце – Горње Карачево*
169.*	471*	Мало Црниће – Божевац*
170.*	472*	Гоч – Рудњак – веза са државним путем 22*
171.*	473*	Лепеница – Урманица – Градња – Влаسه (веза са државним путем 227)*

*Службени гласник РС, број 93/2015

Октобра 2021. године извршено је ажурирање референтног система комплетне мреже којом управља ЈППС, подаци су доступни на линку <http://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/referentni-sistem>

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МРЕЖА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА



2.3. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Правни основ дат је у **Закону о путевима ("Сл.гласник РС" бр.41/18 и 95/18 – др.закон), поглавље V Финансирање јавних путева, Извори финансирања, члан 19.**

Члан 19.

Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите јавног пута обезбеђује се из:

- 1) накнада за употребу јавног пута;
- 2) буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе;
- 3) финансијских кредита;
- 4) улагања домаћих и страних лица;
- 5) других извора у складу са законом.

Одредбе чл. 20. и 22. Закона о путевима („Сл.гласник РС“ бр.41/18), којима су дефинисани извори финансирања јавних путева, престале су да важе даном почетка примене **Закона о накнадама за коришћење јавних добара** („Сл.гласник РС“ бр.95/18), тако да је **од 1. јануара 2019. године** правни основ за наведене накнаде садржан у члану 186, у оквиру поглавља XII Накнаде за коришћење јавних путева.

Члан 186. Закона о накнадама за коришћење јавних добара дефинише накнаде за коришћење јавних путева:

- 1) накнада за ванредни превоз
- 2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које користи управљач јавног пута, у складу са прописима
- 3) посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина)
- 4) накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач пута
- 5) накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству
- 6) накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу

Начин усклађивања накнада дефинисан је чланом 273. Закона о накнадама за коришћење јавних добара. Висине динарских износа накнада датих у прилозима који су саставни део овог закона усклађују се годишње, са годишњим индексом потрошачких цена, који објављује републички орган у чијој су надлежности послови статистике.

Изузетно, не врши се усклађивање висине износа накнада датих у Прилогу 10, Табела 13 (Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству).

Приликом усклађивања висине накнада, основица за усклађивање су последњи објављени усклађени износи.

Влада, на предлог министарства у чијој су надлежности послови финансија, утврђује и објављује усклађене висине накнада у „Службеном гласнику Републике Србије“.

2.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

ЈП "Путеви Србије" је организовано као економска и пословна целина.

Организациони делови уређени су **Правилником о организацији и систематизацији послова**, који се доноси на основу Закона о раду и Статута ЈП "Путеви Србије".

По Правилнику, ЈП "Путеви Србије" је организовано у **7 сектора**, што са **Кабинетом** директора чини **8 организационих делова Предузећа**.

Пословодство чини: Директор, Помоћник директора, Технички директор и седам извршних директора сектора.

Према Правилнику о организацији и систематизацији послова, укупан број извршилаца по систематизацији је 2.403 радника.

Органи ЈП „Путеви Србије“ у складу са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/2016 и 88/2019) и Одлуком о усклађивању пословања Јавног предузећа за управљање државним путевима са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 82/2016) чине:

- Надзорни одбор
- Директор

Надзорни одбор

Председник Надзорног одбора: **Милош Адамовић**, дипл.економиста (именован Решењем Владе Србије 24 бр.119-9643/2020 од 26. новембра 2020. године, „Сл.гласник РС“ бр.144/20)

Чланови Надзорног одбора:

- 1) Бајрам Омерагић, дипл.политиколог и дипл.правник, посебни саветник министра трговине, туризма и телекомуникација, независан члан
- 2) Мр Анита Димоски, дипл.инжењер саобраћаја из Београда, члан.
(именовани Решењем Владе Србије 24 бр. 119-5283/2021 од 3. јуна 2021. године, „Службени гласник РС“, бр.56/21).
- 3) Веселин Осмајлић, дипл.економиста из Београда
- 4) Велимир Копања, дипл.грађевински инжењер из Београда, представник запослених.
(именовани Решењем Владе Србије 24 бр.119-9457/2017 од 28. септембра 2017. године, „Службени гласник РС“, бр.88/17).

Директор

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за генералног директора ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13) за **вршиоца дужности директора** ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

БРОЈ РАДНИКА

На дан 31.12.2021. године број запослених у ЈП "Путеви Србије" је 2.133 радника.

Распоред по организационим деловима Предузећа је следећи:

Ред. бр.	Организациони део	По систематизацији (систематизован број извршилаца)	Запослено
	Кабинет Директора В.д. директора Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Помоћник директора Славољуб Тубић, дипл.грађ.инж. Технички директор Слободан Басурић, дипл.грађ.инж.	37	17
	Одељење интерне ревизије	3	2
	Одељење унутрашње контроле послова надзора наплате путарине и аутоматске обраде података	3	3
	Одељење за односе са јавношћу	7	6
1.	Сектор за стратегију, пројектовање и развој Извршни директор Миодраг Поледица, мастер инж.саобраћаја	48	29
2.	Сектор за инвестиције Извршни директор Гордана Суботички Ђорђевић, дипл.грађ.инж.	59	32
3.	Сектор за одржавање државних путева I и II реда Извршни директор Зоран Стојисављевић, дипл.грађ.инжењер	110	76
4.	Сектор за управљачко-информационе системе у саобраћају Извршни директор Зоран Пешовић, дипл.инж.саобраћаја	238	187
5.	Сектор за наплату путарине Извршни директор Миленко Цаковић, дипл.економиста, мр	1.711	1.605
6.	Сектор за правне, кадровске и опште послове Извршни директор Горан Томић, дипл.правник	103	99
7.	Сектор за економско-финансијске и комерцијалне послове Извршни директор Бранка Зеџ, мастер економиста	84	77
	УКУПНО:	2.403	2.133

У Сектору за наплату путарине запослено је 75% укупног броја радника (3/4).

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2021. године

Структура запослених дата је по следећим критеријумима:

- квалификациона структура
- старосна структура
- структура по времену у радном односу
- структура по полу.

Квалификациона структура

Највише је заступљена ССС са 70,6% укупног броја радника, следи ВСС са 17,9%, ВС са 8%, док је учешће осталих квалификација 3,5% (КВ, ВКВ, ПК и НК радници).

Степен стручне спреме	Број запослених	%
Висока стручна спрема (ВСС)	383	17,9%
Виша стручна спрема (ВС)	170	8,0%
Високо квалификовани радници (ВКВ)	10	0,5%
Средња стручна спрема (ССС)	1.506	70,6%
Квалификовани радници (КВ)	37	1,7%
Полуквалификовани радници (ПК)	23	1,1%
Неквалификовани радници (НК)	4	0,2%
Укупно:	2.133	100%

Старосна структура

Највише је заступљена старосна група од 30 до 40 година (28% укупног броја радника).

Године старости	Број запослених	%
До 30 година	492	23%
30 до 40 година	592	28%
40 до 50 година	549	26%
50 до 60 година	429	20%
Преко 60 година	71	3%
Укупно:	2.133	100%

Структура по времену у радном односу

Највише је заступљен радни стаж до 5 година, 1/3 запослених (34%).

Радни стаж	Број запослених	%
До 5 година	727	34%
5 до 10 година	346	16%
10 до 15 година	309	14%
15 до 20 година	257	12%
20 до 25 година	173	8%
25 до 30 година	188	9%
30 до 35 година	121	6%
Преко 35 година	12	1%
Укупно:	2.133	100%


Сумарно, радни стаж до 15 година има 64% запослених, а преко 15 година 36% запослених.

Структура по полу


Од укупног броја запослених, 1.324 су мушкарци (62%), а 809 жене (38%).

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

(важила од 23. новембра 2020. године)



(у примени од 2. априла 2021. године)



3. АНАЛИЗА СРЕДСТАВА И УЛАГАЊА У 2021. ГОДИНИ

Основни документ на основу кога се врше улагања у току године је Програм пословања, који доноси Надзорни одбор ЈП "Путеви Србије". Сагласност на Програм даје Влада Србије, уз претходно добијена позитивна мишљења министарстава и Секретаријата за законодавство. Сагласност Владе на Програм пословања објављује се у „Службеном гласнику РС“.

3.1. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И РЕБАЛАНСИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину донео је Надзорни одбор 24. фебруара 2021. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 11. марта 2021. године (сагласност објављена у "Службеном гласнику Републике Србије" бр.23/21).

Програм је урађен је у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2021. годину односно трогодишњих програма пословања за период 2021 - 2023. године, које је донела Влада Републике Србије (Закључак 05 Број: 110-8035/2020 од 15. октобра 2020. године, којим је усвојен текст Смерница и задужено Министарство привреде да прати примену и спровођење овог закључка.

Према Програму пословања за 2021. годину, **укупна средства** планирана су у износу од **51.815,3 милиона динара**, а **укупна улагања** у износу од **52.636,8 милиона динара**.

ПРВИ РЕБАЛАНС Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину (Програм о изменама и допунама Програма пословања)

Први Ребаланс Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину донео је Надзорни одбор 29. јуна 2021. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 1. јула 2021. године („Сл.гласник РС“ бр.67/21).

Према првом Ребалансу, **укупна средства** повећана су за 8.754,2 милиона динара, односно са 51.815,3 на **60.569,5 милиона динара**. **Укупна улагања** повећана су за 8.814,5 милиона динара, односно са 52.636,8 на **61.451,3 милиона динара**. Разлика средстава и улагања износи 881,8 милиона динара и односи се на плаћање пренетих обавеза из ино-зајмова.

РАЗЛОЗИ за доношење првог Ребаланса Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину:

- Повећање износа Субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 6.000,0 милиона динара, сходно Закључку Владе 05 Број: 401-4531/2021 од 20. маја 2021. године
- Повећање планираног Прихода из буџета Републике Србије (Министарство финансија), за експропријацију, за 3.130,0 милиона динара
- Повећање планираног прихода од Путарине (Посебна накнада за коришћење аутопута) за 800,0 милиона динара
- Повећање планираних улагања у Одржавање за 9.047,0 милиона динара, које је Програмом пословања за 2021. годину планирано у мањем износу од потребног (због недовољних средстава)
- Смањење планираних улагања на позицијама код којих је досадашња реализација мања од првобитно планиране (прерасподела на Одржавање)
- Смањење планираних улагања из ино-зајмова, као и планираног повлачења ино-зајмова
- Обавезе из 2020. године према добављачима за изведене радове приказане у износу који је стварно пренет из претходне године (по почетном стању обавеза према добављачима за 2021. годину)

ДРУГИ РЕБАЛАНС Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину
(Програм о изменама и допунама Програма пословања)

Други Ребаланс Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину донео је Надзорни одбор 25. новембра 2021. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 2. децембра 2021. године („Сл.гласник РС“ бр.117/21).

Према другом Ребалансу Програма пословања за 2021. годину, укупна средства повећана су за 11.054,0 милиона динара, односно са 60.569,5 на **71.623,5 милиона динара**. Укупна улагања такође су повећана за 11.054,0 милиона динара, односно са 61.451,3 на **72.505,3 милиона динара**. Разлика средстава и улагања износи 881,8 милиона динара и односи се на плаћање пренетих обавеза из ино-зајмова.

РАЗЛОЗИ за доношење другог Ребаланса Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину:

- Повећање износа Субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 12.000,0 милиона динара, сходно Закључку Владе 05 Број: 401-10307/2021 од 10. новембра 2021. године
- Повећање планираног прихода од Путарине (Посебна накнада за коришћење аутопута) за 1.318,7 милиона динара
- Повећање планираних улагања у Одржавање за 15.888,5 милиона динара, које је Програмом пословања за 2021. годину и првим ребалансом планирано у мањем износу од потребног (због недовољних средстава)
- Смањење планираних улагања на позицијама код којих је досадашња реализација мања од првобитно планиране (прерасподела на Одржавање)
- Смањење планираних улагања из ино-зајмова, као и планираног повлачења ино-зајмова
- Конверзија дуга ЈП „Путеви Србије“ према Републици Србији по основу краткорочних бескаматних позајмица из буџета РС у основни капитал (повећање основног капитала за 7.762,0 милиона динара). Конверзија извршена на основу Одлуке Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“ о повећању основног капитала од 28.04.2021, Решења Владе о давању сагласности на повећање основног капитала ЈППС од 27.05.2021. („Сл.гласник РС“ бр.53/21) и Решења Агенције за привредне регистре од 28.07.2021, доводи до промене у Билансу стања, Прилог 3.

УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПЛАНА И РЕБАЛАНСА ЗА 2021. ГОДИНУ
УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2021.	I РЕБАЛАНС 2021.	II РЕБАЛАНС 2021.
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	14,870.0	24,000.0	36,000.0
1	СУБВЕНЦИЈЕ за ЈП "Путеви Србије"	11,300.0	17,300.0	29,300.0
2	Приходи из буџета Републике Србије (Министарство финансија)	3,570.0	6,700.0	6,700.0
3	Непотрошена средства Републике Србије			
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	30,271.4	31,071.4	32,425.5
4	Посебна накнада за коришћење аутопута (путарина)	29,127.7	29,927.7	31,246.4
5	Такса на инострана теретна возила	147.6	147.6	187.0
6	Накнада за коришћење делова путног и другог земљишта, за постављање рекламних табли, панова и слично, и инсталација на државном путу	285.0	285.0	331.0
7	Накнада за вавредни превоз	226.0	226.0	263.0
8	Остала средства	485.1	485.1	398.1
	8.1. Накнада за припрему тендерске документације	2.5	2.5	2.5
	8.2. Приходи од продаје ТАГ-ова	182.6	182.6	182.6
	8.3. Остали приходи	300.0	300.0	213.0
СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II) :		45,141.4	55,071.4	68,425.5

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2021.	I РЕБАЛАНС 2021.	II РЕБАЛАНС 2021.
III	ЗАЈМОВИ	6,673.9	5,498.1	3,198.0
A)	ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА (ЕИБ)			
9	ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор А (број кредита ЕИВ 24134) уговорено 60 милиона ЕУР			
10	ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор Б (број кредита ЕИВ 25748) уговорено 40 милиона ЕУР			
B)	ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (ЕБРД)			
11	ЕБРД 3 - за рехабилитацију аутопута Е-70/Е-75, Пролаз кроз Београд и и рехабилитацију аутопута Е-75, деоница Мали Пожаревац - Раља (број кредита ЕБРД 36651) уговорено 80 милиона ЕУР			
12	ЕБРД 3 - пројектовање и изградња аутопута Е-75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци" (број кредита ЕБРД 36651) уговорено 80 милиона ЕУР			
B)	PPCП ЗАЈАМ (СБ, ЕИБ и ЕБРД)	6,673.9	5,498.1	3,198.0
	За радове из средстава Основног PPCП	6,659.9	5,484.1	3,184.0
13	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	6,659.9	5,484.1	3,184.0
14	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја			
	За хитне радове из средстава PPCП	14.0	14.0	14.0
15	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	14.0	14.0	14.0
16	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја			
УКУПНО :		51,815.3	60,569.5	71,623.5

УЛАГАЊА

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С		ПЛАН 2021.	I РЕБАЛАНС 2021.	II РЕБАЛАНС 2021.
1	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ		1,465.0	1,146.9	653.2
	А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	25.9	28.0	28.0
	Б)	Улагања у текућој години	1,439.1	1,118.9	625.2
2	ОДРЖАВАЊЕ		22,360.1	31,407.1	47,295.6
	А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	632.1	643.9	643.9
	Б)	Улагања у текућој години	21,728.0	30,763.2	46,651.7
		2.1. Одржавање државних путева I и II реда	21,031.9	28,883.4	39,456.4
		2.1.1. Редовно одржавање	18,580.2	15,431.5	20,604.8
		2.1.2. Периодично одржавање (Рехабилитација)	1,640.0	11,280.5	14,963.6
		2.1.3. Ургентно одржавање	461.7	1,771.4	3,428.0
		2.1.4. Надзор и лабораторијска контрола квалитета	350.0	400.0	460.0
		2.2. Остале позиције	696.1	716.7	590.5
		2.3. Санација (поправка) локалне путне мреже и објеката		1,163.1	6,604.8
3	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА		5,466.6	3,877.4	2,086.2
	А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	251.5	252.8	252.8
	Б)	Улагања у текућој години	5,215.1	3,624.6	1,833.4
		3.1. Изградња, реконструкција и рехабилитација путева из средстава ЈП "Путеви Србије"	1,108.0	653.4	142.0
		3.2. Учешће ЈП "Путеви Србије у кредитима ИДА, ИБРД, ЕИФ и СБ	4,107.1	2,971.2	1,691.4
4	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО ПРАВНИХ ОДНОСА		3,820.0	6,950.9	6,950.9
	А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	50.0	50.9	50.9
	Б)	Улагања у текућој години	3,770.0	6,900.0	6,900.0
		4.1. Улагања из сопствених средстава	200.0	200.0	200.0
		4.2. Улагања из прихода из буџета (Министарство финансија)	3,570.0	6,700.0	6,700.0
5	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ		793.2	692.3	415.9
	А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	11.8	10.6	10.6
	Б)	Улагања у текућој години	781.4	681.7	405.3

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2021.	I РЕБАЛАНС 2021.	II РЕБАЛАНС 2021.
6	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	3,757.2	3,757.2	4,692.3
	6.1. Обавезе према Панонској банци по рефинансираним кредитима	68.3	68.3	67.3
	6.2. Обавезе по основу ПДВ-а	2,200.0	2,200.0	3,300.0
	6.3. Обавезе према Поштанској штедионици	1,488.9	1,488.9	1,325.0
7	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	4,651.6	4,739.1	4,810.2
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	64.6	67.9	67.9
	Б) Улагања у текућој години	4,587.0	4,671.2	4,742.3
8	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	2,827.7	2,500.5	1,521.2
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	98.1	99.9	99.9
	Б) Улагања у текућој години	2,729.6	2,400.6	1,421.3
9	ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА	садржано у позицији 8. Управљачко-информациони системи у саобраћају		
СВЕГА УЛАГАЊА ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА:		45,141.4	55,071.4	68,425.5
10	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	7,495.4	6,379.9	4,079.8
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	821.5	881.8	881.8
	Б) Улагања у текућој години	6,673.9	5,498.1	3,198.0
	10.1. Радови из средстава ЕИБ зајма			
	10.2. Радови из средстава ЕБРД зајма			
	10.3. Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја, РРСП	6,673.9	5,498.1	3,198.0
	За радове из средстава Основног РРСП	6,659.9	5,484.1	3,184.0
	За хитне радове из средстава РРСП	14.0	14.0	14.0
УКУПНО :		52,636.8	61,451.3	72,505.3

3.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

У 2021. години укупна средства реализована су у износу од **70.810,8 милиона динара**, што представља **98,9%** годишњег плана.

Укупна улагања су реализована у износу од **71.243,6 милиона динара**, што представља **98,3%** годишњег плана.

Највећу позицију у средствима чини **Путарина** (Посебна накнада за коришћење аутопута), са **31,3 милијарди динара (44% укупних средстава)**. Друга по величини позиција средстава су **Субвенције за ЈП „Путеви Србије“**, са **29,2 милијарди динара (41% укупних средстава)**. **Путарина и Субвенције** заједно чине **85%** укупних средстава.

На страни улагања, највећа реализација је код **Одржавања**, **47,3 милијарди динара (66% укупних улагања)**.

Реализација по основним групама средстава и улагања даје се у наставку.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ СРЕДСТАВА И УЛАГАЊА У 2021. ГОДИНИ

СРЕДСТВА

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2021.	%
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	35,271.3	49.8%
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	32,530.3	46.0%
СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II):		67,801.6	95.8%
III	ЗАЈМОВИ	3,009.2	4.2%
УКУПНО :		70,810.8	100.0%

УЛАГАЊА

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2021.	%
1	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	454.8	0.6%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	28.0	
	Б) Улагања у текућој години	426.8	
2	О Д Р Ж А В А Њ Е	47,263.8	66.3%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	643.9	
	Б) Улагања у текућој години	46,619.9	
3	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	1,167.6	1.6%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	252.8	
	Б) Улагања у текућој години	914.8	
4	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	8,121.1	11.4%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	46.9	
	Б) Улагања у текућој години	8,074.2	
5	УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	294.4	0.4%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	10.6	
	Б) Улагања у текућој години	283.8	
6	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ЦДВ-а	4,835.3	6.8%
7	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	4,737.9	6.7%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	65.1	
	Б) Улагања у текућој години	4,672.8	
8	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	1,230.3	1.7%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	102.5	
	Б) Улагања у текућој години	1,127.8	
9	ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА	садржано у позицији 5. УИСуС	
СВЕГА УЛАГАЊА ИЗ БУЏЕТА И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА:		68,105.2	95.6%
10	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	3,138.4	4.4%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	881.8	
	Б) Улагања у текућој години	2,256.6	
УКУПНО :		71,243.6	100.0%

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	2,031.6
А)	
Улагања у текућој години	69,212.0
Б)	
Позиције 1. до 8.	66,955.4
Позиција 9.	2,256.6
УКУПНО:	71,243.6

3.3. УПОРЕДНИ ПРИКАЗ РЕБАЛАНСА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ У 2021. ГОДИНИ**СРЕДСТВА**

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	П РЕБАЛАНС 2021.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2021.	% реализације
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	36,000.0	35,271.3	98.0%
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	32,425.5	32,530.3	100.3%
СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II):		68,425.5	67,801.6	99.1%
III	ЗАЈМОВИ	3,198.0	3,009.2	94.1%
УКУПНО :		71,623.5	70,810.8	98.9%

УЛАГАЊА

(у милионима динара)


Ред. бр.	О П И С	П РЕБАЛАНС 2021.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2021.	% реализације
1	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	653.2	454.8	69.6%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	28.0	28.0	
	Б) Улагања у текућој години	625.2	426.8	
2	О Д Р Ж А В А Њ Е	47,295.6	47,263.8	99.9%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	643.9	643.9	
	Б) Улагања у текућој години	46,651.7	46,619.9	
3	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	2,086.2	1,167.6	56.0%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	252.8	252.8	
	Б) Улагања у текућој години	1,833.4	914.8	
4	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	6,950.9	8,121.1	116.8%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	50.9	46.9	
	Б) Улагања у текућој години	6,900.0	8,074.2	
5	УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	415.9	294.4	70.8%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	10.6	10.6	
	Б) Улагања у текућој години	405.3	283.8	
6	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	4,692.3	4,835.3	103.0%
7	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	4,810.2	4,737.9	98.5%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	67.9	65.1	
	Б) Улагања у текућој години	4,742.3	4,672.8	
8	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	1,521.2	1,230.3	80.9%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	99.9	102.5	
	Б) Улагања у текућој години	1,421.3	1,127.8	
9	ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА	садржано у позицији 5. УИСуС		
СВЕГА УЛАГАЊА ИЗ БУЏЕТА И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА:		68,425.5	68,105.2	99.5%
10	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	4,079.8	3,138.4	76.9%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	881.8	881.8	
	Б) Улагања у текућој години	3,198.0	2,256.6	
УКУПНО :		72,505.3	71,243.6	98.3%

УПОРЕДНИ ПРИКАЗ СРЕДСТАВА И УЛАГАЊА

(у милионима динара)


Опис	II Ребаланс 2021.	Реализација 2021.	% реализације
Свега Приходи из буџета РС и Сопствени приходи (I+II)	68,425.5	67,801.6	99.1%
Займови (III)	3,198.0	3,009.2	94.1%
УКУПНА СРЕДСТВА	71,623.5	70,810.8	98.9%
Свега Улагања из буџета РС и Сопствених прихода (1 до 9)	68,425.5	68,105.2	99.5%
Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова (10)	4,079.8	3,138.4	76.9%
УКУПНА УЛАГАЊА	72,505.3	71,243.6	98.3%

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ средстава и улагања у 2021. години





Укупна средства

Укупна улагања




ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ средстава у 2021. години





ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ
% остварења средстава у 2021. години



3.4. УПОРЕДНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ У 2020. ГОДИНИ, РЕБАЛАНСА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ У 2021. ГОДИНИ

УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2020.	II РЕБАЛАНС 2021.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2021.	% реализације	Више / Мање (+ / -)
I	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	28,631.5	36,000.0	35,271.3	98.0%	-728.7
	1 СУБВЕНЦИЈЕ за ЈП "Путеви Србије"	26,891.5	29,300.0	29,191.1	99.6%	-108.9
	2 Приходи из буџета Републике Србије (Министарство финансија)	1,740.0	6,700.0	6,080.2	90.7%	-619.8
	3 Непотрошена средства Републике Србије					
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	25,600.9	32,425.5	32,530.3	100.3%	104.8
	4 Посебна накнада за коришћење аутопута (путарина)	24,323.6	31,246.4	31,303.8	100.2%	57.4
	5 Такса на инострана теретна возила	149.2	187.0	225.8	120.7%	38.8
	6 Накнада за коришћење делова путног и другог земљишта, за постављање рекламних табли, паноа и слично, и инсталација на државном путу	299.2	331.0	339.3	102.5%	8.3
	7 Накнада за ванредни превоз	215.0	263.0	260.6	99.1%	-2.4
	8 Остала средства	613.9	398.1	400.8	100.7%	2.7
	8.1. Накнада за припрему тендерске документације		2.5			
	8.2. Приходи од продаје ТАГ-ова	110.0	182.6	189.6		
	8.3. Остали приходи	503.9	213.0	211.2		
	СВЕГА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II) :	54,232.4	68,425.5	67,801.6	99.1%	-623.9
*	ЗАЈАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност	2,344.5				
	* ЗАЈАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност	2,344.5				

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2020.	II РЕБАЛАНС 2021.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2021.	% реализације	Више / Мање (+ / -)
III	ЗАЈМОВИ	6,729.4	3,198.0	3,009.2	94.1%	-188.8
*	Повучена а непотрошена средства ЕИБ кредита	823.8				
A)	ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА (ЕИБ)					
9	ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор А (број кредита ЕИБ 24134) уговорено 60 милиона ЕУР					
10	ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор Б (број кредита ЕИБ 25748) уговорено 40 милиона ЕУР					
Б)	ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (ЕБРД)					
11	ЕБРД 3 - за рехабилитацију аутопута Е-70/Е-75, Пролаз кроз Београд и и рехабилитацију аутопута Е-75, деоница Мали Пожаревац - Раља (број кредита ЕБРД 36651) уговорено 80 милиона ЕУР					
12	ЕБРД 3 - пројектовање и изградња аутопута Е-75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци" (број кредита ЕБРД 36651) уговорено 80 милиона ЕУР					
В)	PPCP ЗАЈАМ (СБ, ЕИБ и ЕБРД)	5,905.6	3,198.0	3,009.2	94.1%	-188.8
	За радове из средстава Основног PPCP	5,905.6	3,184.0	3,009.2	94.5%	-174.8
13	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	5,905.6	3,184.0	3,009.2	94.5%	-174.8
14	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја					
	За хитне радове из средстава PPCP		14.0			-14.0
15	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја		14.0			-14.0
16	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја					
УКУПНО:		63,306.3	71,623.5	70,810.8	98.9%	-812.7

УЛАГАЊА

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2020.	II РЕБАЛАНС 2021.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2021.	% реализације	Више / Мање (+ / -)
1	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	762.6	653.2	454.8	69.6%	-198.4
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	386.1	28.0	28.0	100.0%	
	Б) Улагања у текућој години	376.5	625.2	426.8	68.3%	-198.4
2	ОДРЖАВАЊЕ	40,857.4	47,295.6	47,263.8	99.9%	-31.8
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	8,657.4	643.9	643.9	100.0%	
	Б) Улагања у текућој години	32,200.0	46,651.7	46,619.9	99.9%	-31.8
	2.1. Одржавање државних путева I и II реда	31,490.7	39,456.4	38,693.3	98.1%	-763.1
	2.1.1. Редовно одржавање	17,720.8	20,604.8	20,906.6	101.5%	301.8
	2.1.2. Периодично одржавање	6,598.9	14,963.6	13,711.3	91.6%	-1,252.3
	2.1.3. Ургентно одржавање	6,754.9	3,428.0	3,615.3	105.5%	187.3
	2.1.4. Надзор и лабораторијска контрола квалитета	416.1	460.0	460.1	100.0%	0.1
	2.2. Остале позиције	709.3	590.5	683.8	115.8%	93.3
	2.3. Санација (поправка) локалне путне мреже и објеката као последица поплава		6,604.8	7,242.8	109.7%	638.0
3	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	2,005.5	2,086.2	1,167.6	56.0%	-918.6
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	398.8	252.8	252.8	100.0%	
	Б) Улагања у текућој години	1,606.7	1,833.4	914.8	49.9%	-918.6
	3.1. Изградња, реконструкција и рехабилитација путева из средстава ЈП "Путеви Србије"		142.0			
	3.2. Учешће ЈП "Путеви Србије у кредитима ИДА, ИБРД, ЕИБ и СБ		1,691.4			
4	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	2,265.7	6,950.9	8,121.1	116.8%	1,170.2
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	105.3	50.9	46.9	92.1%	-4.0
	Б) Улагања у текућој години	2,160.4	6,900.0	8,074.2	117.0%	1,174.2
	4.1. Улагања из сопствених средстава		200.0			
	4.2. Улагања из прихода из буџета (Министарство финансија)		6,700.0			
5	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	368.3	415.9	294.4	70.8%	-121.5
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	46.8	10.6	10.6	100.0%	
	Б) Улагања у текућој години	321.5	405.3	283.8	70.0%	-121.5

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2020.	II РЕБАЛАНС 2021.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2021.	% реализације	Више / Мање (+ / -)	
6	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	2,399.7	4,692.3	4,835.3	103.0%	143.0	
	6.1. Обавезе према Панонској банци по рефинансираним кредитима	74.2	67.3	67.3	100.0%		
	6.2. Обавезе по основу ПДВ-а	2,168.7	3,300.0	3,444.7	104.4%	144.7	
	6.3. Обавезе према Поштанској штедионици	156.8	1,325.0	1,323.3	99.9%	-1.7	
7	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	4,123.1	4,810.2	4,737.9	98.5%	-72.3	
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	193.2	67.9	65.1	95.9%	-2.8	
	Б) Улагања у текућој години	3,929.9	4,742.3	4,672.8	98.5%	-69.5	
8	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	3,611.9	1,521.2	1,230.3	80.9%	-290.9	
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	1,192.5	99.9	102.5	102.6%	2.6	
	Б) Улагања у текућој години	2,419.4	1,421.3	1,127.8	79.3%	-293.5	
9	ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА	садржано у позицији 5. УИСуС					
	СВЕГА УЛАГАЊА ИЗ БУЏЕТА И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА :	56,394.2	68,425.5	68,105.2	99.5%	-320.3	
10	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	7,456.0	4,079.8	3,138.4	76.9%	-941.4	
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	919.9	881.8	881.8	100.0%		
	Б) Улагања у текућој години	6,536.1	3,198.0	2,256.6	70.6%	-941.4	
	10.1. Радови из средстава ЕИБ зајма	501.3					
	10.2. Радови из средстава ЕБРД зајма						
	10.3. Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја, РРСП	6,034.8	3,198.0	2,256.6	70.6%	-941.4	
	За радове из средстава Основног РРСП	6,034.8	3,184.0	2,253.5	70.8%	-930.5	
	За хитне радове из средстава РРСП		14.0	3.1	22.1%	-10.9	
	УКУПНО :	63,850.2	72,505.3	71,243.6	98.3%	-1,261.7	

3.5. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ СРЕДСТАВА У 2021. ГОДИНИ

I ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Од планираних 36.000,0 милиона динара, у 2021. години остварено је **35.271,3 милиона динара**, или 728,7 милиона динара мање од планираног. % остварења у односу на II Ребаланс износи 98%.

У оствареним приходима из Буџета Републике Србије садржане су:

- Субвенције за ЈП „Путеви Србије“
- Приходи од Министарства финансија (за експропријацију) .

СУБВЕНЦИЈЕ за ЈП „Путеви Србије“

Субвенције за ЈП „Путеви Србије“ у 2021. години остварене су у износу од **29.191,1 милиона динара**, што у односу на планираних 29.300,0 милиона динара представља реализацију 99,6%. Учешће у укупним средствима износи 41%.

Средства за реализацију програма обезбеђена су у Закону о буџету Републике Србије за 2021. годину Раздео 22 – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја, Функција 450 – Саобраћај, Програмска активност 0001 – Друмски транспорт, путеви и безбедност саобраћаја, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

- **Закључком Владе Републике Србије** о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину (05 Број: 401-11397/2020 од **14. јануара 2021.** године) средства субвенција за ЈП „Путеви Србије“ планирана су у износу од **11.300,0 милиона динара**.
- **Закључком Владе Републике Србије** о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину (05 Број: 401-4531/2021 од **20. маја 2021.** године) одобрена су **додатна средства субвенција** за ЈП „Путеви Србије“ за **6.000,0 милиона динара**, чиме се планирани износ субвенција повећава на **17.300,0 милиона динара**. Такође је дата нова динамика коришћења средстава субвенција и нови распоред по наменама.
- **Закључком Владе Републике Србије** о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину (05 Број: 401-9152/2021 од **7. октобра 2021.** године) дата је нова динамика коришћења средстава субвенција, као и нови распоред по наменама, у оквиру истог планираног износа од 17.300,0 милиона динара.
- **Закључком Владе Републике Србије** о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину (05 Број: 401-10307/2021 од **10. новембра 2021.** године) одобрена су **додатна средства субвенција** за ЈП „Путеви Србије“ за **12.000,0 милиона динара**, чиме се планирани износ субвенција од 17.300,0 милиона динара повећава на **29.300,0 милиона динара**. Такође је дата нова динамика коришћења средстава субвенција, као и нови распоред по наменама.
- **Закључком Владе Републике Србије** о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину (05 Број: 401-11352/2021 од **9. децембра 2021.** године) дата је нова динамика коришћења средстава субвенција, у оквиру истог планираног износа од **29.300,0 милиона динара**.

Намена средстава субвенција:

27.574,0 милиона динара за летње и зимско одржавање путева и одржавање мостова
1.726,0 милиона динара за учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (PPCП)

Сходно закључцима Владе, планирана динамика коришћења Субвенција је следећа:

(у динарима)

НАМЕНА	ПРОГРАМ О РАСПОРЕДУ И КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА				
	Закључак Владе од 14. јануара 2021. 05 Број: 401-11397/2020	Закључак Владе од 20. маја 2021. 05 Број: 401-4531/2021	Закључак Владе од 7. октобра 2021. 05 Број: 401-9152/2021	Закључак Владе од 10. новембра 2021. 05 Број: 401-10307/2021	Закључак Владе од 9. децембра 2021. 05 Број: 401-11352/2021
Летње и зимско одржавање путева и одржавање мостова	7,300,000,000	13,300,000,000	15,574,000,000	27,574,000,000	27,574,000,000
Учешће Републике Србије у PPCП пројекту	4,000,000,000	4,000,000,000	1,726,000,000	1,726,000,000	1,726,000,000
УКУПНО:	11,300,000,000	17,300,000,000	17,300,000,000	29,300,000,000	29,300,000,000
	ДИНАМИКА				
Јануар	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
Фебруар	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
Март	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
Април	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
Мај	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
Јун	1,000,000,000	2,000,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000
Јули	1,000,000,000	2,000,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000
Август	1,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
Септембар	1,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
Октобар	1,000,000,000	2,000,000,000	2,226,000,000	2,226,000,000	2,117,904,026
Новембар	1,000,000,000	2,000,000,000	2,174,000,000	7,174,000,000	5,737,268,023
Децембар	300,000,000	300,000,000	300,000,000	7,300,000,000	8,844,827,951
УКУПНО 2021.	11,300,000,000	17,300,000,000	17,300,000,000	29,300,000,000	29,300,000,000

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ
ПЛАНА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ СУБВЕНЦИЈА
У 2021. ГОДИНИ**

(у динарима)

	СУБВЕНЦИЈЕ за ЈП "Путеви Србије"		% реализације
	План 2021.	Реализација 2021.	
Јануар	1,000,000,000	1,000,000,000	100%
Фебруар	1,000,000,000	1,000,000,000	100%
Март	1,000,000,000	1,000,000,000	100%
I квартал	3,000,000,000	3,000,000,000	100%
Април	1,000,000,000	1,000,000,000	100%
Мај	1,000,000,000	1,000,000,000	100%
Јун	1,700,000,000	1,700,000,000	100%
II квартал	3,700,000,000	3,700,000,000	100%
Јули	1,900,000,000	1,900,000,000	100%
Август	2,000,000,000	2,000,000,000	100%
Септембар	2,000,000,000	2,000,000,000	100%
III квартал	5,900,000,000	5,900,000,000	100%
Октобар	2,117,904,026	2,117,904,026	100%
Новембар	5,737,268,023	5,737,268,023	100%
Децембар	8,844,827,951	8,735,932,754	99%
IV квартал	16,700,000,000	16,591,104,803	99%
УКУПНО 2021. година:	29,300,000,000	29,191,104,803	100%

**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
(Министарство финансија, за експропријацију)**

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину планиран је завршетак исплате накнаде за експроприсане непокретности на свим деоницама Коридора 10 и на деоницама Аутопута Милош Велики (од Сурчина до Љига). Поред тога, у току су поступци експропријације на деоницама Ниш – Мердаре, Рума – Нови Сад (Фрушкогорски коридор – деоница два), Прелјина - Пожега, Сурчин – Нови Београд, Кузмин – Сремска Рача, Шабац – Лозница, Ваљево – Лајковац. Такође, планиран је и почегак поступака експропријације на следећим деоницама: Пожега – Котроман, Сомбор – Кикинда, Нови Сад – Зрењанин – Панчево, Параћин – Кладово, Северна обилазница око Крагујевца, Горњи Милановац – Аутопут Милош Велики, а у складу са динамиком израде техничке документације за ове деонице и динамиком поступака парцелације у надлежним катастрима. Планирано је и решавање имовинско-правних односа ради рехабилитације државних путева и ради санације клизишта на државним путевима.

За деонице путева је Влада Републике Србије донела решења којима се утврђује јавни интерес за експропријацију, а ЈП „Путеви Србије“ је одређено за корисника експропријације.

Планирано је да се средства за исплату накнаде за експропријацију непокретности преносе са Раздела 16 – Министарство финансија, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 5001 – Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, Економска класификација 541 – Земљиште, кориснику експропријације Јавном предузећу „Путеви Србије“, сукцесивно, а на основу закључених споразума о накнади, као и доспелих рачуна за трошкове експропријације.

Планирани износ за 2021. годину: 6.700,0 милиона динара. У 2021. години из буџета је **пренето 6.080,2 милиона динара**, или 91% планираног износа.

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПЛАНА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРИХОДА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА (за експропријацију)
У 2021. ГОДИНИ**

(у динарима)

	ПРИХОДИ МФ (за експропријацију)		% реализације
	План 2021.	Реализација 2021.	
Јануар			
Фебруар		738,789,282	
Март		540,082,802	
I квартал	1,278,872,084	1,278,872,084	100%
Април		348,863,561	
Мај		172,238,617	
Јун			
II квартал	1,611,127,916	521,102,178	32%
Јули		654,048,893	
Август		689,796,680	
Септембар		954,848,367	
III квартал	1,870,000,000	2,298,693,940	123%
Октобар		454,487,724	
Новембар		597,748,790	
Децембар		929,253,151	
IV квартал	1,940,000,000	1,981,489,665	102%
УКУПНО 2021. година:	6,700,000,000	6,080,157,867	91%

II СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

Од планираних 32.425,5 милиона динара, у 2021. години остварено је **32.530,3 милиона динара**, или 100,3%.

Сопствени приходи обухватају следеће:

- Посебна накнада за коришћење аутопута (путарина)
- Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству
- Накнада за коришћење делова путног и другог земљишта, за постављање рекламних табли, панона и слично, и инсталација на државном путу
- Накнада за ванредни превоз и
- Остала средства.

Посебна накнада за коришћење аутопута (ПУТАРИНА) има највеће учешће у сопственим приходима (96%), а такође и у укупним приходима (44%).

У 2021. години Путарина је остварена у износу од **31.303,8 милиона динара**, што у односу на планираних 31.246,4 милиона динара представља реализацију од 100,2%.

ЈП „Путеви Србије“, преко Сектора за наплату путарине, у току 2021. године вршило је наплату путарине на следећим деоницама:

- Београд – Прешево – Димитровград
- Београд – Шид (граница са Хрватском)
- Београд – Суботица (граница са Мађарском)
- Београд – Чачак

Наплата путарине 2021. године обављала се на аутопутевима укупне дужине око **819,68 км**. Систем наплате путарине састоји се од **65 наплатних станица**.

Са седиштем у Београду, наплата путарине организована је преко шест одсека, са центрима у Београду (Врчин), Нишу, Новом Саду, Шимановцима и Чачку.

Наплата путарине се врши према пређеном километру и категорији возила. Возила се разврставају према карактеристикама (број осовина, висина возила на првој осовини, укупна висина и максимална дозвољена маса возила).

Према Одлуци о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 26. јануара 2021. године, а Влада донела Решење о давању сагласности 18. фебруара 2021. године („Сл.гласник РС“ бр.15/21 од 19. фебруара 2021. године), од 25. фебруара 2021. године у примени су повећани износи путарине за 1,8%, сходно измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара (Прилог 10, Табела 10).

Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству

У 2021. години ова накнада остварена је у износу од **225,8 милиона динара**, или 21% више од планираног износа (187,0 милиона динара).

Као што је Законом о накнадама за коришћење јавних добара предвиђено, не врши се усклађивање висине износа Накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству. Висина накнаде дата је у Прилогу 10, Табела 13.

Накнада за коришћење делова путног и другог земљишта, за постављање рекламних табли, паноа и слично, и инсталација на државном путу

У 2021. години ове накнаде остварене су у износу од **339,3 милиона динара**, и то:

	(у милионима динара)
- Накнада за закуп делова земљишног појаса	240,7
- Накнада за постављање инсталација	67,8
- Накнада за рекламне табле	2,1
- Накнада за коришћење комерцијалних објеката	28,7
Укупно:	339,3

Сходно члану 273. Закона о накнадама за коришћење јавних добара, у 2021. години у примени су били повећани износи накнада за 1,8% (годишње уклађивање, раст потрошачких цена). Усклађени износи накнада дати су у Прилогу 10, кроз следеће табеле:

- Табела 8 – усклађена висина годишње накнаде за постављање рекламног паноа, рекламне табле, уређаја за обавештавање или оглашавање поред државног пута, односно на другом земљишту које користи управљач државног пута
- Табеле 11. и 11.1 – усклађена висина накнада за коришћење путног земљишта државног пута и другог земљишта које користи управљач пута
- Табела 14 – усклађена висина накнаде за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на државном путу

Напомена: Накнада за коришћење комерцијалних објеката укинута је Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18), који је у примени од 1. јануара 2019. године. Остварени приход у 2021. години резултат је окончаних судских поступака који су се водили за периоде када је наведена накнада била важећа.

Накнада за ванредни превоз

У 2021. години ова накнаде је остварена у износу од **260,6 милиона динара**.

Усклађени износи накнада дати су у Прилогу 10, кроз следеће табеле:

- Табеле 1 до 6 – усклађени динарски износи накнада за ванредни превоз
- Табела 7 – за возила или прикључна возила за која се издаје временска дозвола.

Остала средства

У 2021. години остала средства су остварена у износу од **400,8 милиона динара**, и обухватају:

	(у милионима динара)
- Приходе од продаје ТАГ-ова	189,6
- Остале приходе	211,2
Укупно:	400,8

III ЗАЈМОВИ

Од планираних 3.198,0 милиона динара, у 2021. години остварено је **3.009,2 милиона динара**, или 94% плана.

Као што је Програмом пословања за 2021. годину планирано, у 2021. било је повлачења само средстава **PPCP зајма** (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), износ **3.009,2 милиона динара**, намена: финансирање Редовног програма радова.

Детаљан преглед по путним правцима дат је код образложења улагања, позиција 9.3. Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (PPCP).

3.6. АНАЛИЗА РЕАЛИЗОВАНИХ УЛАГАЊА У 2021. ГОДИНИ

1. СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ

Од планираних 653,2 милиона динара за 2021. годину, у 2021. години реализовано је **454,8 милиона динара**, што представља **69,6% планираног годишњег износа**. Мање је реализовано 198,4 милиона динара.

Износ од 454,8 милиона динара састоји се од:

А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години	28,0 милиона динара
Б) Улагања у текућој години	426,8 милиона динара

У наставку текста даје се прилог Сектора за стратегију, пројектовање и развој.

ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА СТРАТЕГИЈУ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ
ПОЗИЦИЈА 1. СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	РЕБАЛАНС II	РЕАЛИЗОВАНО У 2021.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2021.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	СТАТУС	НАПОМЕНА
1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IA РЕДА - АУТОПУТЕВИ															
1.1	Уговорено до 2021.															
1.1.1	Планско-техничка документација на путевима IA реда															
1.1.1.1	Израда измена и допуна Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Државног пута I реда бр.21 Нови Сад - Рума - Шабац и коридора државног пута I реда бр.19 Шабац - Лозница (Службени гласник РС бр. 40/11) и Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње деонице аутопута: Рума - Шабац, од аутопута Е-70 (петља "Рума") до моста на Сави, од км 44+585,00 до км 66+145,16 (према "ПП-ДП21и19")	Институт за путеве	454-1462 од 30.11.2018	66.666.666,00		19.933.333,14	19.266.666,49		18.766.666,49	500.000,00		46.733.332,86	65.999.999,35	666.666,65	У току	
1.1.2	IA-A2 (E-763), Београд - Јужни Јадран															
1.1.2.1	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	ИАУС	454-1386 од 15.12.2017	14.844.000,00		5.000.000,00	0,00					2.968.800,00	2.968.800,00	11.875.200,00	У току	
1.1.3	IA-A5 (E-761), Појате - Крушевац - Краљево - Прељина															
1.1.3.1	Идејни пројекат хидротехничког уређења дуж трасе аутопута Е-761, деоница: Појате – Прељина од км 0+000 до км 109+612,72	Јарослав Черни	454-1246 од 17.11.2017.	17.976.000,00		2.400.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00			16.776.000,00	19.176.000,00	-1.200.000,00	Окончано 15.06.2021.	Пслато је књижено одобрење на 1.200.000,00
1.1.4	Пласка документација на путевима IA реда															
1.1.4.1	Измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица - Београд (Батајница)	Завод за урбанизам Војводине	454-1474 од 17.11.2020.	2.400.000,00		2.400.000,00	1.680.000,00		240.000,00		1.440.000,00	0,00	1.680.000,00	720.000,00	У току	
1.1.4.2	Измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш - граница Бугарске	Завод за урбанизам Ниш	454-1477 од 17.11.2020.	8.684.400,00		8.684.400,00	8.684.360,00	1.736.840,00	4.342.200,00	1.736.880,00	868.440,00	0,00	8.684.360,00	40,00	Окончано 09.11.2021.	
1.1.4.3	Измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш – граница Републике Северне Македоније	ИАУС	454-1499 од 19.11.2020.	9.480.000,00		9.480.000,00	9.480.000,00		6.636.000,00		2.844.000,00	0,00	9.480.000,00	0,00	Окончано 03.11.2021.	
1.1.4.4	Измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Београд – Јужни Јадран, деоница: Београд – Пожега	ЦИП	454-1478 од 17.11.2020	11.040.000,00		9.936.000,00	9.936.000,00	1.104.000,00	5.520.000,00		3.312.000,00	1.104.000,00	11.040.000,00	0,00	Окончано 29.12.2021.	
	СВЕГА:			131.091.066,00	0,00	57.833.733,14	51.447.026,49	2.840.840,00	37.904.866,49	2.236.880,00	8.464.440,00	67.582.132,86	119.029.159,35	12.061.906,65		
1.2	Програм радова за 2021.															
1.2.1	IA-A2 (E-763), Београд - Јужни Јадран															
1.2.1.1	Техничка документација за измештање складишта привредног друштва "Милан Благојевић - наменска" Лучани				40.000.000,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
1.2.2	E-70, Београд - Панчево - Вршац - граница са Румунијом															
1.2.2.1	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом аутопута Е-70, деоница: Панчево - Вршац - граница са Румунијом (Л = 60,00 км)	Саобраћајни институт ЦИП	454-1493 од 10.11.2021.	83.400.000,00	90.000.000,00	1.000.000,00	0,00						0,00	83.400.000,00		
1.2.3	IA-A2 (E-75), Београд - Ниш															
1.2.3.1	Техничка документација за легализацију петље "Појате" на државном путу IA-A1 (E-75)				6.000.000,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
1.2.4	IA-A5 (E-761), Појате - Крушевац - Краљево - Прељина															
1.2.4.1	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње петље "Кошеви"				8.000.000,00	1.000.000,00										
	СВЕГА:			83.400.000,00	144.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.400.000,00		
				УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	РЕБАЛАНС II	РЕАЛИЗОВАНО У 2021.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2021.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ		
				214.491.066,00	144.000.000,00	59.833.733,14	51.447.026,49	2.840.840,00	37.904.866,49	2.236.880,00	8.464.440,00	67.582.132,86	119.029.159,35	95.461.906,65		

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	РЕБАЛАНС II	РЕАЛИЗОВАНО У 2021.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2021.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	СТАТУС
2.3	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ II РЕДА														
2.3.1	Уговорено до 2021.														
2.3.1.1	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIА-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л = 3,21 км	Институт за путеве	454-1086 од 16.07.2019.	3,210,000.00		0.00	0.00					0.00	0.00	3,210,000.00	У току
2.3.1.2	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIА-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л = 3,21 км	ШИДПРОЈЕКТ доо	454-293 од 12.03.2021.	318,000.00	400,000.00	0.00	0.00						0.00	318,000.00	У току
СВЕГА:				3,528,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528,000.00	
2.3.2	Програм радова за 2021.														
2.3.2.1	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIА-100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129+673 - км 132+369, Л = 2,70 км				16,000,000.00	500,000.00	0.00						0.00	0.00	
2.3.2.2	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIА-100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129+673 - км 132+369, Л = 2,70 км				1,600,000.00	0.00	0.00						0.00	0.00	
2.3.2.3	Урбанистички пројекат реконструкције државног пута IIА-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+680, Л = 3,21 км	Институт за путеве	454-1535 од 22.11.2021.	957,574.80	960,000.00	960,000.00							0.00	957,574.80	У току
СВЕГА:				957,574.80	18,560,000.00	1,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,574.80	
				УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	РЕБАЛАНС II	РЕАЛИЗОВАНО У 2021.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2021.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	СТАТУС
				4,485,574.80	18,960,000.00	1,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485,574.80

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	РЕБАЛАНС II	РЕАЛИЗОВАНО У 2021.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2021.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	СТАТУС	НАПОМЕНА
3	МОСТОВИ															
3.1.	Уговорено до 2021.															
3.1.1	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступни путевима)	ДБ Инжењеринг	454-508 од 07.05.2019	28,798,800.00		5,759,760.00	0.00					23,039,040.00	23,039,040.00	5,759,760.00	Идејни пројекат на стручној контроли	
3.1.2	Идејни пројекат са студијом оправданости изградње моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ђуприји	Институт за путеве	454-544 од 10.05.2019	9,009,008.40		1,801,801.68	0.00					7,207,206.72	7,207,206.72	1,801,801.68	Идејни пројекат на стручној контроли	
3.1.3	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Тисе на државном путу IIА реда број 129, деоница: Шајкаш-Перлез (Тител)	Институт за путеве	454-1780 од 08.11.2019.	5,939,392.80		1,187,878.56	1,187,878.56			1,187,878.56		4,751,514.24	5,939,392.80	0.00	Окончано 08.11.2021.	
3.1.4	Техничка документација за мост преко Матејевачке реке на државном путу IIБ реда бр. 426, у селу Горњи Матејевац, деоница: петља Ниш исток- Малча	МОСТПРОЈЕКТ	454-1743 од 06.11.2019.	5,940,000.00		2,970,000.00	1,782,000.00		1,782,000.00			2,970,000.00	4,752,000.00	1,188,000.00	Идејни пројекат на стручној контроли	
3.1.5	ТК Техничке документације за мост преко Матејевачке реке на државном путу IIБ реда бр. 426, у селу Горњи Матејевац, деоница: петља Ниш исток- Малча	PRO-INŽENJERING	454-1409 од 03.11.2020	576,000.00		576,000.00	576,000.00		576,000.00			0.00	576,000.00	0.00	Окончано 09.09.2021.	
3.1.6	Техничка документација за изградњу моста преко реке Дуленке у Рековцу на државном путу IIА реда бр. 183, деоница: Горња Сабанта – Рековац	Филос инжењеринг	454-1972 од 12.12.2019.	3,456,000.00		691,200.00	691,200.00		691,200.00			2,764,800.00	3,456,000.00	0.00	Окончано 29.09.2021.	
3.1.7	ТК Техничке документација за изградњу моста преко реке Дуленке у Рековцу на државном путу IIА реда бр. 183, деоница: Горња Сабанта – Рековац	ASMЕС CONSULTANTS	454-1408 од 21.10.2020	576,000.00		0.00	0.00					576,000.00	576,000.00	0.00	Окончано 31.12.2020.	
3.1.8	Техничка документација за изградњу девијације државног пута IIА број 183 и прелаза преко реке Дуленке на траси привременог измештаја саобраћаја током изградње моста	Филос инжењеринг	454-458 од 16.04.2021.	594,000.00		594,000.00	594,000.00			594,000.00			594,000.00	0.00	Окончано 16.08.2021.	
3.1.9	Урбанистичко – техничка документа и техничка документација за измештање дела трасе државног пута IIА реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд-Пожаревац	ШИД ПРОЈЕКТ	454-49 од 21.01.2020.	9,465,600.00		0.00	0.00					2,839,680.00	2,839,680.00	6,625,920.00	у току је усвајање урбанистичког пројекта	
3.1.10	Техничка документација за реконструкцију друмског моста на државном путу IIА реда бр.150, на деоници пута Аранђеловац – Белановица на км 07+899 преко језера Гараши	МОСТПРОЈЕКТ	454-1544 од 01.12.2020.	5,940,000.00		5,940,000.00	4,752,000.00	1,782,000.00		2,970,000.00		0.00	4,752,000.00	1,188,000.00	У току	
3.1.11	Техничка документација за рушење и изградњу нових прилазних конструија Друмског железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IIБ-47, деоница Београд Панчево, ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ	ДБ Инжењеринг	454-582 од 11.05.2021.	28,610,400.00		8,583,120.00	8,583,120.00			8,583,120.00			8,583,120.00	20,027,280.00	У току	
3.1.12	Техничка документација за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIА реда бр. 181 у месту Дљину, деоница Лучани-Лис	Филос инжењеринг	454-156 од 11.02.2021.	8,280,000.00		4,140,000.00	4,140,000.00		1,656,000.00		2,484,000.00		4,140,000.00	4,140,000.00	У току	
3.1.13	Техничка документација за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIА реда бр. 181 у месту Крстацу, деоница Лучани-Лис	Филос инжењеринг	454-155 од 11.02.2021.	8,280,000.00		4,140,000.00	4,140,000.00		1,656,000.00	2,484,000.00			4,140,000.00	4,140,000.00	У току	
3.1.14	Планска и техничка документација за изградњу обилазнице државног пута IIА реда бр. 130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш	ШИД ПРОЈЕКТ	454-459 од 16.04.2021.	23,865,600.00	24,000,000.00	7,159,680.00	0.00						0.00	23,865,600.00	У току	
СВЕГА :				53,719,201.20	0.00	43,543,440.24	26,446,198.56	1,782,000.00	3,312,000.00	9,097,200.00	12,254,998.56	44,148,240.96	70,594,439.52	68,736,361.68		

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	РЕБАЛАНС II	РЕАЛИЗОВАНО У 2021.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2021.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	СТАТУС	НАПОМЕНА	
3.2	Програм радова за 2021.																
3.2.1	Пројекат за грађевински дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Тулпори				27,000,000.00	0.00	0.00						0.00	0.00			
3.2.2	Техничка контрола Пројекта за грађевински дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Тулпори				2,700,000.00	0.00	0.00						0.00	0.00			
3.2.3	Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступни путевима)				86,400,000.00	100,000.00	0.00						0.00	0.00			
3.2.4	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступни путевима)				8,640,000.00	0.00	0.00						0.00	0.00			
3.2.5	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију друмског моста на државном путу IIА реда бр. 150, на деоници пута Аранђеловац – Белановица на км.07+899 преко језера Гараша	Дел инг д.о.о.	454-1462 од 03.11.2021.	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00						0.00	600,000.00	У току		
3.2.6	Техничка контрола техничке документације за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бејелице на државном путу IIА реда бр. 181 у месту Дљину, деоница Лучани-Лис				840,000.00	100,000.00	0.00						0.00	0.00			
3.2.7	Техничка контрола техничке документације за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бејелице на државном путу IIА реда бр. 181 у месту Крстацу, деоница Лучани-Лис				840,000.00	100,000.00	0.00						0.00	0.00			
3.2.8	Техничка документација за рушење постојећег и изградњу новог надвожњака преко пруге Београд-Суботица на државном путу IIА реда број 100, деоница Бачка Топола (Торњош) – Фекетић (Врбас), код Малог Иђоша				9,000,000.00	0.00	0.00						0.00	0.00			
3.2.9	Техничка контрола техничке документације за рушење постојећег и изградњу новог надвожњака преко пруге Београд-Суботица на државном путу IIА реда број 100, деоница Бачка Топола (Торњош) – Фекетић (Врбас), код Малог Иђоша				600,000.00	0.00	0.00						0.00	0.00			
3.2.10	Техничка контрола техничке документације за измештање дела трасе државног пута IIА реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд- Пожаревац				600,000.00	0.00	0.00						0.00	0.00			
3.2.11	Студија оправданости за изградњу моста преко Матејевачке реке на државном путу IIБ реда број 426, у селу Горњи Матејевац, деоница: петља Ниш исток- Малча	МОСТПРОЈЕКТ	454-869 од 01.07.2021.	174,000.00		174,000.00	174,000.00		174,000.00				174,000.00	0.00	Окончано 09.07.2021.	Није било предвиђено Програмом пословања а ни ребалансом	
3.2.12	Урбанистички пројекат за изградњу моста преко Матејевачке реке на државном путу IIБ реда број 426, у селу Горњи Матејевац, деоница: петља Ниш исток- Малча					300,000.00											
СВЕГА :						137,220,000.00	1,374,000.00	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00	600,000.00			

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	РЕБАЛАНС II	РЕАЛИЗОВАНО У 2021.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2021.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
53,719,201.20	137,220,000.00	44,917,440.24	26,620,198.56	1,782,000.00	3,486,000.00	9,097,200.00	12,254,998.56	44,148,240.96	70,768,439.52	69,336,361.68

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	РЕБАЛАНС II	РЕАЛИЗОВАНО У 2021.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2021.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	СТАТУС
4	ИПА ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ														
4.1															
4.1.1	Рехабилитација државног пута IB реда број 15 на деоници Кикинда – Наково у дужини од 1,8км Радови на рехабилитацији	Пут-Инвест доо	454-356 од 24.03.2021.	55,448,951.88	60,000,000.00	55,119,052.18	55,119,052.18		55,119,052.18				55,119,052.18	329,899.70	Окончано
4.1.2	Рехабилитација државног пута IB реда број 15 на деоници Кикинда – Наково у дужини од 1,8км Надзор на радовима рехабилитације	Лабораторијски Путни центар ЛЛЦ Нови Сад	454-357 од 24.03.2021.	1,410,000.00	1,800,000.00	1,410,000.00	1,410,000.00		1,410,000.00				1,410,000.00	0.00	Окончано
4.1.3	Рехабилитација државног пута IB реда број 15 на деоници Кикинда – Наково у дужини од 1,8км Административна подршка за имплементацију	РДА Банат 953-22903 02.11.2020.		2,400,000.00	2,400,000.00	1,332,466.45	1,332,466.45	666,287.06		666,179.39		666,053.55	1,998,520.00	401,480.00	Окончано
4.2															
4.2.1	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Експерт за јавне набавке по ПРАГ процедуре	Certeelement	454-581 од 11.05.2021.	580,000.00	750,000.00	580,000.00	576,139.06				576,139.06		576,139.06	3,860.94	Окончано 24.11.2021.
4.2.2	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Административна подршка за финансијску администрацију и извештавање	SOFOS	454-717 од 08.06.2021.	346,831.50	500,000.00	346,831.50	0.00						0.00	346,831.50	
4.2.3	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Планска и техничка документација	Шидпројект	454-1050 од 12.08.2021.	9,745,142.16	12,000,000.00	3,100,000.00	2,923,826.12				2,923,826.12		2,923,826.12	6,821,316.04	
4.2.4	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Техничка контрола документације	Адомне	454-1597 од 07.12.2021.	927,706.20	1,200,000.00	950,000.00	0.00						0.00	927,706.20	
4.2.5	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Набавка опреме за реализацију пројекта				300,000.00	300,000.00	0.00						0.00	0.00	
4.3															
4.3.1	Изградња бициклистичке стазе дуж државног пута IB12 на деоници Нова Црња-Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км Радови на изградњи				170,000,000.00	5,000,000.00	0.00						0.00	0.00	
4.3.2	Изградња бициклистичке стазе дуж државног пута IB12 на деоници Нова Црња-Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км Надзор на радовима изградње				5,000,000.00	200,000.00	0.00						0.00	0.00	
4.3.3	Изградња бициклистичке стазе дуж државног пута IB12 на деоници Нова Црња-Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км Административна подршка за финансијску администрацију и извештавање				750,000.00	50,000.00	0.00						0.00	0.00	
СВЕГА :					70,858,631.74	254,700,000.00	68,388,350.13	61,361,483.81	666,287.06	56,529,052.18	666,179.39	3,499,965.18	666,053.55	62,027,537.36	8,831,094.38

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	РЕБАЛАНС II	РЕАЛИЗОВАНО У 2021.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2021.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
70,858,631.74	254,700,000.00	68,388,350.13	61,361,483.81	666,287.06	56,529,052.18	666,179.39	3,499,965.18	666,053.55	62,027,537.36	8,831,094.38

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	РЕБАЛАНС II	РЕАЛИЗОВАНО У 2021.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2021.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	СТАТУС	НАПОМЕНА
5	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ															
5.1	Програм радова за 2021.															
5.2.3	Таксе у систему ЦЕОП, републичке административне таксе, градске административне таксе +РАЧУНИ					18,000,000.00	18,242,827.65	7,102,503.30	5,944,991.13	3,184,410.43	2,010,922.79		18,242,827.65			Не уговара се
5.2.4	Студија ојачивача асфалта на бази полимерних влакана са применом на путној мрежи Републике Србије	Институт за путеве	454-1596 од 07.12.2021.	4,947,985.20		1,000,000.00	0.00						0.00	4,947,985.20	У току	
5.2.5	Услуга пројектовања адаптације пословног простора ЈП „Путеви Србије“ у улици Булевар краља Александра 282					2,000,000.00										
СВЕГА:				0.00		21,000,000.00	18,242,827.65	7,102,503.30	5,944,991.13	3,184,410.43	2,010,922.79	0.00	18,242,827.65	4,947,985.20		

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	РЕБАЛАНС II	РЕАЛИЗОВАНО У 2021.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2021.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
0.00		21,000,000.00	18,242,827.65	7,102,503.30	5,944,991.13	3,184,410.43	2,010,922.79	0.00	18,242,827.65	4,947,985.20

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	РЕБАЛАНС II	РЕАЛИЗОВАНО У 2021.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2021.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	СТАТУС	
6	БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА															
6.1	Уговорено до 2021.															
6.1.1	Успостављање система за управљање безбедности саобраћаја на путној мрежи	GDI SOLUTIONS	454-1481 од 15.10.2020	9,996,000.00	10,000,000.00	9,996,000.00	9,996,000.00	3,998,400.00		5,997,600.00		0.00	9,996,000.00	0.00	Окнчано 22.07.2021.	
СВЕГА:				9,996,000.00	10,000,000.00	9,996,000.00	9,996,000.00	3,998,400.00	0.00	5,997,600.00	0.00	0.00	9,996,000.00	0.00		
6.2	Програм радова за 2021.															
6.2.1	Пројекат провере безбедности саобраћаја на SEETO мрежи државних путева у Републици Србији - Фаза 2 (дужина деоница: 350 km)	МХМ пројект	454-1656 од 24.12.2021.	11,844,000.00	12,000,000.00	3,000,000.00	0.00						0.00	11,844,000.00	У току	
6.2.2	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IB реда у Републици Србији - 2020 (дужина деоница: 450 km)	АМСС-центар за моторна возила	454-1657 од 24.12.2021.	15,686,235.60	16,000,000.00	4,000,000.00	0.00						0.00	15,686,235.60	У току	
6.2.3	Пројекти Ревизије безбедности саобраћаја са аспекта безбедносних карактеристика пута за пројекте у току				25,000,000.00	5,000,000.00	0.00						0.00	0.00		
	Деоница: Прељина- Пожега	NOVIUS	454-1642 од 22.12.2021.	1,674,000.00			301,320.00				301,320.00		301,320.00	1,372,680.00	У току	
6.2.4	Техничка контрола Пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за побољшање локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде				300,000.00	300,000.00	0.00						0.00	0.00		
6.2.5	Пројекти саобраћаја и саобраћајне сигнализације за побољшање локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	NOVIUS	454-1655 од 24.12.2021.	2,634,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	0.00						0.00	2,634,000.00	У току	
6.2.6	Техничка документација за побољшање локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде				4,000,000.00	0.00	0.00						0.00	0.00		
6.2.7	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицим	С пројект	454-1492 од 10.11.2021.	14,940,000.00	15,000,000.00	5,000,000.00	2,490,000.00					2,490,000.00	2,490,000.00	12,450,000.00		
СВЕГА:				46,778,235.60	75,300,000.00	18,300,000.00	2,791,320.00	0.00	0.00	0.00	2,791,320.00	0.00	2,791,320.00	43,986,915.60		

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	РЕБАЛАНС II	РЕАЛИЗОВАНО У 2021.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2021.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
56,774,235.60	85,300,000.00	28,296,000.00	12,787,320.00	3,998,400.00	0.00	5,997,600.00	2,791,320.00	0.00	12,787,320.00	43,986,915.60

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	РЕБАЛАНС II	РЕАЛИЗОВАНО У 2021.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2021.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	СТАТУС
7	ЖИВОТНА СРЕДИНА														
7.1	Уговорено до 2021.														
7.1.1	Приручник за примену интегралних мера сузбијања корова и њихова имплементација у редовном одржавању путног појаса	Институт за заштиту биља и животне средине	454-1545 од 01.12.2020.	360,000.00		360,000.00	360,000.00		288,000.00	72,000.00		0.00	360,000.00	0.00	Окончано 02.07.2021.
7.1.2	Техничка контрола Техничке документације за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	CESTRA d.o.o.	454-368 од 18.03.2020.	193,680.00		0.00	0.00					193,680.00	193,680.00	0.00	Окончано 28.10.2020.
7.1.3	Пројекат за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IA реда број 2, објекат у месту Брђани	Саобраћајни институт ЦИП	454-864 од 11.07.2018.	564,000.00		112,800.00	0.00					451,200.00	451,200.00	112,800.00	У току
	СВЕГА:			1,117,680.00	0.00	472,800.00	360,000.00	0.00	288,000.00	72,000.00	0.00	644,880.00	1,004,880.00	112,800.00	
7.2	Програм радова за 2021.														
7.2.1	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IA реда број 2, објекат у месту Брђани				60,000.00	60,000.00	0.00						0.00	0.00	
7.2.2	Студија праћења стања животне средине на државном путу IA реда број A1, деоница Левосоје-Букуревац	Саобраћајни институт ЦИП	454-1559 од 22.11.2021.	2,610,000.00	2,640,000.00	640,000.00	0.00						0.00	2,610,000.00	У току
7.2.3	Студија праћења стања животне средине на државном путу IA реда број A1, деоница Владичин Хан-Доњи Нерадовац	Саобраћајни институт ЦИП	454-1255 од 21.09.2021.	2,376,000.00	2,400,000.00	550,000.00	0.00						0.00	2,376,000.00	У току
7.2.4	Студија праћења стања животне средине на државном путу IA реда број A1, деоница Горње Поље-Царичина Долина	Саобраћајни институт ЦИП	454-1472 од 08.11.2021.	2,862,000.00	2,880,000.00	750,000.00	0.00						0.00	2,862,000.00	У току
7.2.5	Студија праћења стања животне средине на државном путу IA реда број A1, деоница Доњи Нерадовац-Левосоје	Саобраћајни институт ЦИП	454-1473 од 08.11.2021.	2,862,000.00	2,880,000.00	750,000.00	0.00						0.00	2,862,000.00	У току
7.2.6	Студија праћења стања животне средине на државном путу IA реда број A1, деоница Букуревац - С. Македонија	Саобраћајни институт ЦИП	454-1471 од 08.11.2021.	1,410,000.00	1,440,000.00	350,000.00	0.00						0.00	1,410,000.00	У току
7.2.7	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине				6,000,000.00	3,000,000.00	0.00						0.00	0.00	
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине-налози пристигли у периоду од јула 2020. године до марта 2021. године	Заштита на раду Београд	454-942 од 19.07.2021.	660,000.00			660,000.00				660,000.00		660,000.00	0.00	Окончано 10.11.2021.
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине-налози пристигли у периоду од марта 2021. године до септембра 2021. године	Заштита на раду Београд	454-1592 од 06.12.2021.	264,000.00											
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине-налози пристигли у периоду од 01. маја 2021. године до 31. маја 2021. године	Заштита на раду Београд	454-1654 од 24.12.2021.	708,480.00											
7.2.8	Техничка документација за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима				6,000,000.00	3,000,000.00	0.00						0.00	0.00	
7.2.9	Техничка контрола Техничке документације за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима				600,000.00	300,000.00	0.00						0.00	0.00	
7.2.10	Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута A1, пролаз кроз Београд						0.00						0.00	0.00	
	Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута A1, пролаз кроз Београд, деоница Нови Београд				8,700,000.00	3,700,000.00	0.00						0.00	0.00	
	Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута A1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 1				8,400,000.00	3,700,000.00	0.00						0.00	0.00	
	Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута A1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 2				5,400,000.00	2,600,000.00	0.00						0.00	0.00	
7.2.11	Техничка контрола Техничке документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута A1, пролаз кроз Београд, деоница Нови Београд				900,000.00	0.00	0.00						0.00	0.00	
7.2.12	Техничка контрола Техничке документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута A1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 1				840,000.00	0.00	0.00						0.00	0.00	
7.2.13	Техничка контрола Техничке документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута A1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 2				540,000.00	0.00	0.00						0.00	0.00	
7.2.14	Студија отпорности путне мреже Републике Србије на климатске промене				3,000,000.00	0.00	0.00						0.00	0.00	
7.2.15	Студија дефинисања положаја АДР паркинга на мрежи државних путева				2,400,000.00	0.00	0.00						0.00	0.00	
7.2.16	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава на територији Баната				4,800,000.00	0.00	0.00						0.00	0.00	
7.2.17	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава на територији Бачке				4,800,000.00	0.00	0.00						0.00	0.00	
7.2.18	Приручник за засаде дуж државних путева				1,500,000.00	0.00	0.00						0.00	0.00	
7.2.19	Техничка документација за мере заштите путне мреже од уништења средине по хитним налозима				4,000,000.00	1,000,000.00	0.00						0.00	0.00	
7.2.20	Консултантске услуге за увођење стандарда управљања животном средином ISO 14001				1,500,000.00	900,000.00	0.00						0.00	0.00	
	СВЕГА:			13,752,480.00	71,680,000.00	21,300,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	660,000.00	12,120,000.00	

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	РЕБАЛАНС II	РЕАЛИЗОВАНО У 2021.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2021.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
14,870,160.00	71,680,000.00	21,772,800.00	1,020,000.00	0.00	288,000.00	72,000.00	660,000.00	644,880.00	1,664,880.00	12,232,800.00

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	РЕБАЛАНС II	РЕАЛИЗОВАНО У 2021.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2021.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	СТАТУС
8	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ														
8.1	Уговорено до 2021.														
8.1.1	Реализација техничких система за безбедно управљање радом дизел електричних агрегата ЈП Путеви Србије	E-SMART SYSTEMS	454-460 од 16.04.2021.	3.479.965.20	4.000.000.00	3.480.000.00	0.00					0.00	0.00	3.479.965.20	У току
8.1.2	Увођење телеменаџмент система на нивоу напојних трансформаторских станица	NETICO SOLUTIONS	454-1081 од 24.08.2021.	53.604.511.20	54.000.000.00	1.000.000.00	0.00					0.00	0.00	53.604.511.20	У току
	СВЕГА:			57.084.476.40	58.000.000.00	4.480.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.084.476.40	
8.2	Програм радова за 2021.														
8.2.1	Увођење система за смањење реактивне енергије у објектима ЈППС	M&D UNIT	454-1561 од 22.11.2021.	6.539.805.60	7.000.000.00	7.000.000.00	0.00						0.00	6.539.805.60	У току
8.2.2	Увођење система управљања рада бунара са контролом издашности бунара (бежичним путем) за 10 објеката				2.000.000.00	0.00	0.00						0.00	0.00	
8.2.3	Студија финансирања изградње соларних електрана				2.000.000.00	0.00	0.00						0.00	0.00	
8.2.4	Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима у ЈППС				20.000.000.00	200.000.00	0.00						0.00	0.00	
8.2.5	Трансфер података за софтверски систем енергетског менаџмента	GDI SOLUTIONS	404-183 од 27.09.2021	594.000.00	600.000.00	594.000.00	594.000.00				594.000.00		594.000.00	0.00	Окончано 03.11.2021.
8.2.6	Техничка документација за осветљење тунела из фотонапонских електрана					1.000.000.00									
	СВЕГА:			7.133.805.60	31.600.000.00	8.794.000.00	594.000.00	0.00	0.00	0.00	594.000.00	0.00	594.000.00	6.539.805.60	
				УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	РЕБАЛАНС II	РЕАЛИЗОВАНО У 2021.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	РЕАЛИЗОВАНО ДО 2021.	РЕАЛИЗОВАНО УКУПНО	ПРЕОСТАЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ	
				64.218.282.00	89.600.000.00	13.274.000.00	594.000.00	0.00	0.00	0.00	594.000.00	0.00	594.000.00	63.624.282.00	

РАЧУНИ

Редни број	Корисник	Сврха	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	Износ
1	Завод за заштиту природе Србије	Такса за издавање акта о условима заштите природе за издавање локацијских услова за изградњу сталне депоније вишка земљаног материјала из ископа за потребе извођења радова на траси будућег државног пута А2 (Аутопут Е-763), Београд- Јужни Јадран, деоница Прељина- Пожега, на територији општине Лучани	30,000.00				30,000.00
2	Буџет Републике Србије- Министарство заштите животне средине	Републичка административна такса за захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину за фазну изградњу сталне депоније број 1- тунел "Трбушани" вишка земљаног материјала из ископа	2,100.00				2,100.00
3	Буџет Републике Србије	Стручна контрола Студије оправданости и Идејног пројекта: Фазна изградња кабловске канализације- "дигитални коридор" аутопута Е-761, Појате- Прељина, деоница Појате- Крушевац	407,674.00				407,674.00
4	Инфраструктура железнице Србије	Трошкови издавања Решења за верификацију Идејног пројекта за реконструкцију моста преко реке Тисе на државном путу IА реда бр. 129, деоница Шајкаш- Перлез (Тител)	7,200.00				7,200.00
5	Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица	Услови и мере техничке заштите за геотехничка истраживања на простору трасе брзе саобраћајнице Нови Сад-Рума, деоница 2 од Парагова до обилазнице око Руме део Ришког венца до улаза у Руму	60,000.00				60,000.00
6	Електроурежа Србије	Услуга издавања локацијских услова за пројекат хидротехничких инсталација- одводњавање депоније, деоница Прељина- Пожега	31,872.00				31,872.00
7	Завод за заштиту природе Србије	Такса за издавање акта о условима заштите природе за издавање локацијских услова за изградњу сталне депоније бр.4 вишка земљаног материјала из ископа за потребе извођења радова на траси будућег државног пута А2 (Аутопут Е-763), Београд- Јужни Јадран, деоница Прељина- Пожега, на територији општине Лучани	30,000.00				30,000.00
8	Електроурежа Србије	Услуга издавања локацијских услова за потребе извођења радова на траси будућег државног пута А2 (Аутопут Е763), Београд- Јужни Јадран, деоница Прељина- Пожега- Депонија 4	31,872.00				31,872.00
9	Буџет АП Војводине	Подношење захтева за издавање Локацијских услова за израду сталне депоније вишка земљаног материјала из ископа на траси будућег ДП IБ реда беој 21 Нови Сад- Рума, Деоница 2	3,860.00				3,860.00
10	АПР	Подношење захтева за издавање Локацијских услова за израду сталне депоније вишка земљаног материјала из ископа на траси будућег ДП IБ реда беој 21 Нови Сад- Рума, Деоница 2	2,000.00				2,000.00
11	Буџет АП Војводине	Подношење захтева за издавање Локацијских услова за израду сталне депоније вишка земљаног материјала из ископа на траси будућег ДП IБ реда беој 21 Нови Сад- Рума, Деоница 2	1,620.00				1,620.00
12	ООО MAGYAR SZO KFT	Стубац/цм цб оглас објављен у листу Magyar Szo	5,400.00				5,400.00
13	АПР	Подношење захтева за издавање Локацијских услова за израду сталне депоније бр.2-3 вишка земљаног материјала из ископа на траси будућег ДП IБ реда број 21 Нови Сад- Рума, Деоница 2	2,000.00				2,000.00
14	Буџет АП Војводине	Подношење захтева за издавање Локацијских услова за израду сталне депоније бр.2-3 вишка земљаног материјала из ископа на траси будућег ДП IБ реда број 21 Нови Сад- Рума, Деоница 2	1,620.00				1,620.00
15	Буџет АП Војводине	Подношење захтева за издавање Локацијских услова за израду сталне депоније бр.2-3 вишка земљаног материјала из ископа на траси будућег ДП IБ реда број 21 Нови Сад- Рума, Деоница 2	3,860.00				3,860.00
16	Политика	Политика II/100 мм цб	18,972.00				18,972.00
17	Дневник	Дневник сва издања- комерцијални огласи -унутрашња страна Ц/Б Број огласа:45630, 2 ступца * 9 цм	10,584.00				10,584.00
18	АПР	Подношење захтева за издавање Локацијских услова за израду сталне депоније бр.2-1 вишка земљаног материјала из ископа на траси будућег ДП IБ реда број 21 Нови Сад- Рума, Деоница 2	2,000.00				2,000.00
19	Буџет АП Војводине	Подношење захтева за издавање Локацијских услова за израду сталне депоније бр.2-1 вишка земљаног материјала из ископа на траси будућег ДП IБ реда број 21 Нови Сад- Рума, Деоница 2	1,620.00				1,620.00
20	Буџет АП Војводине	Подношење захтева за издавање Локацијских услова за израду сталне депоније бр.2-1 вишка земљаног материјала из ископа на траси будућег ДП IБ реда број 21 Нови Сад- Рума, Деоница 2	3,860.00				3,860.00
21	Буџет Републике Србије	Трошкови стручне контроле техничке документације за Претходне студије оправданости и Генералног пројекта изградње брзе саобраћајнице IБ реда на правцима Голубац-Доњи Милановац-Брза Паланка и Кладово- Неготин	583,730.00				583,730.00
22	Буџет Републике Србије- Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	Републичка административна такса за захтев за добијање сагласности на студију о процени на животну средину пројекта изградње брзе саобраћајнице IБ реда бр.21 Нови Сад-Рума, деоница почетак обилазнице Рума до петље "Рума"	135,490.00				135,490.00
23	Буџет Републике Србије	ЛУ-брза саобраћајница IБ реда, Аутопут Е-75 Београд- Ниш (петља"Пожаревац")- Пожаревац (Обилазница)- Велико Градиште- Голубац	3,770.00				3,770.00
24	Буџет Републике Србије	ЛУ-брза саобраћајница IБ реда, Аутопут Е-75 Београд- Ниш (петља"Пожаревац")- Пожаревац (Обилазница)- Велико Градиште- Голубац	320.00				320.00
25	АПР	ЛУ-брза саобраћајница IБ реда, Аутопут Е-75 Београд- Ниш (петља"Пожаревац")- Пожаревац (Обилазница)- Велико Градиште- Голубац	2,000.00				2,000.00
26	Буџет Републике Србије	ЛУ-брза саобраћајница IБ реда број 26, деоница Шабац- Лозница, на територији града Шапца	3,770.00				3,770.00
27	Буџет Републике Србије	ЛУ-брза саобраћајница IБ реда број 26, деоница Шабац- Лозница, на територији града Шапца	320.00				320.00
28	АПР	ЛУ-брза саобраћајница IБ реда број 26, деоница Шабац- Лозница, на територији града Шапца	2,000.00				2,000.00
29	Политика	1/4 стране	52,020.00				52,020.00

Редни број	Корисник	Сврха	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	Износ
30	Покрајински завод за заштиту природе	Такса за услове заштите природе-Градилишни камп IB 21 HC-Рума у КО Сремска каменница	30,000.00				30,000.00
31	Воде Војводине	Мишљење IB 21 HC-Рума, деоница 2: Парагово - п.о. Руме	46,199.04				46,199.04
32	Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада	Мере техничке заштите за извођење геотехничких истраживања на простору трасе брзе саобраћајнице Нови Сад- Рума, деоница 2, од Парагова до обилазнице око Руме	5,000.00				5,000.00
33	Воде Војводине	Мишљење водни услови градилишни камп IB 21 HC-Рума, деоница 2: Парагово - п.о. Руме	46,199.04				46,199.04
34	Дирекција за изградњу Града Ниша	Накнада за издавање услова и података за израду техничке документације за потребе издавања локацијских услова за изградњу моста преко Матајевачке реке на км 4+065 државног пута IIБ реда бр.426 у селу Горњи Матајевац, деоница: петља Ниш исток- Малча	18,849.60				18,849.60
35	Политика	2 огласа II/105 мм цб и II/120 мм цб	42,687.00				42,687.00
36	Буџет Републике Србије- Министарство заштите животне средине	Републичка административна такса за захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње државног пута IB реда бр.27, Лозница- Ваљево- Лазаревац, деоница Иверак- Лајковац	135,490.00				135,490.00
37	Руске слово	Објављивање огласа у листу Руске слово 07 Петља Каћ-Петроварадин	5,760.00				5,760.00
38	Буџет Републике Србије	Стручна контрола ИП- фазна изградња сталне депоније број 1- тунел "Трбушани"	207,756.00				207,756.00
39	Буџет Републике Србије	Стручна контрола Студије оправданости и идејног пројекта: Изградња аутопута Рума- Шабац, деонице од аутопута Е-70 (петља "Рума") до моста на Сави од км 44+585.00 до км 66+145.16	880,410.00				880,410.00
40	Буџет Републике Србије	Стручна контрола Студије оправданости и идејног пројекта : Фазна изградња аутопута Кузмин- Сремска Рача од км 0+000.00 до км 16+587.85	845,131.00				845,131.00
41	Дневник Војводина	Дневник сва издања- комерцијални огласи -унутрашња страна Ц/Б Број огласа:45653, 2 ступца * 12 цм	14,112.00				14,112.00
42	Дневник Војводина	Дневник сва издања- комерцијални огласи -унутрашња страна Ц/Б Број огласа:45654, 2 ступца * 12 цм	14,112.00				14,112.00
43	MAGYAR SZO KFT	Стубац/цм цб оглас објављен у листу Magyar Szo	5,400.00				5,400.00
44	MAGYAR SZO KFT	Стубац/цм цб оглас објављен у листу Magyar Szo	5,400.00				5,400.00
45	Руске слово	Објављивање огласа у листу Руске слово 05 Парагово-почетак Руме	3,600.00				3,600.00
46	Руске слово	Објављивање огласа у листу Руске слово 07 Нови Сад-Рума	5,760.00				5,760.00
47	Инфраструктура железнице Србије а.д.	Трошкови издавања Решења о верификацији Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу аутопута Е-763, деонице Прелина- Пожега, км 117+477.02 до км 147+675.00	7,200.00				7,200.00
48	Агенција за привредне регистре	Мост преко реке Саве на аутопуту Кузмин- Сремска Рача- грађевинска дозвола	5,000.00				5,000.00
49	Буџет Републике Србије	Мост преко реке Саве на аутопуту Кузмин- Сремска Рача- грађевинска дозвола	5,660.00				5,660.00
50	Буџет Републике Србије	Мост преко реке Саве на аутопуту Кузмин- Сремска Рача- грађевинска дозвола	5,660.00				5,660.00
51	Буџет Републике Србије	Мост преко реке Саве на аутопуту Кузмин- Сремска Рача- грађевинска дозвола	320.00				320.00
52	Буџет Републике Србије	Мост преко реке Саве на аутопуту Кузмин- Сремска Рача- грађевинска дозвола	320.00				320.00
53	Агенција за привредне регистре	Мост преко реке Саве на аутопуту Кузмин- Сремска Рача- грађевинска дозвола	5,000.00				5,000.00
54	Институт за путеве АД, Београд	Рефундирање 120-001 Иверак-Лајковац	1,920.00				1,920.00
55	Институт за путеве АД, Београд	Рефундирање 120-002 Иверак-Лајковац	45,780.00				45,780.00
56	Политика	Политика II/105 мм цб	19,920.60				19,920.60
57	Сремске Новине	Информисање у Сремским новинама за 3.3.2021.	9,600.00				9,600.00
58	РГЗ-Одељење за катастар водова Крагујевац	Издавање ЛУ за израду техничке документације брзе саобраћајнице IB реда Аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља Пожаревац)- Пожаревац (Обилазница)- Велико Градиште- Голубац	403,150.00				403,150.00
59	РГЗ-Служба за К.Н. Смедерево	Издавање ЛУ за израду техничке документације брзе саобраћајнице IB реда Аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља Пожаревац)- Пожаревац (Обилазница)- Велико Градиште- Голубац	51,870.00				51,870.00
60	ЈВП Воде Војводине Нови Сад	Трошкови давања мишљења у поступку издавања Водних услова за сталну депонију вишка земљаног материјала из ископа за потребе извођења радова на траси будућег државног пута IB реда број 21 Нови Сад Рума, деоница 2	79,945.20				79,945.20
61	Завод за заштиту споменика културе Ваљево	Трошкови издавања локацијских услова за брзу саобраћајница државног пута Шабац- Лозница	60,000.00				60,000.00
62	ЈП Топлификација Пожаревац	Издавање техничких услова за пројектовање у поступку обједињене процедуре за објекат: брза саобраћајница IB реда Аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља Пожаревац)- Пожаревац (Обилазница)- Велико Градиште- Голубац	5,400.00				5,400.00
63	Буџет Републике Србије	Републичка административна такса за захтев за добијање сагласности на студију о процени на животну средину пројекта фазне изградње деонице пута Нови Београд-Сурчин	135,490.00				135,490.00
64	ЈВП Србијаводе	Мишљење у поступку издавања водних услова за изградњу државног пута IB реда Аутопут Е-75, Београд-Ниш (петља Пожаревац)- Пожаревац (Обилазница)- Велико Градиште- Голубац	26,400.00				26,400.00
65	Буџет Републике Србије	Пријава радова-мост преко реке Саве - Кузмин Сремска Рача	320.00				320.00
66	Буџет Републике Србије	Пријава радова-мост преко реке Саве - Кузмин Сремска Рача	5,660.00				5,660.00
67	АПР	Пријава радова-мост преко реке Саве - Кузмин Сремска Рача	500.00				500.00
68	Буџет Републике Србије- Министарство заштите животне средине	Републичка административна такса за захтев за добијање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину аз фазну изградњу аутопута Кузмин-Сремска Рача од км 0+000.00 до км 16+587.85	135,490.00				135,490.00

Редни број	Корисник	Сврха	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	Износ
69	АПР	За потребе издавања грађевинске дозволе за изградњу Аутопута Е-763, деоница Прелјина- Пожега, км 117+477,02 до 147+675,00 Поддеоница 3 лево км 117+477,02 - км 131+485,00 десно км 117+477,02 - км 131+472,00	5.000,00				5.000,00
70	Буџет Републике Србије	За потребе издавања грађевинске дозволе за изградњу Аутопута Е-763, деоница Прелјина- Пожега, км 117+477,02 до 147+675,00 Поддеоница 3 лево км 117+477,02 - км 131+485,00 десно км 117+477,02 - км 131+472,00	320,00				320,00
71	Буџет Републике Србије	За потребе издавања грађевинске дозволе за изградњу Аутопута Е-763, деоница Прелјина- Пожега, км 117+477,02 до 147+675,00 Поддеоница 3 лево км 117+477,02 - км 131+485,00 десно км 117+477,02 - км 131+472,00	5.660,00				5.660,00
72	РГЗ Лозница	Реконструкција моста Шепак преко Дрине на државном путу IБ реда број 27	1.720,00				1.720,00
73	РГЗ Сектор за катастар непокретности Ваљево	Реконструкција моста Шепак преко Дрине на државном путу IБ реда број 27	5.434,00				5.434,00
74	Завод за заштиту природе Србије	Такса за издавање акта о условима заштите природе за издавање локацијских услова за изградњу брзе саобраћајнице државног пута IБ реда 26, деоница Шабац-Лозница, на административној територији града Шапца	30.000,00				30.000,00
75	ЈП Србијагас	ЛУ за изградњу брзе саобраћајнице државног пута IБ реда бр.26, деоница Шабац-Лозница, град Шабац	4.194,74				4.194,74
76	Инфраструктура железнице Србије	Издавање техничких услова за пројектовање и изградњу трасе брзе саобраћајнице IБ реда број 26 деоница: Шабац-Лозница, у инфраструктурном појасу железничке пруге Рума-Шабац-Распутница Доња Борина-државна граница- (Зворник Нови) на административној територији града Шапца	129.600,00				129.600,00
77	Електродистрибуција Србије-гранак Сремска Митровица	Трошкови обраде за Услове за пројектовање и прикључење	30.134,40				30.134,40
78	Електродистрибуција Србије-Рума	Трошкови обраде за Услове за пројектовање и прикључење (обједињена процедура аутопутеви и остали путеви)	30.134,40				30.134,40
79	ЈВП Србијаводе	Мишљење за водне услове за израду пројектне документације за изградњу брзе саобраћајнице ДП IБ реда бр.26, деоница Шабац-Лозница, на територији града Шапца и општине Богатић	19.800,00				19.800,00
80	Завод за заштиту природе Србије	Такса за издавање акта о условима заштите природе за потребе израде студије о процени утицаја на ж.с. Приликом рушења и изградње новог моста преко реке Дуленке у Рековцу	35.000,00				35.000,00
81	Буџет Републике Србије	За потребе издавања локацијских услова за реконструкцију раскрснице улица XII војвођанске ударне бригаде (државни пут IБ реда број 12, на стационажи км 55+118,40) са улицама Солунских бораца и Томе Роксандића	3.750,00				3.750,00
82	Буџет Републике Србије	За потребе издавања локацијских услова за реконструкцију раскрснице улица XII војвођанске ударне бригаде (државни пут IБ реда број 12, на стационажи км 55+118,40) са улицама Солунских бораца и Томе Роксандића	320,00				320,00
83	АПР	За потребе издавања локацијских услова за реконструкцију раскрснице улица XII војвођанске ударне бригаде (државни пут IБ реда број 12, на стационажи км 55+118,40) са улицама Солунских бораца и Томе Роксандића	2.000,00				2.000,00
84	Завод за заштиту природе Србије	Такса за издавање акта о условима заштите природе за издавање локацијских услова за изградњу брзе саобраћајнице IБ реда, аутопут Е75 Београд-Ниш-Пожаревац-Велико Градиште-Голубац	30.000,00				30.000,00
85	Политика	Политика II/125 мм цб и II/150 мм цб	52.173,00				52.173,00
86	ЈВП Србијаводе	Мишљење за водне услове за израду пројектне документације за изградњу државног пута IБ реда Аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља"Пожаревац")-Пожаревац (обилазница)-Велико Градиште-Голубац	33.000,00				33.000,00
87	Политика	Политика 2 x II/125 мм цб	47.430,00				47.430,00
88	Водовод-Смедерево	Услови за пројектовање трасе преко 500 м	11.855,54				11.855,54
89	ЈКП Паркинг сервис Пожаревац	Издавање услова за израду пројектне документације	8.400,00				8.400,00
90	DOO MAGYAR SZO KFT	Стубац/цм цб оглас објављен у листу Magyar Szo	5.400,00				5.400,00
91	Буџет Републике Србије	За потребе издавања грађевинске дозволе за изградњу аутопута Кузмин-Сремска Рача, од км 0+000,00 до км 16+587,85	5.660,00				5.660,00
92	Буџет Републике Србије	За потребе издавања грађевинске дозволе за изградњу аутопута Кузмин-Сремска Рача, од км 0+000,00 до км 16+587,85	320,00				320,00
93	АПР	За потребе издавања грађевинске дозволе за изградњу аутопута Кузмин-Сремска Рача, од км 0+000,00 до км 16+587,85	5.000,00				5.000,00
94	МТС-Дирекција за технику	Издавање техничких услова за потребе израде Идејног решења брзе саобраћајнице I Б реда аутопута Е-75 Београд-Ниш-Пожаревац-Велико Градиште-Голубац	59.884,76				59.884,76
95	МТС-Дирекција за технику	Услови-сагласности на трасу комуналних инсталација саобраћајница за израду техничке документације Брза саобраћајница IБ реда Аутопут Е-75, Београд-Ниш петља-Пожаревац...	15.224,94				15.224,94
96	Електродистрибуција Србије-Пожаревац	Издавање услова и мишљења-Услови за укрштање и паралелно вођење- на трасу изградње/реконструкције мреже инфраструктуре	11.878,80				11.878,80
97	ЕМС	лу Ниш Пожаревац-Обилазница-В.Градиште-Голубац	31.872,00				31.872,00
98	ЈП Србијагас	лу Ниш Пожаревац-Обилазница-В.Градиште-Голубац	509.737,68				509.737,68
99	Руске слово	Оглас Нови Сад Рума	4.500,00				4.500,00
100	ЈВП Србијаводе	Мишљење у поступку издавања водних услова за изградњу државног пута IБ реда Аутопут Е-75, Београд-Ниш (петља Пожаревац)- Пожаревац (Обилазница)-Велико Градиште- Голубац	26.400,00				26.400,00
101	Политика	Политика II/105 mm цб	19.920,60				19.920,60
102	Дневник	Дневник сва издања	10.584,00				10.584,00
103	Електродистрибуција Шабац	Издавање услова и мишљења-Услови за укрштање и паралелно вођење- на траси изградње/реконструкције мреже инфраструктуре	11.878,80				11.878,80

Редни број	Корисник	Сврха	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	Износ
104	Буџет Републике Србије	За пријаву радова за фазну изградњу (I фаза) Аутопута Е-763, деоница Прелјина-Пожега, од км 117+477,02 до 147+675,00, Поддеоница 3 лево од км 117+477,02 до км 131+485,00, десно од км 117+477,02 до км 131+472,00	5.660,00				5.660,00
105	Буџет Републике Србије	За пријаву радова за фазну изградњу (I фаза) Аутопута Е-763, деоница Прелјина-Пожега, од км 117+477,02 до 147+675,00, Поддеоница 3 лево од км 117+477,02 до км 131+485,00, десно од км 117+477,02 до км 131+472,00	320,00				320,00
106	АПР	За пријаву радова за фазну изградњу (I фаза) Аутопута Е-763, деоница Прелјина-Пожега, од км 117+477,02 до 147+675,00, Поддеоница 3 лево од км 117+477,02 до км 131+485,00, десно од км 117+477,02 до км 131+472,00	500,00				500,00
107	ЈКП Водовод Пожаревац	Издавање техничких услова	8.400,00				8.400,00
108	Електродистрибуција Србије- Лозница	Издавање услова за пројектовање и прикључење (обједињена процедура)- мостови, вијадукти, тунели и подземни пролази	30.134,40				30.134,40
109	Инфраструктура железнице Србије	Трошкови издавања Техничких услова за пројектовање и изградњу Брзе саобраћајнице IБ реда, Аутопут Е-75 Београд- Ниш (петља Пожаревац)- Пожаревац (Обилазница)- Велико Градиште- Голубац	86.400,00				86.400,00
110	Буџет Републике Србије	Пријава радова за изградњу конструкције на десној обали реке Саве, Л=165, мост преко реке Саве, Кузмин-Ср. Рача	320,00				320,00
111	Буџет Републике Србије	Пријава радова за изградњу конструкције на десној обали реке Саве, Л=165, мост преко реке Саве, Кузмин-Ср. Рача	5.660,00				5.660,00
112	АПР	Пријава радова за изградњу конструкције на десној обали реке Саве, Л=165, мост преко реке Саве, Кузмин-Ср. Рача	500,00				500,00
113	ЕМС	Услуга издавања локацијских услова за брзу саобраћајницу IБ реда, Аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља Пожаревац)- Пожаревац (Обилазница)- Велико Градиште- Голубац	31.872,00				31.872,00
114	ЈВП Воде Војводине Нови Сад	Трошкови давања мишљења у поступку издавања Водних услова -градилниш камп за потребе изградње деонице државног пута IБ реда број 21 Нови Сад-Рума, деоница 2 Парагово-почетак обилазнице Руме	71.664,48				71.664,48
115	Јавно комунално предузеће водовод и канализација- Нови Сад	Претходна сагласност- мишљење Сремска Каменица	15.118,80				15.118,80
116	Републички геодетски завод- Одељење за катастар водова Нови Сад	Копија плана- К.О. Сремска Каменица	34.367,20				34.367,20
117	Електродистрибуција Србије	Трошкови обраде предмета- Нови Сад- Рума, деоница 2	11.878,80				11.878,80
118	РГЗ-Нови Сад	Нови Сад-Рума	5.880,00				5.880,00
119	Буџет Републике Србије- Министарство заштите животне средине	Републичка административна такса за захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину за фазну изградњу државног пута IБ реда, Аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља "Пожаревац")- Пожаревац (обилазница)- Велико Градиште- Голубац (брза саобраћајница IБ реда), поддеоница 1: од км 0+000 до км 23+075	2.100,00				2.100,00
120	Буџет Републике Србије- Министарство заштите животне средине	Републичка административна такса за захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину за фазну изградњу државног пута IБ реда, Аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља "Пожаревац")- Пожаревац (обилазница)- Велико Градиште- Голубац (брза саобраћајница IБ реда), поддеоница 3: од км 46+000 до км 67+941	2.100,00				2.100,00
121	Инфраструктура железнице Србије	Трошкови издавања Мишљења о реконструкцији друмског моста Шепак преко реке Дрине на државном путу IБ реда број 27 на граничном прелазу Трбушница на територији града Лознице и БИХ ван заштитног пружног појаса железничке пруге Рума-Шабац-Распутница Доња Борина- државна граница - (Зворник Нови)	7.200,00				7.200,00
122	ЈВП Воде Војводине Нови Сад	Трошкови давања мишљења у поступку издавања водних услова- Привремена саобраћајница 2-1 за потребе изградње деонице државног пута IБ реда број 21 Нови Сад-Рума, деоница 2 Парагово-почетак Обилазнице Руме	24.282,48				24.282,48
123	ЈКП Дунав Велико Градиште	Технички услови- фазна изградња државног пута IБ реда, Аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља "Пожаревац")- Пожаревац (обилазница)- Велико Градиште- Голубац (брза саобраћајница IБ реда)	40.000,00				40.000,00
124	Институт за путеве АД, Београд	Рефундација таксе бр. 120-003- Израда измена и допуна Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Државног пута IБ реда бр.21 Нови Сад - Рума - Шабац и коридора државног пута IБ реда бр.19 Шабац - Лозница (Службени гласник РС бр. 40/11) и Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње деонице аутопута: Рума - Шабац, од аутопута Е-70 (петља "Рума") до моста на Сави, од км 44+585,00 до км 66+145,16 (према "ПП-ДП21и19")	7.950,00				7.950,00
125	Буџет Републике Србије	Трошкови стручне контроле Студије оправданости и Идејног пројекта: Фазна реконструкција и изградња државног пута IА-177 са изградњом хидротехничке инфраструктуре, ЛОТ 2 деоница: Клатичево- Таково, општина Горњи Милановац	697.002,00				697.002,00
126	Институт за путеве АД, Београд	Рефундација таксе бр. 120-004: Изградња државног пута IБ реда број 27 Лозница -Ваљево- Лазаревац, деоница Иверак- Лајковац (локације 5 и 9)	12.900,00				12.900,00
127	Буџет Републике Србије- Министарство заштите животне средине	Републичка административна такса за захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину за фазну изградњу државног пута IБ реда, Аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља "Пожаревац")- Пожаревац (обилазница)- Велико Градиште- Голубац (брза саобраћајница IБ реда), поддеоница 2: од км 23+075 до км 46+000	2.100,00				2.100,00

Редни број	Корисник	Сврха	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	Износ
128	Покрајински завод за заштиту природе	Такса за услове заштите природе изградње градилишног кампа за потребе извођења радова за изградњу државног пута НС-Рума, деоница 2, Парагово- Почетак обилазнице Руме	30,000.00				30,000.00
129	Нови Сад Гас Доо	Издавање услова за пројектовање и прикључење за идејно решење државног пута Нови Сад- Рума- Парагово Рума, деоница 2		2,334.00			2,334.00
130	Нови Сад Гас Доо	Издавање сагласности - правна лица- НС- Рума деоница 2: Парагово- Рума		15,312.00			15,312.00
131	ЈВП Воде Војводине Нови Сад	Трошкови давања мишљења у поступку издавања водних услова - привремена депонија вишка земљаног материјала из ископа за потребе извођења радова на изградњи деонице државног пута IB реда број 21, деоница 2, Парагово- Почетак обилазнице Руме- КО Сремска Каменица		79,945.20			79,945.20
132	ЈВП Воде Војводине Нови Сад	Трошкови давања мишљења у поступку издавања водних услова - привремена депонија вишка земљаног материјала из ископа за потребе извођења радова на изградњи деонице државног пута IB реда број 21, деоница 2, Парагово- Почетак обилазнице Руме- КО Ириг, Ривице и Врдник		79,945.20			79,945.20
133	Електродистрибуција Србије	Издавање услова за пројектовање и прикључење (обједињена процедура)- остали путеви и улице - извођења радова на изградњи деонице државног пута IB реда број 21, деоница 2, Парагово- Почетак обилазнице Руме		16,772.40			16,772.40
134	Буџет Републике Србије	За потребе издавања грађевинске дозволе за изградњу брзе саобраћајнице IB реда Нови Сад- Рума, Партија 2- Деоница 2, Парагово- почетак Руме- фаза 1, тунел "Иришки венац"		5,660.00			5,660.00
135	Буџет АПВ	За потребе издавања грађевинске дозволе за изградњу брзе саобраћајнице IB реда Нови Сад- Рума, Партија 2- Деоница 2, Парагово- почетак Руме- фаза 1, тунел "Иришки венац"		1,620.00			1,620.00
136	АПР	За потребе издавања грађевинске дозволе за изградњу брзе саобраћајнице IB реда Нови Сад- Рума, Партија 2- Деоница 2, Парагово- почетак Руме- фаза 1, тунел "Иришки венац"		5,000.00			5,000.00
137	Буџет Републике Србије	За потребе издавања грађевинске дозволе за изградњу брзе саобраћајнице IB реда Нови Сад- Рума, Партија 2- Деоница 2, Парагово- почетак Руме- фаза 1, тунел "Иришки венац"		320.00			320.00
138	ЈП Србијагас	Локацијски услови за реконструкцију моста Шепак преко реке Дрине		4,194.74			4,194.74
139	Буџет АПВ	За потребе издавања локацијских услова за изградњу кружне раскрснице на државном путу IB реда, број 21, Рума- Нови Сад на км 24+300,10		3,860.00			3,860.00
140	Буџет АПВ	За потребе издавања локацијских услова за изградњу кружне раскрснице на државном путу IB реда, број 21, Рума- Нови Сад на км 24+300,10		1,620.00			1,620.00
141	АПР	За потребе издавања локацијских услова за изградњу кружне раскрснице на државном путу IB реда, број 21, Рума- Нови Сад на км 24+300,10		2,000.00			2,000.00
142	Буџет Републике Србије	За потребе издавања локацијских услова за изградњу кружне раскрснице на државном путу IB реда, број 21, Рума- Нови Сад на км 24+300,10		3,770.00			3,770.00
143	Буџет Републике Србије	За потребе издавања локацијских услова за изградњу кружне раскрснице на државном путу IB реда, број 21, Рума- Нови Сад на км 24+300,10		320.00			320.00
144	Завод за заштиту природе Србије	Такса за издавање акта о условима заштите природе за издавање локацијских услова за Друмски мост Шепак преко Дрине на државном путу IB реда бр.27		30,000.00			30,000.00
145	ЕМС	Услуга издавања локацијских услова за Друмски мост Шепак преко реке Дрине		31,872.00			31,872.00
146	Електродистрибуција Ваљево	Услови за пројектовање и прикључење-КО Попучке		30,134.40			30,134.40
147	Електродистрибуција Ваљево	Услови за пројектовање и прикључење-КО Дивци		30,134.40			30,134.40
148	Електродистрибуција Ваљево	Услови за пројектовање и прикључење-КО Лозница		30,134.40			30,134.40
149	Електродистрибуција Ваљево	Услови за пројектовање и прикључење-КО Лозница-2		30,134.40			30,134.40
150	Електродистрибуција Ваљево	Услови за пројектовање и прикључење-КО Попучке-2		30,134.40			30,134.40
151	Електродистрибуција Ваљево	Услови за пројектовање и прикључење-КО Дивци-2		30,134.40			30,134.40
152	Електродистрибуција Ваљево	Услови за пројектовање и прикључење-КО Дивци-3		30,134.40			30,134.40
153	Сремске новине	Оглас у сремским новинама за 14.4.2021. 1/8		5,400.00			5,400.00
154	Покрајински завод за заштиту природе	Такса за услове заштите природе изградње привремене саобраћајнице 2-1 за потребе изградње деонице државног пута 21 Нови Сад-Рума		30,000.00			30,000.00
155	Покрајински завод за заштиту природе	Такса за услове заштите природе изградње деонице државног пута број 21 Нови Сад-Рума деоница 2 Парагово, почетак обилазнице Рума		25,000.00			25,000.00
156	Политика	II/180 мм		34,149.60			34,149.60
157	Институт за путеве АД, Београд	Рефундација таксе бр 120-005-Рума-Шабац-Лозница		6,450.00			6,450.00
158	Електродистрибуција Србије	Издавање услова за пројектовање и прикључење, привремена депонија вишка земљаног материјала из ископа Ириг		30,134.40			30,134.40
159	Електродистрибуција Србије	Трошкови обраде предмета-привремена депонија Сремска Каменица		11,878.80			11,878.80
160	Покрајински завод за заштиту природе	Такса за услове заштите природе изградње привремене саобраћајнице 2-1 за потребе изградње деонице државног пута 21 Нови Сад-Рума		30,000.00			30,000.00
161	Покрајински завод за заштиту природе	Такса за услове заштите природе изградње градилишног кампа за потребе извођења радова за изградњу државног пута НС-Рума, деоница 2, Парагово- Почетак обилазнице Руме		30,000.00			30,000.00
162	Покрајински завод за заштиту природе	Такса за услове заштите природе за изградњу градилишног кампа за потребе изградње деонице државног пута IB реда број 21 Нови Сад-Рума у КО Сремска Каменица		30,000.00			30,000.00

Редни број	Корисник	Сврха	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	Износ
163	Покрајински завод за заштиту природе	Такса за услове заштите природе изградње деонице државног пута IB реда број 21 HC-Рума, деоница 2, Парагово- Почетак обилазнице Руме		25,000.00			25,000.00
164	Покрајински завод за заштиту природе	Такса за услове заштите природе за изградњу привремене депоније вишка земљаног материјала из ископа за потребе за извођења радова на изградњи деонице државног пута IB реда број 21 Нови Сад-Рума, деоница 2.		25,000.00			25,000.00
165	Буџет Републике Србије	За потребе издавања Потврде о пријави радова изградње деонице државног пута IB реда број 21 HC-Рума, деоница 2, Парагово- Почетак обилазнице Руме-фаза 1, тунела "Иришки венац"		5,600.00			5,600.00
166	АПР	За потребе издавања Потврде о пријави радова изградње деонице државног пута IB реда број 21 HC-Рума, деоница 2, Парагово- Почетак обилазнице Руме-фаза 1, тунела "Иришки венац"		500.00			500.00
167	Буџет АПВ	За потребе издавања Потврде о пријави радова изградње деонице државног пута IB реда број 21 HC-Рума, деоница 2, Парагово- Почетак обилазнице Руме-фаза 1, тунела "Иришки венац"		1,620.00			1,620.00
168	Буџет Републике Србије	За потребе издавања Потврде о пријави радова изградње деонице државног пута IB реда број 21 HC-Рума, деоница 2, Парагово- Почетак обилазнице Руме-фаза 1, тунела "Иришки венац"		320.00			320.00
169	Буџет Републике Србије	Уплата републичке административне таксе за потребе подношења захтева за мишљење на пројекат аутопута Кузмин-Сремска Рача, од км 0+000.00 до км 16+587.85		320.00			320.00
170	Буџет Републике Србије	За пријаву радова за фазну изградњу (I фаза) Аутопута E-763, деоница Прељина-Пожега, од км 117+477.02 до км 147+675.00, Поддеоница 3 лево од км 117+477.02 до км 131+485.00, десно од км 117+477.02 до км 131+472.00		320.00			320.00
171	Буџет Републике Србије	За пријаву радова за фазну изградњу (I фаза) Аутопута E-763, деоница Прељина-Пожега, од км 117+477.02 до км 147+675.00, Поддеоница 3 лево од км 117+477.02 до км 131+485.00, десно од км 117+477.02 до км 131+472.00		5,660.00			5,660.00
172	АПР	За пријаву радова за фазну изградњу (I фаза) Аутопута E-763, деоница Прељина-Пожега, од км 117+477.02 до км 147+675.00, Поддеоница 3 лево од км 117+477.02 до км 131+485.00, десно од км 117+477.02 до км 131+472.00		500.00			500.00
173	Буџет АПВ	Уплата таксе за потребе издавања локацијских услова за реконструкцију раскрснице улица XII војвођанске ударне бригаде (државни пут IB реда број 12, на стационачи км 55+118,40) са улицама Солунских бораца и Томе Роксандића		1,620.00			1,620.00
174	Буџет Републике Србије	Уплата таксе за потребе издавања локацијских услова за реконструкцију раскрснице улица XII војвођанске ударне бригаде (државни пут IB реда број 12, на стационачи км 55+118,40) са улицама Солунских бораца и Томе Роксандића		320.00			320.00
175	Буџет Републике Србије	Уплата таксе за потребе издавања локацијских услова за реконструкцију раскрснице улица XII војвођанске ударне бригаде (државни пут IB реда број 12, на стационачи км 55+118,40) са улицама Солунских бораца и Томе Роксандића		3,770.00			3,770.00
176	АПР	Уплата таксе за потребе издавања локацијских услова за реконструкцију раскрснице улица XII војвођанске ударне бригаде (државни пут IB реда број 12, на стационачи км 55+118,40) са улицама Солунских бораца и Томе Роксандића		2,000.00			2,000.00
177	Буџет АПВ	Уплата таксе за потребе издавања локацијских услова за реконструкцију раскрснице улица XII војвођанске ударне бригаде (државни пут IB реда број 12, на стационачи км 55+118,40) са улицама Солунских бораца и Томе Роксандића		3,860.00			3,860.00
178	Србијагас	Издавање услова за изградњу привремене саобраћајнице 2-1 за потребе изградње деонице државног пута IB реда број 21 Нови Сад- Рума		4,194.74			4,194.74
179	Буџет Републике Србије- Министарство заштите животне средине	За потребе давања сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње аутопута Рума-Шабац, деонице од аутопута E-70 (петља "Рума") до моста на Сави од км 44+585.00 до км 66+145.16		135,490.00			135,490.00
180	Политика	Политика I/14 стране		52,020.00			52,020.00
181	Политика	Политика II/105 цб		19,920.60			19,920.60
182	Инфраструктура железнице	Трошкови издавања Решења за верификацију Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу аутопута Кузмин-Сремска Рача, од км 0+000.00 до км 16+587.85		7,200.00			7,200.00
183	ЈВП Србијаводе	Водни услови- у сврху изградње девијације државног пута IIA реда број 183 и прелаза преко реке Дуленке на траси привременог измештаја саобраћаја током изградње моста		26,400.00			26,400.00
184	Политика	Политика III/120 mm cb		22,766.40			22,766.40
185	Електродистрибуција Србије-Рума	Издавање услова за пројектовање и прикључење (обједињена процедура) цевоводи, комуникациони и електрични водови		30,134.40			30,134.40
186	Политика	Политика III/155 mm cb		29,406.60			29,406.60
187	Буџет Републике Србије- Министарство заштите животне средине	Уплата републичке административне таксе за потребе подношења захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу моста преко Матејевачке реке на км 4+065 државног пута IIA реда број 426 у селу Горњи Матејевац, деоница: петља Ниш исток- Малча		2,100.00			2,100.00
188	Буџет Републике Србије- Министарство заштите животне средине	Уплата републичке административне таксе за потребе давања сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта фазне изградње деонице аутопута E-761, деоница Крушевац (Кошеви)- Адрани, од км 27+600 до км 81+476.86		135,490.00			135,490.00
189	Србијагас	Издавање услова за изградњу привремене депоније вишка земљаног материјала из ископа за потребе извођења радова на изградњи деонице државног пута IB реда број 21 Нови Сад-Рума		7,502.65			7,502.65

Редни број	Корисник	Сврха	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	Износ
190	Електродистрибуција Србије-Рума	Издавање услова за пројектовање и прикључење - остале зграде за краткотрајни боравак, класификациони број (121201)		4,892.40			4,892.40
191	Политика	Оглас Одређивање ОИС Студије о ПУЖС ДП 1Б реда Е-75 БГ-Ниш-Пожаревац-В.Градиште-Голубац, поддеоница 3		47,430.00			47,430.00
192	Политика	Оглас Решење о ОИС Студије о ПУЖС мост на Дунаву код Бачке Паланке		23,715.00			23,715.00
193	Воде Војводине	Водни услови НАПОГ 20402-628/3-2021		35,832.24			35,832.24
194	Електродистрибуција Србије, Ваљево	Услови за пројектовање и прикључење јавне расвете, кат.парц. 21/1 КО Дивци 1А-559		30,134.40			30,134.40
195	Електродистрибуција Србије, Ваљево	Услови за пројектовање и прикључење јавне расвете, кат.парц. 1644/3 КО Получке 1А-563		30,134.40			30,134.40
196	Електродистрибуција Србије, Ваљево	Услови за пројектовање и прикључење јавне расвете, кат.парц. 563/2 КО Дивци 1А-562		30,134.40			30,134.40
197	Електродистрибуција Србије, Ваљево	Услови за пројектовање и прикључење јавне расвете, кат.парц. 787/3 КО Дивци 1А-564		30,134.40			30,134.40
198	Електродистрибуција Србије, Ваљево	Услови за пројектовање и прикључење јавне расвете, кат.парц. 1433/6 КО Дивци 1А-565		30,134.40			30,134.40
199	Електродистрибуција Србије, Ваљево	Услови за пројектовање и прикључење јавне расвете, кат.парц. 2239/5 КО Дивци 1А-560		30,134.40			30,134.40
200	РАТ	Захтев за одређивање ОИС СПУЖС ДП 1Б реда бр. 26 Шабац-Позница на ат Града Шапца		2,100.00			2,100.00
201	РАТ - ROP-WA-195709/2021	Пријава радова (I фаза) фазна изградња Е-763 Прељина-Пожега, поддеоница 3		5,660.00			5,660.00
202	Такса Обједињена процедура ROP-WA-195709/2021	Пријава радова (I фаза) фазна изградња Е-763 Прељина-Пожега, поддеоница 3		500.00			500.00
203	РАТ - ROP-WA-195709/2021	Пријава радова (I фаза) фазна изградња Е-763 Прељина-Пожега, поддеоница 3		320.00			320.00
204	ЈВП Србијаводе	Водни услови за изградњу девијације дп 11А реда број 183 и прелаза преко реке Дуленке КО Рековац ROP-REK-2878-LOC-3-HPAP-7/2021 ПЛАЋЕНО					0.00
205	Електродистрибуција Србије, Нови Сад	ROP-PSUGZ-12955-LOC-1/2021 Трошкови обраде предмета		7,658.50			7,658.50
206	Покрајински завод за заштиту природе	Такса за услове заштите природе геотехничка истраживања брзе саобраћајнице НС-Рума од Каћа до Петроварадина		25,000.00			25,000.00
207	Покрајински завод за заштиту природе	Такса за услове за заштиту природе за изградњу привремене приступне саобраћајнице 2-6 за потребе изградње деонице дп 1Б реда бр. 21 НС-Рума, деоница: Парагово-почетак обилазнице Руме КО Сремска Каменица		30,000.00			30,000.00
208	Буџет Републике Србије- Министарство заштите животне средине	РАТ за Захтев за давање сагласности за СПУЖС Пројекта изградње моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (деоница државног пута 1Б реда бр. 19) и две кружне раскрснице: државног пута 1Б реда бр. 19 са државним путем 1Б реда бр. 12 и државног пута 1Б реда бр. 19 са државним путем 11А реда бр.119		135,490.00			135,490.00
209	ЈП Србијагас	Издавање сагласности и услова за изградњу девијације дп 11А реда број 183 и прелаза преко реке Дуленке КО Рековац		4,194.74			4,194.74
210	ЈВП Србијаводе	МИШЉЕЊЕ - у поступку издавања водних услова за рушење постојећег моста и изградњу новог моста преко реке Бјелице у насељу Лучани - насеље Дљин на дп 11А реда бр. 181 Лучани-Гуча		19,800.00			19,800.00
211	ЕДС Младеновац	ROP-MSGI-17349-LOC-1/2019 Захтев за услове за пројектовање и прикључење на адреси КП 6564 КО Умчари		11,878.80			11,878.80
212	Омладинска задруга Феникс 2007	На основу уговора 67-6/21 за обављање привремено повремене послове задругара		67,110.04			67,110.04
213	Буџет Републике Србије	Трошкови стручне контроле Студије оправданости и Идејног пројекта:Изградња брзе саобраћајнице 1Б реда, аутопут Е-75, Београд Ниш (петља "Пожаревац"- Пожаревац (Обилазница)- Велико Градиште- Голубац, поддеоница 1: од км 0+000 до км 23+075		1,054,456.00			1,054,456.00
214	Буџет Републике Србије	Трошкови стручне контроле Студије оправданости и Идејног пројекта:Изградња брзе саобраћајнице 1Б реда, аутопут Е-75, Београд Ниш (петља "Пожаревац"- Пожаревац (Обилазница)- Велико Градиште- Голубац, поддеоница 2: од км 23+075 до км 46+000		1,054,456.00			1,054,456.00
215	Буџет Републике Србије	Трошкови стручне контроле Студије оправданости и Идејног пројекта:Изградња брзе саобраћајнице 1Б реда, аутопут Е-75, Београд Ниш (петља "Пожаревац"- Пожаревац (Обилазница)- Велико Градиште- Голубац, поддеоница : од км 46+000 до 67+941		1,054,456.00			1,054,456.00
216	Нови Сад Гас Доо	Привремене приступне саобраћајнице 2-6, Фрушкогорски коридор, деоница 2: Парагово- почетак обилазнице Руме		15,312.00			15,312.00
217	Србијагас	Издавање услова за изградњу привремене приступне саобраћајнице 2-6 за потребне изградње деонице државног пута 1Б реда бр. 21 Нови Сад-Рума, деоница 2 Парагово- почетак обилазнице Рума на парцелама број...		4,194.74			4,194.74
218	Политика	Политика II/120 mm cb		22,766.40			22,766.40
219	Завод за заштиту споменика културе Краљево	Издавање услова за издавање услова за издавање мера техничке заштите за РУШЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ И ИЗГРАДЊУ НОВОГ МОСТА ПРЕКО БЈЕЛИЦЕ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ 11А РЕДА БР.181 У МЕСТУ КРСТАЦУ, ДЕОНИЦА: ЛУЧАНИ-ЛИС		17,020.00			17,020.00
220	ЕМС	Рефундација- Услуга за издавање услова за израду претходне студије оправданости са Генералним пројектом изградње државног пута 1А реда од Крагујевца до везе са државним путем 1А - А5 (Е-761) у Мрчајевцима		31,872.00			31,872.00
221	Србијагас	Рефундација- Услови за издавање услова за израду претходне студије оправданости са генералним пројектом изградње саобраћајница 1Б реда на правцима Голубац-Доњи Милановац- Брза Паланка- Неготин...		7,502.65			7,502.65
222	Завод за заштиту културе споменика културе Крагујевац	Услови за предузимање мера техничке заштите коридора будућег пута 1А реда Крагујевац- Мрчајевци		25,000.00			25,000.00
223	Политика	Политика II/125 mm cb		23,715.00			23,715.00
224	Политика	Политика II/120 mm cb		22,766.40			22,766.40

Редни број	Корисник	Сврха	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	Износ
225	Буџет Републике Србије	Стручна контрола Студије оправданости и Идејног пројекта- Изградња моста преко Матејевачке реке на км 4+065 државног пута IIБ реда бр. 426, у селу Горњи Матејевац деоница : петља Ниш исток- Малча, реконструкцију приступне саобраћајнице и регулацију водотокова		593,472.00			593,472.00
226	Политика	Политика 2 x II/165 мм цб		62,607.60			62,607.60
227	Буџет Републике Србије- Министарство заштите животне средине	Трошкови рада три члана Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја- изградња државног пута IБ реда бр. 27, Лозница- Ваљево- Лазаревац, деоница Иверак- Лајковац		75,471.69			75,471.69
228	Политика	Политика II/125 мм cb			23,715.00		23,715.00
229	Политика	Политика II/125 мм cb			23,715.00		23,715.00
230	Буџет Републике Србије- Министарство заштите животне средине	Трошкови два члана Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја- аутопут Кузмин- Сремска Рача од км 0+000.00 до км 16+587.85			50,314.46		50,314.46
231	Буџет Републике Србије	За потребе издавања информације о локацији за мост преко реке Сушице на државном путу IБ реда број 28			320.00		320.00
232	Буџет Републике Србије	За потребе издавања информације о локацији за мост преко реке Сушице на државном путу IБ реда број 28			2,910.00		2,910.00
233	Буџет општине Чајетина	За потребе издавања информације о локацији за мост преко реке Сушице на државном путу IБ реда број 28			2,500.00		2,500.00
234	Омладинска задруга Феникс 2007	За обављање привремено повремених послова (01.07.-09.07.)			42,706.40		42,706.40
235	Омладинска задруга Феникс 2007	За обављање привремено повремених послова (16.06.-30.06.)			67,110.04		67,110.04
236	МТС-Дирекција за технику	Услови за пројектовање за реконструкцију раскрснице улица XII војвођанске ударне бригаде (ДП IБ реда број 12, на стационажи км 5+118.40) са ул. Солунских бораца и Томе Оксантића			4,059.98		4,059.98
237	РГЗ-Нови Сад	Копија плана, према прилогу К.О. Сомбор			5,210.40		5,210.40
238	Електродистрибуција Србије- огранака Сомбор	Трошкови обраде предмета- Сомбор			30,134.40		30,134.40
239	Политика	Политика II/120 мм cb			22,766.40		22,766.40
240	Политика	Политика II/120 мм cb			22,766.40		22,766.40
241	Политика	Политика II/165 мм cb			31,303.80		31,303.80
242	Политика	Политика II/125 мм cb			23,715.00		23,715.00
243	ЈКП Водоканал- Сомбор	Техничка информација и услови за укрштање и паралелно вођење јавне водоводне мреже и канализације за отпадне воде за реконструкцију...			5,160.00		5,160.00
244	Буџет Републике Србије- Министарство заштите животне средине	Републичка административна такса за захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину- мост преко Гарашког језера на државном путу IА реда бр.150			2,160.00		2,160.00
245	Буџет града Врања	За потребе издавања информације о локацији за мост Јерма преко Нишаве и пруге Ниш- Димитровград			2,830.00		2,830.00
246	Буџет града Врања	За потребе издавања информације о локацији за надвожњак преко пруге Ниш- Врање на државном путу IА реда број 258			5,265.00		5,265.00
247	Завод за заштиту природе Србије	Такса за издавање акта о условима заштите природе за издавање локацијских услова за Изградња уливно-изливних саобраћајница на државном путу IА реда број 2 (аутопут Е-763), Београд-Јужни Јадран			30,000.00		30,000.00
248	Покрајински завод за заштиту природе	Такса за услове заштите природе за изградњу привремене саобраћајнице 2-7 са привременим саобраћајним прикључком на државни пут IБ реда бр. 21 Нови Сад- Рума деоница 2			30,000.00		30,000.00
249	ЕМС	Услуга издавања локацијских услова за изградњу привремене саобраћајнице 2-7 са привременим саобраћајним прикључком на државни пут IБ реда бр.21, за потребе изградње деонице државног пута IБ реда бр.21 Нови Сад- Рума, деоница 2: Парагово- почетак Обилазнице Руме			31,872.00		31,872.00
250	Политика	Политика II/150 мм цб			28,458.00		28,458.00
251	Дневник	Дневник сва издања Комерцијални огласи, датум објаве: 17.8.2020.			18,816.00		18,816.00
252	Буџет Републике Србије	Трошкови стручне контроле техничке документације изградње сталне депоније вишка земљаног материјала из ископа за потребе извођења радова на траси будућег државног пута А2 (Аутопут Е-763), Београд- Јужни Јадран, Прељина Пожега, депонија бр.6			254,794.00		254,794.00
253	Буџет Републике Србије	Трошкови стручне контроле техничке документације фазне изградње сталне депоније вишка земљаног материјала из ископа за потребе извођења радова на траси будућег државног пута А2 (Аутопут Е-763), Београд- Јужни Јадран, Прељина Пожега, депонија бр.4			254,794.00		254,794.00
254	Буџет Републике Србије	Трошкови стручне контроле техничке документације изградње брзе саобраћајнице државног пута IБ реда бр. 26, деоница Шабац- Лозница, на административној територији града Лознице			922,747.00		922,747.00
255	МУП- управа за ванредне ситуације у Београду	ПУ за изградњу уливно-изливних саобраћајница на државном путу IА реда број 2 (Аутопут Е-763) Београд-Јужни Јадран, деоница: Сурчин- Обреновац у Јакову на км 11+010.00			18,430.00		18,430.00
256	Инфраструктура железнице Србије	Трошкови издавања мишљења о изградњи уливно-изливних саобраћајница на државном путу IА реда број 2 (аутопута Е-763) Београд- Јужни Јадран, деоница Сурчин- Обреновац у Јакову на више катастарских парцела у КО Јаково ван заштитног пружног појаса железничке пруге...			7,200.00		7,200.00
257	ЈКП Београдски водовод и канализација	изградња уливно- изливних саобраћајница на државном путу IА реда број 2 (аутопута Е-763) Београд- Јужни Јадран, деоница Сурчин- Обреновац у Јакову, прикључење на водоводну мрежу			12,141.25		12,141.25
258	ЈКП Београдски водовод и канализација	изградња уливно- изливних саобраћајница на државном путу IА реда број 2 (аутопута Е-763) Београд- Јужни Јадран, деоница Сурчин- Обреновац у Јакову, прикључење на канализациону мрежу			12,141.25		12,141.25
259	МТС-Дирекција за технику	изградња уливно- изливних саобраћајница на државном путу IА реда број 2 (аутопута Е-763) Београд- Јужни Јадран, деоница Сурчин- Обреновац у Јакову			4,059.98		4,059.98
260	Електродистрибуција Србије- Земуин	Захтев за услове за пројектовање и прикључење у поступку издавања локацијских услова за објекат на адреси кп 1880/3 КО Јаково			16,772.40		16,772.40
261	РГЗ- Сурчин	Копија плана			15,960.00		15,960.00

Редни број	Корисник	Сврха	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	Износ
262	ЈВП СрбијаВоде	Водни услови- за експлоатацију речног наноса са водног земљишта реке Западне Мораве на стационажи од км 151+164 до км 152+151,50			19.800,00		19.800,00
263	Политика	Политика II/120 mm cb			22.766,40		22.766,40
264	Институт за путеве АД, Београд	Рефундација таксе бр. 120-015- Иверак Лајковац- измена лу			6.210,00		6.210,00
265	ЈП Србијагас	Локацијски услови за изградњу уливно- изливних саобраћајница на државном путу IA реда број 2 (аутопут Е-763), Београд- Јужни Јадран, деоница: Сурчин-Обреновац			16.956,00		16.956,00
266	Буџет Републике Србије- Министарство заштите животне средине	Републичка административна такса за захтев за сагласност на студију о процени утицаја на животну средину фазне изградње сталне депоније број 1- тунел "Трбушани" вишка земљаног материјала из ископа			139.280,00		139.280,00
267	Институт за путеве АД, Београд	Рефундација таксе бр. 120-011- Рума- Шабац- Лозница			22.950,00		22.950,00
268	ЈВП Воде Војводине Нови Сад	Трошкови давања мишљења у поступку издавања водних услова- Привремена саобраћајница 2-7 са привременим саобраћајним прикључком на државни пут IB реда број 21 за потребе изградње деонице државног пута IB реда број 21 Нови Сад- Рума, деоница 2: Парагово- почетак обилазнице Рума на парцелама у К.О. Ириг			42.344,88		42.344,88
269	ЈВП Воде Војводине Нови Сад	Трошкови давања мишљења у поступку издавања водних услова- Градилишни камп 2-3 са пратећим саобраћајним прикључком за потребе извођења радова на изградњи деонице државног пута IB реда број 21 Нови Сад- Рума, деоница 2: Парагово- почетак обилазнице Рума			71.664,48		71.664,48
270	ЈВП Воде Војводине Нови Сад	Трошкови давања мишљења у поступку издавања водних услова- Градилишни камп 2-3 са пратећим саобраћајним прикључком за потребе извођења радова на изградњи деонице државног пута IB реда број 21 Нови Сад- Рума, деоница 2: Парагово- почетак обилазнице Рума- ИСТИ РАЧУН					0,00
271	Србијагас	Издавање услова за изградњу привремене саобраћајнице 2-1 за потребе изградње деонице државног пута IB реда број 21 Нови Сад- Рума			4.194,74		4.194,74
272	ЕМС	Услуга издавања локацијских услова за изградњу уливно-изливних саобраћајница на државном путу IA реда број 2 (аутопут Е-763) Београд- јужни Јадран, деоница: Сурчин-Обреновац у Јакову на км 11+010			31.872,00		31.872,00
273	Буџет Републике Србије- Министарство заштите животне средине	Трошкови рада два члана Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње деонице пута Нови Београд- Сурчин			50.314,46		50.314,46
274	Буџет Републике Србије- Министарство заштите животне средине	Републичка административна такса за захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње сталне депоније вишка земљаног материјала из ископа за потребе извођења радова на траси будућег државног пута А2- Прелина- Пожега			2.160,00		2.160,00
275	ЕМС	Услуга издавања локацијских услова за изградњу привремене саобраћајнице 2-7 са привременим саобраћајним прикључком на државни пут IB реда бр.21, за потребе изградње деонице државног пута IB реда бр.21 Нови Сад- Рума, деоница 2: Парагово- почетак обилазнице Руме			31.872,00		31.872,00
276	Србијагас	Издавање услова за изградњу градилишног кампа 2-3 за потребе изградње деонице државног пута IB реда бр 21 Нови Сад- Рума			4.194,74		4.194,74
277	Хлас Људу новинско-Издавачка Установа	Оглас на 3/16 стране- Обавештење о Студији о процени утицаја на животну средину изградња моста на Дунаву код Бачке Паланке са приступом и два кружна тока на државном путу			4.500,00		4.500,00
278	Буџет Републике Србије- Министарство заштите животне средине	Републичка административна такса за захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње сталне депоније вишка земљаног материјала из ископа за потребе извођења радова на траси будућег државног пута А2- Прелина- Пожега- ДЕПОНИЈА 4			2.160,00		2.160,00
279	DOO MAGYAR SZO KFT	Стубац/цм цб оглас објављен у листу Magyar Szo			7.200,00		7.200,00
280	АПР	Извођење радова реконструкције Друмског моста Каракај преко реке Дрине на државном путу IB реда број 26			2.000,00		2.000,00
281	Буџет Републике Србије	Извођење радова реконструкције Друмског моста Каракај преко реке Дрине на државном путу IB реда број 26			6.150,00		6.150,00
282	АПР	Извођење радова реконструкције моста Шепак преко реке Дрине на државном путу IB реда број 27			2.000,00		2.000,00
283	Буџет Републике Србије	Извођење радова реконструкције моста Шепак преко реке Дрине на државном путу IB реда број 27			6.150,00		6.150,00
284	ЈВП Воде Војводине Нови Сад	Трошкови давања мишљења у поступку издавања водних услова- привремена саобраћајница 2-7 са привременим саобраћајним прикључком на државни пут IB реда број 21 за потребе изградње деонице државног пута IB реда број 21 Нови Сад- Рума, деоница 2: Парагово- почетак обилазнице око Руме			42.344,88		42.344,88
285	Институт за путеве АД, Београд	Рефундација таксе бр. 120-010			70.000,00		70.000,00
286	Покрајински завод за заштиту природе	Такса за услове заштите природе за изградњу градилишног кампа 2-3 са привременим саобраћајним прикључком за потребе извођења радова на изградњи државног пута IB реда бр. 21 Нови Сад- Рума деоница 2 Парагово- почетак Обилазнице Руме			30.000,00		30.000,00
287	Политика	Политика II/120 mm и Политика II/145 mm			50.275,80		50.275,80
288	Буџет Републике Србије- Министарство заштите животне средине	Трошкови рада два члана Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње аутопута Рума- Шабац, од аутопута Е-70 (петља Рума) до моста на Сави од км 44+585,00 до км 66+145,16			75.471,69		75.471,69
289	Политика	Политика II/125 mm - рачун 90371644			23.715,00		23.715,00
290	Политика	Политика 1/4 стране- 90371539			52.020,00		52.020,00
291	Институт за путеве АД, Београд	Рефундација таксе бр. 120-016-Рефундација уплаћених такси везано за Уговор 454-199			112.525,20		112.525,20

Редни број	Корисник	Сврха	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	Износ
292	Покрајински завод за заштиту природе	Такса за услове заштите природе за извођење геотехничких истраживања на простору трасе брзе саобраћајнице IБ реда број 21 Нови Сад- Рума, деоница 1 од петље аутопут Е-75 до Парагова			25,000.00		25,000.00
293	Буџет Републике Србије	За потребе добијања Информације о локацији при изради техничке документације за реконструкцију моста преко потока Козловац на државном путу IА реда бр. 141 на км 108+640, деоница Пеџка- Љубовија				2,910.00	2,910.00
294	Буџет Републике Србије	За потребе добијања Информације о локацији при изради техничке документације за реконструкцију моста преко потока Козловац на државном путу IА реда бр. 141 на км 106+812, деоница Пеџка- Љубовија				2,910.00	2,910.00
295	Буџет Републике Србије- Министарство заштите животне средине	Републичка административна такса за захтев за сагласност на студију о процени утицаја на животну средину фазне изградње државног пута IБ реда, аутопут Е-75 Београд- Ниш (петља "Пожаревац")- Пожаревац (обилазница)- Велико Градиште- Голубац (брза саобраћајница IБ реда) поддеоница 1: од км 0+000 до км 23+075			139,280.00		139,280.00
296	АПР	За добијање решења о грађевинској дозволи за рушење старог и изградњу новог моста преко реке Дуленке у Рековцу на државном путу IА реда бр. 183			5,000.00		5,000.00
297	Буџет Републике Србије	За добијање решења о грађевинској дозволи за рушење старог и изградњу новог моста преко реке Дуленке у Рековцу на државном путу IА реда бр. 183			6,150.00		6,150.00
298	ЈВП Србијаводе	Водна сагласност- на техничку документацију- пројекат за грађевинску дозволу за изградњу аутопута Е-763, деоница Прељина Пожега, км 117+477.02 до км 147+675.00, поддеоница 3			29,040.00		29,040.00
299	МИПХЕМ	Број 2021-12244 услуге				132,000.00	132,000.00
300	Сидропројект	Рефундација трошкова- Израда Планске и техничке документације за изградњу обилазнице државног пута IА реда бр. 130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш				24,000.00	24,000.00
301	Електродистрибуција Србије	На основу захтева за издавање услова за пројектовање и прикључење за објект саобраћајница IБ реда Нови Сад- Рума партија 2, деоница 2, Парагово- почетак Руме					0.00
302	АП Војводина	Покрајинска административна такса за потребе издавања Потврде о одустајању захтева за издавање локацијских услова за изградњу Сталне депоније вишка земљаног материјала из ископа за потребе извођења радова на траси будућег државног пута IБ реда 21- Нови Сад- Рума, Деоница 2: Парагово- почетак обилазнице Руме ("ИДП") Депонија бр. 2-3				330.00	330.00
303	Политика	Политика II/120 mm				22,766.40	22,766.40
304	Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин	Трошкови издавања услова за потребе израде Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу граничног прелаза "Бачки Брег" између Србије и Мађарске				25,000.00	25,000.00
305	Инфраструктура железнице Србије	Трпшкови издавања мишљења у поступку озакончења моста преко реке Тисе на државном путу IА реда број 129 деоница Шајкаш- Перлез (Тител) у инфраструктурном појасу....				7,200.00	7,200.00
306	РГЗ- Нови Сад	За потребе издавања локацијских услова за изградњу привременог градилишног кампа 3-1, на секцији 3 будућег државног пута IБ реда бр. 21 Нови Сад- Рума				18,270.00	18,270.00
307	Институт за путеве АД, Београд	Рефундација такси везано за државни пут IА реда бр. 154- измештање дела трасе и надвожњака преко железничке пруге Београд- Пожаревац				71,362.40	71,362.40
308	Политика	Обавештење о студији о процени утицаја на животну средину за пројекат брзе саобраћајнице од Пожареваца до Голубца				30,355.20	30,355.20
309	Институт за путеве АД, Београд	Рефундација трошкова уплаћених такси за пријаву радова за пројекат изградње државног пута IБ реда бр. 27 Лозница- Ваљево- Лазаревац, деоница Иверак- Лајковац, мост бр. 16				6,650.00	6,650.00
310	Институт за путеве АД, Београд	Рефундација трошкова уплаћених такси за подношење за грађевинску дозволу за пројекат изградње државног пута IБ реда бр. 27 Лозница- Ваљево- Лазаревац, деоница Иверак- Лајковац				11,150.00	11,150.00
311	Институт за путеве АД, Београд	Рефундација трошкова уплаћених такси за подношење за грађевинску дозволу за пројекат измештања дела трасе државног пута IА реда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд- Пожаревац				6,210.00	6,210.00
312	Институт за путеве АД, Београд	Рефундација трошкова уплаћених такси за измену локацијских услова на пројекту Шабац- Лозница, територија града Лозница- фазна изградња				6,210.00	6,210.00
313	Институт за путеве АД, Београд	Рефундација трошкова уплаћених такси за пријаву радова за пројекат изградње државног пута IБ реда бр. 27 Лозница- Ваљево- Лазаревац, деоница Иверак- Лајковац, регулација реке Колубаре, мостови 14 и 15				6,650.00	6,650.00
314	Институт за путеве АД, Београд	Рефундација трошкова уплаћених такси за пројектовање и извођење радова на пројекту Рума- Шабац- Лозница, за деоницу 52+900 км до 58+900 км				6,650.00	6,650.00
315	Институт за путеве АД, Београд	Рефундација трошкова уплаћених такси за пројектовање и извођење радова на пројекту Рума- Шабац- Лозница, мостови 10 и 11				14,800.00	14,800.00
316	Институт за путеве АД, Београд	Рефундација трошкова уплаћених такси за пројектовање и извођење радова на пројекту Рума- Шабац- Лозница, мостови 14 и 15				14,800.00	14,800.00
317	Буџет Републике Србије- Министарство заштите животне средине	Реп. Адм. Такса за захтев за одлуживање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу уливно-изливних саобраћајница на државном путу IА реда број 2 (аутопут Е-763) Београд- Јужни Јадран, деоница Сурчин- Обреновац у Јакову на км 11+010.00				2,160.00	2,160.00
318	ЈВП Воде Војводине Нови Сад	Трошкови давања мишљења у поступку издавања водних услова за градилишни камп 3-1 за потребе извођења радова на изградњи деонице државног пута IБ реда број 21 Нови Сад- Рума, деоница 2				71,664.48	71,664.48
319	Политика	Политика II/120 mm				22,766.40	22,766.40

Редни број	Корисник	Сврха	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	Износ
320	Буџет Републике Србије	Трошкови стручне контроле техничке документације везане за изградњу новог моста, након уклањања старог, са заштитом корита реке Бјелице у зони моста, на државном путу IIA реда, бр. 181, место Крстац, деоница Лучани-Лис				494,693.00	494,693.00
321	Буџет града Ниша	Градска административна такса у сврху издавања потврде за урбанистички пројекат за изградњу моста преко Матејевачке реке на државном путу IIB реда у селу Горњи Матејевац, деоница: петља Ниш исток-Малча				25,200.00	25,200.00
322	Инфраструктура железнице Србије	Измена техничких услова за пројектовање и изградњу државног пута IБ реда број 27 - Лозница-Ваљево-Лазаревац, деоница Ивџак-Лајковац који се денивелисано укршта са железничком пругом (Београд Центар)-Ресник-Пожега-Врбница-државна граница-(Бијело Поље) у км 71+276				7,200.00	7,200.00
323	ЈВП Србијаводе	Мишљење за водне услове за израду пројектне документације за измештање дела трасе државног пута IIA реда бр. 154 и изградња преко железничке пруге				33,000.00	33,000.00
324	Покрајински завод за заштиту природе	Рачун-отпремница-услуге: 376US-2019 - Такса за услове заштите природе изградње државног пута I реда 21 НС-РУ, Обилазница петље Рума				25,000.00	25,000.00
325	Покрајински завод за заштиту природе	Рачун-отпремница-услуге: 77US-2021 - Такса за услове заштите природе за изградњу сталне депоније вишка земљаног материјала за потребе извођења радова на траси Нови Сад-Рума, деоница 2 Парагово				25,000.00	25,000.00
326	Нови Сад Гас Доо	Издавање услова за пројектовање и прикључење за привремене саобраћајнице и привремене објекте градилишта, петља Каћ-Петроварадин				2,334.00	2,334.00
327	Електродистрибуција Србије	Издавање услова за пројектовање и прикључење (обједињена процедура) - Градилишни камп, привремени плато и привремене саобраћајнице, Ириг, парцела бр. 6645/1, 9799/4 на К.О. Ириг				16,772.40	16,772.40
328	Електродистрибуција Србије	Издавање услова за пројектовање и прикључење (обједињена процедура) -Привремена саобраћајница, Ириг, парцела бр. 800/1 на К.О. Ириг				16,772.40	16,772.40
329	ЕМС	Издавање локацијских услова за изградњу Брзе саобраћајнице државног пута IБ реда бр. 26, деоница Шабац-Лозница на административној територији града Шапца				31,872.00	31,872.00
330	Институт за путеве АД, Београд	Рефундација уплаћених такси за потребе пројектовања и извођења радова на пројекту Рума-Шабац-Лозница, привремена грађевинска дозвола за мостове 6, 8 и 11				8,150.00	8,150.00
331	Политика	Промена утицаја на животну средину за изградњу уливно-изливних саобраћајница на државном путу IA реда број 2 (аутопут Е-763) Београд-Јужни Јадран, деоница: Сурчин-Обреновац у Јакову				26,560.80	26,560.80
332	Институт за путеве АД, Београд	Захтев за рефундацију уплаћених такси за пројектовање и извођење радова на пројекту Рума-Шабац-Лозница (припремни радови)				8,150.00	8,150.00
333	Институт за путеве АД, Београд	Захтев за рефундацију уплаћених такси - Израда идејног пројекта и плана детаљне регулације за тунел испод превоја Кадињача на деоници државног пута Дуб-Дубци				44,010.00	44,010.00
334	Институт за путеве АД, Београд	Рефундација уплаћених такси - Израда измене и допуне Просторног плана подручја инфраструктурног коридора државног пута IБ реда бр.21 Нови Сад-Рума-Шабац и државног пута IБ реда бр.19 Шабац-Лозница на делу коридора пута Рума-Шабац (мост на Сави)				6,210.00	6,210.00
335	Институт за путеве АД, Београд	Рефундација таксе бр. 120-027 - Захтев за рефундацију уплаћених такси, везано за државни пут IIA реда бр. 154 - измештање дела трасе и надвожњак преко железничке пруге Београд-Пожаревац				56,114.37	56,114.37
336	Институт за путеве АД, Београд	Рефундација таксе бр. 120-035 - Захтев за рефундацију уплаћених такси, везано за државни пут IIA реда бр. 154 - измештање дела трасе и надвожњак преко железничке пруге Београд-Пожаревац				156,884.85	156,884.85
337	Политика	Захтев за одлучивање о потреби промене утицаја на животну средину за изградњу новог моста, након уклањања старог, са заштитом коридора реке Бјелице у зони моста, на државном путу IIA реда, место Крстац, деоница: Лучани-Лис				23,715.00	23,715.00
338	Институт за путеве АД, Београд	Рефундација уплаћених такси - Израда идејног пројекта и плана детаљне регулације за тунел испод превоја Кадињача на деоници државног пута Дуб-Дубци (нови локацијски услови за тунел Кадињача)				46,469.00	46,469.00
339	Политика	Решење за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње сталне депоније вишка земљаног материјала из ископа на траси државног пута А2, Београд-Јужни Јадран, деоница Прельина-Пожега				23,715.00	23,715.00
340	ЕМС	Издавање локацијских услова за изградњу привремене саобраћајнице 2-1 за потребе изградње деонице државног пута IБ реда бр.21 Нови Сад-Рума, Деоница 2: Парагово-почетак Обилазнице Руме				31,872.00	31,872.00
341	ЕМС	Издавање локацијских услова за изградњу привремене приступне саобраћајнице 2-6 за потребе изградње деонице државног пута IБ реда бр.21 Нови Сад-Рума, Деоница 2: Парагово-почетак обилазнице Руме				31,872.00	31,872.00
342	ЕМС	Издавање услова за израду привремене депоније вишка земљаног материјала из ископа за потребе извођења радова на изградњи деонице државног пута IБ реда бр.21 Нови Сад-Рума, Деоница 2: Парагово-почетак обилазнице Руме				31,872.00	31,872.00
343	ЕМС	Издавање локацијских услова за ЛУ за изградњу привремене депоније вишка земљаног материјала из ископа за потребе извођења радова на изградњи деонице државног пута IБ реда бр.21 Нови Сад-Рума, Деоница 2: Парагово-почетак обилазнице Руме				31,872.00	31,872.00
344	Институт за путеве АД, Београд	Рефундација уплаћених такси за потребе пројектовања и извођења радова на пројекту Рума-Шабац-Лозница, пријава радова за деоницу 90+929.15 до 108+750км				6,650.00	6,650.00

Редни број	Корисник	Сврха	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	Износ
345	Институт за путеве АД, Београд	Рефундација уплаћених такси за потребе пројектовања и извођења радова на пројекту Рума-Шабац-Лозница, пријава радова, Шабац-Лозница, територија града Лознице				6,650.00	6,650.00
346	Институт за путеве АД, Београд	Рефундација уплаћених такси за потребе пројектовања и извођења радова на пројекту Рума-Шабац-Лозница, издавање привремене грађевинске дозволе за деоницу 64+500км до 65+300км				8,150.00	8,150.00
347	Електродистрибуција Србије	Издавање услова за пројектовање и прикључење (обједињена процедура) - аутопут Рума-Шабац, Рума				30,134.40	30,134.40
348	Електродистрибуција Србије	Издавање услова за пројектовање и прикључење (обједињена процедура) - аутопут Рума-Шабац, Хртковци				30,134.40	30,134.40
349	МТС-Дирекција за технику	Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација - измештање и заштита телекомуникационе мреже, аутопут-Београд-Пожега, деоница Нови Београд-Сурчин-фаза 1 поддеоница 2				8,119.97	8,119.97
350	Институт за путеве АД, Београд	Рефундација таксе бр. 120-039 - Израда идејног пројекта и плана детаљне регулације за тунел испод превоја Кадињача на деоници државног пута Дуб-Дубци (нови локацијски услови за тунел Кадињача)				17,860.00	17,860.00
351	Институт за путеве АД, Београд	Рефундација таксе бр. 120-041 - Израда идејног пројекта и плана детаљне регулације за тунел испод превоја Кадињача на деоници државног пута Дуб-Дубци (нови локацијски услови за тунел Кадињача)				13,564.96	13,564.96
352	Институт за путеве АД, Београд	Рефундација таксе бр. 120-040 - Израда измене и допуне Просторног плана подручја инфраструктурног коридора државног пута IБ реда бр.21 Нови Сад-Рума-Шабац и државног пута IБ реда бр.19 Шабац-Лозница на делу коридора пута Рума-Шабац (мост на Сави)				6,210.00	6,210.00
353	Институт за путеве АД, Београд	Рефундација таксе број 120-038- Идејни пројекатса студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IБ реда Шабац- Лозница, L=55 км и Слепчевић- гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост) L=15 км				30,134.40	30,134.40
354	Институт за путеве АД, Београд	Рефундација таксе број 120-042-Урбанистички пројекат реконструкције државног пута IIA реда бр. 100, деоница кроз насеље Сремски Карловци				5,000.00	5,000.00
355	МТС-Дирекција за технику	Урбанистички пројекат реконструкције државног пута IIA реда број 100 деоница кроз насеље Сремски Карловци				11,164.96	11,164.96
356	ЈВП Србијаводе	Мишљење за водне услове за израду пројектне документације за израду техничке документације за изградњу тунела испод превоја Кадињача на дп IБ 28, деоница Дуб- Дубци, општина Бајина Башта				26,400.00	26,400.00
357	ЕМС	Издавање услова за изградњу привременог градилишног кампа (ознака 3-1) за потребена изградњи деонице државног пута IБ реда бр.21 Нови Сад-Рума, Деоница 2: Парагово-почетак обилазнице Руме				31,872.00	31,872.00
358	Нови Сад Гас Доо	Издавање услова за укрштање и паралелно вођење са дис. гас. системом за реконструкцију држ. пута IIA реда у Ср. Карловцима				15,312.00	15,312.00
359	Завод за заштиту природе Србије	Такса за издавање акта о условима заштите природе за израду Урбанистичког пројекта за реконструкцију деонице државног пута IIA реда бр.200, Пријеполје-манастир Милешева- Аљиновићи у насељу од почетног чвора бр. 2328 до трга ослобођења				20,000.00	20,000.00
360	Републички геодетски завод	Спецификација 360/2021				1,440.00	1,440.00
361	Институт за путеве АД, Београд	Рефундација таксе број 120-001- Израда идејног пројекта и плана детаљне регулације за тунел испод превоја Кадињача на деоници државног пута Дуб- Дубци				30,000.00	30,000.00
		Укупно:	7,102,503.30	5,944,991.13	3,184,410.43	2,010,922.79	18,242,827.65

Р е к а п и т у л а ц и ј а
Позиција 2. Студије и пројекти
Б) Улагања у текућој години

(у динарима)

Позиција у програму	ПОЗИЦИЈА	РЕБАЛАНС II ЗА 2021.	УКУПНА РЕАЛИЗАЦИЈА	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)
1	Аутопутеви	59,833,733.14	51,447,026.49	2,840,840.00	37,904,866.49	2,236,880.00	8,464,440.00
2.1	Државни путеви IБ реда - Брзе саобраћајнице	345,962,770.22	249,808,012.31	61,203,888.34	63,736,422.00	49,280,364.37	75,587,337.60
2.2	Државни путеви IБ реда	20,246,204.00	4,949,040.00	1,393,920.00	3,555,120.00	0.00	0.00
2.3	Државни путеви II реда	1,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Мостови	44,917,440.24	26,620,198.56	1,782,000.00	3,486,000.00	9,097,200.00	12,254,998.56
4	ИПА пројекти	68,388,350.13	61,361,483.81	666,287.06	56,529,052.18	666,179.39	3,499,965.18
5	Остали трошкови	21,000,000.00	18,242,827.65	7,102,503.30	5,944,991.13	3,184,410.43	2,010,922.79
6	Безбедност саобраћаја	28,296,000.00	12,787,320.00	3,998,400.00	0.00	5,997,600.00	2,791,320.00
7	Животна средина	21,772,800.00	1,020,000.00	0.00	288,000.00	72,000.00	660,000.00
8	Енергетски менаџмент	13,274,000.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	594,000.00
	УКУПНО :	625,151,297.73	426,829,908.82	78,987,838.70	171,444,451.80	70,534,634.19	105,862,984.13

2. ОДРЖАВАЊЕ

Од планираних 47.295,6 милиона динара за 2021. годину, у 2021. години реализовано је **47.263,8 милиона динара**, што представља **99,9% планираног годишњег износа**. Мање је реализовано 31,8 милиона динара.

Износ од 47.263,8 милиона динара састоји се од:

А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години	643,9 милиона динара
Б) Улагања у текућој години	46.619,9 милиона динара

У наставку текста даје се прилог Сектора за одржавање државних путева I и II реда.

**ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ
ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА**

ПОЗИЦИЈА 2. ОДРЖАВАЊЕ

Ребаланс Програма пословања и реализација на одржавању државних путева I и II реда и објеката на територији Републике Србије за 2021. годину		Ребаланс Програма пословања за 2021.	Реализација у 2021.
		(у динарима са ПДВ-ом)	(у динарима са ПДВ-ом)
2	О Д Р Ж А В А Њ Е	47,295,600,000.00	47,263,767,036.22
А) Неплаћене обавезе из 2020. године		643,900,000.00	643,900,000.00
Б) Улагања у текућој 2021. години (2.1 + 2.2 + 2.3)		46,651,700,000.00	46,619,867,036.22
2.1	ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА	39,466,365,276.35	38,693,282,417.86
2.1.1	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ (државни путеви I и II реда, објекти и електроинсталације) - члан 68 ЗОП	20,604,840,623.09	20,906,632,764.62
	2.1.1.1 редовно одржавање државних путева I и II реда без ПБМЦ-а (летње, зимско и набавка материјала)	15,879,340,582.52	17,477,945,755.39
	2.1.1.1.A зимска служба (са материјалом)	4,271,406,685.59	5,273,869,523.19
	2.1.1.1.B редовно (летње) одржавање (са материјалом) (позиција обухвата и отклањање недостатака по налозима надлежних републичких инспектора) и налоге по члану 68 ЗОП	11,607,933,896.94	12,204,076,232.20
	2.1.1.1.B.1 редовно (летње) одржавање (са материјалом) (позиција обухвата и отклањање недостатака по налозима надлежних републичких инспектора)	7,963,480,730.24	8,636,016,220.06
	2.1.1.1.B.2 налози по члану 68 (сви налози: и они који иду кроз ситуацију редовног и они који иду кроз посебне ситуације)	3,644,453,166.70	3,568,060,012.13
	2.1.1.2 редовно одржавање по уговору ПБМЦ (од 01.01.2021. до 31.03.2021.)	770,106,744.40	770,106,744.40
	2.1.1.2.A зимска служба (са материјалом)	448,627,180.28	448,627,180.28
	2.1.1.2.B редовно (летње) одржавање (са материјалом)	321,479,564.12	321,479,564.12
	2.1.1.3 редовно одржавање по ПБМЦ-у (од 01.04.2021. до 31.12.2021.)	3,305,393,296.17	2,150,644,531.13
	2.1.1.3.1 Територија ИСТОК 3 (ИЗ)	557,696,928.97	377,527,594.39
	зимска служба (са материјалом)	90,490,047.32	32,034,228.84
	редовно (летње) одржавање (са материјалом)	467,206,881.65	345,493,365.55
	2.1.1.3.2 Територија ЈУГ 1 (I1)	384,094,146.06	231,398,585.41
	зимска служба (са материјалом)	98,157,383.93	34,983,005.57
	редовно (летње) одржавање (са материјалом)	285,936,762.13	196,415,579.85
	2.1.1.3.3 Територија ЈУГ 2 (I2)	477,524,764.92	298,592,568.41
	зимска служба (са материјалом)	115,948,276.64	46,156,949.54
	редовно (летње) одржавање (са материјалом)	361,576,488.28	252,435,618.87
	2.1.1.3.4 Територија ЈУГ 3 (I3)	647,270,880.66	375,897,343.85
	зимска служба (са материјалом)	178,370,325.00	63,000,546.76
	редовно (летње) одржавање (са материјалом)	468,900,555.66	312,896,797.09
	2.1.1.3.5 Територија ЈУГ 4 (I4)	568,806,592.76	416,485,231.22
	зимска служба (са материјалом)	71,519,514.13	26,519,469.86
	редовно (летње) одржавање (са материјалом)	497,287,078.63	389,965,761.35
	2.1.1.3.6 Територија ЦЕНТАР 8 (Ц8)	669,999,982.80	450,743,207.85
	зимска служба (са материјалом)	122,568,739.20	42,127,562.50
	редовно (летње) одржавање (са материјалом)	547,431,243.60	408,615,645.35
	2.1.1.4 редовно одржавање мостова и тунела на путевима (без објеката у ПБМЦ-у)	350,000,000.00	177,875,374.15
	2.1.1.5 редовно одржавање електроинсталација	300,000,000.00	330,060,359.56

ДРЖАВНИ ПУТЕВИ I И II РЕДА

члан 68

ДРЖАВНИ ПУТЕВИ I И II РЕДА	2.1.2	РЕХАБИЛИТАЦИЈА (државни путеви,објекти на државним путевима) - члан 69 ЗОП	14,963,552,577.08	13,711,326,374.02	
		2.1.2.1 УГОВОРИ (јавне набавке)	1,349,768,744.51	523,632,078.08	
	члан 69	2.1.2.1.1	реhabилитација државних путева (коловозна конструкција, саоб.сигнализација и опрема пута,.....)	711,471,824.93	500,265,158.50
		2.1.2.1.2	санација клизишта и потпорних зидова	0.00	0.00
		2.1.2.1.3	постављање расвете у насељеним местима и расвете у тунелима и на мостовима ради побољшања безбедности на путевима	6,536,960.04	6,536,960.04
		2.1.2.1.4	санација и поправка мостова и тунела	631,759,959.54	16,829,959.54
		2.1.2.1.5	санација црних тачака (опасна места)	0.00	0.00
		2.1.2.1.6	формирање објеката за одржавање путева	0.00	0.00
		2.1.2.2 НАЛОЗИ ПО ЧЛАНУ 69	13,613,783,832.56	13,187,694,295.94	
		2.1.2.2.1 санација путева	13,114,828,855.19	12,763,868,318.37	
		2.1.2.2.2 санација мостова и клизишта	498,954,977.37	423,825,977.57	
	2.1.3	УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ (државних путева и објеката на држ. путевима) - члан 70 ЗОП (радови усвојени елементарним непогодама као што су снег, лед, клизишта, одрони, осулине, оштећења на коловозу као последица елементарних непогода, препреке на путу и остали радови који утичу на безбедно одвијање саобраћаја када су у питању оштећења на коловозу и објектима који припадају путу) ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ	3,437,972,076.18	3,615,264,998.46	
	члан 70	2.1.3.1	санација путева	1,851,107,721.49	2,133,961,597.94
		2.1.3.2	санација клизишта и потпорних зидова (пројектовање и извођење)	854,621,443.99	833,508,244.48
2.1.3.3		санација мостова и тунела	732,242,910.70	647,795,156.04	
2.1.4	НАДЗОР И ЛАБОРАТОРИЈСКА КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА (на путевима и објектима)	460,000,000.00	460,058,280.76		
2.2	ОСТАЛЕ ПОЗИЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА	590,500,000.00	683,748,386.28		
2.2.1	трошкови одржавања путних прелаза	0.00	0.00		
2.2.2	трошкови одржавања путног земљишта	0.00	0.00		
2.2.3	трошкови одржавања мобилних санитарних уређаја на Е-путевима	72,000,000.00	66,710,961.60		
2.2.4	Пројекти и извођење радова техничког регулисања саобраћаја на побољшању нивоа безбедности у зонама школа	0.00	0.00		
2.2.5	разне услуге (хидрометеоролошког завода, Републичког геодетског завода, пројектантски надзор, технич. прегледи (пријем), таксе МГСИ,.....)	40,000,000.00	62,267,841.81		
2.2.6	ЕДБ рачуни - прикључци на електро мрежу	2,500,000.00	2,889,830.76		
2.2.7	заштита и контрола осовинског оптерећења и мерење и контрола укупне масе возила за потребе издавања дозвола за ванредни превоз	120,000,000.00	130,253,301.89		
2.2.8	утрошак електричне енергије и одржавање електричног система	356,000,000.00	421,626,450.22		
2.2.9	израда планова превентивних мера и координатори за извођење радова на периодичном одржавању државних путева и објеката	0.00	0.00		
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ	2.3	САНАЦИЈА (поправка) ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТА (ургентно одржавање локалне путне мреже и објеката на лок. путној мрежи по члану 70)	6,594,834,723.65	7,242,836,232.08	
	члан 70	2.3.1 ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ	6,322,024,058.31	6,985,898,462.61	
		2.3.2 ОБЈЕКТИ И КЛИЗИШТА НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА	272,810,665.34	256,937,769.47	

Ребаланс Програма пословања на одржавању државних путева I и II реда и објеката на територији Републике Србије за 2021. годину		Ребаланс Програма пословања за 2021. (са ПДВ-ом) (дин)	РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПО КВАРТАЛИМА ЗА 2021. год.			
			I (јануар, фебруар, март)	II (април, мај, јун)	III (јул, август, септембар)	IV (октобар, новембар, децембар)
		(у динарима са ПДВ-ом)	(у динарима са ПДВ-ом)	(у динарима са ПДВ-ом)	(у динарима са ПДВ-ом)	(у динарима са ПДВ-ом)
2	О Д Р Ж А В А Њ Е	47,295,600,000.00	6,389,884,463.44	11,877,516,708.26	14,925,202,629.79	14,102,996,198.51
А) Неплаћене обавезе из 2020. године		643,900,000.00	632,100,000.00	11,800,000.00	0.00	0.00
Б) Улагања у текућој 2021. години (2.1 + 2.2 + 2.3)		46,651,700,000.00	5,757,784,463.44	11,865,716,708.26	14,925,202,629.79	14,102,996,198.51
2.1	ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА	39,466,365,276.35	5,543,113,666.75	10,115,802,572.70	11,721,110,118.86	12,086,338,918.04
2.1.1	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ (државни путеви I и II реда, објекти и електроинсталације) - члан 68 ЗОП	20,604,840,623.09	5,074,563,368.70	5,073,915,753.00	4,721,324,842.82	5,735,036,658.57
	2.1.1.1 редовно одржавање државних путева I и II реда без ПБМЦ-а (летње, зимско и набавка материјала)	15,879,340,582.52	4,224,308,599.81	4,178,544,829.34	3,873,556,491.28	3,602,930,662.09
	2.1.1.1.A зимска служба (са материјалом)	4,271,406,685.59	3,038,423,292.07	32,983,393.52	0.00	1,200,000,000.00
	2.1.1.1.B редовно (летње) одржавање (са материјалом) (позиција обухвата и отклањање недостатака по налозима надлежних републичких инспектора) и налоге по члану 68 ЗОП	11,607,933,896.94	1,185,885,307.74	4,145,561,435.82	3,873,556,491.28	2,402,930,662.09
	2.1.1.1.B.1 редовно (летње) одржавање (са материјалом) (позиција обухвата и отклањање недостатака по налозима надлежних републичких инспектора)	7,963,300,730.24	957,534,740.22	3,143,309,787.21	2,549,836,963.22	1,312,619,239.58
	2.1.1.1.B.2 налози по члану 68 (сви налози: и они који иду кроз ситуацију редовног и они који иду кроз посебне ситуације)	3,644,633,166.70	228,350,567.52	1,002,251,648.61	1,323,719,528.06	1,090,311,422.51
	2.1.1.2 редовно одржавање по уговору ПБМЦ (од 01.01.2021. до 31.03.2021.)	770,106,744.40	770,106,744.40	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.2.A зимска служба (са материјалом)	448,627,180.28	448,627,180.28	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.2.B редовно (летње) одржавање (са материјалом)	321,479,564.12	321,479,564.12	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.3 редовно одржавање по ПБМЦ-у (од 01.04.2021. до 31.12.2021.)	3,305,393,296.17	0.00	721,380,069.57	730,100,189.32	1,853,913,037.28
	2.1.1.3.1 Територија ИСТОК 3 (ИЗ)	557,696,928.97	0.00	108,489,603.30	147,166,812.68	302,040,512.99
	зимска служба (са материјалом)	90,490,047.32	0.00	0.00	0.00	90,490,047.32
	редовно (летње) одржавање (са материјалом)	467,206,881.65	0.00	108,489,603.30	147,166,812.68	211,550,465.67
	2.1.1.3.2 Територија ЈУГ 1 (Ј1)	384,094,146.06	0.00	89,341,546.38	57,680,938.76	237,071,660.92
	зимска служба (са материјалом)	98,157,383.93	0.00	0.00	0.00	98,157,383.93
	редовно (летње) одржавање (са материјалом)	285,936,762.13	0.00	89,341,546.38	57,680,938.76	138,914,276.99
	2.1.1.3.3 Територија ЈУГ 2 (Ј2)	477,524,764.92	0.00	97,395,018.94	87,756,762.97	292,372,983.01
	зимска служба (са материјалом)	115,948,276.64	0.00	0.00	0.00	115,948,276.64
	редовно (летње) одржавање (са материјалом)	361,576,488.28	0.00	97,395,018.94	87,756,762.97	176,424,706.37
	2.1.1.3.4 Територија ЈУГ 3 (Ј3)	647,270,880.66	0.00	128,052,009.07	106,114,717.65	413,104,153.94
	зимска служба (са материјалом)	178,370,325.00	0.00	7,753.50	0.00	178,362,571.50
	редовно (летње) одржавање (са материјалом)	468,900,555.66	0.00	128,044,255.57	106,114,717.65	234,741,582.44
	2.1.1.3.5 Територија ЈУГ 4 (Ј4)	568,806,592.76	0.00	97,909,245.24	216,083,016.47	254,814,331.05
	зимска служба (са материјалом)	71,519,514.13	0.00	548,759.04	0.00	70,970,755.09
	редовно (летње) одржавање (са материјалом)	497,287,078.63	0.00	97,360,486.20	216,083,016.47	183,843,575.96
	2.1.1.3.6 Територија ЦЕНТАР 8 (Ц8)	669,999,982.80	0.00	200,192,646.64	115,297,940.79	354,509,395.37
	зимска служба (са материјалом)	122,568,739.20	0.00	0.00	0.00	122,568,739.20
	редовно (летње) одржавање (са материјалом)	547,431,243.60	0.00	200,192,646.64	115,297,940.79	231,940,656.17
	2.1.1.4 редовно одржавање мостова и тунела на путевима (без објеката у ПБМЦ-у)	350,000,000.00	29,110,749.85	71,271,747.07	48,387,644.19	201,229,858.89
	2.1.1.5 редовно одржавање електроинсталација	300,000,000.00	51,037,274.64	102,719,107.02	69,280,518.03	76,963,100.31

ДРЖАВНИ ПУТЕВИ I И II РЕДА	2.1.2	РЕХАБИЛИТАЦИЈА (државни путеви,објекти на државним путевима) - члан 69 ЗОП	14,963,552,577.08	107,839,161.54	4,219,215,986.14	5,899,141,303.57	4,737,356,125.82
	члан 69	2.1.2.1 УГОВОРИ (јавне набавке)	1,349,768,744.51	57,967,431.31	177,447,520.58	191,073,648.03	923,280,144.59
		2.1.2.1.1 - рехабилитација државних путева (коловозна конструкција, саоб.сигнализација и опрема пута,.....)	711,471,824.93	36,087,562.10	175,960,470.21	191,073,648.03	308,350,144.59
		2.1.2.1.2 - санација клизишта и потпорних зидова	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.1.2.1.3 - постављање расвете у насељеним местима и расвете у тунелима и на мостовима ради побољшања безбедности на путевима	6,536,960.04	5,377,960.04	1,159,000.00	0.00	0.00
		2.1.2.1.4 - санација и поправка мостова и тунела	631,759,959.54	16,501,909.17	328,050.37	0.00	614,930,000.00
		2.1.2.1.5 - санација црних тачака (опасна места)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.1.2.1.6 - формирање објеката за одржавање путева	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.1.2.2 НАЛОЗИ ПО ЧЛАНУ 69	13,613,783,832.56	49,871,730.23	4,041,768,465.56	5,708,067,655.54	3,814,075,981.23
		2.1.2.2.1 санација путева	13,114,828,855.19	11,769,684.27	3,961,990,495.27	5,579,851,510.59	3,561,217,165.06
		2.1.2.2.2 санација мостова и клизишта	498,954,977.37	38,102,045.96	79,777,970.29	128,216,144.95	252,858,816.17
	2.1.3	УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ (државних путева и објеката на држ. путевима) - члан 70 ЗОП (радови условљени елементарним непогодама као што су снег, лед, клизишта, одрони, осушине, оштећења на коловозу као последица елементарних непогода, препреке на путу и остали радови који утичу на безбедно одвијање саобраћаја када су у питању оштећења на коловозу и објектима који припадају путу) ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ	3,437,972,076.18	265,912,540.52	714,692,779.11	973,316,598.85	1,484,050,157.70
	члан 70	2.1.3.1 - санација путева	1,851,107,721.49	81,435,662.17	306,582,803.99	558,105,174.77	904,984,080.56
		2.1.3.2 - санација клизишта и потпорних зидова (пројектовање и извођење)	854,621,443.99	57,228,965.40	265,782,399.43	266,482,187.21	265,127,891.95
		2.1.3.3 - санација мостова и тунела	732,242,910.70	127,247,912.95	142,327,575.69	148,729,236.87	313,938,185.19
	2.1.4	НАДЗОР И ЛАБОРАТОРИЈСКА КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА (на путевима и објектима)	460,000,000.00	94,798,595.99	107,978,054.45	127,327,373.62	129,895,975.94
	2.2	ОСТАЛЕ ПОЗИЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА	590,500,000.00	120,324,334.92	163,151,160.66	149,864,475.69	157,160,028.73
	2.2.1	трошкови одржавања путних прелаза	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.2	трошкови одводњавања путног земљишта	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.3	трошкови одржавања мобилних санитарних уређаја на Е-путевима	72,000,000.00	14,605,531.20	15,728,475.60	18,248,222.40	23,417,770.80
2.2.4	Пројекти и извођење радова техничког регулисања саобраћаја на побољшању нивоа безбедности у зонама школа	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.5	разне услуге (хидрометеоролошког завода, Републичког геодетског завода, пројектантски надзор, технич.прегледи (приједи), таксе МГСИ,.....)	40,000,000.00	10,233,820.30	5,185,828.46	10,180,139.09	14,400,212.15	
2.2.6	ЕДБ рачуни - прикључци на електро мрежу	2,500,000.00	560,427.37	682,543.50	809,791.90	447,237.23	
2.2.7	заштита и контрола осовинског оптерећења и мерење и контрола укупне масе возила за потребе издавања дозвола за ванредни превоз	120,000,000.00	20,677,104.07	38,635,440.43	30,530,874.96	30,156,580.54	
2.2.8	угрошак електричне енергије и одржавање електричног система	356,000,000.00	74,247,451.98	102,918,872.67	90,095,447.34	88,738,228.01	
2.2.9	израда планова превентивних мера и координатори за извођење радова на периодичном одржавању државних путева и објеката	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ	2.3	САНАЦИЈА (поправка) ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТА (ургентно одржавање локалне путне мреже и објеката на лок. путној мрежи по члану 70)	6,594,834,723.65	94,346,461.77	1,586,762,974.90	3,054,228,035.24	1,859,497,251.74
	члан 70	2.3.1 ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ	6,322,024,058.31	87,206,461.77	1,555,390,159.10	2,978,550,438.82	1,700,876,998.62
		2.3.2 ОБЈЕКТИ И КЛИЗИШТА НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА	272,810,665.34	7,140,000.00	31,372,815.80	75,677,596.42	158,620,253.12

Реализација на одржавању државних путева I и II реда и објекта на територији Републике Србије за 2021. годину		Реализација за 2021. (са ПДВ-ом) (дин)	РЕАЛИЗАЦИЈА ПО КВАРТАЛИМА ЗА 2021. год.			
			I (јануар, фебруар, март)	II (април, мај, јун)	III (јул, август, септембар)	IV (октобар, новембар, децембар)
		(у динарима са ПДВ-ом)	(у динарима са ПДВ-ом)	(у динарима са ПДВ-ом)	(у динарима са ПДВ-ом)	(у динарима са ПДВ-ом)
2	О Д Р Ж А В А Њ Е	47,263,767,036.22	6,389,884,463.44	11,877,516,708.26	14,925,202,629.79	14,071,163,234.73
А) Неплаћене обавезе из 2020. године		643,900,000.00	632,100,000.00	11,800,000.00	0.00	0.00
Б) Улагања у текућој 2021. години (2.1 + 2.2 + 2.3)		46,619,867,036.22	5,757,784,463.44	11,865,716,708.26	14,925,202,629.79	14,071,163,234.73
2.1	ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА	38,693,282,417.86	5,543,113,666.75	10,115,802,572.70	11,721,110,118.86	11,313,256,059.55
2.1.1	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ (државни путеви I и II реда, објекти и електроинсталације) - члан 68 ЗОП	20,906,632,764.62	5,074,563,368.70	5,073,915,753.00	4,721,324,842.82	6,036,828,800.10
	2.1.1.1 редовно одржавање државних путева I и II реда без ПБМЦ-а (летње, зимско и набавка материјала)	17,477,945,755.39	4,224,308,599.81	4,178,544,829.34	3,873,556,491.28	5,201,535,834.96
	2.1.1.1.A зимска служба (са материјалом)	5,273,869,523.19	3,038,423,292.07	32,983,393.52	0.00	2,202,462,837.60
	2.1.1.1.B редовно (летње) одржавање (са материјалом) (позиција обухвата и отклањање недостатака по налозима надлежних републичких инспектора) и налоге по члану 68 ЗОП	12,204,076,232.20	1,185,885,307.74	4,145,561,435.82	3,873,556,491.28	2,999,072,997.35
	2.1.1.1.B.1 редовно (летње) одржавање (са материјалом) (позиција обухвата и отклањање недостатака по налозима надлежних републичких инспектора)	8,636,016,220.06	957,534,740.22	3,143,309,787.21	2,549,836,963.22	1,985,334,729.41
	2.1.1.1.B.2 налози по члану 68 (сви налози: и они који иду кроз ситуацију редовног и они који иду кроз посебне ситуације)	3,568,060,012.13	228,350,567.52	1,002,251,648.61	1,323,719,528.06	1,013,738,267.94
	2.1.1.2 редовно одржавање по уговору ПБМЦ (од 01.01.2021. до 31.03.2021.)	770,106,744.40	770,106,744.40	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.2.A зимска служба (са материјалом)	448,627,180.28	448,627,180.28	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.2.B редовно (летње) одржавање (са материјалом)	321,479,564.12	321,479,564.12	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.3 редовно одржавање по ПБМЦ-у (од 01.04.2021. до 31.12.2021.)	2,150,644,531.13	0.00	721,380,069.57	730,100,189.32	699,164,272.24
	2.1.1.3.1 Територија ИСТОК 3 (ИЗ)	377,527,594.39	0.00	108,489,603.30	147,166,812.68	121,871,178.41
	зимска служба (са материјалом)	32,034,228.84	0.00	0.00	0.00	32,034,228.84
	редовно (летње) одржавање (са материјалом)	345,493,365.55	0.00	108,489,603.30	147,166,812.68	89,836,949.57
	2.1.1.3.2 Територија ЈУГ 1 (Ј1)	231,398,585.41	0.00	89,341,546.38	57,680,938.76	84,376,100.27
	зимска служба (са материјалом)	34,983,005.57	0.00	0.00	0.00	34,983,005.57
	редовно (летње) одржавање (са материјалом)	196,415,579.85	0.00	89,341,546.38	57,680,938.76	49,393,094.71
	2.1.1.3.3 Територија ЈУГ 2 (Ј2)	298,592,568.41	0.00	97,395,018.94	87,756,762.97	113,440,786.50
	зимска служба (са материјалом)	46,156,949.54	0.00	0.00	0.00	46,156,949.54
	редовно (летње) одржавање (са материјалом)	252,435,618.87	0.00	97,395,018.94	87,756,762.97	67,283,836.96
	2.1.1.3.4 Територија ЈУГ 3 (Ј3)	375,897,343.85	0.00	128,052,009.07	106,114,717.65	141,730,617.13
	зимска служба (са материјалом)	63,000,546.76	0.00	7,753.50	0.00	62,992,793.26
	редовно (летње) одржавање (са материјалом)	312,896,797.09	0.00	128,044,255.57	106,114,717.65	78,737,823.87
	2.1.1.3.5 Територија ЈУГ 4 (Ј4)	416,485,231.22	0.00	97,909,245.24	216,083,016.47	102,492,969.50
	зимска служба (са материјалом)	26,519,469.86	0.00	548,759.04	0.00	25,970,710.82
	редовно (летње) одржавање (са материјалом)	389,965,761.35	0.00	97,360,486.20	216,083,016.47	76,522,258.68
	2.1.1.3.6 Територија ЦЕНТАР 8 (Ц8)	450,743,207.85	0.00	200,192,646.64	115,297,940.79	135,252,620.42
	зимска служба (са материјалом)	42,127,562.50	0.00	0.00	0.00	42,127,562.50
	редовно (летње) одржавање (са материјалом)	408,615,645.35	0.00	200,192,646.64	115,297,940.79	93,125,057.92
	2.1.1.4 редовно одржавање мостова и тунела на путевима (без објекта у ПБМЦ-у)	177,875,374.15	29,110,749.85	71,271,747.07	48,387,644.19	29,105,233.04
	2.1.1.5 редовно одржавање електроинсталација	330,060,359.56	51,037,274.64	102,719,107.02	69,280,518.03	107,023,459.87

ДРЖАВНИ ПУТЕВИ I И II РЕДА	2.1.2	РЕХАБИЛИТАЦИЈА (државни путеви,објекти на државним путевима) - члан 69 ЗОП	13,711,326,374.02	107,839,161.54	4,219,215,986.14	5,899,141,303.57	3,485,129,922.77	
		2.1.2.1 УГОВОРИ (јавне набавке)	523,632,078.08	57,967,431.31	177,447,520.58	191,073,648.03	97,143,478.16	
		2.1.2.1.1 - рехабилитација државних путева (коловозна конструкција, саоб. сигнализација и опрема пута,.....)	500,265,158.50	36,087,562.10	175,960,470.21	191,073,648.03	97,143,478.16	
		2.1.2.1.2 - санација клизишта и потпорних зидова	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.1.2.1.3 - постављање расвете у насељеним местима и расвете у тунелима и на мостовима ради побољшања безбедности на путевима	6,536,960.04	5,377,960.04	1,159,000.00	0.00	0.00	
		2.1.2.1.4 - санација и поправка мостова и тунела	16,829,959.54	16,501,909.17	328,050.37	0.00	0.00	
		2.1.2.1.5 - санација црних тачака (опасна места)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.1.2.1.6 - формирање објеката за одржавање путева	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2.1.2.2 НАЛОЗИ ПО ЧЛАНУ 69	13,187,694,295.94	49,871,730.23	4,041,768,465.56	5,708,067,655.54	3,387,986,444.61	
		2.1.2.2.1 санација путева	12,763,868,318.37	11,769,684.27	3,961,990,495.27	5,579,851,510.59	3,210,256,628.24	
		2.1.2.2.2 санација мостова и клизишта	423,825,977.57	38,102,045.96	79,777,970.29	128,216,144.95	177,729,816.37	
		2.1.3	УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ (државних путева и објеката на држ. путевима) - члан 70 ЗОП (радови условљени елементарним непогодама као што су снег, лед, клизишта, одрони, осушине, оштећења на коловозу као последица елементарних непогода, препреке на путу и остали радови који утичу на безбедно одвијање саобраћаја када су у питању оштећења на коловозу и објектима који припадају путу) ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ	3,615,264,998.46	265,912,540.52	714,692,779.11	973,316,598.85	1,661,343,079.98
		2.1.3.1 - санација путева	2,133,961,597.94	81,435,662.17	306,582,803.99	558,105,174.77	1,187,837,957.01	
		2.1.3.2 - санација клизишта и потпорних зидова (пројектовање и извођење)	833,508,244.48	57,228,965.40	265,782,399.43	266,482,187.21	244,014,692.44	
		2.1.3.3 - санација мостова и тунела	647,795,156.04	127,247,912.95	142,327,575.69	148,729,236.87	229,490,430.53	
		2.1.4	НАДЗОР И ЛАБОРАТОРИСКА КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА (на путевима и објектима)	460,058,280.76	94,798,595.99	107,978,054.45	127,327,373.62	129,954,256.70
		2.2	ОСТАЛЕ ПОЗИЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА	683,748,386.28	120,324,334.92	163,151,160.66	149,864,475.69	250,408,415.01
	2.2.1	трошкови одржавања путних прелаза	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.2.2	трошкови одводњавања путног земљишта	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.2.3	трошкови одржавања мобилних санитарних уређаја на Е-путевима	66,710,961.60	14,605,531.20	15,728,475.60	18,248,222.40	18,128,732.40	
	2.2.4	Пројекти и извођење радова техничког регулисања саобраћаја на побољшању нивоа безбедности у зонама школа	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.2.5	разне услуге (хидрометеоролошког завода, Републичког геодетског завода, пројектантски надзор, технич. прегледи (пријем), таксе МГСИ,.....)	62,267,841.81	10,233,820.30	5,185,828.46	10,180,139.09	36,668,053.96	
	2.2.6	ЕДБ рачуни - прикључци на електро мрежу	2,889,830.76	560,427.37	682,543.50	809,791.90	837,067.99	
	2.2.7	заштита и контрола осовинског оптерећења и мерење и контрола укупне масе возила за потребе издавања дозвола за ванредни превоз	130,253,301.89	20,677,104.07	38,635,440.43	30,530,874.96	40,409,882.43	
	2.2.8	утошак електричне енергије и одржавање електричног система	421,626,450.22	74,247,451.98	102,918,872.67	90,095,447.34	154,364,678.23	
	2.2.9	израда планова превентивних мера и координатори за извођење радова на периодичном одржавању државних путева и објеката	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ	2.3	САНАЦИЈА (поправка) ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТА (ургентно одржавање локалне путне мреже и објеката на лок. путној мрежи по члану 70)	7,242,836,232.08	94,346,461.77	1,586,762,974.90	3,054,228,035.24	2,507,498,760.17	
		2.3.1 ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ	6,985,898,462.61	87,206,461.77	1,555,390,159.10	2,978,550,438.82	2,364,751,402.92	
		2.3.2 ОБЈЕКТИ И КЛИЗИШТА НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА	256,937,769.47	7,140,000.00	31,372,815.80	75,677,596.42	142,747,357.25	

ПРИЛОГ 2.1.1


Ребаланс Програма радова и реализација на редовном (зимском и летњем) одржавању државних путева I и II реда и објеката на територији Републике Србије за 2021. годину


		Ребаланс Програма пословања за 2021. (са ПДВ-ом) (дин)	Реализација за 2021. (са ПДВ-ом) (дин)
2.1.1.1 РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА БЕЗ ПБМЦ-а		15,879,340,582.53	17,477,945,755.38
2.1.1.1А ЗИМСКА СЛУЖБА (са набавком соли и ризле)		4,271,406,685.59	5,273,869,523.19
2.1.1.1.A1	ефективни рад	1,250,000,000.00	2,500,000,000.00
2.1.1.1.A2	дежурство	2,300,000,000.00	2,000,000,000.00
2.1.1.1.A3	набавка материјала (со и ризла)	620,000,000.00	650,000,000.00
2.1.1.1.A4	остали радови	101,406,685.59	123,869,523.19
2.1.1.1.Б ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ (са набавком боје, ограде и вертикалне саобраћајне сигнализације), позиција обухвата и налоге по члану 68		11,607,933,896.94	12,204,076,232.19
2.1.1.1.Б.1 ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ (са набавком боје, ограде и вертикалне саобраћајне сигнализације)		7,963,480,730.24	8,636,016,220.06
2.1.1.1.Б.1	ПОСЛОВИ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА ИЗ ЗАШТИТЕ ПУТЕВА (послови на утврђивању штетних радњи) и ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ПУТЕВА (редован преглед путева и обилазак)	20,180,000.00	20,000,000.00
2.1.1.1.Б.2	ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА (кошење траве, кресање денивелсане банке, чишћење наноса и осулина.....)	1,170,000,000.00	1,320,000,000.00
2.1.1.1.Б.2.1	кошење траве	800,000,000.00	810,000,000.00
2.1.1.1.Б.2.2	сечење густог шибља	60,000,000.00	80,000,000.00
2.1.1.1.Б.2.3	ручно и машинско сечење дрвећа (са вађењем пањева) и кресање грана дрвореда	20,000,000.00	30,000,000.00
2.1.1.1.Б.2.4	осулине	70,000,000.00	100,000,000.00
2.1.1.1.Б.2.5	банка	70,000,000.00	100,000,000.00
2.1.1.1.Б.2.6	стабилизација и осигурање нестабилних носина	70,000,000.00	100,000,000.00
2.1.1.1.Б.2.7	остали радови	80,000,000.00	100,000,000.00
2.1.1.1.Б.3	ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ (чишћење јаркова, ригола, канала.....)	420,000,000.00	500,000,000.00
2.1.1.1.Б.3.1	канали	200,000,000.00	200,000,000.00
2.1.1.1.Б.3.2	риголе	80,000,000.00	100,000,000.00
2.1.1.1.Б.3.3	пропусти	80,000,000.00	110,000,000.00
2.1.1.1.Б.3.4	остали радови	60,000,000.00	90,000,000.00
2.1.1.1.Б.4	ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА (крпљење ударних рупа, колотрага, пресвлачење мањих деоница асфалтом.....)	4,700,000,000.00	5,050,000,000.00
2.1.1.1.Б.4.1	крпљење ударних рупа и колотрага	1,400,000,000.00	1,500,000,000.00
2.1.1.1.Б.4.2	машинско крпљење и пресвлачење мањих деоница	3,000,000,000.00	3,200,000,000.00
2.1.1.1.Б.4.3	заливање пукотина	150,000,000.00	150,000,000.00
2.1.1.1.Б.4.4	остали радови	150,000,000.00	200,000,000.00
2.1.1.1.Б.5	ОДРЖАВАЊЕ ЦЕМЕНТНО-БЕТОНСКИХ, ТУЧАНИЧКИХ И ШЉУЧНИХ КОЛОВОЗА	20,000,000.00	20,000,000.00
2.1.1.1.Б.6	ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ И СИГНАЛИЗАЦИЈЕ (обележавање хоризонталне линије, вертикална сигнализација, опрема.....)	1,220,000,000.00	980,000,000.00
2.1.1.1.Б.6.1	хоризонтална сигнализација	650,000,000.00	520,000,000.00
2.1.1.1.Б.6.1а	рад	250,000,000.00	220,000,000.00
2.1.1.1.Б.6.1б	материјал	400,000,000.00	300,000,000.00
2.1.1.1.Б.6.2	вертикална сигнализација	290,000,000.00	260,000,000.00
2.1.1.1.Б.6.2а	рад	120,000,000.00	100,000,000.00
2.1.1.1.Б.6.2б	материјал	170,000,000.00	160,000,000.00
2.1.1.1.Б.6.3	саобраћајна опрема	280,000,000.00	200,000,000.00
2.1.1.1.Б.6.3а	рад	100,000,000.00	80,000,000.00
2.1.1.1.Б.6.3б	материјал	180,000,000.00	120,000,000.00
2.1.1.1.Б.7	ОСТАЛИ ПОСЛОВИ, НАКНАДНИ РАДОВИ, РАЧУНИ, НАЛОЗИ РЕПУБЛИЧКИХ ИНСПЕКТОРА ЗА ПУТЕВЕ.....	413,300,730.24	746,016,220.06
2.1.1.1.Б.2	Налози по члану 68	3,644,453,166.70	3,568,060,012.13
2.1.1.2 редовно одржавање по новом уговору ПБМЦ (од 01.01.2021. до 31.03.2021.)		770,106,744.40	770,106,744.40
2.1.1.2.А зимска служба (са материјалом)		448,627,180.28	448,627,180.28
2.1.1.2.Б редовно (летње) одржавање (са материјалом)		321,479,564.12	321,479,564.12
2.1.1.3 редовно одржавање по ПБМЦ-у (од 01.04.2021. до 31.12.2021.)		3,305,393,296.17	2,150,644,531.13
2.1.1.3.1 Територија ИСТОК 3 (ИЗ)		557,696,928.97	377,527,594.39
зимска служба (са материјалом)		90,490,047.32	32,034,228.84
редовно (летње) одржавање (са материјалом)		467,206,881.65	345,493,365.55
2.1.1.3.2 Територија ЈУГ 1 (Ј1)		384,094,146.06	231,398,585.41
зимска служба (са материјалом)		98,157,383.93	34,983,005.57
редовно (летње) одржавање (са материјалом)		285,936,762.13	196,415,579.85
2.1.1.3.3 Територија ЈУГ 2 (Ј2)		477,524,764.92	298,592,568.41
зимска служба (са материјалом)		115,948,276.64	46,156,949.54
редовно (летње) одржавање (са материјалом)		361,576,488.28	252,435,618.87
2.1.1.3.4 Територија ЈУГ 3 (Ј3)		647,270,880.66	375,897,343.85
зимска служба (са материјалом)		178,370,325.00	63,000,546.76
редовно (летње) одржавање (са материјалом)		468,900,555.66	312,896,797.09
2.1.1.3.5 Територија ЈУГ 4 (Ј4)		568,806,592.76	416,485,231.22
зимска служба (са материјалом)		71,519,514.13	26,519,469.86
редовно (летње) одржавање (са материјалом)		497,287,078.63	389,965,761.35
2.1.1.3.6 Територија ЦЕНТАР 8 (Ц8)		669,999,982.80	450,743,207.85
зимска служба (са материјалом)		122,568,739.20	42,127,562.50
редовно (летње) одржавање (са материјалом)		547,431,243.60	408,615,645.35
2.1.1.4 РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА НА ПУТЕВИМА (без објеката у ПБМЦ-у)		350,000,000.00	177,875,374.15
2.1.1.4.1 мостови и пропусти		340,000,000.00	172,875,374.15
2.1.1.4.2 тунели		10,000,000.00	5,000,000.00
2.1.1.5 РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА		300,000,000.00	330,060,359.56
2.1.1.5.1 СТУБОВИ ЈАВНОГ ОСВЕЉЕЊА		155,000,000.00	180,000,000.00
2.1.1.5.2 СВЕЉИЉЕ		65,000,000.00	75,000,000.00
2.1.1.5.3 КАБЛОВИ		17,000,000.00	15,000,000.00
2.1.1.5.4 ТРАФОСТАНИЦЕ		17,000,000.00	17,000,000.00
2.1.1.5.5 РАЗВОДНИ ОРМАРИ ЈАВНОГ ОСВЕЉЕЊА		16,000,000.00	16,000,000.00
2.1.1.5.6 ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ОДРЖАВАЊА (утврђивање стања инсталације, трошкове електродистрибуције, израда елабората, мерења, пројекти изведеног објекта, сагласности, непредвиђени транспорт.....)		30,000,000.00	27,060,359.56
2.1.1 УКУПНО РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ (дин):		20,604,840,623.10	20,906,632,764.62

ПРИЛОГ 2.1.2.1.1

Ребаланс ПРОГРАМА РАДОВА И РЕАЛИЗАЦИЈА НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ
ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА ЗА 2021. ГОДИНУ
(Уговори)

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационажа /дужина деонице (км)	Ребаланс Програма пословања за 2021. (са ПДВ-ом) (дин)	Реализација за 2021. (са ПДВ-ом) (дин)
ПУТЕВИ					
IA ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IA ред			0.00	0.00	0.00
УКУПНО IA ред			0.00	0.00	0.00
IB ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IB13	Изградња дела обилазног пута око Зрењанина од км 4+915,11 до км 8+600,84, са две кружне раскрснице и изградњом моста преко канала Бегеј, Л=3,685км	3.685	55,971,824.93	55,971,824.93
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IB ред			3.685	55,971,824.93	55,971,824.93
2	IB22	Рехабилитација IB22, обилазница око Новог Пазара, Л=2,3км	2.30	255,500,000.00	0.00
3					
УКУПНО IB ред			5.985	311,471,824.93	55,971,824.93
IIA ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IIA130	Изградња коловоза од кружног тока на државном путу IIA 130, код насељеног места Томашевац (општина Зрењанин), до кружне раскрснице на државном путу IIA 129 на км 91+837 са изградњом моста преко канала «НАДЕЛА», Л=11,09км	11.09	250,000,000.00	292,087,731.94
2	IIA197 и IIA198	Рехабилитација државног пута IIA197, деоница Голијска река - Преко брдо од км 0+000 до км 3+544,47 и државног пута IIA198 деоница Преко брдо-Одвараћеница од км 0+160,636 до км 11+937,895. Укупно Л=3,54+11,78=15,32км	15.32	0.00	23,514,000.00
3	IIA158	Реконструкција и проширење Булевара Николе Пашића у Лесковцу на траси државног пута IIA158, Л=1км	1.00	150,000,000.00	128,691,601.63
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IIA ред			27.41	400,000,000.00	444,293,333.57
УКУПНО IIA ред			27.41	400,000,000.00	444,293,333.57
IIB ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
	IIB			0.00	0.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IIB ред			0.00	0.00	0.00
УКУПНО IIB ред			0.00	0.00	0.00
УКУПНО путеви I и II реда			33.40	711,471,824.93	500,265,158.50



 (УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2020. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)

 (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2021.)

ПРИЛОГ 2.1.2.1.2

Ребаланс ПРОГРАМА РАДОВА И РЕАЛИЗАЦИЈА НА САНАЦИЈИ КЛИЗИШТА НА ДРЖАВНИМ
ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2021. ГОДИНУ
(Уговори)



Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационарна / дужина деонице	Ребаланс Програма пословања за 2021. (са ПДВ-ом) (дин)	Реализација за 2021. (са ПДВ-ом) (дин)
КЛИЗИШТА					
на путевима IA и IB реда					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IA и IB реда (дин):				0.00	0.00
УКУПНО за клизишта на IA и IB реда (дин):				0.00	0.00
на путевима IIA и IIB реда					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПУТЕВИМА IIA и IIB реда (дин):				0.00	0.00
УКУПНО за клизишта на путевима IIA и IIB реда (дин):				0.00	0.00
УКУПНО за сва клизишта на путевима I и II реда (дин):				0.00	0.00

 (УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2020. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)
 (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2021.)

ПРИЛОГ 2.1.2.1.3

Ребаланс ПРОГРАМА РАДОВА И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОСТАВЉАЊУ РАСВЕТЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И РАСВЕТЕ У ТУНЕЛИМА И НА МОСТОВИМА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I И II РЕДА ЗА 2021. ГОДИНУ
(Уговори)

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	станица / држина /деонице	Ребаланс Програма пословања за 2021. (са ПДВ-ом) (дин)	Реализација за 2021. (са ПДВ-ом) (дин)
ПОСТАВЉАЊЕ РАСВЕТЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И РАСВЕТЕ У ТУНЕЛИМА И НА МОСТОВИМА					
IA ред (аутопутеви)					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IA ред (дин):				0.00	0.00
УКУПНО IA ред (дин):				0.00	0.00
IB ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IB34	Осветљење тунела на Бердапској магистрали		0.00	0.00
2	IB40	J.O. Владичин Хан - Сурдулица		5,377,960.04	5,377,960.04
3	IB23/ IB24	Изградња инсталација јавног осветљења раскрснице државног пута IB24 и државног пута IB23 (Камиџорска раскрсница) и осветљење путног објекта Камиџорски мост на државном путу IB24		1,159,000.00	1,159,000.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IB ред (дин):				6,536,960.04	6,536,960.04
УКУПНО IB ред (дин):				6,536,960.04	6,536,960.04
IIA ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IIA ред (дин):				0.00	0.00
УКУПНО IIA ред (дин):				0.00	0.00
IIB ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IIB ред (дин):				0.00	0.00
УКУПНО IIB ред (дин):				0.00	0.00
УКУПНО ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РАСВЕТЕ (дин):				6,536,960.04	6,536,960.04

 (УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2020. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)
 (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2021.)



ПРИЛОГ 2.1.2.1.4

Ребаланс ПРОГРАМА РАДОВА И РЕАЛИЗАЦИЈА НА САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2021. ГОДИНУ (Уговори)

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	станицажа / дужина деонице	Ребаланс Програма пословања за 2021. (са ПДВ-ом) (дин)	Реализација за 2021. (са ПДВ-ом) (дин)
МОСТОВИ И ТУНЕЛИ					
IA ред (аутопутеви)					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IA1	IA1, деоница Бубањ поток - Баточина, надвожњак у петљи Умчари на км 244+500	км 244+500	13,586,689.92	13,586,689.92
2					
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IA ред (дин):				13,586,689.92	13,586,689.92
3	IA			0.00	0.00
4	IA				
УКУПНО за ОБЈЕКТЕ на аутопутевима (IA) реда (дин):				13,586,689.92	13,586,689.92
IB ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IB23	IB23, деоница Коњевићи - Бељина, обилазница Чачка, Вијадукт Чачак од км 609+800 до км 610+200	км 609+800 до км 610+200	3,103,547.37	3,103,547.37
2	IB22	IB22, деоница Рашка - Нови Пазар, мост преко Бањске реке на бањској петљи у Новом Пазару на км 253+890	км 253+890	139,722.25	139,722.25
3	IB				
4	IB				
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IB ред (дин):				3,243,269.62	3,243,269.62
5	IB22	IB22, деоница Рибариће - државна граница са Црном Гором, вијадукт преко клисуре код места "Орље", Л=110,8м, на км 276+070 - реконструкција	км 276+070	80,600,000.00	0.00
6	IB22	IB22, деоница Рибариће - државна граница са Црном Гором, мост преко реке Ибар у месту Шпиљани, Л=146,9м, на км 296+850 - реконструкција	км 296+850	99,000,000.00	0.00
7	IB22	IB22, деоница Ћелије - Љиг Мост преко реке Качер на км 67+362 - реконструкција	км 67+362	29,600,000.00	0.00
8	IB28	IB28, деоница Сушица - Кремна Мост преко реке Сушице ИД 14721 - "СУШИЦА 3", на км 121+540 - реконструкција	км 121+540	24,650,000.00	0.00
9	IB23	IB23, деоница Нова Варош-Пријеполје, мост преко реке Бистрице. "Бистрица 7" на км 299+707	км 299+707	22,500,000.00	0.00
10	IB22	IB22, деоница Рибариће - државна граница са Црном Гором, рехабилитација моста преко потока код скретања за "Паљево" на км 278+366	км 278+366	96,480,000.00	0.00
11					
УКУПНО за ОБЈЕКТЕ на путевима IB реда (дин):				356,073,269.62	3,243,269.62
IIA ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IIA				
2	IIA				
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IIA ред (дин):				0.00	0.00
3	IIA179	IIA179, деоница Драчкићи-Краљево, мост преко Мусине реке на км 53+317- реконструкција	км 53+317	32,700,000.00	0.00
4	IIA158	IIA158, деоница Алексинац - Катун Изградња моста преко Глоговачког потока са припадајућом раскрсницом на км 151+826	км 151+826	46,400,000.00	0.00



5	IIA107	IIA107, деоница Сомбор-Богојево, мост преко Великог бачког канала, ИД15050 на км 0+680	км 0+680	137,200,000.00	0.00
6	IIA100	IIA100, мост преко Роковог потока код Новог Сада на км 127+844	км 127+844	28,000,000.00	0.00
7					
УКУПНО за ОБЈЕКТЕ на путевима IIA реда (дин):				244,300,000.00	0.00
IIБ ред					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IIБ				
2	IIБ				
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IIБ реду (дин):				0.00	0.00
3	IIБ438	IIБ438, мост на Козарачкој реци у Грделици и приступна саобраћајница- реконструкција		17,800,000.00	0.00
4					
УКУПНО за ОБЈЕКТЕ на путевима IIБ реда (дин):				17,800,000.00	0.00
УКУПНО за све објекте (дин):				631,759,959.54	16,829,959.54

 (УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2020. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)
 (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2021.)

ПРИЛОГ 2.1.2.1.5

Ребаланс ПРОГРАМА РАДОВА И РЕАЛИЗАЦИЈА НА САНАЦИЈИ ЦРНИХ ТАЧАКА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2021. ГОДИНУ
(санација опасних места ради повећања безбедности одвијања саобраћаја)
(Уговори)

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационарна / дужина деонице	Ребаланс Програма пословања за 2021. (са ПДВ-ом) (дин)	Реализација за 2021. (са ПДВ-ом) (дин)
"ЦРНЕ ТАЧКЕ" - опасна места					
на путевима IA и IB реда					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА путевима IA и IB реда (дин):				0.00	0.00
1	IB22 и IB27	IB22 и IB27, пасарела и кружна раскрсница на укрштању државних путева IB22 (Ибарска магистрала) и IB27 (улица Димитрија Туцовића) чвор број 2208, у насељу Очаге, на територији општине Лазаревац		0.00	0.00
УКУПНО на путевима IA и IB реда (дин):				0.00	0.00
на путевима IIA и IIB реда					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА путевима IIA и IIB реда (дин):				0.00	0.00
1	IIA130	IIA130, кружна раскрсница државног пута IIA130 (км 57+725) и Црепајског пута (саобраћајнице инд. зоне Панчево) у Панчеву		0.00	0.00
2					
УКУПНО на путевима IIA и IIB реда (дин):				0.00	0.00
УКУПНО на путевима I и II реда (дин):				0.00	0.00


	(УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2020. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)
	(ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2021.)

ПРИЛОГ 2.1.2.1.6

Ребаланс ПРОГРАМА РАДОВА И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ФОРМИРАЊУ ОБЈЕКТА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2021. ГОДИНУ (Уговори)

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационарна / дужина деонице	Ребаланс Програма пословања за 2021. (са ПДВ-ом) (дин)	Реализација за 2021. (са ПДВ-ом) (дин)
ОБЈЕКТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА					
на путевима I и II реда					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА путевима I и II реда (дин):				0.00	0.00
УКУПНО на путевима I и II реда (дин):				0.00	0.00
УКУПНО путеви I и II реда (дин):				0.00	0.00

 (УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2020. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)

 (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2021.)

Прилог 2.1.1.1.Б.2

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА Налога по члану 68

Редни број	Категорија и број пута (IA, IB, IIA, IIB, L)	Назив налога (обавезно написати ознаку пута, деоницу пута, стационажу и врсту радова)	Ребаланс Програма пословања за 2021. (са ПДВ -ом) (дин)	Реализовано у 2021. (са ПДВ-ом) (дин)
1	IБ23	IБ23, изградња пункта за одржавање државних путева у Новом Селу, општина Врњачка Бања, на км 58+693 Рашки округ (коловоз, хидрантска мрежа, атмосферска канализација, пумпна станица, ограда, саобраћајна канализација)	473,125.28	473,125.28
2	IБ23	IБ23, изградња пункта за одржавање државних путева у ЈАСИЦИ, град Крушевац, на км 58+693, Расински округ	3,094,563.33	3,094,563.33
3	IA3	IA3, додатни радови на изради утоварне рампе за со на путној бази Добановци	926,431.44	926,431.44
4	IA1	IA1, пројектно техничка документација за санацију клизишта "КОЛАРИ" деоница 1067, петља Водањ-Петља Колари на км 255+879	0.00	6,425,964.00
5	IA1	IA1, пројектно техничка документација за санацију клизишта "РАЖАЊ" деоница 1091, петља Ражањ-петља Алексиначки рудници на км 385+233	0.00	6,791,820.00
6	IA1	Радови на демонтажи постојећих портала, набавку и монтажу нових портала, демонтажу постојеће саобраћајне сигнализације са портала и монтажу нове саобраћајне сигнализације на постојећим и на новим порталима, као и демонтажу постојећих саобраћајних знакова, набавку и монтажу нових саобраћајних знакова на државном путу IA-1, деоница петља Београд - Бубањ поток (привремена деоница) од км 0+000 до км 29+535	51,560,904.81	51,560,904.81
7	IA1	Набавка и монтажа 11 портала и саобраћајне сигнализације на новим порталима у зони петље Београд на путу A1 и A3 на км 183+878 (95+444)	25,918,554.11	25,918,554.11
8	IA	Постављање утоварних рампи за со на следећим путним базама Печенеџце, Грделица, Владичин Хан, Бујановац, Врчин, Таково, Љиг, УБ, Пирот исток, Прешево, Ражањ и Алексинац	55,380,992.05	55,380,992.05
9	IIA158	Пројекат за грађевинску дозволу комплекса регионалног центра НИШ-Црвени крст на КП 1212 у КО Ново село, општина Ниш, додатни радови	2,300,000.00	857,784.00
10	IA1 IIA158	Изградња регионалног центра "НИШ" (КП 3799 КО Поповац, општина Ниш-Црвени Крст) на државном путу IIA158 са леве стране, км 177+609 на КП 1212 у КО Ново Село, општина Ниш-Палилула	11,652,660.25	15,601,188.73
11	IA	Избор понуђача за извођење радова на: демонтажи асфалтних дилатација, изради асфалтне дилатације ширине 50цм и изради асфалтне дилатације ширине 70цм, Налог по 1 м ³	9,076,013.96	9,076,013.96
12	IA1	Избор понуђача- Пројектно техничка документација на нивоу ПЗИ за израду новог "Г" портала за ношење саобраћајних знакова-нестандардне табле (20м2) на државном путу IA1, деоница петља Београд-петља Бубањ Поток, смер Ниш-Нови Сад на км 15+345, зона Сава центар	982,620.00	982,620.00
13		Избор понуђача- Пројектна техничка документација за измену грађевинске дозволе за Пункт за одржавање државних путева I и II реда у Крушевцу	1,890,000.00	1,557,360.00
14	IA1	Избор понуђача- Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације у зони радова на мосту (десна страна)- петља Пожаревац на државном путу IA1 на км 264+050	210,000.00	210,000.00
15	IA1	Избор понуђача- Техничка документација за уређење паркинга Јерина на државном путу IA1, петља Умчари-петља Водањ на км 250+150, десна страна	1,606,800.00	1,606,800.00
16		Избор понуђача-Израда урбанистичке и пројектно-техничке документације за објекте за потребе Пункта за одржавање државних путева I и II реда у оквиру комплекса базе Ниш	2,000,000.00	1,472,965.92
17	IA1 IIA158	Доградња гараже на путној бази "Ново Село" у Нишу (Доградња административног дела објекта гараже за велика возила: грађевински радови - земљани радови, бетонски и армирачко бетонски радови, армирачки радови, челичарски радови, зидарски радови, покривачки радови; занатски радови: алуминијумска браварија, лимарски радови)	11,876,581.94	11,876,581.94

18	IA4	Избор понуђача- Израда Пројектно техничке документације за пункт за одржавање државних путева I и II реда у зони петље Градина, на км 103+467 државног пута IA4, на катастарској парцели 2756/2 к.о. Градине општина Димитровград	2,000,000.00	1,614,525.00
19	IA1	Избор понуђача- Израда техничке документације за уређење паркинга на државном путу IA1, одмориште Шепшин 1 и 2, на 240+424 десна и лева страна и Чокот 1 и 2 на км 437+100 десна и лева страна	4,100,000.00	2,719,200.00
20	IA1	Радови на државном путу IA1, деоница петља Нови Бановци-петља Појате од км 172+700 до км 372+200, лева и десна страна	30,000,000.00	14,534,941.77
21	IA1	Израда Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације у зони радова на надвожњаку петље Колари на државном путу IA-1 од км 256+855	234,000.00	234,000.00
22	IA1	Избор понуђача - Израда Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације у зони радова на мосту (десна страна)-петља Пожаревац на државном путу IA-1 од км 256+050	186,000.00	186,000.00
23	IA1	Избор понуђача - Израда техничке документације јавног осветљења државног пута IA-1, деоница АТ Ласта-Бубањ Поток од км 23+608,00 до км 28+155,00	8,300,000.00	5,549,640.00
24	IA	Израда пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације за време одвијања радова на контролном мерењу осовинског оптерећења у контролним пунктима на државним путевима IA реда	178,080.00	178,080.00
25	IA1 IIA158	Извођење радова на доградњи гараже на путној бази Ново Село у Нишу. Занатски радови, водоводски и канализациони радови, електро инсталације и инсталације грејања	10,244,876.33	10,244,876.33
26	IA3	IA3, радови на изради утоварне рампе за со на путној бази Добановци	2,771,867.02	2,771,867.02
27	IA3	Израда поцинковане двокрилне капије са аутоматским отварањем и затварањем, са пешачком стазом и паркингом	437,656.30	437,656.30
28	IA1	Обележавање коловоза дебелослојним ознакама (хладна пластика) на државном путу IA1, деоница Лавосје - граница СРБ/МКД (Прешево) од км 562+000 до км 582+972 обе стране.	35,948,700.00	32,734,704.50
29	IA1	Радови на поправци надвожњака на локалном путу - веза Лапова са реком Моравом, преко државног пута IA1 на км 309+000	15,584,566.01	15,584,566.01
30		Уређење платоа испред објекта ЈП "Путеви Србије" лоцираног испод моста Газела	2,910,394.67	2,910,394.67
31	IA1	Радови на одморишту Јерина на км 250+150 на државном путу IA1, деоница Умчари - Водањ, десна страна	0.00	8,042,386.08
32	IA1	Израда Пројекта рехабилитације и Техничка контрола пројекта за мостове преко реке Јасенице на државном путу IA-1, деоница Бубањ Поток - Батолина на км 290+227,954 , ИД моста у систему БПМ:121 и 122, према Пројектном задатку	8,136,000.00	0.00
33	IA1	Набавка и монтажа новог "Г" портала (Г6) и монтажу нове саобраћајне сигнализације на предметно "Г" порталу на државном путу IA-1, деоница петља Београд-петља Бубањ Поток (привремена деоница) од км 0+000 до км 29+535, петља Сава Центар лева коловозна трака км 15+345	3,610,809.80	3,629,463.18
34		Израда пројектно-техничке документације за Пункт за одржавање путева I и II реда "Петлово Брдо" у зони петље "Орловача"	2,835,384.00	1,417,692.00
35		Израда пројектно-техничке документације за Пункт за одржавање путева I и II реда у зони петље Пожега	5,750,000.00	2,300,196.00
36		Израда пројектно-техничке документације за Пункт за одржавање путева I и II реда у зони петље Пожега, (сервисирање свих потребних радова одржавања и могућности техничке интервенције код поремећаја одвијања саобраћаја због саобраћајних незгода) Пункт за одржавање аутопута IA-2 у зони петље "Пожега"	2,842,800.00	1,421,400.00
37	IIБ352	Израда Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације за време извођења радова на рехабилитацији коловоза државног пута IIБ352, Селевац-Смедеревска Паланка (Азања), бр. Деонице 35203 од км 14+731 до км 30+958	240,000.00	0.00
38	IA2 IB23	Израда пројектно-техничке документације за Пункт за одржавање државних путева I и II реда у зони петље "Паковраће" на км 128+425 на државном путу IA2 и на км 97+192 државног пута IB23	2,842,800.00	1,421,400.00
39	IA1	Радови на поправци средњег стуба С3 на надвожњаку у петљи Лапово на државном путу IA-1 на км 310+950	7,583,968.54	7,583,968.54
40	IB22	Радови на изградњи пункта „Орловача“ за одржавање државних путева I и II реда, на државном путу IB-22 на км 1+019.(изградња управног објекта са гаражом, солана и утоварна рампа за со	20,000,000.00	17,468,315.29
41	IA1	Радови на платоу граничног прелаза Прешево на државном путу IA-1, на територији општине Прешево	2,057,440.36	2,057,440.36
42	IA1 IIA158	Извођење радова на изради утоварне рампе за техничку со у путној бази "Ново Село" у Нишу	4,411,941.60	4,411,941.60
43	IA1	Израда техничке документације и техничке контроле Пројекта ургентних радова на мосту – Надвожњак преко аутопута IA-1, веза Лапова са петљом „Лапово“ и локалним путем Свилајнац – Лапово	0.00	0.00

44	IA1	Изградња путне базе у Појатама.Изградња објекта у оквиру пункта за одржавање државних путева у путној бази Појате на к.п. Бр. 1827/9 к.о.Појате. (Радови: грађевински и занатски)	0.00	0.00
45	IA1	Радове на рушењу објекта на кп.бр. 812/1 у КО Полом, који је експрописан у оквиру поступка који су вођени за потребе изградње аутопута Е 75, деоница Царичина Долина – Владичин Хан	0.00	0.00
46	Л	Изrada Пројектно-техничке документације пута који се искључује са државног пута IIA-211 на км 55+480 (скретање за "Гејзир") а укључује се на државни пут IIA-211 на 62+360 (Јарам)	3,000,000.00	0.00
47	IA1 IA4	Набавка садница (трогодишње и старије) Црног бора, чија садња је планирана у путном појасу државног пута IA-1, деоница петља Појате – петља Грделица и на државном путу IA-4, деоница петља Трупале – петља Малча	0.00	0.00
48	IA1	Изrada пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације за време извођења радова на надвожњаку - петља "Колари" на државном путу IA-1, на км 256+855	0.00	210,000.00
49	IB361	Радови на рехабилитацији са потребним мерама санације државног пута IB361, деоница Угриновци - Шилопај, на км на км 0+000 до км 4+000, Л=4,0км, општина Горњи Милановац	93,154,599.81	93,154,599.81
50	IB47	Пројекат саобраћајне сигнализације са Техничком контролом пројекта на путу IB47 на деоници од Београда (Богословија) до петље Крњача	318,000.00	318,000.00
51	IIA147	Изrada техничке документације за извођење ургентних радова на мосту преко пруге у Младеновцу (Селевац) и изradу техничке контроле моста у систему БПМ 22158 у општини Младеновац	6,834,048.00	6,834,048.00
52	IB22	Набавка и постављање саобр.сигнал. на државном путу IB22, деоница Ђелије-Сврачковици од км 50+316 до км 104+000 ван насељених места	17,976,537.11	17,976,537.11
53	IB22 IIA144	Набавка и постављање саоб. сигнализације у зони основне школе на државном путу IB22 од км 48+500 до км 48+925 у насељеном месту Ђелије и на државном путу IIA144 од км 40+490 до км 40+950 у насељеном месту Словац. Обе деонице на територији општине Лајковац.	4,387,274.55	4,387,274.55
54	IIA152	Избор понуђача: Демонтажа старог челичног моста преко реке Јасенице на државном путу IIA152 у месту Јерменовци	6,120,541.44	6,120,541.44
55	IB25	Изrada пројектно техничке документације за санацију оштећења коловоза и насипа трупца пута на државном путу IB-25, деоница Међулужје-Крћевац на км 29+227 до км 29+633	4,653,180.00	4,653,180.00
56	IB25	Изrada пројектно техничке документације за санацију оштећења коловоза и насипа трупца пута на државном путу IB25, деоница Међулужје-Крћевац на км 23+299	4,686,570.00	4,686,570.00
57	IB22	Санација нестабилног места на територији општине Лазаревац, на државном путу IB22, деоница Степојевац-Лазаревац од км 30+432 до км 31+245, Л=332м	29,155,830.52	29,155,830.52
58	IB361	Пројекат привремене забране саобраћаја за сва возила преко путног објекта на деоници пута IB361 на км 2+320, деоница Лајковац-Љиг између чвора 2717 Лајковац (Улаз) км 0+000 и чвора 17501 Боговађа км 6+715	254,400.00	254,400.00
59	IB361	Хитна интервенција на санацији пропуста на државном путу IB-361, Лајковац-Љиг на км 1+400, територија општине Лајковац	6,004,013.69	6,004,013.69
60		Испорука и уградња заштитне ограде на државном путу I и II реда на територији коју одржава STRABAG ПЗП "Београд" Београд	233,371.58	233,371.58
61	IB362	Хитна интервенција на рехабилитацији и санацији коловоза на државном путу IB362, Дудовица-Латковић од км 13+230 до км 15+119, Л=1,5км. б=5,5м. Допунски радови државни пут IB362 Дудовица-Латковић, веза са државним путем IB361 од км 13+220 до км 13+720, Л=500м	40,233,983.36	40,233,983.36
62	IA2	Пункт "Љиг" изградња хидрантске мреже на локацији пункта	0.00	0.00
63	IA2	Радови на Пункту за одржавање државних путева у зони петље број 201 "Обреновац", на краку петље веза аутопута IA-2 и државног пута IB-26, наспрам км 14+620 пута IB-26 (чвор 2602Н - "Барич"). Хидротехничке инсталације-Водоводна санитарна и хидрантска мрежа,Хидротехничке инсталације-Атмосферска канализација, радови на изградњи објекта, допунски радови-изrada гамбиона, допунски радови-пропуст, допунски радови-бетонски канал и сливничка решетка	100,000,000.00	108,105,507.28
64	IB25	Изrada Идејног решења санације коловоза и трупца пута на државном путу IB-25, деоница Мали Пожаревац - Влашко поље на км 4+300	1,688,400.00	1,688,400.00

65	I525	Израда Идејног решења санације коловоза и трупa пута на државном путу IБ-25, деоница Мали Пожаревац - Влашко поље на км 6+490	1,852,200.00	1,852,200.00
66	I522 I527	Радови на заливању праволинијских и тестерастих пукотина на коловозу на државном путу IБ-22, деоница: Лазаревац-Дићи и на државном путу IБ-27, деоница: Лазаревац-Даросава	5,030,246.84	5,030,246.84
67	I525 I527 I522	Радови на заливању праволинијских и тестерастих пукотина на коловозу на државном путу IБ25, деоница: Младеновац-Топола и на државном путу IБ27, деоница: Аранђеловац-Крћевац. Допуна налога: IБ22 Орловача-Сврачковици и IБ27 Словац-Крћевац	11,537,627.92	11,537,627.92
68	IБ47	Радови на рехабилитацији државног пута IБ-47, деоница: Богословија-Панчевачки мост (Челична конструкција) од км 4+650 до км 3+662, Л=998м, територија општине Палилула	11,295,750.58	11,295,750.58
69	I525	Израда Пројектно-техничке документације за санацију клизишта "Сенаја 2" на државном путу IБ25, деоница Мали Пожаревац - Влашко поље на км 5+000	3,641,400.00	0.00
70	I525	Израда Пројектно-техничке документације за санацију клизишта "Божурња" на државном путу IБ25, деоница бр. 02509, Топола(Наталинци) - Горња Трнава на км 44+255	3,439,800.00	0.00
71	IБ364	Радови на хитној рехабилитацији и санацији коловоза на државном путу IБ364, Брајковац - Белановица од км 12+900 до км 15+650, Л=2,75км, б=6,00м	24,947,066.98	24,947,066.98
72	IIA147	Радови на хитној интервенцији на рехабилитацији коловоза на државном путу IIA-147, Космај - Младеновац од км 43+636 до км 44+654, Л=1,018км, б=5,6м, општина Младеновац	20,841,131.79	20,841,131.79
73	I522	Радови на сечењу шибља, грана и дрвећа и чишћење постојећих канала на државном путу IБ-22, деоница: Орловача-Лазаревац и Дићи-Сврачковици на територији општине Лазаревац и Љиг	10,176,841.37	10,176,841.37
74	IIA148	Радови на санацији система за одводњавање на државном путу IIA-148 на деоници Сибица – Дучина (деоница 14805), на км 42+800 у месту Сибица	2,464,517.74	2,464,517.74
75	I522	Радови на санацији нестабилног места на државном путу IБ-22, деоница Орловача – Рушањ од км 4+155 до км 5+440, Л=290м, на територији општине Чукарица	32,219,203.66	32,958,808.53
76	IIA144	Радови на поправци оштећења изазваних тешким саобраћајем, на државном путу IIA-144 Обреновац – Личаник, од км 2+200 до км 16+550, на територији општине Обреновац	15,000,000.00	24,183,864.63
77	IБ13	Радове на набавци, постављању и уградњи вертикалне саобраћајне сигнализације на државном путу IБ-13, деоница петља "Ковилово" – Београд (штампарија), од км 180+150 до км 192+900, на територији општине Палилула	5,320,975.66	2,659,513.54
78	I522 IБ10	Радови на заливању пукотина на коловозу на државним путевима IБ реда – IБ-22 деоница Орловача – Рушањ и IБ-10 Београд (штампарија) – Панчево (оба смера), на територији коју одржава секција Београд предузећа Strabag доо одгранак ПЗП Београд	6,362,128.74	5,583,216.94
79	IБ26	Радови на државном путу IБ-26, деоница Умка – Барич од км 8+050 до км 9+160 на местима где се појављују деформитети - локалитети клизишта Умка 1, Умка 2 и Умка 3	8,446,361.26	0.00
80	IA2	Преостали радови за завршетак пункта за одржавање државних путева у зони петље бр. 201 "Обреновац" на краку петље-веза аутопута А2 и државног пута IБ-26 наспрам км 14+620. Радова на спољном осветљењу, ДЕА дизел електро агрегату и кабловској канализацији ("ВБ Енергетик" ДОО из Чачка) и Грађевинских радова на управном објекту, гаражи и утоварној рампи, радови на водоводу и канализацији, редови на електро-енергетским инсталацијама на управном делу, радови на изради громобрана на управном делу и гаражи, радови на машинским инсталацијама	0.00	0.00
81	IA2	Радова на прикључењу путне базе Љиг која се користи за одржавање државног пута IA-2 на градску водоводну мрежу	0.00	0.00
82	IA3	Израда Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државном путу IA-2 за вођење саобраћаја на петљи "Прељина" на км 118+922	0.00	318,000.00
83	IIA144	Санација коловозне конструкције на делу државног пута IIA144, пролаз кроз УБ, у општини УБ, од км 28+100 до км 29+700, Л=1.600,00м	0.00	0.00
84	IIA144	Санација коловозне конструкције на делу државног пута IIA144, пролаз кроз УБ, (цементна стабилизација) у општини УБ, од км 0+000 до км 1+612, Л=1.612,00м	0.00	0.00
85	IБ27	Израда каменог обложног зида на путу IБ27, деоница Жеравија (Тршић)-Крст од км 8+638 до км 8+706 у општини Лозница	1,446,382.78	1,446,382.78
86	IIA257	Избор понуђача за израду Елабората рехабилитације државног пута IIA257, деоница од км 10+000 до км 13+555, Л=3,5км, од Радаљског језера до чвора ПС 25701.	7,703,988.00	7,055,088.00
87	IБ28	Радови на државном путу IБ-28 (ИД 02802), деоница М. Зворник - Рогачица, на прагу речног корита у зони моста на реци Љубовији на км 44+520, на територији општине Љубовија.	1,334,776.71	0.00

88	ИБ328	Радови на санацији државног пута ИБ-328, Гола Глава – Јошева (Гола Глава) од км 0+000 до км 1+835 у општини Ваљево, Л=1,835км	22,242,308.13	22,578,777.08
89	IIA ИБ	Израда Пројектне документације три кружна тока у насељеном месту Уб, и то: - Улице ЈНА и Браће Недовића - Улице Мајерове и Милана Мањаса и - Улице Свете Поповића	0.00	0.00
90	ИБ27	Израда пројектно техничке документације за санацију клизишта на државном путу ИБ-27, деоница: Жеравија(Тршић) - Крст, км 9+450, клизиште "Крст 3"	0.00	0.00
91	ИБ14	Израда Пројекта рехабилитације моста преко реке Дунав код Смедерева-Ковински мост на државном путу ИБ14, деоница Смедерево-Ковин.	17,004,000.00	17,004,000.00
92	ИБ14	Радови на постављању и одржавању привремене саобраћајне сигнализације за време радова на путно-пружном прелазу "Липска рампа" на државном путу ИБ-14, Ковин-Раља (насеље Радинац), деоница 01403 на км 44+114, према Пројекту саобраћаја и саобраћајне сигнализације ("Виза Пројект") са пратећим радовима на санацији коловоза и канала у зони радова, општина Смедерево	2,831,528.65	2,831,528.65
93	IIA147	Радови на санацији државног пута IIA147, деоница Петровац на Млави-Мелница, од км 125+276 до км 128+276, Л=2,40км, б=6м	32,460,070.57	32,460,070.57
94	Л	Радови на санацији коловоза на путу Ђураково-Поповац - Бискупље, веза са државним путем ИБ 34, Пожаревац-Велико Градиште у насељу Ђураково-Поповац, Л=2,58км	23,338,502.76	23,338,502.76
95	IIA162	Санација коловоза на државном путу IIA162 Браничево (Триброде) - Средњево / Радови на државном путу IIA-162 од км 1+300 до км 3+300, Л=2,0км, деоница Трибродски крак-Средњево	17,870,940.47	17,870,940.47
96	Л	Радови на поправци путу Грабовац-Врлане веза са државним путем IIA160, Л=3,6км	19,535,164.31	19,535,164.31
97	Л	Израда коловозне конструкције на локалном путу на гробљу у насељу Четереже, Л=270м	4,330,119.86	4,330,119.86
98	Л	Радови на санацији пута за Шевицу веза са државним путем ИБ33, Л=3,0км	17,680,904.71	17,680,904.71
99	Л	Радови на локалном путу Миљевић-Војилово, веза са државним путем ИБ374 Браничево-Миљевић-Зеленик, Л=1,7км, општина Голубац	11,816,086.21	11,816,086.21
100	Л	Радови на локалном путу за реон Велики Бубањ у МЗ Манастирица, веза са државним путем IIA162 Божевац-Кула-Петровац на Млави, Л=1,46км, општина Петровац на Млави	14,375,002.00	14,375,002.00
101	Л	Радови на санацији коловоза у улицама у насељу Радинац-ул.Липска, ул.Бранислава Јовановића и ул.Спasoја Пејановића,веза државни пут ИБ-14 Ковински мост--Раља, Л=1,22км, општина Смедерево	12,255,533.94	12,255,533.94
102	IIA162	Радови на санацији државног пута IIA162, деоница Трибродски крак - Средњево, од км 3+300 до км 4+300, Л=1,00км територија општине Велико Градиште	8,792,722.92	8,792,722.92
103	IIA162	Радови на санацији државног пута IIA162, деоница Петровац на Млави - Буровац од км 54+730 до км 66+230 на више краћих деоница у укупној дужини од Л=1,10км, територија општине Петровац на Млави	10,950,061.48	10,950,061.48
104	IIA147	Радови на санацији државног пута IIA147, деоница Кучево - Кучајна од км 153+640 до км 154+640, Л=1,00км, територија општине Кучево	8,964,200.62	8,964,200.62
105	Л	Радови на локалном путу - улица Васе Јовановић-пут за Рошкић од км 0+000 до км 0+856,30, Л=0,856км, веза са државним путем IIA-162 Божевац-Петровац на Млави (Кнежица)	6,461,388.29	6,461,388.29
106	IIA161 ИБ375	Радови на постављању саобраћајне сигнализације на делу државног пута IIA-161 и ИБ-375 по „Пројекту саобраћаја и саобраћајне сигнализације за одсеке ван насеља, саобраћајне чворове референтног система и обележавање разделне линије за одсеке у насељима" „С Пројекта", на територијама општина Пожаревац, Мало Црниће, Петровац на Млави и Велико Градиште	2,500,000.00	11,774,521.63
107	ИБ24	Радови на поправци државног пута ИБ24, деоница Никшићко брдо-Крагујевац од км 15+624 до км 23+150. Додатни радови на поправци коловоза на државном путу ИБ-24, од км 6+875 до км 8+213, деоница у зони петље Градац, Л=1338м, укупно Л=8,86км	48,649,066.12	48,649,066.12
108	ИБ27 IIA158	Радови на поправци коловоза на државном путу ИБ27, Рача-Марковац од км 186+879 до км 187+419, Л=540м и државни пут IIA-158, Велика Плана (Марковац)-Лапово од км 41+843 до км 43+210, Л=1367м, општина Велика Плана	46,112,482.61	54,632,933.17
109	IIA186	Радови на поправци државног пута IIA186 Водна - Крепољин, деоница кроз насељено место Липовица од км 38+538,00 до км 40+238,00, Л=1,70км, општина Деспотовац	20,753,268.50	20,753,268.50
110	ИБ24	Радови на постављању заштитног зида од буке на државном путу ИБ-24, деоница Баточина - Крагујевац од км 2+952,03 до км 3+281,40, Л=332м, општина Баточина, Шумадијски округ	38,528,432.24	38,521,476.04

111	ИБ24	Радови на постављању осам заштитних зидова од буке на државном путу ИБ-24, деоница Баточина - Крагујевац од км 2+952,03 до км 5+000,00, укупне дужине Л=1028,0м, општина Баточина, Шумадијски округ.	103,904,051.14	16,274,668.78
112	ИБ24	Радови на поправци државног пута ИБ24 од км 5+000,00 до км 7+000,00 , Л=2,0км, на територији општине Баточина	41,174,428.45	42,549,313.24
113	ИБ388	Израда Пројектно техничке документације / елабората експропријације: 1. Израду Пројектно техничке документације / елабората експропријације и елабората рехабилитације коловоза на државном путу ИБ-388, деоница Грза – Кучаљ (Сисевац) – Сисевац од км 10+442 до км 16+454 2. Израду Пројектно техничке документације / елабората експропријације и елабората рехабилитације коловоза на државном путу ИБ-388, деоница Сисевац – Странац од км 16+545 до км 18+302 3. Израда елабората експропријације на државном путу ИБ-388, деоница Сисевац – Странац од км 18+302 до км 23+248	0.00	0.00
114		Израда Пројектно техничке документације санације клизишта: 1. "Горња Сабанта" на државном путу ИА-183, деоница бр.18301, Крагујевац - Горња Сабанта на км 13+645 2. "Трнава" на државном путу ИБ-25, деоница бр.02509, Топола(Наталинци) - Горња Трнава на км 50+690	0.00	4,126,500.00
115	IIA189	Извођење радова према пројекту саобраћаја и саобраћајне сигнализације у зони ОШ "Светозар Марковић" на државном путу ИА-189 у насељеном месту Лоћика	416,462.92	416,462.92
116	ИБ388	Израда пројектно техничке документације за изградњу моста са прилазима - Друмски мост преко реке Црнице на државном путу ИБ-388, на км 17+835, деоница Сисевац - веза са државним путем ИА-160	0.00	1,814,400.00
117	Л	Израда пројектно техничке документације санације насипа/клизишта испод објекта манастира Прерадовац на територији општине Рековац	0.00	0.00
118	ИБ393	Радови на рехабилитацији државног пута ИБ393, деоница пт. Јасиково - пт. Бор (Јасиково) од км 3+918 до км 28+620, од км 3+918 до км 8+681, Л=1,40км, општина Мајданпек и од км 9+859 до км 28+620, Л=1,98км, општина Бор	22,136,565.65	22,219,955.74
119	IIA164	Радови на рехабилитацији државног пута ИА164, деоница пт. Јасиково - пт. Жагубица од км 60+095 до км 65+566, Л=1,0км општина Жагубица	8,617,751.93	8,617,751.93
120	IIA161	Радови на рехабилитацији државног пута ИА161, деоница пт. Жагубица - Борско језеро од км 80+776 до км 93+120, Л=1,10км, општина Жагубица	9,943,431.91	9,943,431.91
121	ИБ23	Избор понуђача за израду техничке документације за реконструкцију моста преко реке Чемернице на км 86+396 до км 87+159 на државном путу ИБ23, деоница обилазница Чачак-Коњевићи-Бељина	1,890,000.00	1,890,000.00
122	IIA179	Радови на обележавању и уградњи саобраћајне сигнализације и опреме према Пројекту саобраћаја и саобраћајне сигнализације за уградњу техничких средстава за успорење саобраћаја на државном путу ИА179, Чачак - Коњевићи	3,703,987.47	3,703,987.47
123	IIA180 IIA181	Радови на машинском и ручном крпљењу асфалтног коловоза државних путева на територији општине Лучани, IIA180 Чачак-Гуча и IIA181 Бјелица-Мирајићи, пре почетка манифестације "Драгачевски сабор трубача" у Гучи	12,659,430.91	12,659,430.91
124	ИБ46	Радови на поправци државног пута ИБ-46, деоница Бумбареве Брдо – Мрчајевци од км 15+500 до км 22+100, пресвлачење мањих деоница у дужини око 2,2км , на територији општине Чачак	15,000,000.00	16,777,370.41
125	ИБ23	Радови на поправци државног пута ИБ-23, деоница Прељина – Асановац од км 83+118 до км 108+082, машинско крпљење коловоза, на територији општине Чачак	15,000,000.00	24,722,751.45
126	IIA197 IIA198	Измена и допуна пројектно техничке документације држ.пута IIA197, деоница Голијска река-Преко Брдо (км 0+000-км 2+544,47) и држ.пут IIA198, Преко Брдо-Одвараћеница (км 0+160,636-км 11+937,995)	0.00	1,872,000.00
127	ИБ21	Санација пропуста на државном путу ИБ21, деоница Дивљак-Ивањица, на км 245+800, општина Ивањица	0.00	0.00
128	IIA180	Сагласност за продужетак рока за израду Пројектно техничке документације за изградњу комплекса Пункта за одржавање државних путева I и II реда на К.П. Бр. 1945/4 у КО Гуча, општина Лучани на км 18+245 на државном путу IIA180	7,255,200.00	2,640,892.80
129	IIA197 IIA198	Израда Урбанистичког пројекта за реконструкцију објекта државног пута IIA197, деоница Голијска Река - Преко Брдо од км 68+353 (км 0+000) до км 72+132 (км 3+770) и државног пута IIA-198, деоница Преко Брдо - Одвараћеница од км 34+970 (11+900) до км 46+870 (0+000).	2,300,000.00	1,995,840.00

130	IIA196	Израда Елабората побољшања државног пута IIA196, Краварица Љубиш, деоница Млинарево сан - мост на Малом Рзаву уз санацију клизишта Шеељ	4,700,000.00	2,961,000.00
131	IIA206	Елаборат рехабилитације коловоза на путу IIA206, Нови Пазар-граница АП КиМ, деоница Трнава-АП КиМ од км 3+500 до км 19+966, Л=16,466 км	15,921,963.37	15,921,963.37
132	IIA205	Елаборат рехабилитације коловоза на путу IIA205, Тутин (Веле Поље)-Граница СРБ-ЦГ (Вуче) од км 5+528 до км 9+246, Л=3,718 км ("БХЛ Пројект")	3,700,897.20	3,700,897.20
133	IIA203	Пројекат ургентних радова на поправци моста преко реке Рашке на путу IIA203 на км 3+415, деоница Пазариште-Тутин	0.00	165,360.00
134	IIA203	Пројекат ургентних радова на поправци моста преко Себечевске реке на путу IIA203 на км 4+320, деоница Пазариште-Тутин	0.00	127,200.00
135	IIA202	Елаборат рехабилитације коловоза на путу IIA202, Карајукића бунари (Тутин)-Тутин (Веле поље) од км 50+500 до км 55+500, Л=5,00 км	4,630,500.00	4,630,500.00
136	IIA199	Елаборат рехабилитације пута IIA199, Нови Пазар-Одраћеница, деоница Митрова река-Шароње од км 10+500 до км 15+800	4,808,160.00	4,808,160.00
137	IB410	Рехабилитација површинске раскрснице са изградом новог плочастог пропуста на км 10+038 на државном путу IB410, деоница Краљево (Берановац)-Матарушка бања	10,465,518.84	8,525,394.43
138	IB23	Радови на санацији косине засека на државном путу IB23, Јарчујак-Врба на км 75+977, на територији општине Краљево	11,142,470.53	11,375,320.68
139	IIA202	Избор понуђача за израду техничке документације за рехабилитацију коловоза државног пута IIA202, деоница Сјеница-Ражданина од км 0+000 до км 7+500, Л=7,5км	2,710,260.00	2,710,260.00
140	IB22	Допуна саобраћајне сигнализације на државном путу IB22, деоница Краљево-Ушће, од км 158+511 до км 203+383, Л=44.87км, општина Краљево	9,620,724.42	9,620,724.42
141	IB22	Допуна саобраћајне сигнализације на државном путу IB22, деоница Нови Пазар-Комиње, од км 261+800 до км 275+500, Л=13,70км, општина Нови Пазар	3,975,206.84	3,975,206.84
142	IB22	Допуна саобраћајне сигнализације на државном путу IB-22, деоница Комиње-граница са Црном Гором, од км 275+500 до км 297+987, Л=22,487км, општина Тутин	5,960,816.69	5,960,816.69
143	IIA209	Израда пројектно техничке документације за изградњу Аутодромске улице од км 3+571 до км 4+620 државног пута IIA-209, са изградњом прикључка на државни пут IIA209 на км 3+571 и реконструкцијом раскрснице површинске у кружну раскрсницу на км 4+620 државног пута IIA-209	2,106,240.00	1,658,664.00
144	IIA206	Пројектно техничка документација за санацију клизишта на државном путу IIA206 деоница Трнава-АП КиМ на: 1. локација од км 4+490 до км 4+570, 2. локација од км 5+280 до км 5+430, 3. локација од км 6+190 до км 6+260, 4. локација од км 6+570 до км 6+660	5,856,000.00	4,919,040.00
145	IB22	Израда идејног решења на државном путу IB22 у насељу Прогорелица; локација 2 клизиште Прогорелица на км 169+310 Л=40м; локација 3 деформације на коловозу од км 169+516 до км 169+540 Л=24м; локација 4 деформација на коловозу од км 169+575 до км 169+605 Л=30м; локација 5 деформација на коловозу од км 169+628 до км 169+668 Л=40м	2,226,000.00	2,226,000.00
146	IIA209	Израда Елабората за рехабилитацију коловоза на државном путу IIA209, деоница Краљево-Гоч од км 17+00 до км 25+00, Л=8,0км	9,264,000.00	9,727,200.00
147	IIA202	Радови на рехабилитацији државног пута IIA202, деоница Буђево-Ракочки бунари од км 18+038 до км 20+970, Л=2,932км	15,984,517.02	15,984,517.02
148	Л	Радови на асфалтирању паркинга и приступне саобраћајнице код манастира Ђурђеви Ступови	877,548.95	877,548.95
149	IIA210	Радови на замени пропуста преко реке Самоковке на државном путу IIA210, деоница Јошаничка бања - Копаоник на км 3+755,10	16,403,044.23	16,402,990.25
150	IB30	Радови на пресвлачењу коловоза на државном путу IB-30, деоница Мланча - Ушће, од км 51+400 до км 53+054, Л=1.654м б=6м + ригола б=0,5м.	11,522,204.38	11,522,204.38
151	IB29	Радови на пресвлачењу коловоза на пресвлачењу коловоза на државном путу IB-29, деоница Аљиновићи - Нови Пазар, од км 105+050 до км 106+700, Л=1.650м б=7м.	12,531,136.63	12,531,136.63
152	IIA199	Радови на пресвлачењу коловоза на државном путу IIA-199, деоница Нови Пазар - Одраћеница, од км 24+380 до км 26+880, Л=2.500м б=6м + ригола б=0,5м.	17,301,632.66	17,301,632.66
153	IIA203	Радови на пресвлачењу коловоза на државном путу IIA-203, деоница Нови Пазар - Брегови, од км 2+653 до км 3+373, Л=720м б=5,5м + ригола б=0,5м.	4,883,327.09	4,883,327.09
154	IB410	Радови на пресвлачењу коловоза на државном путу IB-410, деоница Краљево - Матарушка Бања, од км 2+400 до км 3+550, Л=1.150м б=7м.	9,236,152.04	9,236,152.04
155	IB22	Радови на санацији друмског моста код Паљева на државном путу IB-22, на км 278+430.	1,568,136.32	1,568,136.32

156	IIA211	Радови на уређењу паркинга уз државни пут IIA-211 на Копаонику, на територији општине Рашка.	3,209,729.76	3,090,813.16
157	IB22	Радови на изградњи електроенергетске инсталације јавног осветљења кружне раскрснице на државном путу IB-22 на км 156+765, раскрсница код фабрике "Леони".	8,100,058.12	8,100,058.12
158	IIA209	Израда Пројектно техничке документације за рехабилитацију коловоза државног пута IIA-209, деоница Краљево - Гоч од км 25+000 до км 31+000	0.00	0.00
159	IIA181	Израда Елабората за рехабилитацију коловоза на државном путу IIA-181, деоница Мирајићи-Рођевићи од км 36+880 до км 41+700, Л=4,82км	0.00	0.00
160	IB29	Радови на пресвлачењу коловоза на државном путу IB-29 од км 84+200 до км 87+200	0.00	25,002,983.08
161	IIA207	Израда Елабората рехабилитације коловоза државног пута IIA-207, деоница: Биљановац – Јошаничка Бања – Дреновска клисура, од км 0+000,00 до км 14+800,00 , Л=14,80км	0.00	0.00
162	IB23	Радови на државном путу IB23, тротоари на деоници Трстеник-Врњци, од км 52+962,91 до км 54+573,58, Л=1.610,67м.	13,048,548.00	12,859,683.74
163	IIA211	Радови на систему за одводњавање - ригола на државном путу IIA211, деоница Брзеће-Рендара, од км 49+053 до км 58+200, Л=9,147км	64,668,001.36	64,493,153.79
164	IB23	Радови на поправци коловоза државног пута IB23, деоница Трстеник-Попина, од км 47+158 до км 52+570, Л=5,42км и побољшање укрсног места државног пута IB23, деоница Крушевац-Краљево и улице Цара Душана у Трстенику на км 49+768	150,600,000.00	147,073,610.08
165	IIA207	Израда Оцене стања постојећег коловоза и предлог ојачања државног пута IIA207, деоница Дрење-Плоча-Козница од км 14+900 до км 37+461, Л=22,561км	5,016,000.00	4,347,200.00
166	IB23, IIA, IIB	Радови на повећању безбедности у зонама школа-постављање знакова са изменичним садржајем порука на државним путевима IB23, IIA187, IIA189, IIA207, IIA208, IIA211, IIA216 и IIB382	7,000,000.00	4,343,040.00
167	IIA190	Израда Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације за време извођења радова на редовном одржавању путно-железничког прелаза државног пута IIA-190 и пруге, деоница Тићевац-Варварин на км 23+954	254,400.00	254,400.00
168	IIA211	Радови на замени дилатационих спојница и ограде на мосту на државном путу IIA-211, на км 26+306, деоница Витково – Брус, на територији општине Брус.	2,000,000.00	1,474,560.43
169	IIB319	Радови на санацији државног пута IIB319 у центру Батајнице од км 3+600 до км 4+450, град Београд, општина Земун	15,594,176.11	16,729,869.19
170	IIA100	Радови на санацији државног пута IIA-100, Нова Пазова (чвор 10017) до раскрснице државног пута са Новосадском улицом у Батајници од км 175+316 до км 177+416	26,935,740.86	29,422,310.97
171	Л	Радови на припреми подлоге и асфалтирању саобраћајница и паркинга у оквиру економије манастира Грачаница	15,578,417.52	15,258,190.84
172	IIB414	Рехабилитација државног пута IIB414 Лепосавић -Луковска Бања, деоница: Штава (црква) - улазак Јелак, општина Куршумлија од км 16+755 до км 20+100, Л=3,345км	18,000,000.00	13,202,988.64
173	IIB414	Радови на државном путу IIB414, Луковска Бања - Лепосавић, деоница Јелак од км 20+368 до км 27+054.(земљани радови)	32,000,000.00	32,951,069.99
174	IIA206	Санација коловозне конструкције на путу IIA206, деоница Балабан-Бањска од км 0+000 до км 3+900	30,434,472.90	30,434,472.90
175	IB31	Санација коловоза на путу IB31 Рашка-К.Митровица, деоница Слатина-Србовац од км 41+530 до км 54+650	12,207,025.21	12,207,025.21
176	IIA237	Радови на санацији коловозне конструкције на државном путу IIA-237, Звечан - Зупче - Дријен, деоница Јагњеница од км 13+560,00 до 14+800,00, Л=1,24км , б=6,50м	3,000,000.00	0.00
177	IIA129	Радови на рехабилитацији државног пута IIA129, (км 16+030), на месту укрштаја са Змај Јовином улицом у Шајкашу на територији општине Тител	5,452,631.22	5,452,631.22
178	IIA114	Радови на рехабилитацији државног пута IIA114, (км 32+641), на месту укрштаја са Змај Јовином улицом у Шајкашу на територији општине Тител	11,489,421.91	13,293,132.02
179	IIA115	Радови на рехабилитацији државног пута IIA-115, Србобран - Турија - Надаљ, деоница: Кроз Турију од км 3+790 до км 5+521 и од км 6+290 до км 6+715, Л=1,731+0,425=2,156км	0.00	5,421,000.90
180	IIA102	Радови на санацији државног пута IIA-102, деоница: Бечej - Бачко Петрово Село од км 57+500 до км 59+700, Л=2,2км	0.00	0.00

181	IA1	Радови на надпуну преко аутопута IA1 код Бачке Тополе, ИД обј. 15055 на км 50+103,00 на државном путу IA1, деоница пт. Жедњак-пт. Бачка Топола, од км 37+690,00 до км 50+103,00	27,276,059.85	28,258,214.00
182	IIA105	Рехабилитација IIA105 у зони петље Бачка Топола од км 43+343 до км 43+793, Л=450м	7,275,718.00	7,275,718.00
183	IB15	Рехабилитација система за одводњавање на IB15 (Сивац-Кљајићево) од км 43+273 до км 45+458, Л=2185м	12,857,061.20	7,538,630.00
184	IA1	Радови на мосту преко реке Јегричке на државном путу IA1, деоница пт. Врбас - пт. Сириг од км 80+959 до км 93+724, десна трака ИД моста 3032 на км 91+892	4,689,679.82	4,609,080.00
185	IA1	Избор понуђача за израду Елабората радова за довођење у технички исправно стање моста "Паткина вода" ИД моста 3049, на државном путу IA1 на км 144+669, деоница Бешка-пт. Марадик	2,066,400.00	2,066,400.00
186	IA1	Избор понуђача за извођење радова на изради хидрантске мреже у склопу извођења радова на државном путу IA1 у зони петље Инђија на КП бр.241/1, КО Нови Карловци-инсталације	4,973,577.63	4,973,577.63
187	IA3	Радове на државном путу IA-3, петља Сремска Митровица – петља Пећинци, на санацији четири деонице возне траке аутопута, укупне дужине Л=4750м, на територији општина Сремска Митровица, Рума и Пећинци.	54,423,001.01	55,226,853.49
188	IA3	Додатни радови Ко мплекс базе за одржавање аутопута "Кузмин" на аутопуту А-3 (Е-70) - ИНСТАЛАЦИЈЕ	432,445.93	432,445.93
189	IA3	Елаборат за потребе рехабилитације пута IA3, деонице петља Пећинци-пт Београд од км 69+595 до км 95+444, Л=25,849 км пун профил аутопута и деоница од петље Београд- Београд аеродрома од 0+000 до км 4+000, Л=4,00 км лева страна аутопута	18,758,952.00	16,782,180.48
190	IA IB IIA	Вршење стручних послова на контроли квалитета изведених радова на уградњи саобраћајне сигнализације на одржавању путева првог и другог реда	50,000,000.00	66,005,266.28
191		СИГНАЛ СОМБОР набавка 24 табле за означавање Путних база са поцинкованим рамом-носачем табле	956,926.55	956,926.55
192	IA1	Извођење интервентних радова на поправци дилатације спојница на мосту преко канала "Паткине воде" на км 144+669	836,340.00	836,340.00
193	IIA106	Елаборат рехабилитације пута IIA106 од км 0+408 до км 6+585, Кљајићево-Телечка ("Виа Инженеринг")	2,460,780.00	2,460,780.00
194	IIA181	Идејно решење, студија оправданости и пројекат за извођење радова на изградњи саобраћајног прикључка на пут IIA181, на км 5+106 на КП 1340 и КП 411 КО Крстац ради прикључења парцеле КП 343/3 КО Крстац, општина Лучани	1,617,600.00	1,199,496.00
195	IB21	Радови на заштити косина жичаном мрежом на путу IB21, деоница Нови Сад-Рума од км 16+479 до км 17+142 (улазна трака на Иришком венцу)	13,122,318.45	13,122,318.45
196	IIA121	Израда Елабората рехабилитације коловоза на државном путу IIA121, деоница: граница Хрватске и Србије (СОТ)-Шид од км 0+000 до км 10+500, Л=10,5км	8,154,000.00	7,705,530.00
197	IB22	Избор понуђача за израду пројектне документације за Пројекат јавног осветљења кружне раскрснице на државном путу IB22 на км 156+765, раскрсница код фабрике Леони	718,680.00	718,680.00
198	IB26	Избор понуђача за израду и уградњу порталних носача на државном путу IB26 у зони раскрснице за Бању Ковиљачу од км 128+200 до км 128+750. ("ТМ ИНЖЕЊЕРИНГ" доо из Београда)	6,896,360.52	6,896,360.52
199	IB313	Избор понуђача за израду Пројекта рехабилитације државног пута IB313 од км 20+503, чвор референтног система 2103 Ириг (Крушедол) од км 36+676, чвор референтног система 10012 Марадик (Бешка)	5,500,000.00	4,490,640.00
200		Избор понуђача за израду Инвестиционе-техничке документације за реконструкцију, измештање и заштиту средњенапонске и нисконапонске мреже и мреже јавне расвете код Томашевца	447,744.00	447,744.00
201	IIA126	Избор понуђача за израду Пројекта рехабилитације државног пута IIA126 деоница од км 0+000, чвор референтног система 2105 Рума (Путинци) до км 11+100, чвор референтног система 12601 Путинци	11,177,400.00	10,533,136.80
202	IB12	Избор понуђача за израду Пројекта рехабилитације површинских раскрсница и дела трасе обилазног пута око Зрењанина, деоница од км 217+940, чвор референтног система 1214.1 на државном путу IB12 до улице Михајловачки друм у Зрењанину	2,600,000.00	1,358,280.00
203	IA1 IA2 IA3 IA4	Избор понуђача за израду Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације повећања нивоа безбедности саобраћаја у зонама чеоних рампи на државним путевима IA реда IA1, IA2, IA3 и IA4 - наплатне рампе: Суботица, Нови Сад-север, Нови Сад-Југ, Стара Пазова, Београд, Прешево, Обреновац, Шид, Шимановци и Димитровград	2,820,000.00	1,780,800.00

204	IIA151	Избор понуђача за израду Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државном путу IIA151 у насељеном месту Марковац у зони ОШ Коста Букић (издвојено одељење) са извештајем техничке контроле	171,720.00	171,720.00
205	IIБ353	Избор понуђача за израду Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државном путу IIБ353 у насељеном месту Ковачевац ради повећања безбедности саобраћаја са извештајем техничке контроле	152,640.00	152,640.00
206	IIA155	Избор понуђача за израду Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државном путу IIA155 у насељеном месту Дубона у зони ОШ Момчило Живоиновић (издвојено одељење) са извештајем техничке контроле	171,720.00	171,720.00
207	IIA118	Избор понуђача за израду техничке документације, Пројекат реконструкције моста преко реке Бегеј на државном путу IIA118, деоница Српски Итебеј-Торак на км 6+641 према Пројектном задатку и Техничке контроле техничке документације за Пројекат реконструкције моста преко реке Бегеј на државном путу IIA118, деоница Српски Итебеј-Торак на км 6+641	0.00	0.00
208	IIA104	Избор понуђача за израду техничке документације, Пројекат реконструкције моста преко реке Бегеј на државном путу IIA104, деоница Српски Итебеј-Међа на км 97+792 према Пројектном задатку и Техничке контроле техничке документације за Пројекат реконструкције моста преко реке Бегеј на државном путу IIA-104, деоница Српски Итебеј-Међа на км 97+792	0.00	0.00
209	IIA100	Избор понуђача за израду техничке документације за измену Плана техничке регулације саобраћаја државног пута IIA-100 за одсеке одсеке пута ван насеља и саобраћајне чворове од км 167+278 до км 170+880 са раскрсницом са општинским путевима на км 170+320. ("Виa Инжењеринг" доо из Новог Сада)	190,800.00	190,800.00
210	IA1	Избор понуђача за израду Елабората за потребе рехабилитације државног пута IA-1 на деоницама: пт.Нови Сад-пт.Ковил од км 117+867 до км 129+716, лева страна; пт.Ковил(мост Бешка)-пт.Инђија(Марадин) од км 140+850 до км 147+600, лева страна и пт.Нова Пазова-пт.Нови Бановци од км 165+029 до км 169+404, лева страна	10,252,961.04	10,252,961.04
211	IIA104	Избор понуђача за израду техничке документације, Пројекат изградње моста преко реке Стари Бегеј на државном путу IIA104, деоница Српски Итебеј-Хетин на км 93+878 према Пројектном задатку и Техничке контроле техничке документације за Пројекат изградње моста преко реке Стари Бегеј на државном путу IIA104, деоница Српски Итебеј-Хетин на км 93+878	2,381,400.00	2,381,400.00
212	IA IB IIA	Израда Техничких услова за асфалтне радове на одржавању путева I и II реда	5,535,768.00	4,068,789.48
213	IB20 IIA136	Избор понуђача за израду Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државном путу IB20 у зони ОШ Мика Митровић у насељеном месту Богатић и ОШ Лаза К. Лазаревић у насељеном месту Клење са извештајем вршиоца Техничке контроле	330,720.00	330,720.00
214	IA3	Избор понуђача за извођење радова на демонтажи постојеће жичане ограде, набавка жичаног плетива, стубова и осталих елемената за комплетну монтажу нове жичане ограде на државном путу IA3, петља Адашевици - петља Кузмин од км 8+711 до км 22+556, лева страна	53,597,384.96	53,597,384.96
215	IA3	Избор понуђача за извођење радова на демонтажи постојеће жичане ограде, набавка жичаног плетива, стубова и осталих елемената за комплетну монтажу нове жичане ограде на државном путу IA3, деоница ХР-СРБ (Батровци)-пт.Адашевици, од км 0+000 до км 8+711 обе стране. ("Градекс Нискоградња" доо из Београда) И проширење налога петља Адашевици - петља Кузмин од км 8+711 до км 22+556, десна страна.	126,735,696.75	126,735,696.75
216	IA1 IA3	Избор понуђача за израду техничке документације и реализације прикључка енергетског напajања система видео надзора на деоницама: Батајница-петља на државном путу IA-1; Бешка - мост на државном путу IA-1; Инђија - петља на државном путу IA-3; Рума - петља на државном путу IA-3; Сремска Митровица - петља на државном путу IA-3 и Умчари - петља на државном путу IA-1.	2,376,000.00	1,511,136.00
217	IB12	Избор понуђача за технички преглед изведених радова на реконструкцији и изградњи кружне раскрснице на укрштању државног пута IB12 и улице Шајкашког одреда у Новом Саду	669,708.00	669,708.00
218	IIA112	Избор понуђача за израду и уградњу саобраћајне сигнализације на државном путу IIA112, деоница од Бачког Новог Села до Жабља	8,182,645.20	8,182,645.20
219	IB IIA IB	Избор понуђача за извођење интервентних радова на објектима на државним путевима IB, IIA и IB реда на територији Војводине	0.00	0.00
220	IIA100 IIA102	Испорука и постављање саобраћајне сигнализације на државном путу IIA100 и IIA102, пт. Нови Сад центар (Темерин)	3,819,762.06	3,819,762.06
221	IB12	Испорука и постављање саобраћајне сигнализације на државном путу IB12, пт. Нови Сад исток (Зрењанин) ("Боја" доо из Сомбора)	3,738,856.96	3,738,856.96

222	IB47 IB10	Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације на путу IB47, деоница: петља Крњача - Београд (штампарија) (од км 0+000 до км 1+920) и IB10, деоница Београд(штампарија)- петља Панчево (од км 0+000 до км 5+350)	1,890,000.00	1,890,000.00
223	IB33	Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државном путу IB33 деоница 03303: Мала Крсна - Пожаревац (обилзаница) и деоница 03305: Пожаревац (Осипаоница) - Пожаревац (Александровац)	127,200.00	127,200.00
224	IA IB IIA	Вршење услуга стручног надзора и контроле лабораторије током извођења радова на одржавању/рехабилитацији/реконструкцији/изградњи државних путева првог и другог реда	53,000,000.00	50,900,169.92
225	IIA158 IIA259	Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације за одсеке ван насеља, саобраћајне чворове референтног система ван насеља и обележавање уздужних ознака на путу за одсеке у насељима, на државним путевима IIA158 и IIA259(део)	9,000,000.00	12,542,115.79
226	IB26	Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државном путу IB-26 у зони раскрснице за Бању Ковиљачу од км 128+200 до км 128+750	318,000.00	318,000.00
227	IB26	Уградња табли на државном путу IB26 у зони раскрснице за Бању Ковиљачу од км 128+200 до км 128+750 ("Сигнал")	2,409,159.93	2,409,159.93
228	IB IIA	Ажурирање основне и специјализоване базе података о нестабилним појавама на мрежи државних путева на територији Р. Србије за 2021.г.	2,000,000.00	1,034,507.02
229	IB IIA	Формирање основне базе података о пружним прелазима у нивоу на мрежи државних путева на територији одељења Београд, Ниш и Ужице	2,981,137.68	2,981,137.68
230	IA IB IIA IB	Нивелација референтног система услед промена насталих на мрежи државних путева у периоду март 2020-април 2021	0.00	0.00
231	IB22	Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државном путу IB22 у зони Краљево (вођење и упућивање саобраћаја на пет површинских раскрсница) ("Адомне")	381,600.00	381,600.00
232	IB22	Уградња табли на путу IB22 у Краљево. Уградња саобраћајне сигнализације према Пројекту саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државном путу IB-22 за вођење саобраћаја кроз насељено место Краљево, на раскрсницама које су на стационачма км 155+520, км 156+280, км 157+787, км 157+679(ОЧ 2222), км 157+870(ОЧ 2223) и км 159+100	4,058,045.50	4,058,045.50
233	IB20 IIA136	Уградња табли на путу IB20 и IIA136 у зони ОШ у Богатићу и Клењу	4,892,421.58	4,892,421.58
234	IB IIA	Формирање основне база података о пружним прелазима у нивоу на мрежи државних путева на територији одељења Нови Сад	2,480,892.79	2,480,892.79
235	IB361	Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације за одсеке ван насеља, саобраћајне чворове Референтног система и обележавање уздужних ознака на путу за одсеке у насељима на државном путу IB361(део), од чвора Лајковац (улаз) (2717) до чвора Љиг (Латковић) (15004), укупне дужине 21,161км	1,247,367.72	1,247,367.72
236	IB23 IIA172 IIA194	Пројекат Санација клизишта на правцима IB23 IIA172 IIA194	2,300,000.00	0.00
237	IIA151	Израда и уградња саобраћајне сигнализације на државном путу IIA151 у насељеном месту Марковац у зони ОШ "Јосиф Ђукић"	2,667,898.59	2,667,898.59
238	IB353	Израда и уградња саобраћајне сигнализације на државном путу IB353 у насељеном месту Ковачевац у зони основне школе	1,156,392.04	1,156,392.04
239	IIA155	Израда и уградња саобраћајне сигнализације на државном путу IIA155 у насељеном месту Дубона у зони ОШ Момчило Живојиновић	2,413,417.22	2,413,417.22
240	IB339	Избор понуђача за израду пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државном путу IB339 од км 17+250 до км 18+000 у месту Јелова Гора са извештајем вршиоца техничке контроле ("Адомне" Нови Сад)	254,400.00	254,400.00
241	IB352	Избор понуђача за израду пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државном путу IB352 Смедерево (Нолари)-Смед.Паланка (Азања) са извештајем вршиоца техничке контроле	318,000.00	318,000.00
242	IB25	Извођење радова саобраћајне сигнализације у месту Белосавци на државном путу IB25, деоница: Међулуње - Крћевац од км 28+200 до км 29+300	2,359,716.72	2,359,716.72
243	IA1	Израда пројектно техничке документације за измену грађевинске дозволе и резервоара ТНГ-а за пункт за одржавање аутопута IA-1 у Бачкој Тополи	1,405,560.00	1,653,600.00
244		Израда Извештаја о испитивању стања постојеће коловозне конструкције са предлогом техничких мера санације	14,295,295.39	14,295,295.39
245	IA	Радови на обележавању коловоза дебелослојним ознакама (хладна пластика) на деоницама државних путева IA реда које се рехабилитују	56,524,708.26	87,710,848.60
246	IB10	Реконструкција светлосне сигнализације на државном путу IB10, (Панчевачки пут) на раскрсници "Полиција"	6,718,263.00	8,355,473.57
247		Израда Инвестиционо-техничке документације за адаптацију/реконструкцију ДВ 220kv бр. 254/2 ПРП Ковачица-ТС Зрењанин 2 на укрштању са путем код места Томашевац	2,000,000.00	1,253,715.00

248	IA1	Изrada Пројекта техничког регулисања саобраћаја за време извођења радова на поправци путног објекта - моста "Паткине воде" десна страна на државном путу IA1 (ИД моста 3049), деоница Нови Сад-Београд	159,000.00	159,000.00
249	IA1	Радови на постојећем објекту путне базе за одржавање државних путева "Суботица Југ". (Дограђња административног дела објекта гараже за велика возила)	41,086,759.80	16,112,411.62
250		Изrada Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације за одсеке ван насеља и саобраћајне чворове Референтног система ван насеља на државном путу IIA-162 и IIB-379	0.00	0.00
251	IA3	Радови на демонтажи постојеће жичане оградe, набавку жичаног плетива, стубова и осталих елемената за комплетну монтажу жичане оградe и монтажу нове жичане оградe на државном путу IA-3, деоница пт. Пећинци - пт. Шимановци од км 69+595 до км 84+358 десна страна и лева страна	59,437,213.82	93,898,559.89
252	IA1	Изrada Пројектно - техничке документације за Пункт за одржавање државних путева I и II реда у зони петље „Суботица“	4,500,000.00	2,377,620.00
253	IA1	Изrada Пројектно - техничке документације за Пункт за одржавање државних путева I и II реда у зони петље „Врбас“. ("Шидпројект" из Шида)	3,200,000.00	2,385,168.00
254	IA1	Изrada Пројектно - техничке документације за Пункт за одржавање државних путева I и II реда у зони петље „Ковиљ“	1,600,000.00	2,083,704.00
255	IIB 339	Извођење радова према Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државном путу IIB-339 Јелова Глава,Светломатик - Ужице	1,851,867.26	1,851,867.26
256	IIA232	Избор понуђача за изradу Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државном путу IIA232 Предајане - Црна Трава са извештајем техничке контроле	254,400.00	254,400.00
257	IIA224	Избор понуђача за изradу Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације за време санација клизишта у месту Прва Кутина,на државном путу IIA224 Нишка Бања - Гаџин Хан са извештајем техничке контроле	254,400.00	254,400.00
258		Изradу и уградњу саобраћајне сигнализације (табли) општина Димитровград	1,423,467.81	1,423,467.81
259	IIA129	Набавка испорука и уградњу саобраћајне сигнализације и опреме и хоризонтално обележавање на ДП IIA129	7,055,863.00	0.00
260	IIA115	Набавка испорука и уградњу саобраћајне сигнализације и опреме и хоризонтално обележавање на ДП IIA115	1,255,234.31	0.00
261	IIA189	Избор понуђача за изradу Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације у месту Лоћика,на државном путу IIA-189 у зони ОШ Светозар Марковић са извештајем техничке контроле.	254,400.00	254,400.00
262	IIA100	Пројектно-тех.док.за ургентно одржавање пута IIA100 од км 130+034 до км 131+508 клизиште ПУЦКАРОШ	0.00	0.00
263	IIB351	Изradу и уградњу саобраћајне сигнализације на ДП IIB - 351 Умчари	1,409,484.52	1,464,187.57
264	IIB352	Изradу и уградњу саобраћајне сигнализације на ДП IIB - 352 Колари - Азања од км 9+850 до км 10+800	2,383,742.62	2,526,087.43
265	IIA145	Изradу и уградњу саобраћајне сигнализације на ДП IIA - 145 Јабучје (ОШ Димитрије Туцовић)	1,074,521.86	1,102,948.59
266	IIB351	Избор понуђача за изradу Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације у месту Умчари,на државном путу IIB351 са извештајем техничке контроле	180,000.00	190,800.00
267	I,II	Избор понуђача за изradу Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државним путевима Републике Србије за уградњу и постављање саобраћајних знакова I-18 "дивљач на путу"	4,860,000.00	0.00
268	IIB347	Изrada Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државном путу II Б347 од км 12+779 до км 12+980	203,520.00	203,520.00
269	IIA144 IIB362	Изrada и уградња саобраћајне сигнализације на ДП IIA-144 Бајевац и ДП IIB-362 Врачевих (ОШ Миле Дубљевић)	2,418,984.03	2,418,984.03
270	IIA144 IIB362	Изrada пројекта саобраћајне сигнализације на ДП IIA - 144 Бајевац и ДП IIB - 362 Врачевих (ОШ Миле Дубљевић)	534,240.00	534,240.00
271	IБ,IIA	Анализа локација знакова III-24 и III-24.1 на територији одељења Ниш	0.00	0.00
272	IБ	Означавање км ознака дуж ДП I.Б реда на територији РС	1,033,513.99	1,033,513.99
273	IIA200 IБ23	Изrada Пројекта реконструкције раскрснице на укрштају државног пута IIA 200 у Пријепољу од км 1+084 до км 6+700 (Л=5,6km) и реконструкција државног пута IБ23 и IIA200 Ч РС2328 од 0+000 до 1+084 у Пријепољу	4,221,000.00	4,221,000.00
274	IIA194	Изrada Пројекта рехабилитације државног пута IIA 194 од км 52+254 до км 78+031 (Кокин Брод - Прибојска бања)	20,765,649.60	20,765,649.60
275		Изrada Елабората о испитивању постојеће коловозне конструкције са предлогом техничких мера санација за потребе извођења радова на одржавању и заштити државних путева I и II реда за деонице по посебним налозима (400км), у складу са Законом о путевима	10,000,000.00	42,526,245.89
276	IБ17	Изrada елабората рехабилитације коловоза на ДП IБ-17,деоница Богојево - С.Милетић од км 0+960 до км 3+920 Л=2,96km	3,456,000.00	2,903,040.00
277	IБ12	Изrada пројекта саобраћајне сигнализације на државном путу IБ-12 преко пруге у новоу у насељеном месту Ојаци на км 93+111	152,640.00	152,640.00

278	IA1	Радови на извођењу интервентних радова на поправци дилатационе спојнице на државном путу IA-1 на км 115+257,75 деоница Нови Сад-Београд	1,033,372.80	1,033,372.80
279	IA3	Радова на демонтажи постојеће жичане оgrade, набавку жичаног плетива, стубова и осталих елемената за комплетну монтажу жичане оgrade на државном путу IA-3, деоница петља Шимановци - петља Добановци од км 84+358 до км 92+190 обе стране.	52,535,377.68	66,432,477.10
280	IB10	Реконструкција светлосне сигнализације на државном путу IB10, (Панчевачки пут) на раскрсници "Политика".	7,650,000.00	0.00
281	IB21	Извођење интервентних радова на поправци дилатације на државном путу IB-21 на Жежељевом мосту	0.00	765,702.24
282	IA	Израда Пројектно-техничке документације за прикључке енергетског напајања система видео надзора државног пута IA-реда на 44 локације	0.00	0.00
283	IA	Израда Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државним путевима IA-реда A1, A2, A3 и A4 - туристичка сигнализација	0.00	0.00
284	IB28	Израда Пројектно-техничке документације за Пункт за одржавање сржавних путева I и II реда "Чајетина" на катастарској парцели бр. 4019 КО Бранешћи, општина Чајетина и за реконструкцију укрсног места државног пута IB-28 са локалним путем на км 124+185 за потребе прикључења пункта на државни пут	0.00	0.00
285	IIA113	Израда Елабората за рехабилитацију коловоза на државном путу IIA-113, деоница Фекетић-Врбас од км 0+000,00 до км 11+705,00, дужине L=11,705км са реконструкцијом три постојећа моста	0.00	0.00
286		Израда Елабората за уређење саобраћајнице PAB3 (RAV3) на Фрушкој гори	0.00	0.00
287		Израда Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације на обилазници око Зрењанина, деоница од км 0+000,00 до км 14+902,57	0.00	0.00
288		Израда недостајуће документације за каблирање и реконструкцију ЕЕО средњег напонског нивоа ноји се укрштају са будућом обилазницом око Зрењанина	0.00	0.00
289		Извођење истражних радова, теренских мерења и лабораторијских испитивања са изразом Извештаја о испитивању постојеће коловозне конструкције са предлогом техничке мере санација за потребе извођења радова на одржавању и заштити државних путева I и II реда	0.00	0.00
290	IIA191	Израда Пројекта рехабилитације државног пута IIA191 и то на следећим деоницама: - Деоница 19101, Бистрица-Прибојска бања од км 0+000 (чвор реф.сист. 2327 (Бистрица)) од км 14+128 (чвор реф. Сис. 19101) и - Деоница 19103, Прибој-граница СРБ/БиХ (Увац) од км 19+335 (излаз из насељеног места Прибој) до км 21+335 ("ВИА Инжењеринг" доо из Новог Сада)	0.00	0.00
291	IIA228 IIA229	Израду Пројекта рехабилитације државних путева: 1.1. Државни пут IIA228, деоница од км 10+565 до км 13+129 (укрштај са државним путем IIA229 (чвор реф.сист. 22802), дужине L=2,564 км, 1.2. Државни пут IIA229 и то следеће деонице: Деоница од км 0+000 (чвор.реф.сис. 22802) до км 23+479 (чвор реф.сис 22901), дужине L=23,479 км и Деоница од чвора реф.система 22901 до чвора реф.система 43101. L=5,5 км	0.00	0.00
292	IB442	Радови на рехабилитацији државног пута IB-442, деоница Ранутовац-Глојје од км 11+400 до км 18+300 и од 8+400 до км 9+800, L=8.300м, Врањска Бања, општина Врање	2,135,603.43	2,135,603.43
293	IB26 и IB331	Извођење радова на изградњи саобраћајних површина - путног прелаза на државном путу IB26 и IB331 са регионалном једноколовном железничком пругом Рума-Шабац-Распутница Доња Борина-државна граница на км 56+521 у Бањи Ковиљачи	1,443,287.50	1,443,287.50

294	IIA IIБ	Сечење шибља око засведених плочастих пропуста и мостова, радови на испирању и чишћењу попречних и подужних пропуста, скупљање смећа на путевима које одржава ЈКП БЕОГРАД ПУТ, Л=232,60 км на територији општина Сопот, Барајево, Гроцка, Вождовац и Лазаревац	5,155,389.30	3,961,294.39
295	IIA149	Крпљење ударних рупа специјалном машином "ПЕЧЕР" на територији града Београда и приградских насеља, радови на путу IIА149, Авала-Раља-Ђуринци-Влашко поље	33,208,402.01	34,136,655.46
296	IIA148	Додатна средства за радове на систему за одводњавање на путу IIА148, деоница Велики Црљени-Сибница, Л=20.800 м на општинама Сопот и Лазаревац	1,097,444.55	1,097,444.55
297	IIA158	Пројектна документација за проширење и реконстр. Булеваре Николе Пашића у Лесковцу са припадајућом инфраструктуром	3,288,000.00	3,288,000.00
298	IIA154	Пројектна документација за санацију оштећења коловозне конструкције и насипа трупца пута на путу IIА154 привремена деоница, петља Бели поток-тунел Стражевица на км 6+415	2,904,000.00	2,904,000.00
299	IБ23	Пројектна документација за санацију нестабилних косина на путу IБ23, Миоска-граница Србије и Црне Горе, ГОСТУН на км 262+800 до км 263+400, Л=600м	5,676,000.00	5,676,000.00
300	IБ23	Пројектна документација за санацију нестабилних косина на путу IБ23, Миоска-граница Србије и Црне Горе, ГОСТУН на км 263+500 до км 263+900, Л=400м	5,220,000.00	5,220,000.00
301	IБ40	Пројектна документација за реконструкцију укрсног места државног пута у Владицином Хану	1,895,280.00	0.00
302	IIA235	Пројекат санације потпорног зида на путу IIА235, Света Петка-Трговиште	1,030,320.00	0.00
303	IIA158	Главни пројекат побољшања дела пута IIА158 од км 149+540 до км 159+880, Л=1,34 км, улица Нишка у Алексинцу	2,525,603.20	0.00
304	IБ23 IБ29	Техничка документација за реконструкцију раскрснице на укрштају путева IБ23 и IБ29 и улице Ослободилаца на км 208+343.	1,056,000.00	0.00
305	Л	Пројектно техничка документација за реконструкцију раскрснице, реконстр. саобраћајног прикључка општинског пута и изградњу саобр. прикључка индустријске зоне у Куршумлији	5,952,960.00	0.00
306	IБ23	Пројектно техничка документација за реконструкцију раскрснице, реконстр. Раскрснице на укрштају пута IБ23 на км 238+175 и локалног пута за Ивање и Сопотницу у Пријеполу	936,000.00	396,000.00
307	IIA175	Радови на уређењу путног појаса на путу IIА175 од км 0+080 до км 7+300, Л=7.220 м деоница Жупањак-Боговађа-Наномир, општина Лазаревац, Лајковац и Мионица	2,676,331.32	2,676,331.32
308	IIБ364	Уређење путног појаса на путу IIБ364 од км 1+230 до км 19+500, Л=18.270 м, деоница Белосавци-Лазаревац на територији општина Љиг и Лазаревац	6,244,310.58	6,244,310.58
309	IIA258	Израда Главног пројекта регулације корита реке у зони моста преко Врањске реке на путу IIА258, Врање-Бујановац	610,560.00	610,560.00
310	IIБ347	Радови на поправци система за одводњавање на путу IIБ347, Л=14,3 км, Авалски пут-Врчин-Заклопача-Смедеревски пут, општина Гроцка	13,379,802.43	13,827,488.61
311	IIБ346	Радови на поправци улегнућа на путу IIБ346, Ибарска магистрала-Рипањ-Авалски пут, од км 16+968 до км 19+608, Л=2.640, м, општина Вождовац	6,335,309.71	6,335,309.71
312	IБ24	Пункт за одржавање државних путева, на катастарским парцелама бр. 2663/1, 2664/1 и 2665 у КО Жировница на км 11+242 пута IБ24	29,079,234.65	29,395,755.09
313	IIБ367	Радови на уређењу путног појаса на путу IIБ367, Аранђеловац-Трешњевица, општина Аранђеловац	2,924,392.99	2,924,392.99
314	IIБ364	Радови на уређењу путног појаса на путу IIБ364, Рудник-Белановица, општина Горњи Милановац и Љиг	5,842,260.50	5,842,260.50
315	IБ23	Радова на пункту за одржавање државних путева Ново село у Врњачкој бањи у зони Крушевца (гаража, управна зграда, објект солане)	20,434,364.25	0.00
316	IIA175	Израда Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације на делу државног пута IIА175, Мионица-Брежје од км 28+163 до км 47+285	845,800.00	845,880.00
317	IIA194	Израда Идејног техничког решења санације нестабилне косине на државном путу IIА-194, деоница02326, Кокин Брод (Златарско језеро)-Кокин Брод (Прибојска Бања) на км 76+351.	1,144,800.00	1,144,800.00
318	IIA147 IIA148 IIA149 IIA150 IIA153 IIA153, IIБ344, IIБ346, IIБ347, IIБ349, IIБ350 IIБ351	Радови на прању знакова на 11 путних праваца на територији коју одржава ЈКП Београдпут, (путеви IIА147, IIА148,IIА149, IIА150,IIА153, IIБ344, IIБ346, IIБ347, IIБ349, IIБ350 и IIБ351), и уређењу путног појаса на државном путу IIА147, на територији општина Сопот, Барајево, Гроцка, Вождовац и Лазаревац.	2,258,559.32	2,365,088.21

319	IB IIA	Сагласност за закључење уговора са предузећем Боја доо из Сомбора, за радове на обележавању ознака на путу дебелослојном хладном пластиком у зонама школа на државним путевима на територији коју одржава Крушевацпут из Крушевца	21,421,147.50	18,286,237.18
320	IIA212	Радови на заштити косина жичаном мрежом на државном путу IIA212, деоница Брзеће-Блажево од км 3+000 до км 6+200, I фаза на територији општине Брус	48,530,092.72	40,275,131.23
321	IIA120 IIA144 IIA145 IB340	Радови на чишћењу наноса од зимског одржавања, поправки банкина, канала, скупљању смећа, прања знакова и испирању дилатација и сливника на територији коју одржава ЈКП Београдпут, (путеви IIA120, IIA144, IIA145 и IB340), на територији општина Сурчин и Обреновац	6,726,317.27	6,726,317.27
322	IIA147 IIA148 IIA149 IIA150 IIA153 IB344 IB346 IB347 IB349 IB350 IB351	Радови на чишћењу наноса од зимског одржавања и поправки банкина и канала на 11 путних праваца на територији коју одржава ЈКП Београдпут, (путеви IIA147, IIA148, IIA149, IIA150, IIA153, IB344, IB346, IB347, IB349, IB350 и IB351) на територији општина Сопот, Барајево, Гроцка, Вождовац и Лазаревац	20,125,049.77	18,319,355.40
323	IIA147 IIA148 IIA149 IIA150 IIA153 IB344 IB346 IB347 IB349 IB350 IB351	Радови на кошењу и чишћењу смећа на територијама ЈКП Београдпута, (путеви IIA147, IIA148, IIA149, IIA150, IIA153, IB344, IB346, IB347, IB349, IB350 и IB351), на територији општина Сопот, Барајево, Гроцка, Вождовац и Лазаревац	10,600,278.55	10,600,278.55
324	IIA120 IIA144 IIA145 IB340	Радови на кошењу - територија ЈКП Београдпут (путеви IIA120, IIA144, IIA145 и IB340), на територији општина Сурчин и Обреновац	2,631,044.02	2,631,044.02
325	IB IIA IB	Радови на обележавању ознака на државним путевима на територијама ЈУГ 1, ЈУГ 2, ЈУГ 3, ЈУГ 4, ЦЕНТАР 8 и ИСТОК 3.	130,113,213.00	117,674,410.21
326	IIA IB	Радови на обележавању хоризонталне сигнализације на територији коју одржава ЈКП Београдпут	11,868,984.49	11,868,984.49
327	IB28	Израда пројектно техничке документације за санацију оштећења коловоза и насипа трупа пута на IB28, деоница број 02807, Дуб-Дубци, на км 107+500	3,472,560.00	3,472,560.00
328	IB444	Избор понуђача - Израда техничке документације рехабилитације (побољшања) дела државног пута IB444, деоница Рибарци-Караманица од км 8+700 до км 15+700, L=7,0км	9,579,000.00	3,831,600.00
329	IB22	Радови на уређењу путног појаса на државном путу IB22, Лазаревац-Љиг	6,554,186.02	7,578,987.33
330	IIA150	Радови на уређењу путног појаса, кресање грана дрвореда, сечење и уклањање као и одвоз на местима где није могуће слагање на страну на државном путу IIA150, деоница Љиг-Бања Врујци, Територија општине Љиг и Мионица	2,088,206.89	2,088,206.89
331	IB357	Радови на уређењу путног појаса, кресање грана дрвореда, сечење и уклањање као и одвоз на местима где није могуће слагање на страну на државном путу IB357, деоница Кадина Лука-Рајац, територија општине Љиг	4,767,626.36	4,767,626.36
332	IIA170	Израда пројектно техничке документације за санацију оштећеног коловоза и потпорног зида на државном путу IIA170, деоница бр. 17002, Седлари - Рогачица (Дебело Брдо), на км 50+660	4,066,711.20	4,066,711.20
333	IIA212	Радови на заштити косина жичаном мрежом на државном путу IIA212, Беракаре-Блажево-Левићи на км 20+800 до км 21+300, на територији општине Брус	30,808,406.26	30,808,406.26
334	IIA225	Израда техничке документације, Пројекат радова на пропусту преко Безименог потока и преко Ђуковачког потока на државном путу IIA225, деоница Брстовац-Бојник у месту Ко санчић	2,978,640.00	2,978,640.00
335	IB40	Израда техничке документације, Пројекат ургентних радова на мосту преко реке Врле на државном путу IB40, деоница Сурдулица-Стразимировци код места Ђурковица	2,494,800.00	2,494,800.00

336	IB23	Радови на чишћењу, прању и фарбању зидова тунела као и уклањању растина и фарбању улазног портала тунела "ПАЛИСАД" на државном путу IB23, деоница Ужице-Златибор од км 145+551 до км 167+936, Л= 22,285км	1,028,010.99	0.00
337	IIA212	Радови на заштити косина жичаном мрежом на државном путу IIA212, деоница Ђерекаре-Блажево-Левићи од км 20+100 до км 20+600 на територији општине Брус	26,362,990.07	26,362,990.07
338	IIA152	Радови на уређењу путног појаса на државном путу IIA152, Топола - Рудник, на територији општина Топола и Горњи Милановац	5,955,806.16	5,955,806.16
339	IB25	Радови на уређењу путног појаса на државном путу IB25, Младеновац - Божурња, на територији општина Младеновац и Топола	5,143,661.90	5,336,494.77
340	IB361	Радови на уређењу путног појаса на државном путу IB361, Лајковац - Љиг, на територији општина Лајковац и Љиг	6,104,891.59	6,104,891.59
341	IIA120	Радови на поправци оштећене дилатације на мосту прекорекре Саве на државном путу IIA-120, деоница Обреновац-Бољевци	620,323.20	0.00
342	IIA147 IIA148 IIA149 IIA150 IIA153 IB344 IB346 IB347 IB349 IB350 IB351 IB319	Радови на кошењу и чишћењу смећа на 11 (једанаест) путних праваца на територији коју одржава ЈКП Београдпут, (путеви IIA-147, IIA-148, IIA-149, IIA-150, IIA-153, IB-344, IB-346, IB-347, IB-349, IB-350 и IB-351), и територији коју одржава Магистрала А.Д. Београд (IB-319), на територији општина Сопот, Барајево, Гроцка, Вождовац, Лазаревац и Земун.	9,494,268.70	9,582,799.68
343	IIA120 IIA144 IIA145 IB340	Радове на кошењу, чишћењу смећа и постојећег бет. канала на територији коју одржава ЈКП Београдпут, (путеви IIA-120, IIA-144, IIA-145 и IB-340) на територији општина Сурчин и Обреновац	5,765,660.01	2,054,096.03
344	IIA212	Радови на заштити косина жичаном мрежом на државном путу IIA-212, деоница Ђерекаре – Блажево – Левићи од км 19+200 до км 19+400 и од км 16+400 до км 16+800 на територији општине Брус	33,889,831.21	37,039,717.99
345	IIA212	Радови на заштити косина жичаном мрежом на државном путу IIA-212, деоница Ђерекаре – Блажево – Левићи од км 18+100 до км 18+300, од км 18+700 до км 18+900 и од км 19+000 до км 19+200, на територији општине Брус	30,501,148.34	34,260,317.86
346		Радови на крпљењу ударних рупа специјалном папином "Печер" на територији коју одржава ЈКП Београдпут	6,133,045.20	3,320,639.28
347	IIA150	Радови на уређењу путног појаса на државном путу IIA-150, од км 0+000 до км 21+340, Л=21,34км, деоница Ђуринци – Рогача – граница ПЗП, на територији коју одржава ЈКП Београдпут, на територији општине Сопот	4,312,633.39	0.00
348	IIA149	Радови на уређењу путног појаса на државном путу IIA-149, од км 0+000 до км 32+350, Л=32,35км, деоница раскрсница за Рипањ – Блашко Поље, на територији коју одржава ЈКП Београдпут, на територији општина Сопот и Вождовац.	5,409,648.28	0.00
349	IIA147	Радови на рехабилитацији државног пута IIA-147, деоница Барајево – Лисовић, методом дво слојне површинске обраде, од км 0+000 до км 2+249, Л=2,249км на територији коју одржава ЈКП Београдпут, на територији општине Барајево	6,517,524.84	0.00
350	IIA148	Радови на уређењу путног појаса на државном путу IIA-148, од км 0+000 до км 23+940, Л=23,94км, деоница Степојевац – В.Црљени - Дучина, на територији коју одржава ЈКП Београдпут, на територији општина Сопот и Лазаревац	4,064,652.30	0.00
351	IIA149	Радови на заливању пукотина на коловозу врућом битуменском масом на државном путу IIA-149, од км 0+000 до км 32+350, Л=32,35км, деоница: раскрсница за Рипањ – Влашко Поље, на територији општина Вождовац и Сопот	6,078,289.56	6,262,784.46
352	IB349	Радови на уређењу путног појаса на државном путу IB-349, од км 0+000 до км 16+090, Л=16,09км, деоница Дучина – Стојник - Раља, на територији коју одржава ЈКП Београдпут, на територији општине Сопот	3,505,686.90	4,091,705.30
353	IB444	Израда техничке документације рехабилитације (побољшања) дела државног пута IB-444, Рибарци – Караманица, деоница Рибарци (чвор 23104) Караманица (чвор 44401), од км 15+700 до км 22+400	3,300,000.00	0.00
354	IIA212	Радови на заштити косина жичаном мрежом на државном путу IIA-212, деоница Ђерекаре – Блажево – Левићи, од км 7+850, од км 8+000 до км 8+100, од км 12+400 до км 12+500, од км 14+400 до км 14+500, од км 17+000 до км 17+100 и од км 17+900 до км 18+100, на територији општине Брус	0.00	5,898,974.23

355	IA2	Полагање 10кV кабловског вода за напајање ТС 10/0,4 кV 1x160кVA петља Паковраће на деоници пута "Прељина - Пожега" ("ВБ Енергетик" д.о.о. из Чачка)	0.00	0.00
356	IA2	Полагање 10кV кабловског вода за напајање ТС 10/0,4 кV 1x400кVA тунел Трбушани на деоници пута "Прељина - Пожега"	0.00	0.00
357	IIA208	Израда техничке документације површинске раскрснице на државном путу IIA-208 (улица Кнеза Милоша, Војвођанске и 15.октобра) у Врњачкој Бањи	0.00	0.00
358	IB22	Радови на државном путу IB22, Тамнавска петља – Лазаревац – Љиг - Дићи (крсање грана дрвореда, сечење и уклањање), територија општине Лазаревац и Љиг	0.00	0.00
359	IB39	Избор понуђача за израду идејно техничког решења и предмера радова за санацију деформација на државном путу IB39 деоница бр. 03906 Свође-Власотинце	1,575,000.00	1,575,000.00
360	Л	Израда пројектно техничке документације за санацију клизишта на општинском путу ОП - II 36, веза државних путева IB-427 и IIA-259, Јелашица (старо село) - Просек, у Просеку, на км 1+215	3,213,000.00	3,213,000.00
361	IIA223	Израда пројектно-техничке документације за санацију нестабилне појаве - клизиште "Пресека" на државном путу IIA-223, деоница 22305 Бубушница-Трнски Одоровци на км 65+848	3,565,800.00	3,565,800.00
362	IIA214	Радови на поправци државног пута IIA-214, деоница Куршумлија – Куршумлијска бања, од км 30+395 до км 33+045, дужине L=2,65км на територији општине Куршумлија	25,000,000.00	24,027,501.21
363	IIA221	Израда пројектно-техничке документације за санацију клизишта на државном путу IIA221, деоница број 22103 Јаловик - Димитровград, на км 75+965.	3,616,200.00	3,616,200.00
364	IB40	Радови на постављању саобраћајне сигнализације на државном путу IB-40 кроз насељена места у општини Владичин Хан: - Одсек 1 од км 0+000 до км 1+557 насељено место Владичин Хан - Одсек 2 од км 1+557 до км 3+390 насељено место Прекодолце - Одсек 3 од км 3+469 до км 6+492 насељено место Житорађе	0.00	0.00
УКУПНО НАЛОЗИ по члану 68 ПУТЕВИ:			3,644,453,166.70	3,568,060,012.13

Прилог 2.1.2.2.1

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА на санацији коловозне конструкције у 2021. год. (налози по члану 69 Закона о путевима)

Редни број	Категорија и број пута	Назив налога (ознака пута, деоница пута, назив објекта, стационажа и врста радова)	Ребаланс Програма пословања за 2021. (са ПДВ -ом) (дин)	Реализовано у 2021. (са ПДВ-ом) (дин)
ПУТЕВИ				
IA ред (аутопутеви)				
1	IA1	Радови на демонтажи постојеће саобраћајне сигнализације и портала, набавци нове саобраћајне сигнализације и портала и монтажи нове саобраћајне сигнализације и портала на државном путу IA реда број A1, петља Остружница на км 205+691	4,231,804.14	4,231,804.14
2	IA1	Радови на државном путу IA реда број 1, деоница Алексинац-Наис од км 411+400 до км 422+330, десна страна, Л=10,93км	358,106,808.39	358,106,808.39
3	IA1	Радови на државном путу IA реда број 1, деоница Алексинац-Наис од км 422+330 до км 427+270, десна страна, Л=4,94км	166,697,656.38	166,697,656.38
4	IA1	Радови на рехабилитацији државног пута IA реда број 1, деоница Наис – петља Ниш југ од км 427+630 до км 435+007, десна страна, Л=7,37км и припадајућим краковима петља Трупале Л=2,89км	337,271,775.44	337,271,775.44
5	IA1	Радови на рехабилитацији државног пута IA реда број 1, деоница пт Мали Пожаревац – пт Пожаревац, десна страна, Л=0,96км, општина Сопот	29,394,377.00	44,420,691.44
6	IA1	Радови на рехабилитацији државног пута IA реда број 1, деоница пт Мали Пожаревац – пт Пожаревац, десна страна, Л=1,55км, општина Младеновац	29,480,156.26	29,480,156.26
7	IA1	Радови на рехабилитацији државног пута IA реда број 1, деоница пт Мали Пожаревац – пт Пожаревац, десна страна, Л=8,65км, општина Гроцка	152,525,856.18	152,525,856.18
8	IA1	Радови на рехабилитацији државног пута IA реда број 1, деоница пт Мали Пожаревац – пт Пожаревац, десна страна, Л=15,54км, општина Смедерево	368,827,517.53	354,444,707.54
9	IA4	Радови на рехабилитацији државног пута IA реда број 4, деоница пт Градина – граница СРБ-БГ (Градина) од км 103+911 до км 105+331, пун профил, Л=1,42 км (лева и десна страна укупно Л=2,84км)	145,724,234.42	145,632,475.94
10	IA1	Радови на рехабилитацији државног пута IA реда број 1, деоница пт Алексинац – пт Трупале – Ниш југ, лева страна, Л=12,64км, општина Ниш-Црвени Крст	456,858,814.50	428,230,762.91
11	IA1	Радови на рехабилитацији државног пута IA реда број 1, деоница пт Алексинац – пт Трупале – Ниш југ, лева страна, Л=10,96км, општина Алексинац	393,631,370.33	393,631,370.33
12	IA1	Радови на изградњи пратећих садржаја за кориснике аутопута IA1-основни садржај паркиралишта (изливна трака са аутопуту, сервисна саобраћајница, уливна трака на аутопуту и реконструкција директне и индиректне спољне рампе петље Дољевац) са припадајућом инфраструктуром	42,000,000.00	11,962,640.32
13	IA2	Радови на државном путу IA реда број 2, деоница петља Таково (чвор 205) – петља Прељина (чвор 206), тунел Брђани, десна тунелска цев од км 111+400 до км 111+850, Л=450м	32,458,561.88	37,560,475.52
14	IA2	Радови на државном путу IA реда број 2, деоница петља Таково (чвор 205) – петља Прељина (чвор 206), тунел Брђани, лева тунелска цев од км 111+400 до км 111+856, Л=456м	0.00	38,699,244.47
15	IA1	Радови на рехабилитацији државног пута IA реда број 1, деоница 1018, 1020 петља Врбас (Фекетић)–петља Сириг (Змајево), од км 78+337 до км 93+724, лева страна Л=15,39км	450,041,643.52	449,911,556.21
16	IA1	Радови на рехабилитацији државног пута IA реда број 1, деоница 1016, 1018 петља Мали Иђош–петља Врбас, од км 75+821,48 до км 78+337,00, лева страна Л=2,52км, на територији општине Врбас	73,113,184.51	68,587,499.21
17	IA1	Радови на рехабилитацији државног пута IA реда број 1, деоница 1016, 1018 петља Мали Иђош–петља Врбас, од км 74+375,05 до км 75+821,48, лева страна Л=1,45км, на територији општине Србобран	42,040,255.48	39,437,975.50
18	IA1	Радови на рехабилитацији државног пута IA реда број 1, деоница 1016, 1018 петља Мали Иђош–петља Врбас, од км 60+451 до км 74+375,05, лева страна Л=12,43км, на територији општине Мали Иђош	361,195,442.66	338,837,546.59
19	IA	Радови на обележавању коловоза дебелослојним ознакама (хладна пластика) на деоницама државног пута IA реда, 953-3197/21-4 обележавање коловоза дебелослојним ознакама на државном путу IA1 од км 54+175 до км 58+400, деоница Бачка Топола - Фекетић у висини преосталих средстава одобрених по налогу 953-3197/21-1	43,467,084.75	43,467,084.75
УКУПНО за аутопутеве (IA) ред (дин):			3,487,066,543.37	3,443,138,087.52
IB ред				
1	IB34	Радови на рехабилитацији државног пута IB34, деоница Голубац-Доњи Милановац-ХЕ Ђердап I од км 104+500 до км 111+500 и од км 112+300 до км 140+500, Л=35,2км	829,063,127.01	729,078,411.29
2	IB39	Радови на рехабилитацији државног пута IB39, деоница Лесковац - Бошњаце од км 79+100 до км 83+700, Л=4,6 км	50,000,000.00	43,617,377.28
3	IB33	Радови на рехабилитацији државног пута IB33, деоница Кучево-Мајданпек од км 71+000 до км 85+000, Л=14,00 км	0.00	128,543,596.97
4	IB27	Радови на рехабилитацији државног пута IB27, деоница Словац-Лајковац од км 94+432 до км 100+169, Л=5,74км	230,000,000.00	248,045,437.40

5	IB22	Радови на рехабилитацији државног пута IB22, деоница Тамнавска петља-Сврачкови од км 87+400 до км 95+400, Л=8,0км	93,580,614.44	93,580,614.44
6	IB26	Радови на рехабилитацији државног пута IB26, Београд-Обреновац, деоница Обреновац-Звечка од км 18+840 до км 26+900, Л=8,06км	115,592,339.05	115,359,083.18
7	IB20	Радови на рехабилитацији државног путу IB20, Богатић-Бадовинци од км 16+287 до км 19+827, Л=3.540м, од км 26+690 до км 27+688, Л=998м, од км 28+538 до км 34+000, Л=5462м, и допуна радова од км 27+688 до км 28+538+10м, Л=860м, укупне дужине Л=10,86км, на територији општине Богатић	274,255,809.30	274,205,882.68
8	IB33	Радови на рехабилитацији државног пута IB33, деоница Кучево-Мајданпек од км 95+000 до км 99+000, Л=4,0км, на територији општине Кучево	23,851,306.06	23,850,207.35
9	IB33	Радови на рехабилитацији државног пута IB33, деоница Кучево-Мајданпек од км 99+000 до км 106+000, Л=7,0км, на територији општине Мајданпек	63,603,482.84	63,600,552.90
10	IB33	Радови на рехабилитацији државног пута IB33, деоница Рудна Глава-Клокчевац од км 140+000 до км 151+000, Л=11,0км	250,613,743.95	250,173,019.59
11	IB33	Радови на рехабилитацији државног пута IB33, деоница Мајданпек-Рудна Глава од км 118+976 до км 140+000, Л=21,02км	200,000,000.00	262,939,308.10
12	IB34	Радови на рехабилитацији државног пута IB34, деоница Голубац-Доњи Милановац од км 55+922 до км 58+700, Л=2,77км и од км 58+700 до км 65+100, Л=6,4км, укупне дужине Л=9,17км	200,000,000.00	140,548,917.34
13	IB34	Радови на рехабилитацији државног пута IB34, деоница Голубац-Доњи Милановац од км 65+100 до км 67+720, Л=2,62км	40,000,000.00	49,304,922.92
14	IB25	Радови на рехабилитацији државног пута IB25, Топола-Крагујевац, деоница прикључак за Овсиште-Лужнице од км 51+848,82 до км 62+000,00, Л=10,15км	400,000,000.00	404,067,853.70
15	IB35	Радови на рехабилитацији државног пута IB35, деоница пт. Брана „ХЕ Бернап I“ -пт. Кладово од км 1+050 до км 10+310, Л=9,26км	135,626,522.53	138,179,329.17
16	IB34	Радови на рехабилитацији државног пута IB34, деоница пт.Голубац-пт.Доњи Милановац, санација косина у улици капетан Мише у Доњем Милановцу на км 107+355, Л=0,08км	42,495,741.19	28,598,804.14
17	IB35	Радови на рехабилитацији државног пута IB35, Неготин-Зајечар, деоница Метриш-Копривничко брдо од км 82+603 до км 101+972, Л=19,37км	400,102,681.25	396,544,828.09
18	IB34	Радови на рехабилитацији државног пута IB34, деоница пт. Доњи Милановац-пт. Брана „ХЕ Бернап I“ од км 140+500 до км 165+055, Л=24,55км	440,000,000.00	442,041,662.62
19	IB35	Радови на рехабилитацији државног пута IB35, деоница пт. Неготин улаз-пт. Салаш од км 64+177 до км 71+996, Л=7,82км	92,800,099.98	92,800,099.98
20	IB34	Радови на рехабилитацији државног пута IB34, деоница пт. Голубац-пт. Доњи Милановац, улица капетан Мише у Доњем Милановцу од км 107+355 до км 18+840, Л=1,48км	23,108,717.61	27,351,774.03
21	IB12	Радови на рехабилитацији државног пута IB12, деоница од излаза из насељеног места Алекса Шантић до улаза у насељено место Светозар Милетић од км 28+150 до км 39+950, Л=11,8км	263,771,060.22	263,771,060.22
22	IB12	Радови на рехабилитацији државног пута IB12, С. Милетић-Сомбор од км 39+936,25 до км 49+197,00, Л=9,2км	192,956,996.28	206,402,590.51
23	IB12	Радови на рехабилитацији државног пута IB12, Бајмок-Алекса Шантић од км 20+000,10 до км 28+139,99, Л=8,14км	70,000,000.00	12,532,323.63
24	IB18	Радови на појачаном одржавању државног пута IB18, деоница Стража - Јасеново (од моста на Карашу км 107+241 до пружног прелаза км 108+673), Л=1,432км, општина Бела Црква	17,000,000.00	17,591,836.50
25	IB21	Радови на рехабилитацији државног пута IB21, деоница кроз насеље Хртковци од км 51+030 до км 54+270, Л=3,24км	59,097,719.14	59,097,719.14
УКУПНО за путеве IB реда (дин):			4,507,519,960.85	4,511,827,213.17
IIA ред				
1	IIA120	Радови на рехабилитацији државног пута IIA реда број 120, деоница Бољевац-Обреновац, Л=6,83км, на територији општине Сурчин	78,715,440.83	78,715,440.83
2	IIA120	Радови на рехабилитацији државног пута IIA реда број 120, деоница Бољевац-Обреновац, Л=0,6км, на територији општине Обреновац	23,442,328.12	13,977,635.31
3	IIA144 и IIA141	Радови на рехабилитацији-кружни ток на укрштању државних путева IIA144 и IIA141, на територији општине УБ	1,596,248.99	1,596,248.99
4	IIA175	Радови на рехабилитацији државног пута IIA175, деоница Крчмар-Дивчибаре, од км 33+500 до км 42+350, Л=8,85км санација дела државног пута IIA175, деоница бр.17505, Брежђе-Дивчибаре км 37+884	307,994,997.10	325,455,660.12
5	IIA175	Радови на рехабилитацији државног пута IIA175, деоница Крчмар-Дивчибаре, од км 42+350 до км 45+650, Л=3,3км	84,470,483.78	51,456,822.95
6	IIA165	Радови на рехабилитацији државног пута IIA165, деоница Поречки мост-Клокчевац од км 0+050 до км 11+850, Л=11,8км	394,880,002.04	394,880,002.04
7	IIA147	Радови на рехабилитацији државног пута IIA147, деоница Велика Плана-Жабари, Л=7,7км на територији општина Велика Плана	110,000,000.00	15,399,998.05
8	IIA147	Радови на рехабилитацији државног пута IIA147, деоница Велика Плана-Жабари од км, Л=3,5км на територији општина Жабари	80,000,000.00	6,983,720.05
9	IIA194	Радови на рехабилитацији државног пута IIA194, I фаза деоница: (22324) од км 53+949,22 до км 55+936,33 (19101) Кокин Брод-Прибојска Бања Л=1,987км, II фаза од км 52+315 до км 52+739 Л=0,42км и од км 53+042 до км 53+948 Л=0,91км, Л=1,33км, III фаза, деоница: (19403) Кокин Брод-Прибојска Бања, од км 55+936 до км 57+501, Л=1,56км и IV фаза од км 62+551 до км 65+832 Л=3,28км, укупне дужине Л=8,16км, на територији општине Нова Варош	137,627,279.22	116,330,962.79
10	IIA177	Радови на рехабилитацији државног пута IIA177, деоница Таково-Прањани, Л=25,5км, и допуна налога за тротоаре кроз варошицу Прањани и за манастир "Рађање Пресвете Богородице" у Катарићима	351,769,766.98	354,175,257.30
11	IIA209	Радови на рехабилитацији државног пута IIA209, деоница Берановац-Гоч од км 13+340 до км 17+000, Л=3,66км	145,242,792.76	145,242,792.76
12	IIA210	Радови на рехабилитацији државног пута IIA210, деоница Јошаничка Бања-Клопаоник, деоница Боров мост-Гвоздац од км 3+620 до км 11+873,70, Л=8,25км	333,947,119.32	333,447,119.32
13	IIA197	Радови на државном путу IIA реда број 197, Дуга Пољана-Карајукића Бунари, деоница Расно-Тузиње од км 12+460 до км 14+977, Л=2,517 км, и од км 15+807 до км 16+214,28, Л=407,28м, укупне дужине Л=2,92км	3,695,150.78	3,695,150.78

14	IIA197	Радови на рехабилитацији државног пута IIA реда број 197, Дуга Пољана-Карајукића Бунари, деоница Тузиње-Карајукића Бунари од км 96+982,18 до км 102+718 Л=5.735,82 км, и Карајукића Бунари-Угао, од км 105+138 до км 109+338, Л=4.200км, укупне дужине Л=9,94км, допуна за израду плочастог пропуста	3,630,283.08	892,868.96
15	IIA202	Радови на рехабилитацији државног пута IIA реда број 202, деоница село Раждагиња-Жилово брдо-Ракочки бунари од км 8+800,00 до км 18+180,00, Л=9,38км, допуна за израду плочастог пропуста	12,020,848.39	0.00
16	IIA209	Радови на рехабилитацији државног пута IIA 209, деоница Берановац-Гоч, прва фаза од км 8+910 до км 13+340, Л=4,43км на територији општине Краљево	56,404,125.89	56,404,125.89
17	IIA210	Радови на рехабилитацији државног пута IIA 210, Јошаничка бања-Копаноник, деоница Јошаничка бања-Ђоров мост од км 0+000 до км 3+620, Л=3,62км на територији општине Рашка	29,546,321.82	16,453,767.31
18	IIA209	Радови на рехабилитацији државног пута IIA209, деоница Каменница-Шошаница, IV фаза од км 17+000 до км 21+000, Л=4,0км и допуна радова на изради потпорних зидова	171,348,996.99	190,418,011.00
19	IIA202	Радови на рехабилитацији државног пута IIA202, деоница Сјеница-Раждагиња, од км 1+127 до км 8+740, Л=7,613км	142,000,000.00	140,829,681.51
20	IIA210	Радови на рехабилитацији државног пута IIA210, деоница Јошаничка Бања-Копаноник, деоница Кадијевац-Копаноник од км 16+873,70 до км 23+670,90, Л=6,79км	277,675,307.79	276,066,250.71
21	IIA194	Радови на рехабилитацији државног пута IIA194, Кокин Брод-Прибојска Бања, прва деоница од км 71+621 до км 72+278, Л=0,657км, од км 72+278 до км 74+014, Л=1,736км, друга деоница од км 70+211,52 до км 71+620, Л=1,409км, трећа деоница од км 74+014 до км 75+000, Л=986м и четврта деоница од км 69+676 до км 70+211, укупне дужине Л=5,34км, на територији општине Прибој	188,326,416.60	172,593,071.38
22	IIA227	Радови на рехабилитацији државног пута IIA227, деоница Лесковац-Стројковце од км 1+876,60 до км 11+589,12, Л=9,71км	0.00	2,733,940.70
23	IIA130	Радови на кружној раскрсници са потребним инсталацијама на укрштају државног пута IIA130, и планираног општинског пута на парцелама број 4104,4609, 3857,781,297 и 296 КО Томашевац, Л=0,28км	29,936,773.70	19,230,165.65
24	IIA131	Радови на рехабилитацији раскрснице прикључка општинског пута Опово-Дебељача на државном путу IIA131, деоница Чента-Опово од км 9+062 до км 9+364, Л=0,302км	24,951,342.77	25,523,106.12
25	IIA130	Радови на рехабилитацији државног пута IIA130, деоница Ковачица-Јабучки рит, од км 41+033 до км 45+150, Л=4,11км, општина Ковачица	49,921,667.16	46,125,556.56
26	IIA126	Радови на рехабилитацији државног пута IIA126, деоница Нови Карловци-Стари Сланкамен, од км 27+800 до км 35+100, Л=7,3км	279,588,342.77	279,588,342.77
27	IIA127	Радови на рехабилитацији државног пута IIA127, Стара Пазова-Стари Бановци од км 18+279 до км 23+885, Л=5,61км	58,252,492.33	58,252,492.33
28	IIA128	Радови на рехабилитацији државног пута IIA128, деоница Голубинци-Попинци (излаз) од км 6+100 до км 9+100, Л=3,0км	99,415,807.81	99,415,807.81
29	IIA127	Радови на рехабилитацији државног пута IIA127, деоница Путинци-Стара Пазова од км 2+800 до км 12+400, Л=9,6км	231,546,411.84	336,931,055.60
УКУПНО за путеве IIA реда (дин):			3,707,946,748.86	3,562,815,055.59
IIБ ред				
1	IIБ352	Радови на рехабилитацији државног пута IIБ352, деоница Селевац-Азања од км 10+728 до км 20+846, Л=10,1км	310,242,968.67	291,268,603.55
2	IIБ352	Радови на рехабилитацији државног пута IIБ352, деоница Азања-Смедеревска Паланка од км 20+846 до км 30+958, Л=10,11 км	251,308,328.32	251,143,429.66
3	IIБ367	Радови на рехабилитацији коловоза на државном путу IIБ 367, деоница Аранђеловац-Доња Шаторња од км 2+300 до км 6+405, Л=4,1км	50,000,000.00	2,879,399.65
4	IIБ385	Радови на рехабилитацији државног пута IIБ385, Водна-Ресавска пећина, деоница Водна-раскрсница за Стрмостен од км 0+340,00 до км 1+817,87, Л=1,478км	10,000,000.00	635,635.68
5	IIБ398	Радови на рехабилитацији државног пута IIБ 398, пт. Лука-пт.Салаш, деоница Глоговица-Салаш од км 10+200 до км 15+300, Л=4,7км, на територији града Зајечара	45,488,781.15	45,488,781.15
6	IIБ393	Радови на рехабилитацији државног пута IIБ393, деоница пт. Јасиково-пт. Бор (Јасиково) од км 32+850 до км 41+950, Л=9,1км	208,106,492.79	200,789,343.58
7	IIБ398 IIБ400	Радови на рехабилитацији државних путева IIБ398 и IIБ400 на територији општине Неготин, деоница Неготин-Речка (три деонице укупне дужине Л=4,75км) на IIБ398 и деоница Самариновац-ХЕ Ђердап 2 (Л=2,8км) на IIБ400, Л=7,55км	74,252,956.69	69,699,227.94
8	IIБ361	Радови на рехабилитацији државног пута IIБ361, деоница Шилопај-Калиманић од км 33+517 до км 36+617, Л=3,1км	15,599,630.79	13,927,860.22
9	IIБ415	Радови на рехабилитацији државног пута IIБ415, деоница Крушевац-Велики Јастребац од км 9+730,16 до км 13+000,00, Л=3,27км	95,656,747.37	36,915,851.10
10	IIБ313	Радови на рехабилитацији државног пута IIБ313, деоница Врдник-Ириг од км 12+900 до км 20+503 са два прикључка на IIБ313, Л=9,2км, и допуна налога од км 10+900 до км 12+900, Л=2,0км, укупне дужине Л=11,2км	351,639,696.33	333,339,829.56
УКУПНО за путеве IIБ реда (дин):			1,412,295,602.11	1,246,087,962.09
УКУПНО НАЛОЗИ по члану 69 ПУТЕВИ:			13,114,828,855.19	12,763,868,318.37

Прилог 2.1.2.2.2

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА на санацији и поправци мостова, тунела и клизишта на држ. путевима у 2021. год.
(налози по члану 69 Закона о путевима)

Редни број	Категорија и број пута	Назив налога (ознака пута, деоница пута, назив објекта, стационажа и врста радова)	Ребаланс Програма пословања за 2021. (са ПДВ -ом) (дин)	Реализовано у 2021. (са ПДВ-ом) (дин)
МОСТОВИ И КЛИЗИШТА				
IA ред (аутопутеви)				
1	IA1	Рехабилитација мостова преко реке Лугомир на км 342+455 леве траке и км 342+453,22 десне траке државног пута IA1, Београд - Ниш	55,935,864.04	46,692,369.14
2	IA1	Поправка натпунџака преко локалног пута за село Горња Трнава	5,829,104.53	5,827,472.69
3	IA1	Поправка моста преко Јовановачке реке, десна трака аутопута, на км 375+885, државни пут IA1, деоница: Појате-Ражањ	21,823,317.25	23,813,413.58
4	IA1	Поправка моста преко Крајковачке реке, десна и лева трака аутопута, на км 441+653, државни пут IA1, деоница: Мерошина-Дољевац	0.00	0.00
5	IA1	Поправка моста преко Јужне Мораве, десна и лева трака аутопута, на км 438+704, државни пут IA1, деоница: Ниш југ-Мерошина	14,204,627.95	12,592,236.14
6	IA1	Рехабилитација моста преко локалног пута на државном путу IA1, Ниш-Лесковац, на км 431+005 десна и лева трака	0.00	0.00
7	IA1	Поправка надвожњака преко пруге Београд- Пожаревац на кружном путу око Београда (код мотела "1000 ружа")	7,519,000.00	5,535,774.14
8	IA1	Поправка моста у петљи "Пожаревац" на км 263+800 државног пута IA1, десна трака	15,000,000.00	3,371,601.98
9	IA1	Рехабилитација челичне конструкције моста преко Саве код Остружнице на државном путу IA1 - десна трака	39,067,331.36	39,067,331.36
10	IA1	Поправка моста "Паткине воде" на државном путу IA 1, деоница: Нови Сад-Београд, на км 144+669, десна трака	45,962,506.09	39,691,558.74
УКУПНО за мостове и клизишта на аутопутевима (IA) ред (дин):			205,341,751.22	176,591,757.77
IB ред				
1	IB26	Поправка моста преко пруге у Лешници, на државном путу IB26, деоница: Приљавор-Липнички Шор, на територији општине Лозница	21,292,918.22	21,292,918.22
2	IB35	Поправка моста преко Јаруге, на државном путу IB35, деоница: Кладово-Неготин км 53+068	18,400,000.00	17,610,645.25
3	IB33	Поправка моста преко реке Јасенице, на државном путу IB33, деоница: Штубик-Буково, км 181+975	17,704,034.20	17,366,273.69
4	IB35	Поправка моста преко Салашке реке, на државном путу IB35, деоница: Неготин-Зајечар, на км 90+500	0.00	2,717,801.24
5	IB23	Рехабилитација коловоза државног пута IB23, деоница Сушица - Златибор, Л=675м, од км 166+675 - ЂАЛДОВ ВИАДУКТ	33,603,896.95	25,403,885.24
6	IB23	Рехабилитација моста у петљи Љубиш - Водице, на државном путу IB23, деоница Златибор - Борова Глава, општина Чајетина	13,599,012.53	1,261,658.97
7	IB23	Рехабилитација моста преко реке Лим на државном путу IB23, деоница Пријепоље Коловрат, км 233+455, општина Пријепоље	0.00	0.00
8	IB29	Санација отцепљења на државном путу IB29, деоница: Сјеница-Нови Пазар, ужа локација Сува Ђуприја км 98+600	13,381,489.21	13,283,535.12
9	IB29	Санација клизишта на државном путу IB29, деоница: Беле Воде-Нови Пазар у месту Вучиниће на км 380+700	22,972,881.95	17,897,574.92
10	IB22	Санација оштећеног коловоза и потпорног зида на државном путу IB22, деоница: Нови Пазар (Брђани)- Рибариће ужа локација Лукаре, на км 266+300	26,902,198.84	23,193,554.94
11	IB22	Санација клизишта Прогорелица 2 и санација коловоза и трупа пута за локације 2,3,4 и 5 на државном путу IB22, у насељу Прогорелица (лок.2 км 169+310, лок.3 од км 169+516 до км 169+540, лок.4 од км 169+575 до км 169+605, лок.5 од км 169+628 до км 169+668)	34,009,782.29	34,557,811.61
12	IB18	Поправка плочастог пропуста на државном путу IB18, деоница: Вршац-Стража, км 93+550 (93+530)	5,500,000.00	0.00
13	IB18	Поправка плочастог пропуста на државном путу IB18, деоница: Вршац-Стража, км 100+120 (100+145)	4,500,000.00	0.00
14	IB18	Поправка плочастог пропуста на државном путу IB18, деоница: Вршац-Стража, км 91+050	6,276,256.06	6,276,256.06

15	IB18	Поправка плочастог пропуста на државном путу IB18, деоница: Вршац-Стража, км 94+000	4,500,000.00	0.00
16	IB18	Поправка плочастог пропуста на државном путу IB18, деоница: Вршац-Стража, км 100+750 (100+777)	3,800,000.00	0.00
УКУПНО за мостове и клизишта на путевима IB реда (дин):			226,442,470.25	180,861,915.26
IIA ред				
1	IIA222	Рехабилитација моста преко Големе реке на државном путу IIA222, деоница Кална Црни Врх, км 75+096 - II Фаза извођења радова	0.00	0.00
2	IIA210	Рехабилитација друмског моста преко реке Велештице на државном путу IIA реда број 210, деоница Јошаничка Бања - Копоник, на км 1+278,06	11,245,891.75	11,287,017.62
3	IIA210	Рехабилитација друмског моста преко реке Велештице на државном путу IIA реда број 210, деоница Јошаничка Бања - Копоник, на км 2+991,87	9,575,528.97	9,482,366.03
4	IIA210	Рехабилитација друмског моста преко Самоковске реке на државном путу IIA реда број 210, деоница Јошаничка Бања - Копоник, на км 3+361,06	9,248,792.80	9,101,791.40
5	IIA204	Санација отцепљења на државном путу IIA204, деоница: Пазариште-Сопонани, ужа локација Багри, км 2+120	1,943,721.98	2,036,810.85
6	IIA210	Рехабилитација друмског моста преко Палешке реке на државном путу IIA210, деоница Јошаничка Бања - Копоник на км 5+043,29	11,713,772.58	11,051,283.91
7	IIA210	Рехабилитација друмског моста преко Самоковске реке на државном путу IIA210, деоница Јошаничка Бања - Копоник на км 16+200	8,247,897.26	8,217,884.17
8	IIA119	Поправка пропуста на државном путу IIA119, деоница: Раковац-Нештин, на км 12+900	15,195,150.56	15,195,150.56
УКУПНО за мостове и клизишта на путевима IIA реда (дин):			67,170,755.90	66,372,304.54
IIB ред				
1				
2				
УКУПНО за мостове и клизишта на путевима IIB реда (дин):			0.00	0.00
УКУПНО НАЛОЗИ по члану 69 ОБЈЕКТИ и КЛИЗИШТА:			498,954,977.37	423,825,977.57

ПРИЛОГ 2.1.3.1

**РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА на санацији коловозне конструкције на државним путевима у 2021. год.
(члан 70 Закона о путевима)**

Редни број	Категорија и број пута	Назив налога (ознака пута, деоница пута, назив објекта, стационача и врста радова)	Ребаланс Програма пословања за 2021. (са ПДВ -ом) (дин)	Реализовано у 2021. (са ПДВ-ом) (дин)
IA ред (аутопутеви)				
1	IA2, IB22	Радови на рушењу привремене везе између аутопута Е-763-IA 2 у зони привремене везе са IB 22, деоница Београд-Јужни Јадран, деоница 1 Љиг (Доњи Бањани)-Бојковци, на км 77+118,28 до км 87+839,45 и враћање у првобитно стање, продужетак налога за одржавање привремене саобраћајне сигнализације на територији општине Љиг	24,231,498.49	10,027,064.34
2	IA2	Радови на државном путу IA2 (Е 763) деоница Уб-Лајковац, хитна санација оштећених косина насапа израда бетонских канала и израда излива отвореног канала, на територији општине Лајковац	31,847,685.21	31,847,685.21
3	IA2	Радови на изградњи електроенергетске инсталације јавног осветљења на Одморишту „Лалинци“ км 84, на аутопуту IA2, Милош Велики, на територији општине Љиг	6,507,623.00	6,507,623.00
4	IA2	Радови на изградњи електроенергетске инсталације јавног осветљења на Одморишту „Бољковци“ км 86, на аутопуту IA2, Милош Велики, на територији општине Горњи Милановац	6,507,623.00	6,507,623.00
5	IA2	Радови на изградњи електроенергетске инсталације јавног осветљења (прикључење на ЕЕ мрежу) у зони Одморишта „Руклада“, на аутопуту IA2, Уб-Лајковац, на катастарским парцелама 264/2, на територији општине Уб	2,602,111.00	2,602,111.00
6				
7				
УКУПНО за аутопутеве (IA) ред (дин):			71,696,540.70	57,492,106.55
IB ред				
1	IB25	Радови на хитној интервенцији државног пута IB25, Марковац-Божурња, деоница кроз Тополу-градски део од км 38+048 до км 38+695 и од км 39+666 до км 40+600, Л=1,55км на територији општине Топола	28,755,762.48	28,755,762.48
2	IB26	Радови на државном путу IB26, Београд-Обреновац-Ушће, деоница Мислођин-Обреновац (укључење на аутопут Милош Велики)-кружни ток од км 14+110 до км 14+520, од км 15+135 до км 15+515 и од км 15+908 до км 16+134, Л=1,02км на територији општине Обреновац	20,684,553.48	20,684,553.48
3	IB35	Радови на државном путу IB35, Неготин-Зајечар деоница од Буковске раскрснице до Трњанске табле од км 71+996 до км 76+766, Л=4,77км, на територији општине Неготин	187,809,496.32	187,777,608.04
4	IB29	Радови на државном путу IB29, деоница (02902) од км 18+092 до км 19+100, Л=1,0км, на територији општине Нова Варош	45,198,346.42	43,178,721.22
5	IB30	Радови на отклањању недостатака од поплава на државном путу IB30, Ивањица-Слатина, Л=0,20км, на територији општине Ивањица, деоница Ивањица-Бук (Бедина Варош 1) на стационачи 3+200 и деоница Ивањица-Будожеља (Бедина Варош 2) на стационачи 5+800	1,475,266.80	0.00
6	IB30	Радови на отклањању недостатака од поплава на државном путу IB30, Ивањица-Студеница-Ушће деоница Бук-Ушће оштећење конструкције од габјонског зида на км 34+620, на територији општине Краљево	18,537,914.33	18,537,914.33
7	IB32	Радови на државном путу IB32, Рибариће-Косовска Митровица, прилазни пут за објекат „Црвеног крста“ на стационачи 19+720, у дужини Л=0,29км, на територији општине Зубин Поток	4,995,115.84	0.00
8	IB39	Радови на санација деформација на државном путу IB39, ознака деонице 03906, деоница Свође-Власотинце од км 47+460 до км 54+400, Л=6,94км, на територији општине Власотинце	70,000,000.00	123,092,499.88
9	IB12	Радови на рехабилитацији раскрснице на укрштају државног пута IB12(км173+877) и пута Шајкашког одреда на кп.бр. 3297/1,3231/1,814/1 КО Нови Сад III на територији града Нови Сад и допуна налога за електро радове 20кв извод из ТС 110/20кв "Нови Сад"	41,946,169.47	41,946,169.47
10	IB18	Радови на државном путу IB18, деоница Маргита-Вршац, Л=3км, Б=3,55м(пола профила), на територији Града Вршац	21,084,292.41	24,666,002.82
11	IB20, IIA123	Радови на електро инсталацијама јавног осветљења на делу државног пута IIA123 и делу државног пута IB20, раскрсница улица Марка Аурелија и Димитрија Давидовића у Сремској Митровици	7,306,852.74	7,306,852.74
12	IB21	Радови на државном путу IB21, деоница кроз насеље Јарак од км 48+010 до км 49+900, Л=1,89км	32,514,845.22	32,514,845.22
УКУПНО за путеве IB реда (дин):			480,308,615.51	528,460,929.68

IIA ред				
1	IIA211	Радови на државном путу IIА211, деоница: алтернативни правац Брзеће-Копаноник, од км 0+000 (55+480) до км 3+600 (62+360), Л=3,6км на територији општине Брус	15,000,000.00	33,145,805.57
2	IIA147	Радови на државном путу IIА147, улица-Космајска-тротоар, Л=860м, на територији општине Младеновац	10,000,000.00	8,937,547.17
3	IIA147	Радови на државном путу IIА147 у улици Београдска-Космајска у насељу Бељина, Л=2,1км, на територији општине Барајево	20,000,000.00	6,639,317.59
4	IIA147	Радови на државном путу IIА 147, у улици Вардарска-од раскрснице са Смедеревским путем ка Ковачевцу-тротоари, Л=350м, на територији општине Младеновац	0.00	4,560,323.04
5	IIA147	Радови на санацији косине насипа државног пута IIА147, деоница Жабари-Бошњак од км 112+815 до км 112+880, Л=70м, на територији општине Петровац на Млави	5,064,043.14	5,064,043.14
6	IIA147	Радови на рехабилитацији државног пута IIА147, деоница Жабари-Четереже од км 99+922 до км 105+220, Л=5,3км, и допуна налога за санацију оштећења у трупу пута на 4 потеза, на територији општине Жабари	110,000,000.00	152,091,523.78
7	IIA157	Радови на реконструкцији државног пута IIА 157, улице Војводе Павла Цукића на К.П. 651 К.О. Рача од км 0+011,12 до км 0+369,66, Л=0,36км, и допуна радова на водоводној мрежи, допуна налога за измештање 10КВ каблова на територији општине Рача	6,971,995.96	6,971,995.96
8	IIA184	Радови на рехабилитацији државног пута IIА184, Јагодина (од Железничке пруге)-петља аутопута Јагодина од км 25+134 до км 27+678, Л=2,54км, на територији града Јагодина	50,000,000.00	35,587,603.15
9	IIA183	Радови на појачаном одржавању државног пута IIА183, Крагујевац-Рековац деоница од км 21+975,25 до км 25+553,00 са санацијом клизишта на км 25+100, укупне дужине Л=3,58км, општина Рековац	50,000,000.00	67,779,106.25
10	IIA186	Радови на поправци државног пута IIА186, Водна-Пањевац од км 26+172 до км 34+162, Л=7,99км, на територији општине Деспотовац	50,000,000.00	109,901,727.54
11	IIA158	Радови на поправци државног пута IIА158, Параћин-Ражањ, деоница Сикирица-Појате од км 104+727,92+172 до км 109+483,94, Л=4,75км, на територији општине Параћин	110,000,000.00	166,301,057.18
12	IIA189	Радови на реконструкцији државног пута IIА189, Јагодина-Белушић, деоница Лоћика-Три Шљивке од км 17+937,49 до км 22+229,83, Л=4,29км, на територији општине Рековац	70,000,000.00	74,904,840.31
13	IIA184	Радови на побољшању површинске раскрснице државног пута IIА184, од км 26+807 до км 27+003, Л=340м, на територији општине Јагодина	30,000,000.00	24,560,799.50
14	IIA158	Радови на побољшању површинске раскрснице државног пута IIА158, од км 75+053 до км 75+254, Л=450м, на територији општине Јагодина	5,000,000.00	0.00
15	IIA174	Радови на изградњи кружне раскрснице у улици Николе Пашића на државном путу IIА174, деоница 17401 и Димитрија Туцовића, на територији града Ужича	43,954,990.16	34,653,432.06
16	IIA197	Радови на отклањању недостатака од поплава на државном путу IIА197, Каона-Преко Брдо, Л=0,91км, на територији општине Ивањица, Камењача1 на км 43+563, Камењача2 на км 45+066 и Камењача3 на км 45+600, (Луке-Лучка Река на стационажи 32+300, Л=180м, Међуречје-Куманица место Шаманица на стационажи 41+310, Л=80м, Куманица-Голијска Река, Равнине 1 на стационажи 50+500, Л=200м, Куманица-Голијска Река, Равнине 2 на стационажи 52+800, Л=100м и деоница Луке-Ивањица-Голијска Река, Л=350м)	9,956,383.33	0.00
17	IIA198	Радови на државном путу IIА 198 од км 0+971 до км 1+283,4- раскрсница са приступним путем према паркингу скијалишта Србије, Л=0,31км, на територији општине Ивањица	1,076,963.55	1,076,963.55
18	IIA209	Радови на државном путу IIА209, деоница Берановац-Гоч I фаза од км 4+642 до км 6+207,88 и II фаза од км 6+207,88 до км 8+969,64, укупне дужине Л=4,33км, на територији општине Краљево	8,292,886.92	3,534,428.48
19	IIA201	Радови на државном путу IIА201, деоница Баре-Куманица од км 24+600 до км 29+100, Л=4,5км, на територији општине Сјеница	71,616,082.17	69,300,519.26
20	IIA211	Радови на државном путу IIА211, деоница Брзеће-Рендаре од км 49+053 до км 58+200, Л=9,15км	158,517,502.78	155,819,559.58
21	IIA234	Радови на отклањању недостатака од поплава на државном путу IIА234, Доњи Стајевац-Радовница од км 39+780 до км 39+800 Л=0,02км, на територији општине Трговиште	538,984.74	538,984.74
22	IIA258	Радови на отклањању недостатака од поплава на државном путу IIА258, деоница Врање од км 78+730 до петље Врање Југ км 80+965 регулација корита Врањске реке на км 80+730 Л=0,27км, на територији општине Врање	12,614,007.70	12,614,007.70
23	IIA234	Радови на изради тротоара поред државног пута IIА234, деоница Света Петка-Трговиште од км 24+080 до км 24+580, Л=0,50км, на територији општине Трговиште	3,111,603.38	3,111,603.38
24	IIA226	Радови на отклањању недостатака од поплава на државном путу IIА226, Бојник-Лесковац од км 43+840 до км 45+780 Л=1,94км, на територији општине Лесковац	9,003,163.67	9,003,163.67
25	IIA216	Радови на отклањању недостатака од поплава на државном путу IIА216, Житорађа-петља Дољевац од км 61+000 до км 63+500 Л=2,5км, на територији општине Житорађа	2,689,454.28	2,689,454.28
26	IIA212	Радови на државном путу IIА212, деоница 21203 Мерћез-Куршумлија (Блаце), од км 51+000 до км 52+500 Л=1,5км, улица Топличка на територији општине Куршумлија	72,172,348.53	72,172,348.53

27	IIA158	Радови на државном путу IIA158, деоница 15818, Алексинац (Сокобања)-Алексинац (веза са А1) од км 146+224 до км 149+297, Л=2,8км, деоница 15819 Алексинац (веза са А1)-Алексинац од км 149+297 до км 149+417, Л=120м, и крак петље Глоговица од чвора 15815 (веза са А1) до наплатне рампе, Л=1,03км и кружне раскрснице на путу IIA158 и IIA217 на чвору 15814, укупне дужине Л=3,95км, на територији општине Алексинац	40,000,000.00	126,026,660.57
28	IIA129	Радови на кружној раскрсници са потребним инсталацијама на укрштају државног пута IIA129, и планираног општинског пута на парцелама број 4719/1,4719/2, 4716/2, 4719/3, 2196/2, 4722 КО Јарковац, Л=170м	39,240,542.87	34,921,661.09
29	IIA147	Радови на поправци и оштећењу коловоза на државном путу IIA147, деоница Белина-Слатина од км 14+200 до км 17+800, Л=2600м+200м укупне дужине Л=2,8км, на територији општине Барајево	38,000,000.00	22,349,017.30
30	IIA234	Радови на поправци државног пута IIA234, Босилеград-Трговиште, деоница Босилеград-Две Реке, Л=2,6км, на територији општине Босилеград	12,935,014.79	12,935,014.79
31	IIA221	Радови на санацији коловоза државног пута IIA221, од км 127+120 до км 127+991, Л=871м, улица Детко Петров у Димитровграду	10,000,000.00	17,534,927.47
УКУПНО за путеве IIA реда (дин):			1,065,755,967.97	1,274,727,436.63
IIБ ред				
1	IIБ388	Радови на рехабилитацији државног пута IIБ388, деоница Сисевац-Странац од км 18+301,60 до км 23+248,08, Л=4,95км на територији општине Параћин	40,000,000.00	84,598,223.13
2	IIБ367	Радови на хитној интервенцији рехабилитацији и санацији државног пута IIБ367, Аранђеловац-Доња Шаторња од км 0+280 до км 2+300, Л=2,020км, деоница I, на територији општине Аранђеловац	47,671,407.37	48,391,628.51
3	IIБ358	Радови на санацији коловозне конструкције на државном путу IIБ358, Кадина лука-Срасле букве, деоница од км 9+500 до км 14+000, Л=4,5км, и допуна налога у дужини Л=0,32км, укупне дужине, Л=4,82км, на територији општине Љиг	40,000,000.00	52,265,243.21
4	IIБ344	Радови на државном путу IIБ344, у улици Космајских партизана у Вранићу, Л=1,2км, на територији општине Барајево	20,000,000.00	16,984,732.92
5	IIБ344	Радови на државном путу IIБ344, улица Мике Ђурчића у Баћевцу, Л=0,4км, на територији општине Барајево	12,296,523.11	9,996,576.20
6	IIБ355	Радови на државном путу IIБ355, Шилњовица-Рошци, Л=2,76км, на територији општине Пожега	42,517,928.61	42,517,928.61
7	IIБ444	Радови на поправци државног пута IIБ444, деоница Рибарци – Караманица од км 8+700 до км 10+532,48, Л=1,83км, општина Босилеград	30,000,000.00	17,666,054.28
8	IIБ439	Радови на отклањању недостатака од поплава на државном путу IIБ439, Састав Река-Градска од км 15+600 до км 15+620 Л=0,02км, на територији општине Лесковац	525,818.09	525,818.09
9	IIБ438	Радови на отклањању недостатака од поплава на државном путу IIБ438, Власотинце-Грделица од км 9+300 до км 9+308,50 Л=10м, на територији општине Лесковац	334,920.13	334,920.13
10	IIБ350	Радови на државном путу IIБ350, улица Народног фронта Дражањ км 0+000 до км 1+500, Л=1,5км, на територији општине Гроцка	0.00	0.00
УКУПНО за путеве IIБ реда (дин):			233,346,597.31	273,281,125.08
УКУПНО за све државне путеве (дин):			1,851,107,721.49	2,133,961,597.94

ПРИЛОГ 2.1.3.2
РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА на санацији КЛИЗИШТА НА ДРЖАВНИМ
ПУТЕВИМА
I и II реда у 2021. ГОДИНИ
(члан 70 Закона о путевима)

Редни Број	Категорија и Број пута	Назив налога (ознака пута, деоница пута, назив објекта, стационажа и врста радова)	Ребаланс Програма пословања за 2021. (са ПДВ -ом) (ДИН)	Реализовано у 2021. (са ПДВ-ом) (ДИН)
КЛИЗИШТА				
IA ред (аутопутеви)				
1				
2				
УКУПНО за клизишта на аутопутевима (IA) ред (дин):			0.00	0.00
IB ред				
1	IB26	Санација клизишта на државном путу IB26 Београд-Обреновац- Ушће, деоница Дубоко, од км 10+230 до км 10+288, општина Обреновац	40,878,133.43	40,878,133.43
2	IB22	Санација клизишта на државном путу IB22, деоница: Ургиновици-Бућин гроб, на км 96+499 Л=100 м, општина Горњи Милановац	33,031,585.92	33,031,585.92
3	IB24	Санација клизишта-оштећење коловоза и насипа Никшићко Брдо на државном путу IB24, деоница: Батолина-Крагујевац, на км 13+675 Л=160 м, општина Батолина	231,778,161.25	232,923,964.37
4	IB25	Санација клизишта Трнава на државном путу IB реда бр.25, деоница:Топола - Крагујевац на км 50+690, општина Топола	0.00	16,317,194.85
5	IB23	Државни пут IB23, деоница: од км 254+370 до км 254+445, клизиште "Завинограђе", Л=0,075 км, општина Пријеполје	24,317,556.23	24,465,751.65
6	IB23	Државни пут IB23, деоница: од км 246+530 до км 246+950, клизиште "Грачаница", Л=420м, општина Пријеполје	123,051,569.96	98,284,077.26
7	IB23	Санација одрона - нестабилне косине на државном путу IB реда бр.23, деоница: Мијоска - граница СРЕ/ЦГ(Гостил), км 259+600- ФАЗА 2	0.00	5,889,746.43
8	IB30	Санација коловозне конструкције и насипа трупца пута на државном путу IB30, у непосредној близини манастира Студеница деоница пута: Бук-Ушће на км 42+263	23,613,437.61	21,137,272.70
УКУПНО за клизишта на путевима IB реда (дин):			476,670,444.40	472,927,726.61
IIA ред				
1	IIA170	Санација клизишта "Дебело Брдо" деформација на коловозу и потпорном зиду на државном путу IIA170, деоница пута: Седлари-Рогачица (Дебело Брдо) на км 33+392, општина Ваљево	29,892,250.22	29,886,326.26
2	IIA170	Санација клизишта на државном путу IIA170, деоница: Ваљево-Дебело Брдо од км 29+146 до км 29+275 , општина Ваљево	23,711,545.82	23,648,259.08
3	IIA143	Санација клизишта на државном путу IIA143, Причевић - Пецка, на км 21+294, општина Осечина	9,601,485.64	652,811.75
4	IIA162	Санација оштећења на државном путу IIA162, деоница: Божевац- Петровац на Млави (Кнежица), у насељеном месту Рановац, на км 41+737, општина Петровац на Млави	8,887,685.96	8,887,685.96
5	IIA188	Санација клизишта "Комаране" на државном путу IIA188, деоница: Рековац-Превешт од км 4+885,00 до км 4+960,00, општина Рековац	20,399,457.67	20,239,483.91
6	IIA186	Санација клизишта -одрона и оштећења коловоза на државном путу IIA реда бр.186, деоница: Деспотовац -Водна на км 24+870,00, општина Деспотовац	0.00	607,273.04
7	IIA194	Радови на санацији клизишта на државном путу IIA194, клизиште "Прибојска Бања" на км 76+350 и пропуст на км 76+490,63	9,929,215.94	6,708,749.27
8	IIA200	Израда АБ и потпорних зидова са десне стране пута на државном путу IIA200, од км 5+625 до км 6+625, Л=1,0км, општина Пријеполје	15,000,000.00	9,480,940.85
9	IIA180	Санација клизишта "Јездина 2" на државном путу IIA180, деоница: Чачак - Гуча, у месту Јездина	28,070,723.76	25,449,606.90
10	IIA197	Санација клизишта "Равнине1" на државном путу IIA197, деоница: Куманица-Голијска река на км 50+500, општина Ивањица	49,402,941.87	45,458,573.87
11	IIA194	Санација клизишта "ЈОШЕ" на државном путу IIA194, деоница Прилике-Јасеново, на км 5+500, Л=140м, општина Ивањица	30,000,000.00	30,710,598.13
12	IIA194	Санација клизишта Број 5 од км 73+530 до км 73+580, клизишта Број 6 од км 73+915 до км 73+995 и клизишта Број 7 од км 74+270 до км 74+330, на државном путу IIA194, Кокин Брод - Прибојска Бања, општина Прибој	30,000,000.00	36,541,828.42
13	IIA224	Израда пројектно техничке документације за санацију коловозне конструкције и потпорног зида Прва Кутина на државном путу IIA224 у насељеном месту Прва Кутина, деоница: Нишка Бања -Гаџин Хан км 7+032	2,340,000.00	2,340,000.00
14	IIA224	Санација коловоза и потпорног зида на државном путу IIA224, у насељеном месту Прва Кутина, деоница: Нишка Бања- Гаџин Хан, на км 7+032, Л=29м, општина Нишка Бања	10,998,952.57	10,998,952.57
15	IIA223	Санација клизишта "Раљин" на државном путу IIA223, деоница: Бабушница-Трнски Одоровци км 53+065	18,974,170.52	27,123,387.52
16	IIA227	Државни пут IIA227, деоница: Власе-Врање, петља ЈУГ, санација клизишта, од км 53+100 до км 53+150, општина Врање	14,327,916.21	13,094,497.30
17	IIA227	Државни пут IIA227, деоница: Власе-Врање, петља ЈУГ, санација клизишта, од км 52+600 до км 52+630, општина Врање	25,000,000.00	17,003,236.08
УКУПНО за клизишта на путевима IIA реда (дин):			326,536,346.18	308,832,210.91
IIB ред				
1	IIB358	Санација клизишта на државном путу IIB358 деоница: Кадина лука-Срасле букве, Л=170м , општина Љиг	6,235,871.11	6,232,876.03
2	IIB409	Санација оццелпења "Римски мост" на државном путу IIB409, деоница: Куманица-Глеђица, на км 3+150, Л=70м, општина Ивањица	8,416,390.58	8,194,728.53
3	IIB409	Санација оццелпења "Саставци" на државном путу IIB409, деоница: Куманица-Глеђица на км 5+400, општина Ивањица	20,860,007.22	15,814,698.11
4	IIB436	Санација клизишта на државном путу IIB436, деоница: Стројковце-Вучје, на км 6+487, општина Лесковац	15,902,384.50	21,506,004.29
УКУПНО за клизишта на путевима IIB реда (дин):			51,414,653.41	51,748,306.96
УКУПНО за сва клизишта (дин):			854,621,443.99	833,508,244.48

ПРИЛОГ 2.1.3.3
РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА на санацији ОБЈЕКТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА
I и II реда у 2021. ГОДИНИ
(члан 70 Закона о путевима)

Редни број	Категорија и број пута	Назив налога (ознака пута, деоница пута, назив објекта, стационажа и врста радова)	Ребаланс Програма пословања за 2021. (са ПДВ -ом) (дин)	Реализовано у 2021. (са ПДВ-ом) (дин)
МОСТОВИ				
IA ред (аутопутеви)				
1	IA1	Реконструкција денивелсаног укрштаја ИБ352 који прелази преко аутопута IA1 - надвожњак Колари, деоница Смедерево (КОЛАРИ) - ПЕТЉА Колари од км 4+663,83 до км 4+717,65	40,000,000.00	36,820,679.17
2	IA1	Рехабилитација надпутњака на IA1 на км 165+050 у петљи "Нова Пазова"	6,784,387.11	6,784,387.11
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА аутопутевима (IA) реда (дин):			46,784,387.11	43,605,066.28
IB ред				
1	IB21	Ургентни радови на пропусту преко потока на државном путу IB21, деоница Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић, на км 157+625,33	6,737,459.43	6,737,459.43
2	IB23	Поправка моста преко реке Чемернице на државном путу IB23, на деоници Коњевићи-Бељина	24,318,809.37	21,079,484.12
3	IB22	Ургентни радови на друмском мосту преко реке Ибар - Мехов Крш- на км 294+800 државног пута IB22, деоница: Нови Пазар-Рибариће- државна граница са Црном Гором	0.00	0.00
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IB реда (дин):			31,056,268.80	27,816,943.55
IIA ред				
1	IIA152	Изградња моста преко реке Јасенице код Јарменоваца, на IIA 152, деоница Шаторња - Рудник, општина Топола	10,659,154.68	10,659,154.68
2	IIA147	Ургентни радови на прилазним конструкцијама моста преко пруге у Младеновцу на IIA147, деоница Младеновац - Младеновац (Селевац), општина Младеновац	70,000,000.00	7,142,393.13
3	IIA147	Ургентни радови на главној распонској конструкцији моста преко пруге у Младеновцу-челична конструкција и масивни стубови, на државном путу IIA147, деоница: Младеновац-Младеновац (Селевац)	62,221,812.20	7,304,730.03
4	IIA147	Радови на прилазним конструкцијама моста преко пруге у Младеновцу на IIA147, деоница Младеновац - Младеновац (Селевац), општина Младеновац	0.00	79,340,294.01
5	IIA164	Ургентни радови на изградњи моста преко Црне реке на IIA 164, деоница Дебели Луг - Јасиково, км 30+610, општина Мајданпек	32,624,797.92	32,738,149.52
6	IIA179	Ургентни радови на мосту преко Атеничке реке на км 27+955,07 државни пут IIA 179, деоница: Чачак (Дракићи)- Краљево, општина Чачак	24,699,065.74	24,699,065.74
7	IIA197	Ургентни радови на мосту на IIA197, деоница Ивањица - Гољијска река на км 42+900, у месту Каменча, општина Ивањица	3,933,878.37	4,043,992.73
8	IIA196	Извођење радова на уклапању пута - ургентни радови на мосту преко Крваричке реке на км 4+800 деоница Лис -Ариље, општина Лучани	3,319,168.65	3,319,168.65
9	IIA132	Ургентни радови на мосту на IIA132, на км 13+570, деоница Јаношик - Локве, општина Алибунар	12,445,623.72	12,445,623.72
10	IIA129	Друмски мост преко реке Тисе код Титела на државном путу IIA129, Тител-Перлез, општина Тител	300,353,902.24	272,614,733.82
11	IIA227	Изrada пројекта са техн. контролом - Пројекат ургентних радова на изградњи моста преко реке Ветернице код Мијоваца, деоница Вучије - Врање, на км 40+150	3,569,280.00	3,569,280.00
12	IIA196	Ургентни радови на мосту преко Крваричке реке на км 4+800, деоница Лис -Ариље, општина Лучани	581,697.65	581,697.65
13	IIA227	Ургентни радови на изградњи друмског моста преко реке Ветернице код Мијоваца на државном путу IIA 227, деоница Барје - Студена, на км 40+313,96, општина Врање	113,657,270.99	101,578,259.90
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IIA реда (дин):			638,065,652.16	560,036,543.58
IIB ред				
1	IIB328	Ургентни радови на мосту преко реке Уб на државном путу IIB328, деоница Гола Глава - Јошева на км 1+890, општина Ваљево	16,336,602.63	16,336,602.63
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IIB реда (дин):			16,336,602.63	16,336,602.63
УКУПНО за све објекте (дин):			732,242,910.70	647,795,156.04

ПРИЛОГ 2.3.1
**РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА НА УРГЕНТНОМ ОДРЖАВАЊУ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА У
2021. години
(САНАЦИЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА)
(члан 70 Закона о путевима)**

Редни број	Категорија и број пута	Назив налога (ознака пута, деоница пута, назив објекта, стационажна и врста радова)	Ребаланс Програма пословања за 2021. (са ПДВ -ом) (дин)	Реализовано у 2021. (са ПДВ-ом) (дин)
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ (санација локалних путева)				
1	л	Радови на локалном путу веза са државним путем ИБ 369 (Јапанска-Борци-Рача) ИБ 27 (Аранђеловац-Крћевац-Топола-Рача) са општинским путем Трнава (Каменоресци)-Витлина-Шуме-Наталинци од км 0+000 до км 7+600, Л=7,6км на територији општине Топола	160,000,000.00	198,835,621.31
2	л	Радови на локалном путу ОП, деоница Статовац-Дубока Долина од км 0+000 до км 4+280, Л=4,28км, на територији општине Прокупље	6,921,602.56	6,921,602.56
3	л	Радови на локалном-некатегорисаном путу, деоница Мироч-Копана Главаци од км 0+000 до км 5+100, Л=5,1км на територији општине Мајданпек	44,383,955.02	44,383,955.02
4	л	Радови на локалном путу деоница Доња Вражина-петља Малча од км 0+000 до км 5+260, Л=5,26км на територији града Ниша	100,000,000.00	91,910,068.52
5	л	Радови на локалном путу деоница Дражевац-Тешица од км 0+000 до км 3+500, Л=3,5км на територији општине Алексинац	43,612,865.12	43,612,865.12
6	л	Радови на локалном путу деоница Велепоље-Кравље-Гојмановац од км 0+000 до км 9+000, Л=9,0км на територији општине Црвени крст, град Ниш	140,000,000.00	189,676,580.12
7	л	Радови на локалном-општинском путу деоница мост у Винорачи-Лозовик, Л=7,18км на територији општине Јагодина	20,000,000.00	189,855,860.83
8	л	Радови на изградњи улице Филипа Филиповића и улице Дарвинове до раскрснице са улицом Радничком као и изградња четири потпорна зида од км 0+000 до км 0+380, Л=380м (Регионални центар за ванредне ситуације), на територији општине Врање	15,000,000.00	10,493,428.23
9	л	Радови на локалном путу ОП, деоница Кутловац-Гргуре од км 0+000 до км 1+900, Л=1.900м, и допуна радова на деоници Лозанци-Горњи Кутловац од км, Л=720м, и Барбатовца-Радивојевићи Л=650м, укупне дужине Л=3,27м, на територији општине Блаце	0.00	7,581,548.15
10	л	Радови на локалном путу ОП-2, деоница Баћоглава-Растелница-Селиште од км 0+000 до км 2+800 и од км 0+000 до км 1+000, укупне дужине Л=3,8км, на територији општине Куршумлија	0.00	0.00
11	л	Радови на локалном путу у улици Др Пожарева, Л=300м на територији општине Сурчин	0.00	5,731,506.32
12	л	Радови на локалном путу у улици Кнеза Лазара, Л=230м на територији општине Сурчин	0.00	4,502,992.80
13	л	Радови на локалном путу у улици Владе Вујића, Л=450м на територији општине Сурчин	0.00	8,669,694.16
14	л	Радови на локалном путу у улици Николе Тесле, Л=420м на територији општине Сурчин	0.00	9,495,707.37
15	л	Радови на путном прелазу са ограниченим роком функционисања у км 23+227 магистралне електрифициране железничке пруге Београд ранжирна А-Остружница-Батајница на деловима грађевинских парцела КП 5607 и КП 5671 КО Батајница, КП 4198/1 КО Угриновци, КП 6071/1, КП 3743/3, КП 3744 и КП 3595/1 КО Добановци, (Белегишка улица), Л=100м на територији општине Земун	0.00	43,807,543.13
16	л	Радови на локалном путу у улици Пилота Михаила Петровића, деоница од улице Старца Милије до улице Кнеза Вешеслава од км 0+550 до км 1+750, Л=1,2км, на територији општине Раковица	0.00	48,523,105.90
17	л	Радови на санацији оштећених косина насипа на укрштању локалног пута са државним путем IA2 у месту Рукладе (надвожњак преко државног пута IA2 у месту Рукладе), Л=0,96км на територији општине Уб	87,463,521.97	87,463,521.97
18	л	Радови на локалном путу у улици Бељевачка-територија Марковица, Л=0,2км, на територији општине Младеновац	2,719,242.82	2,571,760.09
19	л	Радови на локалном путу у улици Милатовачка-територија В.Иванче, Л=1,25км, на територији општине Младеновац	12,194,954.88	12,398,441.54
20	л	Радови на локалном путу у улици Благојевица-територија Кораћице, Л=1,05км, на територији општине Младеновац	12,326,956.20	13,399,037.19
21	л	Радови на локалном путу у улици Блажићев сокак-територија Ковачевац, Л=150м, на територији општине Младеновац	2,072,888.21	2,004,303.24
22	л	Радови на локалном путу у улици Поточарска-територија Међулужја, Л=145м, на територији општине Младеновац	1,797,023.47	1,772,855.90
23	л	Радови на локалном путу у улици Јанка Катића (од Браћа Баџак до краљице Марије), Л=63м, на територији општине Младеновац	3,260,548.87	0.00

24	л	Радови на локалном путу у улици Славка Манојловића, Л=80м, на територији општине Младеновац	1,283,810.61	1,328,787.03
25	л	Радови на локалном путу Милоша Обилића, Л=150м, на територији општине Младеновац	1,889,171.24	1,888,447.75
26	л	Радови на локалном путу у улици Смајина (Растка Немањића), Л=550м, на територији општине Младеновац	5,761,322.99	6,582,114.24
27	л	Радови на локалном путу у улици Јовановића пут-територија Амерића, Л=340м, на територији општине Младеновац	3,488,531.25	3,877,736.13
28	л	Радови на локалном путу у улици Језерска-територија Шепшин, Л=960м, на територији општине Младеновац	0.00	3,719,493.40
29	л	Радови на локалном путу у улици Дује Дамјановића у насељу Гај, Л=0,7км, на територији општине Барајево	0.00	0.00
30	л	Радови на локалном путу улици Јаше Продановића-тротоар, Л=450м, на територији општине Младеновац	0.00	1,887,704.70
31	л	Радови на локалном путу у улици-Стари запис-територија Ковачевац, Л=70м, на територији општине Младеновац	0.00	0.00
32	л	Радови на локалном путу у улици-Бунарска-територија Пружатовац, Л=270м, на територији општине Младеновац	0.00	0.00
33	л	Радови на локалном путу у улици-Принца Томислава крак-територија Рабровца, Л=150м, на територији општине Младеновац	0.00	0.00
34	л	Радови на локалном путу у улици-Немањина од цркве до села Рајковац-тротоари, Л=1,0км, на територији општине Младеновац	0.00	3,881,243.31
35	л	Радови на локалном путу у улици Језерска, Л=1,2км, на територији општине Палилула	0.00	0.00
36	л	Радови на локалном путу у Лисо Пољу (Перићи), Л=0,23км, на територији општине УБ	1,231,341.75	1,231,341.75
37	л	Радови на локалном путу у Тврдојевцу, Л=0,94км, на територији општине УБ	6,324,385.27	6,324,385.27
38	л	Радови на локалном путу у Радуши, Л=0,65км, на територији општине УБ	4,098,984.99	4,098,984.99
39	л	Радови на локалном путу у Лисо Пољу, Л=0,33км, на територији општине УБ	1,898,784.19	1,898,784.19
40	л	Радови на локалном путу у Слатини, Л=0,58км, на територији општине УБ	3,759,077.24	3,759,077.24
41	л	Радови на локалном путу у Чучугама (ка Тимотићима), Л=500м, на територији општине УБ	3,606,616.32	3,606,616.32
42	л	Радови на локалном путу у Памбуковици, Л=1040м и допуна налога Л=275м, укупне дужине Л=1,32км, на територији општине УБ	8,056,255.73	8,056,255.73
43	л	Радови на локалном путу у Памбуковици (Сакити), Л=0,35км, на територији општине УБ	2,134,272.49	2,134,272.49
44	л	Радови на локалном путу Шабац-Богосавац-Добрић-Цуљковић-Радовашница, од км 0+000 до км 18+600 и два крака по 300м укупне дужине Л=19,2км, на територији општине Шабац	335,901,815.25	335,901,815.25
45	л	Радови на локалном путу у Паљувима (Драгићевићи наставак), Л=0,57км + паркинг (30x12), на територији општине УБ	4,295,940.39	4,295,940.39
46	л	Радови на локалном путевима на територији општине УБ у дужини Л=7км: Пут у Кожуару "Гајићи" Л=565м, пут у Кожуару -наставак ка Марковићима Л=375м, пут у Трлић-Тврдојевац Л=500м, пут у Брезовици - Срећковићи Л=425м, пут у Гуњевицу Л=270м, пут у Новацима "Станимировићи" - наставак Л=300м, пут Тулари - Калиновац (спајање) Л=1400м, пут у Бањани (Ђурђевићи) Л=370м, пут у Вукони (Лазаревићи) Л=350м + 150м, пут у Кожуару (Лукићи) Л=790м, пут у Бањанима (Лазаревићи) Л=655м, пут Тулари - "Липик" Л=600м и пут у Новацима засеок Јевтићи - наставак Л=250м	48,723,790.55	48,723,790.55
47	л	Радови на санацији локалног пута Драчић Пријездић (Каменитовац-каменолом Нибенс), Л=8,4км и допунски радови на територији општине Ваљево	100,000,000.00	96,306,993.03
48	л	Радови на локалном путу у Врелу (Врело-Совљак Тамнава), Л=1,2км, на територији општине УБ	9,966,108.37	9,966,108.37
49	л	Радови на реконструкцији локалног пута Л-2, Столице-Церова, Л=4,0км, на територији општине Крупањ	19,071,298.35	19,071,298.35
50	л	Радови на реконструкцији локалног пута Л-3, Столице-Дворска, Л=3,0км, на територији општине Крупањ	13,673,420.03	13,673,420.03
51	л	Радови на локалном путу Коренита-Терзићи, Л=2,43км, на територији општине Лозница	24,919,873.16	24,876,444.91
52	л	Радови на локалном путевима на територији општине УБ у дужини Л=4,75км: Путу у Мургашу (Ђирковићи) Л=320м, у Мургашу - Милошевићи Л=300м, у Крсној Глави (засек Орашје) Л=700м, у Црвеној Јабучи (пут за Андриће) Л=840м, у Руклади (од школе ка Маркошима) Л=580м, у Звиздару (Максимовићи - спајање са II б 342) Л=970м, у Паљувима - (ка фарми Обућински) Л=500м, у Милорцима - Васиљевићи Л=150м, у Милорцима (Јакљевевићи) Л=45м, у Милорцима (од гробља ка Јовановићима) Л=85м, у Милорцима ка Милети Васиљевић Л=70м, у Милорцима (Митровића крај) Л=85м, у Милорцима (ка Ромима) Л=105м	30,824,393.83	30,824,393.83
53	л	Радови на локалном путевима на територији општине Мионица у дужини Л=12,2км: Путу у Команицама Л=350м, у Струганик Липе-Рибница Л=600м, у Осеченици од државног пута IIА176, према игралишту Л=700м у Табановић-Вировци Л=800м, у Осеченици Живановића брдо веза државног пута IIА175, према цркви преноса моштију Владике Николаја Л=1,05км у Буковац-Мратишић, Л=1,45км, у Паштрићу (Маринковићи-Жућа) Л=600м, у Брежју-Миловановићи Л=250м, у Врујци-Крстовића брдо Л=1,1км, у Горњем Лајковцу Л=800м, у Попадићу на школи Л=500м, у Радобичу Л=1км, у Кључу Л=650м, у Толићу Л=500м, у Ћосићи ка Светлаку Л=600м, у Доњој Топлици од државног пута IIА175, Мала Маришта-гробље Л=750м, у за спомен кућу у селу Робаје Л=500м,	73,199,650.45	73,199,650.45
54	л	Радови на локалном путу Совљак-Врело (спајање), Л=1,2км, на територији општине УБ	12,690,174.62	12,690,174.62

55	Л	Радови на санацији улица Андрије Глишића Л1=940м, Андрије Глишића крак 2 Л2=280м, Андрије Глишића крак 3 Л3=200м и Церска Л4=660м у Јевремовцу, укупне дужине Л=2,08км, на територији општине Шабац	18,196,272.62	18,196,272.62
56	Л	Радови на локалним путевима Јевремовац-Маови-Богосавац, Л1=2400м, Л2=100м, Л3=250м, Л4=200м, Л5=2700м, укупне дужине Л=5,65км, на територији општине Шабац	57,743,533.60	57,743,533.60
57	Л	Радови на локалном путу у Звиздару (Звиздар-Пут за Роме), Л=0,22км, на територији општине Уб	1,405,798.43	1,405,798.43
58	Л	Радови на локалном путу у Звиздару (Звиздар-Гуњевац спајање), Л=0,90км, на територији општине Уб	6,099,822.78	6,099,822.78
59	Л	Радови на локалном путу у Звиздару (Звиздар-Пут поред млина), Л=0,27км, на територији општине Уб	1,599,411.69	1,599,411.69
60	Л	Радови на локалном путу Драгиње поред Дома здравља, Л=2,7км на територији општине Коцељева	15,351,276.12	15,351,276.12
61	Л	Радови на локалном путу у Свилеуви (Лазифи-Исифи), Л=0,30км, на територији општине Коцељева	3,368,296.03	3,361,356.04
62	Л	Радови на локалним путевима на територији општине Мионица у дужини Л=13,9км Извођење радова на улицама у Мионици:Крак Бурђеви Л=510м; крак Ранковићи Л=160м; крак Вујићи Л=150м; крак Јевтовићи Л=190м; крак Томашевићи Л=150м, сокак поред Грујића Л=280м; сокак после Узора 1 Л=150м; сокак после Узора 2 Л=200м; сокак ка Милинковићима Л=130м; два сокака преко пута Брацака Л= 230м; сокак ка Шугуљићима 270м, пут ка Катином брду 310м, пут Доњи Мушић, Грбићи Л=500м, пут Клашнић Л=200м, пут од Топлице ка Мушићу (Јокићи) Л=750м, пут у Дучићу (Кацапа) Л=500м, пут у Шушеока према Радобићу Л=1000м, пут у Ракарима Л=750м, пут Вировци Милиновићи Л=700м, Маљенска улица 570м, крак ка Божи Трифуновићу 250м, крак Бранковићи 200м, укупне дужине Л=1020м, пут у Милорцима (Митровића крај) Л=85м, наставак улице од хале до изласка на улицу кнеза Грбовића 250м, Улица професора Радована Дробњака Л=0,35км, пут Шушеока ка Срећковићима Л=530м, пут Горњем Лајковцу ка Чеди Вуковићу Л=500м, пут у Крчмар од раскрснице до крста Л=900м, пут Осеченица од Козомора Л=630м, пут Робаје са Ваљевске стране Л=500м, пут у Толићу од Животе Јанковић до раскрснице Л=800м,- веза са државним путем ПIIА -150, крак ка Новаковићима 230м; крак на Пајићима 230м; крак поред млина 120м, укупне дужине Л=580м.	79,364,106.22	80,149,233.56
63	Л	Радови на локалним путевима на територији општине Уб у дужини Л=10,08км -Пут у Совљаку (Јанковићи) Л=1000м, Пут у Врелу (Липовица – веза са ПIIА141) Л=925м, Пут у Калиновцу (Јуришићи) Л=275м, Пут у Калиновцу (Бурђеvine) Л=800м -Пут у Калиновцу (поред гробља) Л=170м, Пут у Совљаку – Удовичићи ка Трлићу (од ПIIБ 341) Л=800м, Пут у Врховинама (Врховине – Дуго поље) Л=965м, Пут у Стубленици (од ПIIА145 ка Ракићима) Л=500м, -Пут у Стубленици (Јовановића поља) Л=275м, Пут у Стубленици (Живановићи) Л=480м, Пут у Радљеву (Симанићи) Л=550м, Пут у Радљеву (Лазарићи - наставак) Л=530м, Пут у Врелу (Врело – Брезовица) Л=1285м, Пут у Стубленици (Мирковићи ка цркви) Л=500м, пут у Шарбанама – Кружни пут Л=1030м	75,512,505.65	75,894,075.44
64	Л	Радови на локалним путевима на територији општине Мионица у дужини Л=15,6км Извођење радова на улицама у Мионици:Путу у Вртиглаву према цркви Л=750м, у Толићу Л=500м, у Рајковићу Л=500м, Буковац Л=500м, у Мионици ка игралишту Л=350м, у Бржећу ка реци Л=600м, Табановић од школе ка Вировцу Л=500м, у Кључу-Секулићи Л=700м, Миловановића брдо - Козомор Л=2,7 км, Голубац Л=500м, у Наномиру Л=550м, у Мионици-Варош(Расадник,Улица Раке Тешић,Перићи) Л=750м, у Мионици ка гробљу Л=200м, у Берковцу од школе Л=800м, у Паштрићу-Ристовићи Л=800м, у Тодорин Долу ка Петровићима Л=800м, у Вртиглаву од Топлице ка Табановићу Л=800м, у Кључу-Јевтићи Л=600м, у Планиници ка дому Л=500м, у Маљевићу-Андрији Л=620м, допуна за локални пут у Планиници од Дома на мосту Л=1,45км	90,000,000.00	94,320,109.50
65	Л	Радови на локалним путевима на територији општине Ваљево у дужини Л=11,2км -М3 Доња Буковица, пут Виторовића гробље, Л=1,4км -М3 Буковица, пут Симчино брдо-Папин гроб, Л=2,0км -М3 Јабланица, пут Рибари-Ђосићи, Л=2,3км -М3 Оглађеновац, пут гаража-Оглађеновац, Л=2,7км -М3 Миличиница, пут Убић-школа, Л=1,7км -М3 Котешница, пут Дивље брдо-Царић, Л=1,12км	60,000,000.00	43,914,315.67
66	Л	Радови на локалним путевима на територији општине Мионица у дужини Л=3,22км Извођење радова на путу Паштрић-Ивановићи, Л=120м, путу у Осечини, Л=750м, путу у Дучићу, Л=600м, путу у Команицама-Дубоки поток, Л=700м, пут Дивчибарски пут-сокаци, Л=350м, путу у Команицама-Стубло, Л=350м, путу у Клашнићу, Л=350м	17,513,455.52	18,717,233.98
67	Л	Радови на локалном путу у Волујцу Крак1 Гајића Мала-Школа Парлог, Л1=2350м, Крак2 Урошевића Мала, Л2=1050м, Крак3 Копрчанска Мала, Л3=1200м, и у Дворишту Л4=2700м, укупне дужине Л=7,3км, на територији општине Шабац	10,000,000.00	40,508,781.71

68	Л	Радови на локалном путевима на територији општине Уб у дужини Л=11,79км: -Путу у Лончанику (леви крак) Л=240м -Путу у Лончанику (до гробља) Л=280м -Путу у Лончанику - Васковићи) Л=280м -Путу у Кршној Глави (засек Орашје III део) Л=930м -Путу у Кршној Глави (пут за Јовиће) Л=790м -Путу у Такову ка Црвеној Јабуци - спајање Л=1165м -Путу у Јошеви (доњи крај) Л=1470м -Путу у Богдановици (три крака) Л=350м -Путу у Бргулама (Рупљани - спајање) Л=690м -Путу у Бргулама (Ранковићи - Шинатице) Л=600м -Путу у Бргулама (за гробље) Л=520м -Путу у Гвозденовићу (ка Врховинама - наставак) Л=950м -Путу у Гвозденовићу (ка Караули) Л=600м -Путу у Гвозденовићу (Миловановићи - наставак) Л=600м -Путу у Докмиру (Перјанице) Л=1080м -Путу у Докмиру (Бошковићи) Л=710м -Путу у Докмиру (Врањача - наставак) Л=540м	15,000,000.00	25,721,144.87
69	Л	Радови на локалном путу у Бањи Бадањи од км 0+000 до км 0+460 Л=460м, на територији општине Лозница	7,000,000.00	1,633,262.67
70	Л	Радови на локалном путевима на територији општине Ваљево у дужини Л=5,59км: Локални пут у Ваљевској Лозници - Тадићи Л=150м, пут у Дивцима - Марјановићи Л=700м, пут у Дивцима поред пруге Л=280м, пут у Ваљевској Лозници на реци Л=200м, пут у Ваљевској Лозници - Томићи Л=200м, пут у Дивцима ка гробљу Л=160м, пут- пресвлачењу платоа у Дивцима магацину П=600м ² , пут у Лукавцу - Башчара Л=400м, пут у Лукавцу ка гробљу Л=400м, пут Кланица - Ваљевска Лозница Л=1.95км и пут Кланица - средњи крај Л=1.15км	15,000,000.00	31,738,826.93
71	Л	Радови на локалном путевима на територији општине Коцељева у дужини Л=4,31км: Пут Голочело центар Дрен, Л=1100м, Бошњак (Бело поље), Л=470м, Станови - Доње Црниљево, Л=100м, Коцељева - Николићи, Л=200м, Коцељева - Клисура, Л=350м, ОП-2 Вила Леска - Брдарца, Л=450м, Галовић - Недићи, Л=650м, Баталаге - Новаца ОП-6, Л=860м и пут Зукве (код школе) Л=130м	15,000,000.00	20,187,405.85
72	Л	Радови на локалном путевима на територији општине Владимирци у дужини Л=6,41км: Пут у Белотићу, Зарића пут-Белотић, Л1=1560м, Л2=310м, укупне дужине Л=1,87км, Прово-Шевићи-Милошевићи, Л=1,7км, Риђаке-Скупљен, Л=1,32км, Поповићи-Лојанце, Л=1,52км	0.00	16,376,761.86
73	Л	Радови на локалном путу у Дворишту, Л=700м, на територији општине Шабац	0.00	0.00
74	Л	Радови на уређењу паркинг-платоа испред манастира Тумане, на територији општине Голубац	20,351,536.59	17,237,124.78
75	Л	Радови на уређењу локалних путева на територији месних заједница Рудна Глава и Црнајка Л=9,57км, на територији општине Мајданпек	79,803,352.29	73,270,627.48
76	Л	Радови на локалном путу – веза државног пута ІБ-33 ка насељу Макце од км 0+400 до км 1+400, Л=1,0км, б=5,0м на територији општине Велико Градиште	10,789,594.93	9,677,498.76
77	Л	Радови на пресвлачењу локалног пута ка селу Бродица од км 0+000 до км 2+050, Л=2,05км, б=5,0м на територији општине Кучуго	11,016,004.14	10,815,258.43
78	Л	Радови на уређењу локалних путева и улица у дужини Л=5,16км, на територији општине Свилајнац Пут у селу Бобово, Л=150м, у селу Бобово, Л=660м, у селу Црквенац, Л=450м, Купиновац-Бусур, Л=600м, у селу Луковица, Л=155м, у селу Проштињац, Л=900м, у селу Роњевац, Л=1540м, улица 27 марта у Свилајнцу, Л=250м, у селу Војска према манастиру Томић, Л=460м	15,000,000.00	57,096,428.15
79	Л	Радови на уређењу интерних саобраћајница унутар комплекса Цркве светог апостола и еванђелисте Луке, на територији општине Смедерево	0.00	0.00
80	Л	Радови на локалном путу Сепци-Мраморац од км 0+000 до км 1+401,69, Л=1,401,69км, на КП 3510 К.О. Сепци и на општинском путу ОП15 у Борцима од км 0+000 до км 4+269, Л=4,269км, укупне дужине Л=5,67км на територији општине Рача	78,427,779.06	78,427,779.06
81	Л	Радови на рехабилитацији дела улице Књегиње Милице и Булевара Стевана првовећног од км 0+100 до км 1+930, Л=1,83км, на територији града Јагодина	75,099,246.76	70,812,651.15
82	Л	Радови на локалном путу Маслашево-Страгари од км 0+000 до км 4+100, Л=4,1км, на територији града Крагујевца	38,883,516.31	38,883,516.31
83	Л	Радови на поправци локалног пута-прикључак на државни пут ІБ 367, на км 9+770, Л=2,4км, на територији општине Тополе	20,261,390.68	20,261,390.68
84	Л	Радови на асфалтирању приступног пута у Секуричу на државном путу ІА189, Белушић – Лоћика на км 2+350, Л=0,77км, општина Рековац	20,833,911.06	20,833,911.06
85	Л	Радови на поправци коловоза локалног пута у Опарићу Л=729м, и локалног пута у Мотрићу Л=982м, укупне дужине Л=1,71км, општина Рековац	10,000,000.00	24,279,532.53
86	Л	Радови на локалном путу Лапово-Свилајнац, Л=5,75км, на територији општине Лапово	100,939,584.49	101,475,617.15
87	Л	Радови на поправци општинског пута од моста на реци Јасеници до улице Крушићевске у селу Сепци, Л=2,45км на територији општине Рача	21,952,057.21	23,674,212.40
88	Л	Радови на поправци прикључка на државни пут ІА183 Крагујевац - Рековац, на км 21+887 у месту Ратковић, засек Белан у дужини од 750м на територији општине Рековац	7,068,852.48	585,820.08
89	Л	Радови на ургентном одржавању локалног пута Сараново-Бодљек, Л=2,53км на територији општине Рача	10,000,000.00	14,620,160.16
90	Л	Радови на поправци локалног пута веза са државним путем ІА184 и ІА158, од км 0+000 до км 1+475, Л=1,47км, на територији општине Јагодина	5,000,000.00	721,069.17

91	л	Радови на локалном путу Баточина-Лапово од км 1+030 до км 1+791,41, Л=761м, на територији општине Лапово	1,000,000.00	3,057,444.58
92	л	Радови на локалном путу Баточина-Лапово од км 1+791,41 до км 3+824, Л=2,03км, на територији општине Баточина	2,000,000.00	0.00
93	л	Радови на реконструкцији коловозне конструкције улице Ивана Милутиновића, Саве Ковачевића и Николе Пашића у дужини Л=2,75км, на територији града Зајечара	198,397,042.11	195,713,222.60
94	л	Радови на локалном путу Глоговица-Дубочина-Мала Јасикова од км 0+000 до км 10+700, Л=10,7км, на територији града Зајечара	93,720,734.07	93,720,734.07
95	л	Санацији путева и улица у дужини Л=9,37км, на територији општине Неготин -Локални пут Штубик-Малајница Л=3,0км -Улица Војводе Мишића Л=120м -Локални пут Мокрињска табла-Мокриње Л=2,2км -Изградња локалног пута до локалитета „Мокрињске стене“ Л=850м -Локални пут Неготин-Самариновац Л=3,2км	90,000,000.00	104,475,487.72
96	л	Радови на поправци општинског пута у Косјерићу, деоница Варда (Руда буква-Томићи), у дужини Л=3,0км, на територији општине Косјерић	16,512,224.16	16,512,224.16
97	л	Радови на поправци општинског пута у Косјерићу, деоница Зарићи-Сеча Река, у дужини Л=1,4км, на територији општине Косјерић	7,684,411.19	7,684,411.19
98	л	Радови на испоруци јаловине на локалном путу Сурдук-Тубић, на територији општине Косјерић	1,441,139.64	1,441,139.64
99	л	Радови на реконструкцији локалног пута Њивице-Доња Бела Река-Целабићи од км 0+000 до км 5+534, Л=5,5км, на територији општине Нова Варош	38,151,508.44	37,347,998.40
100	л	Радови на локалном путу Крнда-Росићи, Л=7,6км, на територији општине Чајетина	85,000,000.00	88,552,202.84
101	л	Радови на уређењу некатегорисаног пута Милековићи-Ивер, Парк природе „Мокра Гора“, у дужини Л=4,75км, на територији града Ужица	28,000,000.00	21,740,060.74
102	л	Радови на локалном путу у МЗ Гостиница, Л=2,33км, на територији града Ужица	14,311,651.46	12,849,128.68
103	л	Радови на уређењу локалног пута, деоница 1, Чаробни Брег-Секулићи, веза са државним путем ББ403, деоница 40301, Л=8,95км, на територији општине Ужице	2,000,000.00	30,037,520.38
104	л	Радови на уређењу локалног пута, деоница 2, Секулићи-Митровац, веза са државним путем ББ403, деоница 40301, Л=5,1км, на територији општине Бајина Башта	5,000,000.00	0.00
105	л	Радови на уређењу локалног пута Котроман-Шарчевићи, Л=3,14км, на територији општине Ужице	15,000,000.00	31,227,573.51
106	л	Радови на приступном путу за насеље Камељ на Златибору, веза са државним путем ББ23, деоница Златибор-Рзав, Л=0,86км, на територији општине Чајетина	7,000,000.00	582,596.59
107	л	Радови на уређењу локалног пута у засеоку Пепељ, МЗ Пилица, Л=0,34км, на територији општине Бајина Башта	2,143,418.80	2,593,455.66
108	л	Радови на уређењу дела локалног пута Сеништа-Радоињско језеро, од км 3+800 до км 4+800, Л=1,0км, на територији општине Нова Варош	0.00	6,024,245.97
109	л	Радови на поправци општинског пута Косјерић-Маковиште, у дужини Л=5,15км, на територији општине Косјерић	35,130,224.30	35,130,224.30
110	л	Радови на поправци општинског пута Косјерић-Брајковић, у дужини Л=1,3км, на територији општине Косјерић	8,527,338.51	8,527,338.51
111	л	Радови на локалном-општинском путу у Доњој Добрињи, Л=3,01км, од фудбалског игралишта до Павловића гробља, на територији општине Пожега	24,677,509.07	24,677,509.07
112	л	Радови на локалном-општинском путу Амбланта-Матијевића воденица (Горња Добриња), Л=0,70км, на територији општине Пожега	3,848,996.59	3,848,996.59
113	л	Радови на локалном-општинском путу Три бивке-Кевуљска трешња (Горња Добриња), Л=0,91км, на територији општине Пожега	7,890,005.42	7,890,005.42
114	л	Радови на локалном-општинском путу Љубичево-Чарапићи (Горња Добриња), Л=2,95км, и допуна налога у дужини Л=0,23км, укупне дужине Л=3,18км, на територији општине Пожега	20,899,106.30	20,836,788.23
115	л	Радови на локалном-општинском путу ка Засељу, Л1=85м, Л2=3,665м, и допуна налога Л=750м, укупне дужине Л=4,5км на територији општине Пожега	35,000,000.00	37,883,493.78
116	л	Радови на локалном-општинском путу Субјел-Мушићи, градска зона-Субјел пут у Косјерићу, Л=330м, на територији општине Косјерић	5,955,039.83	6,051,691.55
117	л	Радови на локалном-општинском путу Косјерић-Вране, Л=870м, на територији општине Косјерић	7,007,865.81	7,007,865.81
118	л	Радови на локалном-општинском путу Косјерић-Ивановићи, Л=480м, на територији општине Косјерић	3,594,828.99	3,557,812.74
119	л	Радови на локалном-општинском путу Мрчић-Дреновици, Л=600м, на територији општине Косјерић	4,831,620.38	4,633,355.22
120	л	Радови на локалном-општинском путу у Косјерићу (Реновице), Л=0,60км на територији општине Косјерић	3,753,920.76	3,521,900.18
121	л	Радови на локалном-општинском путу у Косјерићу (Зарићи-Раскрсница), Л=0,40км на територији општине Косјерић	3,763,417.48	3,282,259.27
122	л	Радови на локалном-општинском путу Сеча Река-Ковачевићи-Цикоте, Л=1,73км (Л1=0,325км и Л2=1,405км), на територији општине Косјерић	12,000,358.14	10,799,780.88
123	л	Радови на локалном-општинском путу бр.12, Пожега-Здравичићи-Луново село, Л1=3,6км, и бр.13, Рујића кафана-Трешњица (Локва), Л2=4,1км, укупне дужине Л=7,7км, на територији општине Пожега	5,000,000.00	0.00
124	л	Радови на поправци локалног пута МЗ Гуча-Лишка стена Л=0,21км, на територији општине Лучани	1,977,202.26	1,977,202.26
125	л	Радови на поправци локалног пута МЗ Пријевој-пут за Брковиће, Л=250м и крак Илићи Л=300м, укупне дужине Л=0,55км, на територији града Чачак	4,240,869.49	4,240,869.49
126	л	Радови на поправци локалног пута МЗ Пријевој-пут за Вучићевиће од км 0+000 до км 0+500, Л=500м, на територији града Чачак	4,832,418.55	4,832,418.55
127	л	Радови на поправци локалног пута МЗ Пријевој-пут до гробља од км 0+000 до км 0+500, Л=0,50км, на територији града Чачак	2,214,357.38	2,214,357.38
128	л	Радови на поправци локалног пута ка Царини крак I и II, Л1=709м и Л2=300м, укупне дужине Л=1,01км, на територији града Чачак	21,279,957.89	21,279,957.89

129	л	Радови на поправци локалног пута Прањани-Аеродром од км 0+000 до км 5+000, Л=5,0км, на територији општине Горњи Милановац	28,324,368.28	26,928,463.99
130	л	Радови на поправци локалног пута МЗ Пријевор-пут за Даниловиће од км 0+000 до км 0+300, Л=0,30км, на територији града Чачак	479,019.13	0.00
131	л	Радови на поправци локалног пута у МЗ Пријевору-пут од школе до Попићке баре, Л=0,80км, на територији општине Чачак	1,063,926.56	0.00
132	л	Радови на поправци улице Симе Сараге у МЗ Кључ, крак1 Л=200м и крак2 Л=140м, укупне дужине Л=0,34км, на територији града Чачка	3,877,845.21	1,272,126.16
133	л	Радови на поправци улице Јакова Албахарија у МЗ Кошутњак, Л=0,16км, на територији града Чачка	6,612,087.18	6,612,087.18
134	л	Радови на локалним путевима у МЗ Јездина, МЗ Парменац и МЗ Риђаге укупне дужине Л=3,15км, на територији града Чачка -МЗ Јездина-пут поред гробља до Придворице, Л=1800м -МЗ Парменац-пут од Маџареваца до Полуца, Л=1200м, -МЗ Риђаге-Илића пут, Л=150м	10,000,000.00	7,163,372.54
135	л	Радови на локалним путевима у МЗ Лозница и МЗ Парк укупне дужине Л=0,28км, на територији града Чачка -МЗ Лозница-улица 605, Л=280м -МЗ Парк-изградња тротоара на делу државног пута IIA180, Чачак-Гуча-Ивањица, са леве стране у насељу Спомен парк, Л=1250м	10,000,000.00	19,456,914.03
136	л	Радови на локалним путевима у МЗ Горња Горевница, МЗ Милићевци, МЗ Љубић и МЗ Сајмиште укупне дужине Л=5,41км, на територији града Чачка -МЗ Горња Горевница-Бевића пут, Л=1800м -МЗ Милићевци-Пелагијина кућа-црква, Л=2700м, -МЗ Љубић-улица код ресторана „Божих“, Л=110м, -МЗ Љубић-улица Нестора Белића и паркинг између зграда Книћанинова улица, Л=200м, - МЗ Сајмиште- улица 565 и 566, Л=600м	52,895,831.84	46,184,831.11
137	л	Радови на локалним путевима у МЗ Видова, МЗ Рошци и МЗ Врнчани укупне дужине Л=5,48км, на територији града Чачка -МЗ Видова-пут ка цркви и кући Патријарха, Л=1100м -МЗ Рошци-пут за Каблар, веза са државним путем IБ23 и IБ355, Л=1,5км и крак Л=500м, укупне дужине Л=2км, стална саобраћајна сигнализација и осветљење, -МЗ Врнчани-деоница пута у МЗ Врнчани, Л=280м, -МЗ Врнчани-пут за Каранце, Л=2100м допуна налога за изградњу паркинга код Патријархове куће	100,000,000.00	95,961,678.91
138	л	Радови на локалним путевима у МЗ Горичани, МЗ Качулице, МЗ Слатина и МЗ Горња Трнава укупне дужине Л=6,65км, на територији града Чачка -МЗ Горичани-Трнски пут (Бериманска рампа)-Бунарцић, Л=1950м -МЗ Качулице-Цајинци-шумарева кућа, Л=1700м, -МЗ Качулице-Радисављевића пут, Л=1000м, -МЗ Слатина-пут ка Дувану, Л=550м, - МЗ Горња Трнава-пут према Вујовићима, Л=1450м	64,709,123.39	54,164,520.39
139	л	Радови на локалним путевима у МЗ Трелча, МЗ Прељина и МЗ Коњевићи укупне дужине Л=1,74км, на територији града Чачка -МЗ Трелча-потез Новаковићи, Л=460м -МЗ Прељина-Унипласт, Л=250м, -МЗ Прељина-Јошевића пут, Л=230м, -МЗ Прељина-пут ка Виру, Л=616м, -МЗ Коњевићи-пут ка Дрво Арт-у, Л=180м	17,299,742.37	15,336,621.01
140	л	Радови на поправци локалног пута МЗ Пријевор-пут за Чарапиће од км 0+000 до км 0+450, Л=0,45км, на територији града Чачак	490,698.05	0.00
141	л	Радови на локалном путу ка манастиру Вујан, крак 1, Л=4,2км, на територији општине Горњи Милановац	37,977,579.27	33,544,038.24
142	л	Радови на локалном путу Тићане-Зеокле, Л=5,9км, и крак Л=1,1км, укупне дужине Л=7,0км, на територији општине Лучани	64,306,649.16	63,017,566.54
143	л	Радови на поправци локалног пута МЗ Пријевор ка Рибојцима-5 кракова од км 0+000 до км 2+000, Л=2,0км, допуна налога за изградњу паркинга на гробљу, на територији града Чачка	11,066,680.83	10,977,847.61
144	л	Радови на локалном путу у МЗ Атеница, Улица 4, Л=0,20км, на територији града Чачка	2,133,878.53	2,133,878.53
145	л	Радови на изради паркинга и приступног пута ка манастиру Благовештење од км 0+000 до км 0+260, Л=260м, на територији града Чачка	5,000,000.00	6,828,477.85
146	л	Радови на поправци локалног пута МЗ Горња Краварица-засек Станојевић, Л=1,2км, на територији општине Лучани	5,000,000.00	0.00
147	л	Радови на локалним путевима и улицама на територији града Чачка у дужини Л=18,97 км Улица ба, насеље Обреж, Л=150м, МЗ Бечане - "Пилетине-Обровића извор и крак од Буковца на Илијаку", 1.950+350м, МЗ Брезовице - Пут на КП 781 Ю Брезовице, Л=760,79м, МЗ Горња Горевница - Шилчића брдо - Тромеђа (Лазаревића пут и крак ка кући Ивана Глишића, са краком Ђуровића пута), Л=550,00+350,00+200,00м, МЗ Горња Горевница - Пут од државног пута ИИ Б-356 до општинског пута ОП 123-1, са краком приступног пута до сеоског Дома (гав. Крчић - Дом), Л=850м, МЗ Горња Трелча - Плато и паркинг на пијаци, Р=720+900м2 и изградња приступног пута Л=45м, МЗ Јездина - Улица 700 (спод између ресторана "Петровић" и старе јездинске школе), Л=300м, МЗ Језевци - Војиновића брдо, Л=200м, Улица између Николе Тесле и Божичке улице (Доминго) - Улица поред Доминга, Л=240м, Улица Миролуба Матијевића (са тротоарима) - крак Данила Митровића Арама, Л=155м, МЗ Кошутњак - Улица 217-6 и крак Улице Милана Тодоровића, Л=210м, МЗ Куниновици - Улица 660 Л=150м,+Улица Милана Јовановића Л=150м, МЗ Липница - Засек Пуношевац, Л=1.000м, МЗ Љубић - Улица Стара пруга 68/5, Л=250м, МЗ Милићевци - Нишовића пут, Л=350м+450м, МЗ Мојсиње - Пут од школе до IIA23 са краком ка Деспотовићима и реконструкција застара у засеку Милиновица, Л=1.450+550+450м, МЗ Остра - Поправка локалног пута за Стојановиће, Л=2.500м, МЗ Петница - Од Дома до Тироваце, Л=1.700м, МЗ Вилуша - Пут поред гробља до Дома, крак десно ка Дилпаримића и крак од ТС до Алемпијевића куће, Л=1.800м+400м, МЗ Вранић - пут ка кући Бранка Танасковића, Л=200м	10,000,000.00	74,420,486.13
148	л	Радови на крпљењу ударних рупа на општинском путу Клисура-Бреково, на територији општине Дриље	1,045,933.06	1,045,933.06
149	л	Радови на локалном путу Брадуљица-Девићи-Остатија, деоница Придворица-Девићи од км 1+850 до км 10+155, Л=8,30км, (4,6км у 2021.г. и 1,2км остаје за 2022г.) на територији општине Ивањица	135,000,000.00	171,678,744.93
150	л	Радови на локалном путу Мочиоци-Клекова-Доња Бела Река од км 0+000 до км 9+300, Л=9,3км, на територији општине Ивањица	45,000,000.00	49,437,704.82

151	л	Радови на локалним путевима у Штављу, Брњици, Ступу, Весковићу и Сушици од км 0+000 до км 2+890, Л=2,89км, на територији општине Сјеница	20,272,913.20	18,490,954.00
152	л	Радови на локалном путу МЗ Вича, засеок Главоњићи од км 0+000 до км 1+500, Л=1,5км, на територији општине Лучани	8,224,882.38	8,224,882.38
153	л	Радови на асфалтирању локалног пута Каона-Торлак од км 0+000 до км 3+000, Л=3,0км, на територији општине Лучани	15,000,000.00	23,161,152.14
154	л	Радови на локалном-општинском путу МЗ Котража, засеок Пшаник-Брест, од км 0+000 до км 3+450 Л=3,45км, на територији општине Лучани	12,964,754.46	12,964,754.46
155	л	Радови на локалном путу-општинском путу Дубље-Милатовићи-Споменик, од км 0+000 до км 5+800 Л=5,8км, на територији општине Лучани	20,724,888.25	20,724,888.25
156	л	Радови на локалном путу Гривска-Северово од км 0+000 до км 2+300, Л=2,3км, на територији општине Ариље	13,020,891.77	12,298,121.20
157	л	Радови на локалном путу МЗ Висока, деоница Збориште-Стаменића брдо од км 0+000 до км 4+350, Л=4,35км, на територији општине Ариље	5,000,000.00	228,547.50
158	л	Радови на асфалтирању путева у МЗ Котража, крак Обренићи Л=1,10км, крак Мали Пшаник Л=0,80км, крак Засеок Булијке до Студене Воде Л=0,30км + 0,55км, укупно Л=2,75км, на територији општине Лучани	10,000,000.00	0.00
159	л	Радови на асфалтирању пута у МЗ Котража, крак Милинковићи Л=0,85км + 0,40км =1,25км, на територији општине Лучани	7,203,476.49	753,970.07
160	л	Радови на локалном путу у МЗ Рти-пут ка Мићовићима од км 0+000 до км 0+200, Л=200м, на територији општине Лучани	0.00	1,021,291.87
161	л	Радови на локалном путу Равићи-Шуба-Милићи-Котурске ливаде, од км 0+000 до км 5+900 Л=5,9км, на територији општине Лучани	0.00	3,370,090.63
162	л	Радови на локалном путу Долиће-Црвско II деоница од км 0+000 до км 10+060, Л=10,06км, на територији општине Сјеница	123,840,888.78	123,138,825.50
163	л	Радови на локалном путу Црвско-Баре III деоница од км 13+300 до км 20+000, Л=6,7км, на територији општине Сјеница	113,932,385.76	111,463,274.30
164	л	Радови на локалном-приступном путу Гиљева (Црвена локва), крак према Маслацима Л1=4км, и приступни пут у селу Долиће, крак према кући Мецида Турковића Л2=600м, укупне дужине, Л=4,6км, на територији општине Сјеница	22,660,418.88	22,650,887.38
165	л	Радови на изградњи приступне саобраћајнице џамији у селу Буче, МЗ Беле Воде, Нови Пазар, КП 198 и КП 2085 КО Беле Воде у дужини Л=1,2км	22,756,021.57	19,751,220.36
166	л	Радови на изградњи локалног пута Беле Воде – Платије, деоница 1. Беле Воде – Мухово од км 0+000,00 до км 3+446,48 и уређење прекида на деоници 2. Мухово – Свираново од км 1+867 до км 2+313, укупна дужина Л=3,89км	70,000,000.00	77,766,442.67
167	л	Радови на изради цевастих пропуста на некатегорисаним путевима, општина Краљево	20,860,532.21	20,860,532.21
168	л	Радови на локалном путу за санитарну депонију Голо Брдо код Новог Пазара, деоница Кожуље-Голо Брдо од км 1+000 до км 2+900 Л=1,9км	42,075,880.26	42,340,075.34
169	л	Радови на изградњи локалног пута Врановина – Полокце на територији општине Нови Пазар у дужини Л=2,7км	33,725,612.79	24,437,144.60
170	л	Радови на изградњи локалних путева у дужини Л=3,88км на територији општине Сјеница -Доње Сугубине, крак према школи и гробљу, Л=1,84км -Врхсјенице крак према Луковићима Л=1,535км -Боровиће Л=500м	40,000,000.00	31,625,403.66
171	л	Радови на изградњи локалних путева на подручју града Новог Пазара Л=5,68км (локални пут за село Ковачево Л=1,03км, локални пут Дежева-Долац Л=0,70км, локални пут Пожежина Л=1,15км, локални пут Крушевачки мост-Беланска Л=1,80км и Апостола Петра и Павла Л=1,0км)	30,000,000.00	39,511,198.19
172	л	Радови на изградњи локалних путева на подручју града Новог Пазара Л=1,98км (локални пут Пожега-Друштинци Л=0,34км, локални пут прилаз сеоском гробљу Митрова Река Л=0,85км, локални пут према Паралову Л=0,79км)	15,000,000.00	10,494,428.05
173	л	Радови на локалном-општинском путу Студеница-Рудно, од км 0+000 до км 3+200, Л=3,2км и од км 13+273,50 до 15+320,56, Л=2,04км, укупне дужине Л=5,24км, на територији општине Краљево	90,000,000.00	98,723,018.38
174	л	Радови на асфалтирању платоа испред џамије Ебу Ханифе, на територији општине Сјеница	2,887,395.37	0.00
175	л	Радови на изградњи локалних путева у дужини Л=6,5км на територији општине Сјеница -Село Житниће до Билаловића и крак према школи, Л=3,7км -Село Камешница до куће Смајевих Орхана, Л=1,8км -Чедово Л=1,0км	15,000,000.00	26,851,553.40
176	л	Радови на локалном путу у Штављу-Крак према кући Ашанин Рајка, у дужини Л=280м на територији општине Сјеница	0.00	2,014,735.90
177	л	Радови на површинској раскрсници на укрштају улице Жике Ваљаревића, Краљевачке и Крушевачке – кружни ток, на територији општине Врњачка Бања	17,573,819.56	13,929,009.06
178	л	Радови на локалним путевима-улицама 21. дивизије Л=550м, Бресничка и Пусторечка Л=450м, Часлава Николића Л=470м у Капицији, локални пут у насељу Кошеви Л=170м+850м, у укупној дужини Л=2,49км, на територији општине Крушевац	26,823,021.98	15,599,969.37
179	л	Радови на рехабилитацији улице Церска (од Илочког трга) од км 0+000 до км 0+165, Л=165м, рехабилитација улице Пећке и улице Војводе Мишића (од Првомајске до Дарвинове улице) од км 0+000 до км 0+840, Л=840м, укупне дужине Л=1.01км, на територији града Крушевца	4,575,487.97	4,575,487.97
180	л	Радови на локалним-општинским путевима и улицама у дужини Л=18,95км, на територији општине Крушевац	200,000,000.00	210,151,112.00
181	л	Радови на локалним путу ка манастиру Дренча од км 0+000 до км 2+380, Л=2,38км, на територији општине Александровац	20,000,000.00	27,969,966.95

182	л	Радови на санацији локалног пута у засеоку Здравковићи, МЗ Горња Вратара од км 0+000 до км 3+450, Л=3,45км, Крупаја на територији општине Александровац	39,664,430.73	38,109,022.95
183	л	Радови на санацији улица и локалних путева у дужини Л=3,94км, на територији општине Врњачка Бања -Наставак Ерци ка Граццу Л=1200м -Грацац-Жуњани Л=340м -Улица Цара Душана Л=186м -Улица Југ Богдана Л=875м -Отроци-Брекиње Л=500м -Пут кроз насељено место Штулац Л=550М -Улица српских ратника Л=290м	15,000,000.00	31,402,887.48
184	л	Радови на санацији локалног пута Батоте (мост)-Никољача, прва фаза Л=2,7км, на територији општине Брус	25,000,000.00	21,706,399.19
185	л	Радови на локалном путу Ломница-Буковица, Л=1,34км, на територији општине Крушевац	15,853,241.79	17,608,257.99
186	л	Санација улица и локалних путева у дужини Л=3,05км, II фаза на територији општине Крушевац -Рехабилитација улице Железничке Л=360м -Локални путеви у насељу Перуновац Л=1.738м -Улица Бријанова, од Југ Богданове до Железничке, Л=160м -Локални пут Глобаре пут на школи Л=200м -Локални пут депонија Срње Л=600м	3,000,000.00	0.00
187	л	Радови на локалном путу – улици Слободана Јанковића Л=1,15км у Дедини, на територији општине Крушевац	8,535,084.56	7,227,738.92
188	л	Радови на локалном путу Новаца-Суботица-Злегиње-Дубокинац, Л=2,85км, на територији општине Александровац	30,816,874.85	25,842,556.67
189	л	Радови на локалном путу у кругу „Наставног центра“ у Митровом Пољу, и локалном путу ка ПУ Врњачка Бања од км 0+000 до км 0+270 Л=270м, на територији општине Врњачка Бања	5,000,000.00	5,108,528.36
190	л	Радови на санацији улица и локалних путева у дужини Л=13,08км, II фаза на територији општине Брус Локални пут Батоте-Никољача Л=2,8км, пут Батоте-Доњи Липовац-школа, Л=3,0км, пут Кобиље-Велика Грабовница, Л=1,0км, пут Златари-Жилинци-Гајићи-Трошћи, Л=2,5км, пут Кобиље-Божановићи, Л=300м, пут Игош-Доброљупци, Л=780м, пут у насељеном месту Осреци, Л=2,7км и заштита косина жичаним плетивом	30,000,000.00	6,444,045.38
191	л	Радови на путевима – улицама на територији општине Ћићевац Укупне дужине Л=5,091км Улице: 13. Октобар Л=155м, 45. дивизије Л=245м, Цара Лазара Л=590м, Цара Лазара Л=250м, Церска Л=100м, Иве Лоле Рибара Л=460м, Краља Петра I Л=180м, Николе Тесле Л=59м, Душанове Л=470м, Томића Милића Л=100м, Војске Југославије Л=630м, Змај Јовина Л=120м, Бранка Крсмановића Л=506м, Доситеја Обрадовића Л=106м, Копаоничка Л=50м, Краља Петра I Л=190м, Солунских ратника Л=790м и Цара Лазара Л=90м	15,000,000.00	0.00
192	л	Радови на саобраћајном прикључку на И523 деоница Стопања – Трстеник-пут ка фабрици „Амфелон“ од км 46+945 до км 47+055, Л=334м, на К.П.5416/1, 4587/1, 5369/1 КО Трстеник, округ Расински	10,000,000.00	0.00
193	л	Радови на реконструкцији пута ка манастиру у Мрзеници од км 0+000 до км 1+045, Л=1,04км, на територији општине Ћићевац	10,000,000.00	8,045,791.36
194	л	Радови на локалном путу у Јасиковици од км 0+000 до км 1+900 (890+440+570м), Л=1,9км, на територији општине Трстеник	2,000,000.00	0.00
195	л	Радови на локалном путу веза са државним путем ИБ36-каменолом „Лешје“ -Плана од км 0+000 до км 5+525, Л=5,52км, на територији општине Параћин	0.00	43,611,854.44
196	л	Радови на локалном путу Ваљавица-Топли Дол од км 0+000 до км 3+600, Л=3,6км, на територији општине Сурдулица	57,126,962.86	57,728,723.65
197	л	Радови на опклањању недостатака од поплава-ангажовање механизације и материјала за санацију улица и општинских путева на територији општине Бојник	2,199,827.45	2,199,827.45
198	л	Радови на рехабилитацији и појачаном одржавању општинских путева и улица, Л=4,71км, на територији општине Гаџин Хан	23,795,367.26	23,795,367.26
199	л	Радови на рехабилитацији и појачаном одржавању локалног-општинског пута Гаџин Хан-Јагличје, Л=5,54км, на територији општине Гаџин Хан	51,306,555.08	51,306,555.08
200	л	Радови на рехабилитацији и појачаном одржавању локалног-општинског пута Дуга Пољана-Миљовац од км 0+000 до км 4+349, Л=4,35км, на територији општине Гаџин Хан	44,277,165.22	41,032,767.66
201	л	Радови на рехабилитацији сервисне саобраћајнице на Булевару Цара Константина, Л=1,37км, и изградња атмосферске канализације на деоници од Нишке бање до Кутинске реке, на територији општине Медијана у Нишу	40,000,000.00	57,246,806.87
202	л	Радови на рехабилитацији дела улице Кованлучке и пута за насеље Доње Влаसे од км 0+000 до км 5+000, Л=5,0км, на територији града Ниша	20,000,000.00	19,311,328.44
203	л	Радови на рехабилитацији и појачаном одржавању општинског пута Звонце – Рајита, Л=4,0км, општина Бабушица	8,000,000.00	20,492,091.46
204	л	Радови на рехабилитацији локалног пута Островица-Равни До, Л=8,0км на територији општине Нишка Бања	8,000,000.00	33,514,442.63
205	л	Радови на поправци локалног пута Дегрмен-Василевац-Маџа Стена, од км 0+000 до км 8+000, Л=8,0км, на територији општине Куршумлија	2,000,000.00	3,257,983.98
206	л	Радови на појачаном одржавању приступних путева у Малом Крчимару Л=1,0км и општинском путу Мали Вртоп-Семче, Л=2,9км, укупне дужине Л=3,9км на територији општине Гаџин Хан	0.00	0.00

207	л	Радови на рехабилитацији коловозне конструкције у улици Пуг Индустриске зоне (од улице Лајоша Кошута до укрштаја са државним путем I Б 15), дужине 2.000,00 м и ширине 6,00 м и у улици Петефи Шандора, дужине 750,00 м и ширине 5,00 м, укупно Л=2,75км, у општини Кула	14,603,085.00	14,603,085.00
208	л	Радови на уређењу платоа у касарни „Растко Немањић“ у Панчеву, допуна радова за јавно осветљење на територији града Панчево	23,726,262.31	25,041,102.24
209	л	Радови на локалном путу Јазак-Мала Ремета од раскрснице са ул. Цара Уроша у Јаску до фабрике Atos Fruktom доо од км 0+000 до км 3+950, Л=3,95км	137,344,000.27	137,344,000.27
210	л	Радови на локалном путу од државног пута ИБ314 до насеља Бешеново, Л=3,2км и допуна налога	76,413,258.61	76,413,258.61
211	л	Радови на локалном путу од раскрснице пута Велики Радинци-Гргуревци до насеља Шуљам, Л=3,5км	79,313,526.11	79,313,526.11
212	л	Радови на рехабилитацији локалног пута Нови Сланкамен-Споменик, Л=4,1 км, ширине 3,0-4,0 м, на територији општине Инђија	91,390,072.34	92,330,343.67
213	л	Радови на рехабилитацији локалног пута Крчедин-Сурдук од км 7+800,00 до км 14+100,00, Л=6,3 км, ширине 6,00 м, на територији општине Инђија	207,950,009.42	208,449,937.11
214	л	Радови на рехабилитацији локалног пута Манђелос-Гргуревци, Л=4,7 км, ширине 3,0 м	40,000,000.00	57,187,585.19
215	л	Радови на локалном путу Ириг-Фрушка гора од км 0+000 до км 5+300, Л=5,3км	40,000,000.00	64,002,644.18
216	л	Радови на рехабилитацији локалног пута од раскрснице пута Велики Радинци-Гргуревци до насеља Шуљам, колски прилази, на територији општине Сремска Митровица	7,792,427.87	8,306,824.72
217	л	Радови на локалном путу кроз насељено место Плавце, Л=1.500м, допуна радова у дужини Л=800м, укупна дужина Л=2,3км, на територији општине Бојник	3,303,521.62	3,303,521.62
218	л	Радови на рехабилитацији индустријске улице у Мерошини веза са државним путем ИБ35, од км 0+000 до км 0+970, Л=0,97км, на територији општине Мерошина	10,834,123.42	10,834,123.42
219	л	Радови на локалном путу веза са државним путем ИБ 369 (Јапанска-Борци-Рача) ИБ 27 (Аранђеловац-Крћевац-Топола-Рача) са општинским путем Доња Трнава (Миленић)-Црвено брдо-црква-Шуме од км 0+000 до км 2+300, Л=2,3км на територији општине Топола	28,507,343.14	34,531,266.04
220	л	Радови на локалном путу веза са државним путем ИБ 369 (Јапанска-Борци-Рача) ИБ 27 (Аранђеловац-Крћевац-Топола-Рача) са општинским путем Павловац-Река Трнава-Црвено брдо од км 0+000 до км 3+250, Л=3,25км на територији општине Топола	37,794,952.16	33,237,379.36
221	л	Радови на локалном путу веза са државним путем ИБ 25 Мали Пожаревац-Топола-Крагујевац и ИА 156 Наталинци-Смедеревска Паланка-Раља са општинским путем Загорица (Ливаде-Вис) од км 0+000 до км 2+500, Л=2,5км на територији општине Топола	22,329,614.78	24,629,774.39
222	л	Радови на локалном путу веза са државним путем ИБ 368 Аранђеловац-Топола-преко Бање са општинским путем Митровчић-Караула-Липовац (Дом) од км 0+000 до км 2+300, Л=2,3км и клизиште код Ђурића краја на територији општине Топола	22,915,401.03	21,114,342.37
223	л	Радови на локалном путу веза везе државног пута ИБ369 (Јапанска-Борци-Рача) и ИБ27 (Аранђеловац-Крћевац-Топола-Рача) са општинским путем 4.Шуме – игралиште Горовић, Л=2,0км	21,370,403.34	17,569,091.35
224	л	Радови на локалном путу веза са државним путем ИА 152 Топола-Доња Шаторња-Рудник са општинским путем Војковци (правац за Дубраве) од км 0+000 до км 1+500, Л=1,5км на територији општине Топола	14,083,048.09	21,681,015.46
225	л	Радови на локалном путу веза са државним путем ИА 152 Топола-Доња Шаторња-Рудник са општинским путем Војковци (Таблица-Рудник) од км 0+000 до км 3+200, Л=3,2км на територији општине Топола	33,689,591.68	31,309,925.34
226	л	Радови на локалном путу веза са државним путем ИБ 25 Мали Пожаревац-Топола-Крагујевац и ИА 156 Наталинци-Смедеревска Паланка-Раља са општинским путем Загорица (Вис-Весић крај-центар села) од км 0+000 до км 1+600, Л=1,6км на територији општине Топола	14,579,957.86	13,865,951.39
227	л	Радови на улици Мије Ковачевића бр.2-4-ватрогасна станица Београд од км 0+000 до км 0+113,50, Л=113,5м, на територији општине Палилула	6,414,944.37	5,981,170.72
228	л	Радови на улици Чоле Наранџе-МЗ Стрмово од км 0+000 до км 1+100, Л=1,1км, на територији општине Лазаревац	11,255,486.92	11,954,776.56
229	л	Радови на улици Павла Бакић-Рањина крај од км 0+000 до км 1+000, Л=1,0км, на територији општине Лазаревац	11,926,188.10	9,433,266.99
230	л	Радови на улици Неготинска-МЗ Крушевица од км 0+000 до км 1+300, Л=1,3км, на територији општине Лазаревац	16,137,570.75	12,731,980.84
231	л	Радови на улици др Воје Даниловића-МЗ Чибукловица од км 0+000 до км 1+400, Л=1,4км, на територији општине Лазаревац	15,000,000.00	6,229,515.88
232	л	Радови на локалном путу-улици Храстов Запис-Пиносава од км 0+000 до км 0+350, Л=350м, на територији општине Вождовац	9,446,074.91	4,397,644.36
233	л	Радови на локалном путу за Марића Крај-Рипањ од км 0+000 до км 1+800, Л=1,8км, на територији општине Вождовац	15,000,000.00	0.00
234	л	Радови на локалном путу Војислава Воке Савића-МЗ Бранко Радичевић од км 0+000 до км 0+100, Л=100м, на територији општине Лазаревац	0.00	5,088,433.07
УКУПНО локални путеви (дин):			6,322,024,058.31	6,985,898,462.61

ПРИЛОГ 2.3.2
РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА НА УРГЕНТНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА И
КЛИЗИШТА НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА У 2021. ГОДИНИ
(САНАЦИЈА ОБЈЕКТА И КЛИЗИШТА НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА)
(члан 70 Закона о путевима)

Редни број	Категорија и број пута	Назив налога (ознака пута, деоница пута, назив објекта, стационача и врста радова)	Ребаланс Програма пословања за 2021. (са ПДВ -ом) (дин)	Реализовано у 2021. (са ПДВ-ом) (дин)
МОСТОВИ И КЛИЗИШТА НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА				
1	л	Санација покренутих клизишта на локалним путевима Локација 1 и Локација 2 у општини Крупањ	5,331,359.29	5,331,359.29
2	л	Санација клизишта "Девећи" на општинском путу Придворица - Девећи, на км 9+625, Л=82м, општина Ивањица	25,000,000.00	19,717,494.63
3	л	Санација клизишта на општинском путу ОП36, веза државних путева ИБ427 и ИА259, Јелашница (Старо село)-Просек, у Просеку, на км 1+215, општина Нишка Бања	9,777,678.55	9,651,455.96
4	л	Изградња моста преко Трговиштанске реке на локалном путу у МЗ Сирча, општина Краљево	600,000.00	600,000.00
5	л	Изградња моста преко реке Врдиле на локалном путу у Врдилама код Краљева	600,000.00	600,000.00
6	л	Мост на локалном путу Л1005 Адрани - Мрсаћ- Баско Поље, општина Краљево	33,309,585.81	29,036,622.31
7	л	Мост код школе на некатегорисаном путу преко потока Градинац, МЗ Милочаји, општина Краљево	23,742,438.24	20,700,454.92
8	л	Мост преко Гледићке реке у Турици, МЗ Чукојевац, општина Краљево	46,680,955.21	43,608,492.83
9	л	Мост преко потока Грабовац, пут ка Крмановићима у Чукојевцу, код Краљева	24,170,574.64	23,194,752.93
	л	Изградња моста преко Сирчанске реке, код гробља, у Сирчи код Краљева, општина Краљево	0.00	0.00
	л	Изградња моста преко Ковачког потока у Ковачима код Краљева, општина Краљево	0.00	0.00
	л	Изградња моста преко реке Товарнице, МЗ Драгосињици, општина Краљево	0.00	0.00
10	л	Ургентни радови на изградњи моста преко реке Лопатнице у Богутовцу	16,848,794.34	16,980,530.34
11	л	Ургентни радови на изградњи моста преко реке Товарнице на путу Драгосињици - Старо село	14,264,479.26	15,031,806.26
12	л	Пројектовање објекта на локалној путној мрежи на територији општине Лучани и Краљево	72,484,800.00	72,484,800.00
УКУПНО објекти и клизишта на локалним путевима (дин):			272,810,665.34	256,937,769.47

3. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Од планираних 2.086,2 милиона динара за 2021. годину, у 2021. години реализовано је **1.167,6 милиона динара**, што представља **56% планираног годишњег износа**. Мање је реализовано 918,6 милиона динара.

Износ од 1.167,6 милиона динара састоји се од:

- | | |
|---|----------------------|
| А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години | 252,8 милиона динара |
| Б) Улагања у текућој години | 914,8 милиона динара |

Сектор за инвестиције приказује А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години, у износу од 216,7 милиона динара или за 36,1 милиона динара мање од податка Сектора за економско-финансијске и комерцијалне послове, а Б) Улагања у текућој години у износу од 1.383,5 милиона динара, или за 468,7 милиона динара више од податка Сектора за економско-финансијске и комерцијалне послове.

Разлика се односи на различит начин евидентирања и исказивања привремених ситуација у 2021. години од стране Сектора за инвестиције и Сектора за економско-финансијске и комерцијалне послове. То подразумева различито приказивање датих и оправданих аванса, као и задржаних и плаћених гарантних депозита извођачима радова.

Примера ради, Сектор за инвестиције приказује дате авансе Србијааутопуту за деоницу Мрошина – Прокупље, износ 254,3 милиона динара, затим ПЗП-у Крагујевац за деоницу Ћуприја – Деспотовац, износ 127,4 милиона динара, као и авансе дате за Strabag – огранак Војводинапут Панчево, деоница Зрењанин – Ечка, износ 92,1 милиона динара. Сектор за економско-финансијске и комерцијалне послове не приказује дате авансе, јер нису у питању извршени радови.

10. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА

Од планираних 4.079,8 милиона динара за 2021. годину, у 2021. години реализовано је **3.138,4 милиона динара**, што представља **77% планираног годишњег износа**. Мање је реализовано 941,4 милиона динара.

Износ од 3.138,4 милиона динара састоји се од:

- | | |
|---|------------------------|
| А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години | 881,8 милиона динара |
| Б) Улагања у текућој години | 2.256,6 милиона динара |

Сектор за инвестиције приказује Б) Улагања у текућој години у износу од 2.571,2 милиона динара, или за 314,6 милиона динара више од податка Сектора за економско-финансијске и комерцијалне послове.

Разлика се односи на различит начин евидентирања и исказивања привремених ситуација у 2021. години од стране Сектора за инвестиције и Сектора за економско-финансијске и комерцијалне послове. То подразумева различито приказивање датих и оправданих аванса, као и задржаних и плаћених гарантних депозита извођачима радова. Другим речима, Сектор за економско-финансијске и комерцијалне послове кроз извештај приказује извршене радове за 2021. годину, док Сектор за инвестиције исказује реализована плаћања у истом периоду.

Примера ради, Сектор за инвестиције приказује дати аванс Србијааутопуту из средстава ЕБРД за деоницу Петља Параћин – Петља Ражањ, у износу од 306,8 милиона динара, док Сектор за економско-финансијске и комерцијалне послове не приказује, јер нису у питању извршени радови.

У наставку текста даје се прилог Сектора за инвестиције.

ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

ПОЗИЦИЈЕ:

- 3. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА**
- 10. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА**

РБ поз.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	РЕБАЛАНС 2 ЗА 2021. ГОДИНУ						РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2021			
			Процењен буџет ЈН за 2021 без ПДВ-а мил дин	Финансијски План за 2021 мил дин	Пренета плаћања из 2020 мил дин	УЛАГАЊА у 2021 без ПДВ-а мил дин	ПДВ за 2021 мил дин	ПЛАН за 2021 УКУПНО са ПДВ-ом мил дин	Фин. реализација са ПДВ-ом мил дин	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2021 без ПДВ-а мил дин	ПДВ уз реализацију (из ПС) мил дин	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2021 УКУПНО са ПДВ-ом мил дин
3.1	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"											
A	РАДОВИ											
A.11ц	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	ЈППС - радови	85.0	6.0	0.0	6.0	0.0	6.0	24.6	6.0	0.0	6.0
A.18	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	ЈППС - радови и надзор	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	10.0	65.4	4.9	0.0	4.9
A.21	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, Завршни радови на мосту бр.8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора	ЈППС - радови	0.0	24.3	0.0	23.7	0.6	24.3	23.7	23.7	0.0	23.7
A.22	Обилазница Београда, сектор 3, Рехабилитација узводне конструкције моста бр. 8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора	ЈППС - радови	680.0	116.7	0.0	50.0	1.7	51.7	73.1	10.2	0.0	10.2
Укупно РАДОВИ (А):			765.0	157.0	0.0	89.7	2.3	92.0	186.9	44.8	0.0	44.8
Б	УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА											
Б.1	Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката											
Б.1.1	За пројекте који се финансирају средствима ЈППС											
Б.1.1.3а	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније I и II фаза	ЈППС - услуге	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Б.1.1.10а	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Лот 5: Израда елабората за озакоњење новог и старог моста Бешка	ЈППС - услуге	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Б.1.1.10 б	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Лот 5: Израда пројектно – техничке документације за завршетак радова на мостовима Бешка са приступним путем и шумским путем за манастир	ЈППС - услуге	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

РБ поз.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	Процењен буџет ЈН за 2021 без ПДВ-а мил дин	Финансијски План за 2021 мил дин	Пренета плаћања из 2020 мил дин	УЛАГАЊА у 2021 без ПДВ-а мил дин	ПДВ за 2021 мил дин	ПЛАН за 2021 УКУПНО са ПДВ-ом мил дин	Фин. реализација са ПДВ-ом мил дин	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2021 без ПДВ-а мил дин	ПДВ уз реализацију (из ПС) мил дин	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2021 УКУПНО са ПДВ-ом мил дин
Б.1.1.10д	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад. Лот 3 & Лот 5 , радови у реци: - Снимање речног дна за потребе израде пројекта за извођења радова у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштита речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена) - Израда пројекта за извођења радова у реци	ЈППС - услуге	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Б.1.1.11а	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1 : Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	ЈППС - услуге	5.0	1.3	0.0	1.1	0.2	1.3	1.3	1.1	0.2	1.3
Б.1.1.16	Обављање послова кординатора за извођење радова и за пројектовање и израда плана превентивних мера	ЈППС - услуге	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Б.1.1.17	Израда техничке документације за оптимално варијантно решење унапређења пешачко-бициклических токова и стања моста преко Великог Бачког канала на стационажи км 67+422 државног пута IV реда бр. 15, деоница Кула (Бачка Топола) – Врбас (Савино Село)	ЈППС - услуге	6.7	1.2	0.0	1.0	0.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Укупно услуге Б.1.1:			91.2	2.5	0.0	2.1	0.4	2.5	1.3	1.1	0.2	1.3
Б.1.2	За пројекте који се финансирају средствима ЕИБ зајмова											
Укупно услуге Б.1.2:			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Укупно УСЛУГЕ (Б):			91.2	2.5	0.0	2.1	0.4	2.5	1.3	1.1	0.2	1.3
Г.	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ											
Г.1	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	ЈППС - услуге	0.0	20.4	0.0	17.0	3.4	20.4	16.6	16.6	0.0	16.6
Г.2	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)	ЈППС - услуге	0.0	12.0	0.0	10.0	2.0	12.0	7.7	7.2	0.5	7.7
Г.4	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	ЈППС - услуге	0.0	9.7	0.0	8.0	1.6	9.7	9.5	8.0	1.5	9.5
Г.5	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	ЈППС - услуге	0.0	4.2	0.0	3.5	0.7	4.2	1.8	1.5	0.3	1.8

РБ поз.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	Процењен буџет	Финансијски	Пренета	УЛАГАЊА у	ПДВ за	ПЛАН за 2021	Фин.	РЕАЛИЗАЦИЈА	ПДВ уз	РЕАЛИЗАЦИЈА	
			ЈН за 2021 без ПДВ-а	План за 2021	плаћања из 2020	у 2021 без ПДВ-а	2021	ПЛАН за 2021 УКУПНО са ПДВ-ом	реализација са ПДВ-ом	ЗА 2021 без ПДВ-а	реализацију (из ПС)	ЗА 2021 УКУПНО са ПДВ-ом	
			мил дин	мил дин	мил дин	мил дин	мил дин	мил дин	мил дин	мил дин	мил дин	мил дин	
Г.6	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	ЈППС - услуге	0.0	1.2	0.0	1.0	0.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
Укупно ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):			0.0	47.5	0.0	39.5	7.9	47.5	35.6	33.2	2.4	35.6	
УКУПНО (А):			765.0	157.0	0.0	89.7	2.3	92.0	186.9	44.8	0.0	44.8	
УКУПНО (Б + Г):			91.2	50.0	0.0	41.6	8.3	50.0	36.9	34.4	2.6	36.9	
УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" (З.П.):			856.2	207.0	0.0	131.3	10.7	142.0	223.8	79.2	2.6	81.8	
3.2	УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИБРД, ЕИБ И СБ												
В	ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСР) - УЧЕШЋЕ РС У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИБ)												
	В.1	Радови (промењиво учешће у финансирању)											
	В.1.1	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0.0	207.5	0.0	207.5	0.0	207.5	249.8	249.8	0.0	249.8
	В.1.8	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, од км 209+141.00 до км 248+079.38, Л=38,938 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0.0	323.8	30.9	323.8	0.0	323.8	309.1	309.1	0.0	309.1
	В.1.9	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0.0	66.4	182.0	66.4	0.0	66.4	66.4	66.4	0.0	66.4
	В.1.11	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Сјеница (Караукића Бунари) - Сушица, од км 65+548 до км 74+563, Л=9,015 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0.0	102.1	0.0	102.1	0.0	102.1	91.7	91.7	0.0	91.7
	В.1.13	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимиловце), Л=6,319 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0.0	85.0	3.8	85.0	0.0	85.0	101.1	101.1	0.0	101.1
	В.1.15	Појачано одржавање државног пута IB 27, деоница: петља Марковац - Свилајнац, од км 189+753 до км 195+961, Л=6,208 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0.0	17.7	0.0	17.7	0.0	17.7	17.7	17.7	0.0	17.7
	В.1.16	Појачано одржавање државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0.0	67.1	0.0	67.1	0.0	67.1	67.1	67.1	0.0	67.1
В.1.18	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орљане), од км 207+502 до км 219+005, Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136.59, Л=24,256 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0.0	254.3	0.0	254.3	0.0	254.3	254.3	254.3	0.0	254.3	



РБ поз.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	Процењен буџет	Финансијски	Пренета	УЛАГАЊА у	ПДВ за	ПЛАН за 2021	Фин.	РЕАЛИЗАЦИЈА	ПДВ уз	РЕАЛИЗАЦИЈА
			ЈН за 2021 без ПДВ-а	План за 2021	плаћања из 2020	без ПДВ-а	2021	реализација са ПДВ-ом	ЗА 2021 без ПДВ-а	реализацију (из ПС)	ЗА 2021 УКУПНО са ПДВ-ом	
			мил дин	мил дин	мил дин	мил дин	мил дин	мил дин	мил дин	мил дин	мил дин	мил дин
V.1.20	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, од км 122+260 до км 130+950, Л=8,690 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0.0	116.7	0.0	116.7	0.0	116.7	92.2	92.2	0.0	92.2
V.1.24	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - Граница СРБ/БУГ (Мокрање), од км 187+335 до км 200+254, Л=12,919 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0.0	116.6	0.0	116.6	0.0	116.6	0.0	0.0	0.0	0.0
V.1.25	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Бабушница - Свође, од км 25+851 до км 45+385, Л=19,534 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0.0	118.2	0.0	118.2	0.0	118.2	0.0	0.0	0.0	0.0
V.1.26	Појачано одржавање државног пута IIA 186, деоница: Ђуприја (Деспотовац) - Деспотовац, од км 00+000 до км 21+440, Л=21, 44 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0.0	127.2	0.0	127.2	0.0	127.2	12.7	12.7	0.0	12.7
УКУПНО средства за РАДОВЕ В.1:			0.0	1,602.7	216.7	1,602.7	0.0	1,602.7	1,262.2	1,262.2	0.0	1,262.2
V.2	Услуге на пројекту (промењиво учешће у финансирању)											
V.2.8	Финансијска ревизија пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0.0	1.2	0.0	1.0	0.2	1.2	1.2	1.0	0.2	1.2
V.2.19	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0.0	3.1	0.0	2.6	0.5	3.1	3.1	2.6	0.5	3.1
V.2.20	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0.0	1.1	0.0	0.9	0.2	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
V.2.22	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0.0	17.2	0.0	14.3	2.9	17.2	17.2	14.3	2.9	17.2
V.2.23	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 21 и IB 39: Лот 1: IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић (Варда), Л=21,100 км, и Лот 2: IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимилковце), Л=6,319 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0.0	1.1	0.0	0.8	0.3	1.1	1.1	0.8	0.3	1.1
V.2.24	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км и одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208, и државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0.0	11.1	0.0	9.2	1.8	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0
V.2.30	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0.0	2.6	0.0	2.2	0.4	2.6	2.2	1.9	0.4	2.2

РБ поз.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	Процењен буџет	Финансијски	Пренета	УЛАГАЊА у	ПДВ за	ПЛАН за 2021	Фин.	РЕАЛИЗАЦИЈА	ПДВ уз	РЕАЛИЗАЦИЈА
			ЈН за 2021 без ПДВ-а	План за 2021	плаћања из 2020	2021 без ПДВ-а	2021	ПЛАН за 2021 УКУПНО са ПДВ-ом	реализација са ПДВ-ом	ЗА 2021 без ПДВ-а	реализацију (из ПС)	ЗА 2021 УКУПНО са ПДВ-ом
			мил дин	мил дин	мил дин	мил дин	мил дин	мил дин	мил дин	мил дин	мил дин	мил дин
V.2.31	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0.0	1.9	0.0	1.6	0.3	1.9	1.0	1.0	0.0	1.0
V.2.46	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0.0	5.6	0.0	4.7	0.9	5.6	3.7	3.1	0.6	3.7
V.2.47	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0.0	3.2	0.0	2.6	0.5	3.2	2.6	2.6	0.0	2.6
V.2.51	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0.0	23.8	0.0	19.9	4.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0
V.2.56	Услуге за Уговор о нивоу услуге (SLA)	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0.0	12.5	0.0	12.5	0.0	12.5	7.3	7.3	0.0	7.3
V.2.57	Консултант за Уговор о нивоу услуге	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0.0	1.9	0.0	1.6	0.3	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0
V.2.58	Консултант за правне аспекте Уговора о нивоу услуге	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0.0	2.4	0.0	2.0	0.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0
РРСРП Услуге			0.0	18.0	0.0	1.0	0.2	1.2	1.2	1.0	0.2	1.2
РРСРП Пројектовање			0.0	70.6	0.0	74.8	12.6	87.5	38.4	33.6	4.7	38.4
Укупно УСЛУГЕ В.2:			0.0	88.7	0.0	75.8	12.8	88.7	39.5	34.6	4.9	39.5
УКУПНО Средства ЈППС за РРСРП (В):			0.0	1,691.4	216.7	1,678.5	12.8	1,691.4	1,301.8	1,296.8	4.9	1,301.8
УКУПНО УЧЕШЋЕ ЈППС У ЗАЈМОВИМА (З.2) :			0.0	1,691.4	216.7	1,678.5	12.8	1,691.4	1,301.8	1,296.8	4.9	1,301.8
УЛАГАЊА (З.1 + З.2) :			856.2	1,898.4	216.7	1,809.9	23.5	1,833.4	1,525.6	1,376.0	7.5	1,383.5

РБ поз.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	Процењен буџет ЈН за 2021 без ПДВ-а мил дин	Финансијски План за 2021 мил дин	Пренета плаћања из 2020 мил дин	УЛАГАЊА у 2021 без ПДВ-а мил дин	ПДВ за 2021 мил дин	ПЛАН за 2021 УКУПНО са ПДВ-ом мил дин	Фин. реализација са ПДВ-ом мил дин	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2021 без ПДВ-а мил дин	ПДВ уз реализацију (из ПС) мил дин	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2021 УКУПНО са ПДВ-ом мил дин
10.3	ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСП) - СБ, ЕИБ И ЕБРД											
10.3.1.	КОМПОНЕНТА ХИТНИХ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА РРСП											
10.3.1.1.	РРСП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање											
A.	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)											
	УКУПНО ХИТНИ РАДОВИ (А):		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B.	УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ											
	Укупно УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ (Б):		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	УКУПНО РРСП СБ+ЕИБ ХИТНИ РАДОВИ (А+Б):		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10.3.1.2.	РРСП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање											
A.	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)											
A.3	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућац), Л=11,600 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	0.0	14.0	0.0	14.0	0.0	14.0	14.0	14.0	0.0	14.0
	УКУПНО РРСП ЕБРД ХИТНИ РАДОВИ:		0.0	14.0	0.0	14.0	0.0	14.0	14.0	14.0	0.0	14.0
	УКУПНО РРСП ХИТНИ РАДОВИ:		0.0	14.0	0.0	14.0	0.0	14.0	14.0	14.0	0.0	14.0
10.3.2.	РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА РРСП											
10.3.2.1.	РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - кофинансирање											
A.	РАДОВИ											
A.2	Преостали радови на појачаном одржавању државног пута IB 23, деоница: Паковраће (Марковица) – Ужице, од км 10+485 до км 47+586, Л=37,101 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0.0	48.9	374.8	48.9	0.0	48.9	0.0	0.0	0.0	0.0
A.3	Појачано одржавање државног пута IB 353, деоница: Кладово - Брза Паланка, Л=23,565 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0.0	44.8	0.0	44.8	0.0	44.8	44.8	44.8	0.0	44.8
A.9	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0.0	31.6	0.0	31.6	0.0	31.6	0.0	0.0	0.0	0.0
A.10	Појачано одржавање државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0.0	16.5	0.0	16.5	0.0	16.5	16.5	16.5	0.0	16.5
A.11	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Сјеница (Караукића Бунари) - Сушица, од км 65+548 до км 74+563, Л=9,015 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0.0	29.2	0.0	29.2	0.0	29.2	20.9	20.9	0.0	20.9
A.12	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0.0	28.2	0.0	28.2	0.0	28.2	28.2	28.2	0.0	28.2
A.19	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), од км 236+001 до км 253+891, Л=17,890 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	979.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

РБ поз.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	Процењен буџет	Финансијски	Пренета	УЛАГАЊА у	ПДВ за	ПЛАН за 2021	Фин.	РЕАЛИЗАЦИЈА	ПДВ уз	РЕАЛИЗАЦИЈА
			ЈН за 2021 без ПДВ-а	План за 2021	плаћања из 2020	без ПДВ-а	2021	реализација са ПДВ-ом	ЗА 2021 без ПДВ-а	реализацију (из ПС)	ЗА 2021 УКУПНО са ПДВ-ом	
			млн дин	млн дин	млн дин	млн дин	млн дин	млн дин	млн дин	млн дин	млн дин	млн дин
A.20	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, од км 122+260 до км 130+950, Л=8,690 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0.0	24.6	0.0	24.6	0.0	24.6	0.0	0.0	0.0	0.0
A.23	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, од км 183+075 до км 205+210, Л=22,135 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	1,224.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A.24	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, од км 288+208.650 до км 311+287, Л=23,078 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	1,102.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A.25	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - Граница СРБ/БУГ (Мокрање), од км 187+335 до км 200+254, Л=12,919 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	612.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A.26	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Бабушница - Свође, од км 25+851 до км 45+385, Л=19,534 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	698.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A.27	Појачано одржавање државног пута IIA 186, деоница: Ђуприја (Деспотовац) - Деспотовац, од км 00+000 до км 21+440, Л=21, 44 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	857.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
УКУПНО РАДОВИ (А):			5,472.2	223.8	374.8	223.8	0.0	223.8	110.4	110.4	0.0	110.4
Б.	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ											
B.1	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0.0	314.2	69.4	314.2	0.0	314.2	148.5	148.5	0.0	148.5
	за РС, СБ и ЕИБ радове		0.0	196.2	0.0	196.2	0.0	196.2	148.5	148.5	0.0	148.5
	за ЕБРД радове		0.0	118.0	69.4	118.0	0.0	118.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B.4	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0.0	11.4	23.5	11.4	0.0	11.4	11.4	11.4	0.0	11.4
B.5	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0.0	16.6	0.0	16.6	0.0	16.6	16.6	16.6	0.0	16.6
B.7	Утврђивање стања државне путне мреже	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0.0	39.4	72.3	39.4	0.0	39.4	39.4	39.4	0.0	39.4
B.20	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 29: Лот 1: деоница: Штаваљ - Сушица, Л=9,015 км и Лот 2: деоница: Сушица - Дојевиће, Л=26,700 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0.0	12.7	0.0	12.7	0.0	12.7	12.7	12.7	0.0	12.7
B.27	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева IB 14 и IB 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0.0	10.1	0.0	10.1	0.0	10.1	14.9	14.9	0.0	14.9
Обједињена Б.33, Б.34, Б.36 и Б.39	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 13, IB 21 и IB 22, Лот 1: IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км, Лот 2: IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км, Лот 3: IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,036 км и Лот 4: IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0.0	28.2	0.0	28.2	0.0	28.2	28.2	28.2	0.0	28.2



РБ поз.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	Процењен буџет	Финансијски	Пренета	УЛАГАЊА у	ПДВ за	ПЛАН за 2021	Фин.	РЕАЛИЗАЦИЈА	ПДВ уз	РЕАЛИЗАЦИЈА
			ЈН за 2021 без ПДВ-а	План за 2021	плаћања из 2020	без ПДВ-а	2021	реализација са ПДВ-ом	ЗА 2021 без ПДВ-а	реализацију (из ПС)	ЗА 2021 УКУПНО са ПДВ-ом	
			мил дин	мил дин	мил дин	мил дин	мил дин	мил дин	мил дин	мил дин	мил дин	мил дин
Обједињена Б.35, Б.37, Б.38 и Б.44	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33, IB 39 и IIA 186, Лот 1: IA 1, деонице: Ниш 1 (Трупале) – Ниш 3 (Батушинац), Л=9,206 км и Ниш3 (Батушинац) – Ниш 1 (Трупале), Л=9,449 км, Лот 2: IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) – граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км, Лот 3: IB 39, деоница: Бабушница – Свође, Л=19,519 км и Лот 4: IIA 186, деоница: Ђуприја (Деспотовац) – Деспотовац, Л=21,440 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0.0	15.9	4.0	15.9	0.0	15.9	15.9	15.9	0.0	15.9
Обједињена Б.40, Б.41, Б.42 и Б.43	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1 и IA 3, Лот 1: IA 1, деоница: Ражањ 1 - Параћин 1, Л=24,781 км, Лот 2: IA 1, деоница: Алексинац 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км, Лот 3: IA 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км и Лот 4: IA 3, деоница: Рума 1 – Пећинци 1, Л=12,990 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0.0	32.3	0.0	32.3	0.0	32.3	32.3	32.3	0.0	32.3
Б.45	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Б.46	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Б.47	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34: Лот 1: IA 1, Ражањ (петља) - Алексинац (петља), Л= 25,406 км, Лот 2: IB 22, Пожаревац (Орљево) - Љешница, Л=35,057 км и Лот 3: IB 34, Братинац (Набрђе) – Браничево (Триброде), Л=31,003 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0.0	40.1	0.0	40.1	0.0	40.1	20.1	20.1	0.0	20.1
Б.48	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21: Лот 1: IB 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: IB 21, Ивањица - Сјеница, Л=38,300 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0.0	39.3	0.0	39.3	0.0	39.3	17.9	17.9	0.0	17.9
Б.49	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IIA 147: Лот 1: IA 1, Брестовац (петља) – Дољевац (петља), Л=6,903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км и Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0.0	39.0	0.0	39.0	0.0	39.0	24.7	24.7	0.0	24.7
Б.57	Консултант за Уговор о нивоу услуге	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Б.59	Набавка система мерења оптерећења у покрету	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0.0	0.0	36.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
РРСП Услуге			0.0	381.7	165.2	381.7	0.0	381.7	216.0	216.0	0.0	216.0
РРСП Пројектовање			0.0	217.6	48.7	217.6	0.0	217.6	166.6	166.6	0.0	166.6
Укупно УСЛУГЕ (Б):			0.0	599.3	213.9	599.3	0.0	599.3	382.6	382.6	0.0	382.6
В.	ОБУКА (финансирање 100% СБ)											
УКУПНО РРСП СБ+ЕИБ (А+Б+В):			5,472.2	823.1	588.7	823.1	0.0	823.1	493.1	493.1	0.0	493.1

РБ поз.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	Процењен буџет ЈН за 2021 без ПДВ-а мил дин	Финансијски План за 2021 мил дин	Пренета плаћања из 2020 мил дин	УЛАГАЊА у 2021 без ПДВ-а мил дин	ПДВ за 2021 мил дин	ПЛАН за 2021 УКУПНО са ПДВ-ом мил дин	Фин. реализација са ПДВ-ом мил дин	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2021 без ПДВ-а мил дин	ПДВ уз реализацију (из ПС) мил дин	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2021 УКУПНО са ПДВ-ом мил дин
10.3.2.2.	РРСР РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање											
A.	РАДОВИ											
A.2	Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), од км 128+426.00 до км 152+769.23, Л=24,343 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	0.0	477.0	28.5	477.0	0.0	477.0	455.5	455.5	0.0	455.5
A.3	Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	0.0	267.6	0.0	267.6	0.0	267.6	267.6	267.6	0.0	267.6
A.4	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), од км 63+696 до км 73+852, Л=10,156 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	0.0	254.8	92.4	254.8	0.0	254.8	238.1	238.1	0.0	238.1
Обједињена A.5 и A.6	Појачано одржавање државног пута IA 3, деонице: петља Сремска Митровица - петља Рума, од км 43+563 до км 57+313, Л=13,750 км (лева коловозна трака) и петља Рума – петља Пећинци, од км 57+205 до км 70+303, Л=13,098 км (десна коловозна трака)	ЕБРД 100 мил. ЕУР	0.0	769.1	172.2	769.1	0.0	769.1	510.6	510.6	0.0	510.6
A.7	Појачано одржавање државног пута IB 14/33, деоница: Граница АПВ (Ковин) - Раља- Пожаревац (Орљево), IB 14 од км 37+148.19 до км 50+889.88, IB 33 од км 0+634.90 до км 20+029.75, Л=33,136 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	1,101.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A.8	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Параћин – петља Ражањ, од км 360+249 до км 385+067, Л=24,818 км (лева коловозна трака)	ЕБРД 100 мил. ЕУР	0.0	306.8	0.0	306.8	0.0	306.8	306.9	306.9	0.0	306.9
A.9	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Ражањ – петља Алексинац, од км 385+067 до км 408+778,710, Л=23,711 км (лева коловозна трака)	ЕБРД 100 мил. ЕУР	0.0	285.5	0.0	285.5	0.0	285.5	285.5	285.5	0.0	285.5
УКУПНО РАДОВИ (A):			1,101.6	2,360.9	293.1	2,360.9	0.0	2,360.9	2,064.2	2,064.2	0.0	2,064.2
УКУПНО РРСР ЕБРД :			1,101.6	2,360.9	293.1	2,360.9	0.0	2,360.9	2,064.2	2,064.2	0.0	2,064.2
УКУПНО РРСР :			6,573.8	3,184.0	881.8	3,184.0	0.0	3,184.0	2,557.2	2,557.2	0.0	2,557.2
УКУПНО РРСР СБ+ЕИБ :			5,472.2	823.1	588.7	823.1	0.0	823.1	493.1	493.1	0.0	493.1
УКУПНО РРСР ЕБРД :			1,101.6	2,374.9	293.1	2,374.9	0.0	2,374.9	2,078.1	2,078.1	0.0	2,078.1
РАДОВИ ИЗ СБ, ЕИБ И ЕБРД ЗАЈМОВА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (10.3) :			6,573.8	3,197.9	881.8	3,198.0	0.0	3,198.0	2,571.2	2,571.2	0.0	2,571.2

4. РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА

Од планираних 6.950,9 милиона динара за 2021. годину, у 2021. години реализовано је **8.121,1 милиона динара**, што представља **116,8% планираног годишњег износа**.

Износ од 8.121,1 милиона динара састоји се од:

А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години	46,9 милиона динара
Б) Улагања у текућој години	8.074,2 милиона динара

Улагања у текућој години, по деоницама, приказана су у следећој табели.

(у 000 динара)

Е К С П Р О П Р И Ј А Ц И Ј А		
1	Е-75, Грабовница - граница са Републиком Македонијом	273,714
2	Е – 75, Обилазница око Београда (без Сектора б)	24,804
3	Е – 75, У крак и Обилазница око Новог Сада	16,586
4	Е – 80, Просек – граница са републиком Бугарском	185,393
5	Е – 80, Ниш - Мердаре	1,873,674
6	Е – 763, (Милош Велики), Сурчин - Љиг	309,779
7	Е – 763, (Милош Велики), Прељина - Пожега	1,432,595
8	Сремска Рача - Кузмин	370,577
9	Коридор 10 – Баточина	46,908
10	Аутопут Рума – Нови Сад, (Фрушкогорски коридор)	628,528
11	Сурчин - Нови Београд	1,901,763
12	Шабац - Лозница	690,602
13	Ваљево - Лајковац	151,256
14	Нови Сад - Зрењанин - Панчево	213
15	Северна обилазница око Крагујевца	7,917
16	Горњи Милановац - аутопут Милош Велики	11,556
17	Рехабилитација државних путева, санација клизишта и исплата накнада по члану 119 Закона о путевима	39,132
18	Трошкови који претходе експропријацији	27,202
19	Остала улагања	82,001
	УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА (позиција 4. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	8,074,200

5. УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ

Од планираних 415,9 милиона динара за 2021. годину, у 2021. години реализовано је **294,4 милиона динара**, што представља **70,8% планираног годишњег износа**.

Износ од 294,4 милиона динара састоји се од:

- | | |
|---|----------------------|
| А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години | 10,6 милиона динара |
| Б) Улагања у текућој години | 283,8 милиона динара |

У наставку текста даје се прилог Сектора за управљачко-информационе системе у саобраћају.

**ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ
СИСТЕМЕ У САОБРАЋАЈУ**

ПОЗИЦИЈА 5. УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ

Поз. у ПП	О П И С	Ребаланс П ПП 2021.	ОСТВАРЕЊЕ СА ПДВ - ом 2021.	у милионима динара	ОСТВАРЕЊЕ БЕЗ ПДВ-а	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (без ПДВ-а)	РОК ЗАВРШЕТКА ПО УГОВОРУ	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА	НАПОМЕНА
5.	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	415.93	294,349,794.55	294.35	245,319,142.50					70.77%	
А)	ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2020. ГОДИНЕ	10.60	10,596,588.74	10.60	8,830,490.62						
Б)	УЛАГАЊА У ТЕКУЋОЈ 2021. ГОДИНИ	405.33	283,753,205.81	283.75	236,488,651.88						
5.1.	ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ	390.35	269,284,009.01	269.28	224,430,987.88					68.98%	
1.	СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ И УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ - СМУС	50.69	35,143,975.92	35.14	29,287,874.55						
1.1.	1.1. Грађевинска, енергетска и комуникациона инфраструктура	11.12	7,985,264.15	7.99	6,654,386.79						
	1. Изградња комуникационе инфраструктуре	11.00	7,985,264.15	7.99	6,654,386.79	454-1005	02.08.2021.	12,204,965.34	18.02.2022.		
	2. Повезивање линијских инфраструктурних објеката (магистрална оптика) на ДПА1 обилазница око Београда и ДПА2 Сурчин Обреновац - фаза I	0.12	0.00	0.00	0.00						
	1.2. Трошкови путних објеката	31.89	25,359,911.77	25.36	21,134,487.76						
	1. Функционисање ИСП провајдера - VPN	6.10	4,607,777.58	4.61	3,839,793.10						
	Функционисање ИСП провајдера - VPN	6.10	4,607,777.58	4.61	3,839,793.10	454-1495	26.09.2019.	12,176,611.85	28.02.2021.		Анекс 1 бр. 454-1285 од 05.10.2020.
	Функционисање ИСП провајдера - VPN	0.00	0.00	0.00	0.00	454-1550	22.11.2021.	9,552,000.00	07.12.2022.		
	2. Обезбеђење материјално техничких ресурса са функционисање ТОЦ	0.12	0.00	0.00	0.00						
	3. Обезбеђење комуналних услуга за функционисање ТОЦ	1.00	403,232.11	0.40	337,276.26						
	По рачунима		386,738.71	0.39	322,282.26						
	Набавка комуналних услуга за пословни објекат Газела		16,493.40	0.02	14,994.00	454-1565	22.11.2021.	349,860.00	22.11.2022.		
	4. Набавка услуга за одржавање хигијене оперативно - управљачких центара		0.00	0.00	0.00						
	Одржавање хигијене оперативно управљачких центара на ДПА1 ТОЦ Манајле		0.00	0.00	0.00	454-1566	22.11.2021.	422,400.00	30.11.2022.		
	Одржавање хигијене оперативно управљачких центара на ДПА2 ТОЦ "Шарани" и ТОЦ "Бранчић"	0.12	0.00	0.00	0.00	454-1567	22.11.2021.	844,800.00	30.11.2022.		
	Одржавање хигијене оперативно управљачких центара на ДПА4 ТОЦ "Димитровград" и ТОЦ "Баншарево"		0.00	0.00	0.00	454-1534	22.11.2021.	844,800.00			
	5. Успостављање функције система за пречишћавање отпадних вода из тунела Шарани	0.00	0.00	0.00	0.00						
	6. Услуга пожарне страже на ИТС објекту	21.56	19,564,416.00	19.56	16,303,680.00						
	По рачунима		19,564,416.00	19.56	16,303,680.00						
	Услуга пожарне страже на ИТС објекту		0.00	0.00	0.00	454-1538	22.11.2021.	14,987,000.00	22.11.2022.		
	7. Трошкови функционалног испитивања на ДПА4	2.20	0.00	0.00	0.00	454-701	10.06.2020.	5,978,000.00			
	8. Набавка јединственог система за контролу приступа и евиденцију радног времена на објектима ОЈ ИТС	0.79	784,486.08	0.78	653,738.40	454-874	01.07.2021.	653,738.40	15.08.2021.		
1.3.	1.3. Опрема система за надзор и управљање саобраћајем	2.64	0.00	0.00	0.00						
	1. Унапређење општег видео надзора на државним путевима IA реда	0.12	0.00	0.00	0.00						
	2. Видео надзор посебне намене - Систем за аутоматско препознавање регистарских ознака	0.12	0.00	0.00	0.00						
	3. Налоградна система за архивирање видео надзора	0.00	0.00	0.00	0.00						
	4. Унапређење опреме за управљање саобраћајем	0.12	0.00	0.00	0.00						
	5. Набавка и инсталација додатног бројача саобраћаја- зона тунела Баншарево	0.00	0.00	0.00	0.00						
	6. Набавка рачунарске опреме за унапређење система видео надзора на ДПА А4	0.48	0.00	0.00	0.00						
	7. Пилот пројекат коришћења LoRa сензора за мерење температуре коловоза на мосту преко реке	1.20	0.00	0.00	0.00	454-1546	22.11.2021.	999,500.00			
	8. Набавка делова и посебних радова на систему видео надзора	0.60	0.00	0.00	0.00						
1.4.	1.4. Унапређење ИТС - а и примена нових техничких решења	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1. Елементи, компоненте и развој универзалног сензора за детекцију возила	0.00	0.00	0.00	0.00						
	2. Опрема за истраживање утицаја саобраћајног тока на околину	0.00	0.00	0.00	0.00						
	3. Информисање путем WEB сервиса	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.5.	1.5. Стандардизација, међународне директиве у области ИТС-а, обука и консултантске услуге	3.00	600,000.00	0.60	500,000.00						
	1. Лиценце за GIS (ESRI) платформу и закуп сервера за ITS GIS портал	0.00	0.00	0.00	0.00						
	2. Методологија ПБС	0.12	0.00	0.00	0.00						
	3. Основна обука ИТС	0.60	600,000.00	0.60	500,000.00	454-608	18.05.2021.	500,000.00			
	4. Консултантске и експертске услуге из области ИТС - а	1.14	0.00	0.00	0.00						
	5. Ревизија и рецензија техничке документације из области ИТС - а	1.14	0.00	0.00	0.00						
1.6.	1.6. ПМСГ у функцији одржавања путева	2.04	1,198,800.00	1.20	999,000.00						
	1. Набавка система за мобилно прикупљање метеоролошких података	1.20	1,198,800.00	1.20	999,000.00	454-1152	22.11.2021.	999,000.00	31.01.2022.		
	2. Унапређење система за прикупљање метеоролошких података	0.12	0.00	0.00	0.00						
	3. Унапређење апликације за обраду и презентацију са ПМИС - а	0.12	0.00	0.00	0.00						
	4. Потрошни материјал за функционисање ПМИС - а	0.48	0.00	0.00	0.00						
	5. Радови на уградњи путно метеоролошких станица на државним путевима РС	0.12	0.00	0.00	0.00						
	6. Отклањање неусаглашености на ПМИС	0.00	0.00	0.00	0.00						

Поз. у ШП	О П И С	Ребаланс ШП 2021.	ОСТВАРЕЊЕ СА ПДВ - ом 2021.	у милионима динара	ОСТВАРЕЊЕ БЕЗ ПДВ-а	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (без ПДВ-а)	РОК ЗАВРШЕТКА ПО УГОВОРУ	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА	НАПОМЕНА
2.	СИСТЕМ ЗА ОПСЕРВАЦИЈУ САОБРАЋАЈА И ИТС ОПРЕМА	183.20	144,871,190.92	144.87	120,725,992.43					79.08%	
2.1.	Одржавање система за опсервацију саобраћаја и ИТС опреме	183.20	44,220,332.44	44.22	36,850,277.03					24.14%	
1.	Одржавање, проширење опреме, преузимање података са система за опсервацију саобраћаја		44,220,332.44	44.22	36,850,277.03						
	Одржавање и заштита регионалних и магистралних путева	48.70	43,295,612.44	43.30	36,079,677.03	Анекс 10 бр. 454-01-538	14.04.2006.				
	Услуга контроле тачности рада уређаја за бројање и категоризацију возила		378,000.00	0.38	315,000.00	Плаћено по рачуну					
	Специјалистичке услуге за аутоматску обраду података и БП		66,720.00	0.07	55,600.00	404-61/218-7	26.03.2018.	250,000.00			
	Процена вредности аутоматских бројача саобраћаја		480,000.00	0.48	400,000.00	Плаћено по рачуну					
2.	Одржавање ИТС опреме		6,360,201.98	6.36	5,300,168.32					53.00%	
	Одржавање и санација знакова са измењивом сигнализацијом у надлежности СУИСС	12.00	4,610,293.66	4.61	3,841,911.38	454-852	02.10.2020.	10,000,000.00	08.07.2021.		
	Одржавање ИТС опреме и инфраструктуре, Партија 2 - одржавање и санација видео надзора у		249,661.20	0.25	208,051.00	454-1172	02.10.2020.	3,000,000.00	15.03.2021.		Анекс 1 бр. 454-1275
	Одржавање постојећег путног метеоролошког - информационог система (PMS)		1,500,247.13	1.50	1,250,205.94	454-894	02.10.2020.	10,000,000.00	15.04.2021.		Анекс 1 бр. 454-1276
3.	Одржавање опреме и система (надзорни и оперативни центри)	0.20	0.00	0.00	0.00					0.00%	
4.	Одржавање опреме и система за управљање тунелима		94,290,656.50	94.29	78,575,547.08					78.25%	
	Одржавање опреме, система и инсталација за управљање тунелима на К10		25,049,467.68	25.05	20,874,556.40	454-1376	27.10.2020.	25,000,000.00	27.10.2021.		
	Одржавање опреме, система и инсталација за управљање тунелима на К11		31,469,783.51	31.47	26,224,819.59	454-1377	27.10.2020.	30,000,000.00	27.10.2021.		
	Одржавање опреме, система и инсталација за управљање тунелима на обилазници око Београда	120.50	29,221,801.55	29.22	24,351,501.29	454-1378	27.10.2020.	25,000,000.00	27.10.2021.		
	Одржавање опреме, система и инсталација за управљање тунелима на К10		3,378,837.37	3.38	2,815,697.81	454-1541	22.11.2021.	25,000,000.00	22.11.2022.		
	Одржавање опреме, система и инсталација за управљање тунелима на К11		923,094.77	0.92	769,245.64	454-1542	22.11.2021.	30,000,000.00	22.11.2022.		
	Одржавање опреме, система и инсталација за управљање тунелима на обилазници око Београда		4,247,671.62	4.25	3,539,726.35	454-1543	22.11.2021.	25,000,000.00	22.11.2022.		
5.	Набавка резервних делова и опреме за одржавање система		0.00	0.00	0.00						
	Набавка резервних делова и опреме за одржавање система за опсервацију саобраћаја	1.80	0.00	0.00	0.00	454-1536	22.11.2021.	1,475,000.00	07.02.2022.		У складу од достављања
	Елементи хардвера, ИТС система, опреме и инсталација		0.00	0.00	0.00	454-1531	22.11.2021.	4,987,251.00			у складу од достављања
	Набавка комуникационе опреме - фаза 2		0.00	0.00	0.00	454-1530	22.11.2021.	9,537,588.00			у складу од достављања
2.2.	2.2. Набавка обезбеђење опреме за систем за опсервацију саобраћаја	0.00	0.00	0.00	0.00						
3.	ТРОШКОВИ ИТ СИСТЕМА, ОПРЕМА, ИНФРАСТРУКТУРА И СОФТВЕРИ	84.66	66,493,497.68	66.49	55,419,581.40					78.54%	
3.1.	Трошкови развоја, унапређења и заштите ИТ система и мрежа	6.56	4,110,000.00	4.11	3,425,000.00						
1.	Модернизација и унапређење ИТ система (ЕРП - а фаза I, управљање ДСК, заштита и безбедност ИТ података и контрола приступа)	6.56	4,110,000.00	4.11	3,425,000.00						
	Контрола и надзор безбедности ИТ система, опреме и комуникација		1,170,000.00	1.17	975,000.00	454-51	21.01.2020.	3,900,000.00	06.05.2021.		
	Контрола и надзор безбедности ИТ система, опреме и комуникација		0.00	0.00	0.00	454-1563	22.11.2021.	3,900,000.00	07.12.2022.		
	Заштита и безбедност ИТ података и контрола приступа		2,940,000.00	2.94	2,450,000.00	454-1558	22.11.2021.	2,450,000.00	07.12.2022.		
3.2.	Трошкови набавке и одржавања рачунара, рачунарске и комуникационе опреме, софтвера и потрошног материјала за потребе ЈП "Путеви Србије"	76.40	62,383,497.68	62.38	51,994,581.40						
1.	Набавка рачунара, рачунарске, комуникационе опреме и друге хардверске опреме	19.40	17,745,497.58	17.75	14,787,914.65						
	Набавка рачунара, рачунарске, комуникационе опреме и друге хардверске опреме - Партија 1		10,177,208.58	10.18	8,481,007.15	454-383	30.03.2021.	8,481,007.15	45 дана од достављања захтева		
	Набавка рачунара, рачунарске, комуникационе опреме и друге хардверске опреме - Партија 2		7,130,091.00	7.13	5,941,742.50	454-384	30.03.2021.	5,941,742.50	45 дана од достављања захтева		
	Набавка рачунара, рачунарске, комуникационе опреме и друге хардверске опреме - Партија 3		438,198.00	0.44	365,165.00	454-385	30.03.2021.	365,165.00	45 дана од достављања захтева		
2.	Одржавање рачунара, рачунарске и комуникационе опреме	1.80	1,013,294.10	1.013	844,411.75						
	Одржавање рачунара, рачунарске и комуникационе опреме		1,013,294.10	1.013	844,411.75	454-81	02.04.2014.				Анекс 1 бр. 454-425 од 15.04.2015.
	Одржавање рачунара, рачунарске и комуникационе опреме		0.00	0.000	0.00	454-1532	22.11.2021.	1,000,000.00	04.01.2023.		
	Одржавање рачунарских и комуникационих мрежа		0.00	0.000	0.00	454-1533	22.11.2021.	670,000.00	05.01.2023.		
	Одржавање штампача		0.00	0.000	0.00	454-1562	22.11.2021.	1,000,000.00	05.01.2023.		
3.	Одржавање и унапређење софтвера и продужење коришћења лиценци (Програм за финансијско пословање, Мајкрософт лиценце, Симантек антивирус програм)		12,157,940.00	12.158	10,139,950.00						
	Стручно - експертске услуге за DISCARVER RECOVERY		43,200.00	0.043	36,000.00	454-872	01.07.2021.	500,000.00	годину дана од увођења у посао		
	Продужење коришћења лиценци за апликативне софтвере Microsoft лиценце		8,384,400.00	8.384	6,987,000.00	454-501	04.05.2020.	6,987,000.00	04.05.2023.		
	Одржавање софтверског програма за финансијско пословање Мега Хермес		2,199,978.00	2.200	1,833,315.00	454-1491	18.11.2020.	1,833,315.00	18.11.2021.		
	Одржавање програма за плате		266,400.00	0.266	222,000.00	404-149/2020-8	10.06.2020.	444,000.00	10.06.2021.		
	Одржавање програма за комерцијално пословање		50,000.00	0.050	50,000.00	404-148/2020-8	10.06.2020.	300,000.00			
	Стручно - консултантске услуге за одржавање ИТ мреже	16.20	0.00	0.000	0.00	404-109/18-8	16.05.2018.	500,000.00			
	Стручно - консултантске услуге за одржавање серверског софтвера		66,720.00	0.067	55,600.00	404-114/18-15	14.05.2018.	500,000.00			
	Набавка лиценци за антивирусни софтвер Symantec		570,000.00	0.570	475,000.00	454-1537	22.11.2021.	475,000.00	03.12.2022.		
	Одржавање програма за плате		0.00	0.000	0.00	454-1539	22.11.2021.	444,000.00	03.12.2022.		
	Одржавање софтверског програма за финансијско пословање Мега Хермес		0.00	0.000	0.00	454-1560	22.11.2021.	1,999,980.00	03.12.2022.		
	Годишњи закуп cloud mailа и web сервера		418,842.00	0.419	349,035.00	454-1564	22.11.2021.	349,035.00	03.12.2022.		
	Набавка лиценци за WVMWARE		0.00	0.000	0.00	454-1554	22.11.2021.	977,000.00	07.12.2022.		
	ИТ - консултантске услуге и специјализација		158,400.00	0.158	132,000.00	454-619	21.05.2021.	499,440.00	годину дана од увођења у посао		
4.	Набавка тонера, кетрица, мастила о осталог потрошног материјала за функционисање комплетног пословног система ЈП "Путеви Србије"	39.00	31,466,766.00	31.467	26,222,305.00						
	Набавка потрошног материјала за рачунарску опрему - штампаче		31,466,766.00	31.467	26,222,305.00	454-960	31.07.2020.	34,772,665.00	Анекс 1 бр. 454-1506 од 18.11.2021.		
	Набавка потрошног материјала за рачунарску опрему - штампаче		0.00	0.000	0.00	454-1658	27.12.2021.	34,711,520.00			

Поз. у ПП	О П И С	Ребаланс П ПП 2021.	ОСТВАРЕЊЕ СА ПДВ - ом 2021.	у милионима динара	ОСТВАРЕЊЕ БЕЗ ПДВ-а	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (без ПДВ-а)	РОК ЗАВРШЕТКА ПО УГОВОРУ	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА	НАПОМЕНА
	3.3.	1.70	0.00	0.00	0.00					0.00%	
3.3.	Трошкови периодично превентивне контроле безбедности и заштите ИТС - а у функцији одржавања	1.70	0.00	0.00	0.00						
	1. Стручно - експертске - консултантске услуге за преглед и контролу безбедности и заштите ИТС - а у функцији одржавања		0.00	0.00	0.00						
	Хитне специјалистичке услуге за преглед, контролу и одржавање ИТС -а	1.7	0.00	0.00	0.00	454-1636	25.12.2020.	500,000.00	25.12.2021.		
	Периодично превентивна контрола система за управљање тунелима од стране стручне институције у функцији одржавања		0.00	0.00	0.00	454-1640	25.12.2020.	500,000.00	25.12.2021.		
4.	БАЗЕ ПОДАТАКА - функционалност, ажурирање и интеграција	39.44	11,232,570.96	11.23	9,378,561.56					28.48%	
	4.1.	7.60	1,998,960.00	2.00	1,665,800.00						
4.1.	Базе података о путевима	7.60	1,998,960.00	2.00	1,665,800.00						
	1. Опрема за снимање путне мреже	5.60	0.00	0.00	0.00	454-971	26.07.2021.	4,503,706.00	26.03.2022.		
	2. Основна мрежа БПН на државним путевима - фаза 3	2.00	1,998,960.00	2.00	1,665,800.00	454-1270	23.09.2021.	1,665,800.00	21.04.2022.		
	4.2.	9.14	285,514.56	0.29	256,014.56						
	База података о саобраћају (БПС)	9.14	285,514.56	0.29	256,014.56						
	1. Аутоматска обрада података са бројача саобраћаја за 2020. и израда публикације за 2019. и 2020. годину		0.00	0.00	0.00						
	Аутоматска обрада података са бројача саобраћаја за 2020. годину	4.70	0.00	0.00	0.00	454-1008	02.08.2021.	3,490,000.00			
	Израда публикације о бројању саобраћаја за 2019. годину		0.00	0.00	0.00	404-78/2021-6	12.10.2021.	398,000.00	12.10.2022.		
4.2.	2. Аутоматска обрада података са бројача саобраћаја за 2021. годину	0.12	0.00	0.00	0.00						
	3. Прикупљање података о саобраћајним токовима на мрежи државних путева	0.24	0.00	0.00	0.00						
	4. Израда апликације за праћење рада бројача и обраду података	0.00	0.00	0.00	0.00						
	5. Набавка уређаја за континуално бројање саобраћаја	0.12	0.00	0.00	0.00						
	6. Методолошке поставке развоја модела за прогнозу очекиваних саобраћајних токова на државним путевима Републике Србије	0.00	0.00	0.00	0.00						
	7. Одржавање система бројања саобраћаја	0.24	177,000.00	0.18	147,500.00	404-24/2021-4	01.07.2021.	360,000.00	01.07.2022.		
	8. Мерење осовинског оптерећења у покрету (B-WIM)	3.72	108,514.56	0.11	108,514.56	Плаћено по рачуну					
	4.3.	1.46	181,862.40	0.18	151,552.00						
	База података о саобраћајној сигнализацији и опреми и база података о пружним прелазима	1.46	181,862.40	0.18	151,552.00						
	1. Унапређење апликација за ССИО и пружне прелазе (обезбеђење нових функционалности, реинжењеринг - модификација, интеграција и одржавање)	0.96	181,862.40	0.18	151,552.00						
	Одржавање апликативног софтвера за рад са подацима из геопросторне базе података о саобраћајној сигнализацији и опреми и пружним прелазима		181,862.40	0.18	151,552.00	404-65/2021-6	23.06.2021.	378,880.00	01.05.2022.		
	2. Ажурирање геопросторне базе података о пружним прелазима (прикупљање података и унос у базу података)	0.50	0.00	0.00	0.00						
	4.4.	7.26	594,000.00	0.59	495,000.00						
	База података о путним објектима и нестабилним теренима (БПМ, БПТ, БППК, БПК)	7.26	594,000.00	0.59	495,000.00						
	1. База података о мостовима		594,000.00	0.59	495,000.00						
	Проширење и допуна функционалности апликације за управљање базом и унос нових прикупљених података у нову базу података о мостовима	3.76	594,000.00	0.59	495,000.00	454-1006	02.08.2021.	495,000.00			
	2. База података о тунелима	2.00	0.00	0.00	0.0						
	3. Оснивање базе података о потпорним конструкцијама	1.50	0.00	0.00	0.0						
	4.5.	13.98	8,172,234.00	8.17	6,810,195.00						
	ГИС функционалности, консултантске услуге - пословна подршка, специјалистичке обуке, хардвер и софтвер	13.98	8,172,234.00	8.17	6,810,195.00						
	1. Одржавање ГИС портала и апликације мобилног мапирања		873,600.00	0.87	728,000.00						
	Одржавање ГИС портала и апликације мобилног мапирања и апликације Стање на државним путевима	0.87	873,600.00	0.87	728,000.00	454-1007	02.08.2021.	2,184,000.00	10.08.2022.		
	2. ИТ инфраструктура одељена база података (сервери, сториџ системи (проширење, upgrade, подршка у раду)	0.63	633,528.00	0.63	527,940.00						
	Продужење гаранције серверске инфраструктуре ОБП - а		633,528.00	0.63	527,940.00	404-90/2021-6					
	3. Одржавање ESRI ArcGIS софтверског пакета (десктоп и серверски ниво)	5.41	5,248,146.00	5.25	4,373,455.00	454-839	24.06.2021.	4,373,455.00	01.07.2022.		
	4. Специјалистичке ГИС/ИТ обуке за потребе одељена БП	0.84	0.00	0.00	0.00						
	5. Хардверска опрема, софтверске лиценце, услуге cloud computing сервиса за потребе одељена базе података		1,416,960.00	1.42	1,180,800.00						
	Обнова лиценци система базе података	3.97	1,190,400.00	1.19	992,000.00	454-1446	28.10.2021.	992,622.00	29.10.2023.		
	Одржавање апликације Global mapper		226,560.00	0.23	188,800.00	404-84/2021-8	23.09.2021.	188,800.00	28.09.2022.		
	6. Консултантске ИТ услуге серверског окружења и база података (серверски оперативни системи, виртуелизација, мрежа, геопросторне и и релационе базе података)	0.20	0.00	0.00	0.00						
	7. Додатне екстензије ESRI ArcGIS пакета (додатни софтверски пакети за унапређење пословног процеса)	0.66	0.00	0.00	0.00						
	8. Унапређење ГИС Портала, геопросторних и релационих база података новим функционалностима		0.00	0.00	0.00						
	Унапређење модула за динамичко извештавање о радовима имплементацијом нових функционалности	1.40	0.00	0.00	0.00	454-1661	27.12.2021.	2,420,000.00	180 дана од писменог обавештења		

Поз. у ПП	О П И С	Ребаланс П ПП 2021.	ОСТВАРЕЊЕ СА ПДВ - ом 2021.	у милионима динара	ОСТВАРЕЊЕ БЕЗ ПДВ-а	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (без ПДВ-а)	РОК ЗАВРШЕТКА ПО УГОВОРУ	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА	НАПОМЕНА
5.	НАБАВКЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ СУИСС	12.55	8,916,310.80	8.92	7,430,259.00					71.05%	
	5.1.	5.70	4,232,725.20	4.23	3,527,271.00						
	Надзорни контролни центар	5.70	4,232,725.20	4.23	3,527,271.00						
5.1.	1. Физичко обезбеђење објекта Газела	3.60	2,393,452.80	2.39	1,994,544.00	454-1004	11.08.2020.	2,995,920.00	11.08.2021.		
	2. Услуга одржавања надзорно-контролног центра објекат "Газела"	1.80	1,623,466.80	1.62	1,352,889.00	454-104	29.01.2021.	1,499,999.00	29.01.2022.		
	3. Услуга одржавања БВК система пословног објекта "Газела"	0.30	215,805.60	0.22	179,838.00	454-8	08.01.2019.	1,000,000.00			
	5.2.	6.85	4,683,585.60	4.68	3,902,988.00						
	Локални - оперативни центар	6.85	4,683,585.60	4.68	3,902,988.00						
	1. Одржавање опреме и објекта - локални и оперативни центар надзорни центар	6.85	4,683,585.60	4.68	3,902,988.00						
	Набавка резервног напајања за пословни објекат Газела		4,683,585.60	4.68	3,902,988.00	454-2046	31.12.2020.	3,868,748.00			
6.	МОДЕРНИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ СУИСС	1.20	0.00	0.00	0.00					0.00%	
	6.1.	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Израда техничко-проектне документације и извођење радова за потребе реконструкције, проширења и опремања СС у УИС АОП-а	0.00	0.00	0.00	0.00						
6.1.	1. Израда техничко-проектне документације и извођење радова за потребе реконструкције, проширења и опремања СС у УИС АОП-а	0.00	0.00	0.00	0.00						
	6.2.	1.20	0.00	0.00	0.00						
	Одржавање потребног софтвера и хардвера у АОП - у	1.20	0.00	0.00	0.00						
6.2.	1. Лиценце за потребе АОП - а	0.40	0.00	0.00	0.00						
	2. Одржавање и проширење хардвера за потребе АОП - а	0.80	0.00	0.00	0.00						
	6.3.	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Увођење, адаптација и обезбеђење радног простора АОП-а	0.00	0.00	0.00	0.00						
6.3.	1. Увођење, адаптација и обезбеђење радног простора АОП-а	0.00	0.00	0.00	0.00						
7.	ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР	4.72	559,374.73	0.56	466,145.61					11.77%	
	1. Одржавање Web система за контролу и управљање e-mail-ова	0.36	0.00	0.00	0.00	404-111/2021-6	19.07.2022.	295,000.00	19.07.2022.		
	2. Израда апликације и базе података за евиденције ИЦ	0.00	0.00	0.00	0.00						
	3. Израда и одржавање канала информисања	0.36	354,000.00	0.35	295,000.00	404-142/2021-7	19.07.2021.	254,000.00	19.10.2021.		
	4. Обука запослених у ИЦ	0.50	0.00	0.00	0.00						
	5. Обука запослених у ЈППС	1.00	0.00	0.00	0.00						
	6. Средства за унапређење процеса рада Информативног центра	1.00	0.00	0.00	0.00						
	7. Напоградња постојећих канала информисања	0.50	0.00	0.00	0.00						
	8. Бесплатан број телефона за кориснике		205,374.73	0.21	171,145.61						
	Услуга увођења бесплатног броја за кориснике	1.00	135,717.40	0.14	113,097.83	454-950	27.06.2019.	833,300.00	27.06.2021.		
	Бесплатан број телефона за кориснике		69,657.34	0.07	58,047.78	454-941	19.07.2021.	552,000.00	19.07.2023.		
8.	ОДЕЉЕЊЕ КВАЛИТЕТА	5.40	1,720,000.00	1.72	1,433,333.33					31.85%	
	1. Трошкови ангажовања акредитоване лабораторије за коловозе - испитивање асфалтних мешавина	1.80	1,720,000.00	1.72	1,433,333.33						
	2. Набавка и сервисирање лабораторијске опреме за испитивање компоненти за справљање асфалтних мешавина и испитивање асфалтних мешавина у сарадњи са Грађевинским факултетом	1.00	0.00	0.00	0.00						
	3. Организација за потребе едукација студената Грађевинског факултета и усавршавања надзорних инжењера Путава Србије	0.80	0.00	0.00	0.00						
	4. Провере квалитета изведених радова у гарантном року и после истека гарантног рока	0.60	0.00	0.00	0.00						
	5. Спровођење меулабораторијских испитивања ради утврђивања поузданости метода испитивања и провере резултата испитивања	0.80	0.00	0.00	0.00						
	6. Спровођење и организација упоредних испитивања површинских карактеристика коловоза на деловима државне путне мреже и провера тачности резултата опреме осталих Извођача	0.40	0.00	0.00	0.00						
9.	ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕГРИСАНЕ МЕНАѢМЕНТ СИСТЕМЕ И СИСТЕМЕ ЗА ПОДРШКУ ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА	8.49	347,088.00	0.35	289,240.00					4.09%	
	9.1.	2.50	126,000.00	0.13	105,000.00						
	Интегрисани менаѢмент система	2.50	126,000.00	0.13	105,000.00						
9.1.	1. Провере интегрисаних менаѢмент система	1.40	126,000.00	0.13	105,000.00						
	Ресертификациона провера ИМС - а		126,000.00	0.13	105,000.00	454-603	21.05.2019.	378,000.00	06.2021.		
	2. Развој и унапређење менаѢмент система	1.10	0.00	0.00	0.00						
	9.2.	1.14	96,288.00	0.10	80,240.00						
	Унапређење пословних процеса	1.14	96,288.00	0.10	80,240.00						
9.2.	1. Функционисање пословних процеса	0.30	0.00	0.00	0.00						
	2. Унапређење пословних процеса	0.84	96,288.00	0.10	80,240.00						
	Услуге за развој и модернизацију пословних процеса		96,288.00	0.10	80,240.00	454-797	26.06.2020.	500,000.00	04.2021.		
	9.3.	4.85	124,800.00	0.12	104,000.00						
	Софтверска пословна подршка	4.85	124,800.00	0.12	104,000.00						
9.3.	1. Информациона и пројектно документациона подршка пословних процеса	4.85	124,800.00	0.12	104,000.00						
	Одржавање софтверског програма за кадрове		124,800.00	0.12	104,000.00	404-143/2021-6	12.10.2021.	624,000.00	10.2022.		
Ц)	УЛАГАЊА ПО УГОВОРИМА ИЗ 2020. ГОДИНЕ	14.98	14,469,196.80	14.47	12,057,664.00					96.59%	
	1. Одржавање GIS портала ЈППС и апликације мобилног мапирања	1.86	1,857,600.00	1.86	1,548,000.00	454-468	15.04.2020.	3,096,000.00			
	2. Иновирање методологије и формирање геопросторне базе података о дружним прелазима	2.99	2,987,865.60	2.99	2,489,888.00	454-2043	31.12.2019.	2,489,888.00			Анекс 1 бр. 454-702 од 10.06.2020.
	3. Унапређење система видео надзора	4.96	4,962,513.60	4.96	4,135,428.00	454-915	22.07.2020.	24,976,805.00	04.02.2021.		
	4. Консултантске услуге из области безбедности саобраћаја	0.58	578,400.00	0.58	482,000.00	404-161/2020-5	18.11.2020.	482,000.00	12.01.2021.		
	5. Набавка заштитне опреме за КОЦ	1.08	1,076,575.20	1.08	897,146.00	454-1641	25.12.2020.	897,146.00			
	6. Консултантске услуге из области техничких решења у ИТС	0.39	388,800.00	0.39	324,000.00	454-12	08.01.2018.	1,188,000.00			
	7. Пројекат топологије комуникационе мреже	1.14	1,140,000.00	1.14	950,000.00	454-1516	02.10.2019.	950,000.00			
	8. Лиценце за GIS (ESRI) платформу и годишњи закуп сервера за ITS GIS портал	1.48	1,477,442.40	1.48	1,231,202.00	454-382	20.03.2020.	2,998,600.00	28.10.2021.		

6. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а

Обавезе по основу кредита и ПДВ-а у 2021. години реализоване су у износу од **4.835,3 милиона динара**.

Детаљније у следећим табелама:

(у милионима динара)

Ред. бр.	Опис	РЕАЛИЗАЦИЈА 2021.		
		Главница	Камата	Ануитет
6.1.	Обавезе према Панонској банци - банка Intesa по рефинансираним кредитима	53.7	13.6	67.3
6.3.	Обавезе према Поштанској штедионици	1,190.1	133.2	1,323.3
	Свега:	1,243.8	146.8	1,390.6

6.1. Обавезе према Панонској банци односе се на плаћене ануитете (главница и камата) у мају и новембру 2021. године.

6.3. Обавезе према Поштанској штедионици односе се на плаћене ануитете (главница и камата), који према амортизационом плану доспевају месечно.

Износ од **3.444,7 милиона динара** реализован је на позицији **6.2. Обавезе по основу ПДВ-а**.

Обавезе по основу ПДВ-а представљају разлику излазног (обрачунатог) и улазног (претходног) ПДВ-а.

7. ТРОШКОВИ ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

Од планираних 4.810,2 милиона динара за 2021. годину, реализовано је **4.737,9 милиона динара**, што представља **98% планираног годишњег износа**.

Спецификација улагања је следећа

(у милионима динара)

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	Реализација 2020.	П Ребаланс 2021.	Реализација 2021.	% реализације
7.	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	4,123.1	4,810.2	4,737.9	98%
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	193.2	67.9	65.1	96%
Б)	Улагања у текућој години	3,929.9	4,742.3	4,672.8	99%
7.1.	СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ	3,929.9	4,742.3	4,672.8	99%
	7.1.1. Трошкови зарада и накнада	2,587.4	2,796.2	2,737.1	98%
	7.1.2. Трошкови материјала	121.0	138.6	136.7	99%
	7.1.3. Трошкови производних услуга	555.9	710.8	790.7	111%
	7.1.4. Нематеријални трошкови	215.0	306.7	220.0	72%
	7.1.5. Набавка опреме	3.1	20.2	5.0	25%
	7.1.6. Финансијски расходи	191.3	97.0	91.0	94%
	7.1.7. Остали расходи	256.2	672.8	692.3	103%

Реализација Трошкова ЈП „Путеви Србије“ је на нивоу плана.

Позиција 7.1.1.1. Трошкови зарада и накнада зарада у 2021. години реализована је у износу од 2.509,4 милиона динара, за просечно 2.085 запослених у ЈП „Путеви Србије“. Просечна нето зарада у 2021. износила је 60.308 динара (садржан топли оброк и регрес запослених).

На позицији 7.1.3. Трошкови производних услуга: остварена је већа реализација од планиране због већих трошкова услуга у промету – провизија за пуњење ТАГ-ова

Детаљна спецификација улагања по свим позицијама, даје се у наредној табели:

(у милионима динара)

Позиц. у ПП	О П И С	Реализација 2020.	II Ребаланс 2021.	Реализација 2021.
7.	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	4,123.07	4,810.20	4,737.91
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	193.22	67.90	65.10
Б)	Улагања у текућој години	3,929.85	4,742.30	4,672.81
7.1.	СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ	3,929.85	4,742.30	4,672.81
7.1.1.	Трошкови зарада и накнада	2,587.41	2,796.20	2,737.10
7.1.1.1.	Трошкови зарада и накнада зарада	2,360.79	2,541.10	2,509.39
7.1.1.2.	Трошкови накнада	6.28	6.90	6.88
	- по уговору о делу и осталим уговорима (вештачења)	6.28	6.90	6.69
	- по уговору о привременим и повременим пословима			0.19
7.1.1.3.	Трошкови накнада Надзорном одбору	5.52	6.00	6.05
7.1.1.4.	Трошкови накнада Комисији за ревизију			
7.1.1.5.	Остала лична примања запослених (брutto: отпремнине и јубиларне награде)	21.37	22.80	21.03
7.1.1.6.	Помоћ запосленима и породицама (и новогодишњи пакетићи за децу радника)	21.30	24.50	16.73
7.1.1.7.	Накнаде трошкова запосленим	171.25	193.60	175.71
	- за превоз на посао и са посла	154.30	165.00	155.42
	- на службеном путу	16.95	28.60	20.29
7.1.1.8.	Стипендије	0.90	1.30	1.30
7.1.2.	Трошкови материјала	121.02	138.60	136.70
7.1.2.1.	Трошак административног материјала	48.35	54.80	52.91
	- канцеларијски материјал и признанице	21.86	30.00	27.77
	- материјал за одржавање хигијене и за чишћење опреме и пословних зграда, папирна галантерија и корпоративни материјал	21.87	20.40	20.83
	- ауто гуме и амбалажа	2.69	3.80	1.65
	- остали трошкови материјала (транспортне кутије, џакови и кесе, израда печата, материјали за паковање)	1.93	0.60	2.66
7.1.2.2.	Трошак електричне енергије	2.81	3.40	3.00
7.1.2.3.	Трошак нафтних деривата (горива и мазива) и гориво за агрегате на наплатним станицама	69.86	80.50	80.79

Позиц. у ПП	О П И С	Реализација 2020.	II Ребаланс 2021.	Реализација 2021.
7.1.3	Трошкови производних услуга	555.94	710.80	790.72
	7.1.3.1. Трошкови транспортних услуга (телефон, факс, интернет)	87.01	106.50	109.68
	7.1.3.2. Трошкови одржавања опреме	49.16	51.00	34.99
	- одржавање и прање возног парка	20.89	15.80	18.36
	- трошкови одржавања пословних зграда и остале опреме	8.66	6.00	2.88
	- хитне занатске интервенције у објектима предузећа	8.99	10.20	5.32
	- дезинфекција, дезинсекција и дератизација пословних објеката	0.83	2.00	1.65
	- периодични преглед и контрола громобранских инсталација у објектима ЈППС	3.00		
	- редовно и ванредно сервисирање опреме, средстава и уређаја за заштиту од пожара	4.30	8.50	2.03
	- остали трошкови одржавања (телефонских централа и телефонске опреме, фотокопир апарата, агрегата и припадајућих инсталација, канцеларијске опреме - бројачице новца, рач.машине и сл.)	2.49	8.50	4.75
	7.1.3.3. Трошкови коришћења пословног простора	77.40	76.50	78.56
	7.1.3.4. Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспекта, плаката	30.53	12.10	8.41
	7.1.3.5. Трошкови осталих услуга	311.84	464.60	559.08
	- комуналних услуга	12.73	12.20	15.00
	- трошкови услуга у промету (провизија)	299.11	452.40	544.08
7.1.4.	Нематеријални трошкови	214.94	306.70	220.00
	7.1.4.1. Трошкови непроизводних услуга	74.88	148.90	65.80
	- трошкови адвокатских услуга	8.38	8.00	11.58
	- трошкови вештачења	3.85	8.40	9.38
	- израда процене вредности основних средстава		25.00	0.34
	- трошкови ревизије финансијских извештаја или пословања	1.68	1.90	1.92
	- консултантске услуге		3.20	2.19
	- здравствене услуге	34.64	76.00	28.94
	- едукација, саветовања, семинари за запослене	2.93	5.00	2.52
	- услуге обезбеђења и чишћења пословних просторија	1.14	1.10	1.12
	- услуге обезбеђења пословних просторија	1.10	1.00	1.08
	- услуге чишћења пословних просторија	0.04	0.10	0.04
	- физичко обезбеђење тунела Стара Стражевица + тунела Липак и Железник + архива у Железнику и Лештанима	9.58	10.00	3.64
	- физичко обезбеђење службеног паркинга и пословног објекта на Обилазници	2.90	4.00	3.95
	- редовно испитивање гасних инсталација у ЈП "Путеви Србије"	0.23	0.80	0.22
	- чување и излучивање архиве (раније: адаптација и проширење простора архиве)	4.80		
	- софтверски програм за кадрове	3.46		
	- остали трошкови непроизводних услуга (постављање нове и одржавање постојеће заштите од механичких оштећења каблова у пословним просторијама ЈППС, израда елабората из области заштите од пожара у тунелским комплексима, израда планова заштите од пожара, израда системских докумената захтеваних прописима у области БЗР и у области ЗОП, процена ризика од катастрофа, план заштите и спашавања, план смањења ризика од катастрофа, и израда акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања)	1.39	5.50	

Позиц. у ПП	О П И С	Реализација 2020.	II Ребаланс 2021.	Реализација 2021.
	7.1.4.2. Трошкови репрезентације	1.50	2.00	2.15
	7.1.4.3. Трошкови премија осигурања возила и запослених	21.15	22.80	8.22
	7.1.4.4. Осигурање новца у транспорту	2.37	3.50	3.15
	7.1.4.5. Трошкови платног промета	54.21	65.00	75.01
	7.1.4.6. Трошкови чланарина (Привредна комора, Друштво за путеве Србије, ASECAP, IRF)	6.61	8.80	7.01
	7.1.4.7. Накнада за путеве приликом регистрације возила (и за коришћење грађевинског земљишта)	1.94	2.40	0.79
	7.1.4.8. Остали нематеријални трошкови	52.28	53.30	57.87
	- републичка административна такса	17.09	17.30	19.61
	- учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	15.76	16.30	15.61
	- трошкови претплате на часописе и стручне публикације	4.08	3.00	4.65
	- остали нематеријални трошкови (порез на имовину, порез на употребу, држање и ношење добара, трошкови паркинга...)	15.35	16.70	18.00
7.1.5.	Набавка опреме	3.10	20.20	5.01
	7.1.5.1. Опрема	3.10	20.20	5.01
	- канцеларијска опрема (канцеларијски намештај за пословне просторије Предузећа)	1.16	5.20	0.62
	- клима уређаји за пословне просторије и кабине наплатних станица	0.56	3.20	1.79
	- набавка основних средстава за заштиту од пожара, ормарића за прву помоћ и допуна опреме у већ постојећим ормарићима за пословне објекте ЈППС, набавка основних средстава за рад Одељења за БЗР и ЗОП	1.38	3.80	2.40
	- набавка стабилног система за детекцију и дојаву пожара		5.80	
	- остала опрема (телефонски и факс апарати за пословне просторије и новоизграђене наплатне станице)		2.20	0.20
7.1.6.	Финансијски расходи	191.27	97.00	90.98
7.1.7.	Остали расходи	256.17	672.80	692.30
	7.1.7.1. Казне за привредне преступе и прекршаје	13.57	18.00	19.14
	7.1.7.2. Накнада штете трећим лицима	72.65	218.90	217.41
	7.1.7.3. Издаци за хуманитарне, образовне, спортске, научне и верске намене		1.00	
	7.1.7.4. Расходи по основу судских спорова (судска извршења)	3.60	53.00	28.36
	7.1.7.5. Остали расходи	166.35	381.90	427.39
	- трошкови спорова	166.09	376.00	427.19
	- остали непоменути расходи	0.26	5.90	0.20

8. СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ

Од планираних 1.521,2 милиона динара за 2021. годину, у 2021. години реализовано је **1.230,3 милиона динара**, што представља **80,9%** планираног годишњег износа.

Износ од 1.230,3 милиона динара састоји се од:

А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години	102,5 милиона динара
Б) Улагања у текућој години	1.127,8 милиона динара

У наставку текста даје се прилог Сектора за наплату путарине.

ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА НАПЛАТУ ПУТАРИНЕ
ПОЗИЦИЈА 8. СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ
Позиција 8. СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ

(у милионима динара)

Поз. у ПП	О П И С	II РЕБАЛАНС 2021.	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2021. ПЛАЋЕНО	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2021. ФАКТУРИСАНО	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА разлика	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2021. ПЛАЋЕНО	ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ
8.	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	1,521.17	1,208.36	1,230.31	-21.95	1,208.35	102.49
А)	НЕПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (Обавезе из претходних година плаћене у текућој години)	99.90	102.49	102.49	0.00		
Б)	УЛАГАЊЕ У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ	1,421.27	1,105.87	1,127.82	-21.95	1,208.35	102.49
8.1.	Трошкови материјала	143.68	63.85	66.67	-2.82	65.84	1.99
8.1.1	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	7.99	7.03	7.08	-0.05	7.31	0.28
	Обезбеђивање воде за пиће у пословним просторијама и на наплатним станицама (апарати, балони за воду)	3.00	2.49	2.49	0.00	2.77	0.28
	Набавка минералне воде, сокова, чаја, кафе и др. За потребе Сектора за наплату путарине	1.80	1.66	1.71	-0.05	1.66	0.00
	Заштитна кесица за уређаје за ЕНП	2.54	2.88	2.88	0.00	2.88	0.00
	Гориво за агрегате на наплатним станицама	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.2	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ	27.94	23.36	25.51	-2.15	25.07	1.71
	Резервни делови, ситан инвентар, потрошни браварско-домарски материјал, електроматеријал и алат за техничку службу	9.96	9.28	10.05	-0.77	9.73	0.45
	Одржавање вертикалне светлосне сигнализације - на 3 године	7.92	5.78	5.99	-0.21	5.91	0.13
	Ажурирање табли - ценовника на наплатним станицама	3.00	2.96	2.96	0.00	2.96	0.00
	Хитне занатске интервенције - на 3 године	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Одржавање и чишћење надстрешница на наплатним станицама-на 3г.	6.26	4.84	6.00	-1.16	5.96	1.12
	Одржавање система за грејање и климатизацију на Н.С.Београд	0.30	0.51	0.51	0.00	0.51	0.00
8.1.3	УТОШЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	77.75	28.90	29.31	-0.41	28.90	0.00
	Папирне магнетне картице - на 3 године	74.20	25.79	25.79	0.01	25.79	0.00
	Штампани обрасци и признанице	2.55	2.19	2.51	-0.31	2.19	0.00
	Материјал за колор штампаче за бесплатне и преплатне картице	1.00	0.91	1.02	-0.11	0.91	0.00
8.1.4	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	30.00	4.56	4.77	-0.21	4.56	0.00
	Радне униформе	26.00	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00
	ХТЗ опрема	4.00	3.67	3.88	-0.21	3.67	0.00
	Опасачи и фотроле, средства за одржавање оружја		0.36	0.36	0.00	0.36	
	Оловне плombe и жица за пломбирање		0.17	0.17	0.00	0.17	

Поз. у пп	О П И С	II РЕБАЛАНС 2021.	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2021. ПЛАЋЕНО	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2021. ФАКТУРИСАНО	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА разлика	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2021. ПЛАЋЕНО	ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ
8.2.	Трошкови производних услуга	667.30	594.73	594.81	-0.08	661.20	66.48
8.2.1	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ	667.30	594.73	594.81	-0.08	661.20	66.48
	Редовно одржавање система за наплату путарине - на 3 године	650.00	581.12	581.12	0.00	646.94	65.82
	Одржавање система видео надзора - на 3 године	10.80	8.85	8.86	-0.01	9.41	0.56
	Одржавање и сервисирање блиндираних каса		0.16	0.16	0.00	0.16	0.00
	Одржавање мониторинг центра и алармног система	1.20	1.11	1.11	0.00	1.20	0.09
	Одржавање система веза - радио станица	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Предумерација и теститање нових картица, намотавање на хилзне и паковање у фолије - на 3 године	5.00	3.49	3.56	-0.07	3.49	0.00
8.3.	Нематеријални трошкови	32.48	14.35	14.41	-0.06	14.51	0.16
8.3.1	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	32.48	14.35	14.41	-0.06	14.51	0.16
	Кондиционо гађање	0.30	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00
	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Црни Врх - Пирот	0.10	0.39	0.42	-0.03	0.42	0.03
	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Фрушка Гора	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Јастребац	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Рудник (нс Таково и на Прељина)	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Рекламна кампања у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине	20.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
	Студија оправданости увођења система наплате путарине на новим-будућим деоницама аутопута и на путевима нижег реда	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Учешће и излагање на сајмовима у земљи	1.50	0.93	0.93	0.00	0.93	0.00
	Израда Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања	1.40	1.43	1.43	0.00	1.43	0.00
	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Авала	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Цени Врх - Јагодина	1.20	0.36	0.39	-0.03	0.39	0.03
	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Бесна Кобила	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Овчар	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Закуп мобилних тоалета за наплатне станице	1.50	1.15	1.15	0.00	1.25	0.10
	Вишефазно хидродинамичко прање и чишћење кабина, платоа-острва, заштитне ограде и коловоза на наплатним станицама	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	услуга успостављања ситема заштите података и доступности сервиса кроз секундарну локацију	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Поз. у пп	О П И С	II РЕБАЛАНС 2021.	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2021. ПЛАЋЕНО	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2021. ФАКТУРИСАНО	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА разлика	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2021. ПЛАЋЕНО	ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ
8.4.	Набавка опреме	147.48	83.28	97.31	-14.03	107.80	24.52
8.4.1	ОПРЕМА	147.48	83.28	97.31	-14.03	107.80	24.52
	Светлећи панои-ценовници за затворени систем наплате	6.00	5.92	5.92	0.00	5.92	0.00
	Столице за инкасанте	2.00	1.83	1.83	0.00	1.83	0.00
	Грејна тела	2.60	2.47	2.47	0.00	2.47	0.00
	Касе за кључеве, оружје и новац и сигурносни ормани за наплатне станице	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Средства радио везе за службу контроле и обезбеђење	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Бројачице, детектори за новац	1.30	1.27	1.27	0.00	1.27	0.00
	Аларми, „паник“ тастери, рефлектори, вибро сензори и сензори детекције отварања касе, врата и прозора	2.04	1.19	1.19	0.00	1.19	0.00
	Врећице за новац и ПВЦ сигурносне везице	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Намештај по мери за наплатне станице и пословне просторије	5.20	0.41	0.41	0.00	0.41	0.00
	Набавка службених возила путем оперативног лизинга	82.00	63.52	76.34	-12.82	67.50	3.98
	Венецијанери и STOPSOL UV фолије за кабине на наплатним станицама	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Набавка блиндираних возила за превоз новца	21.00	0.29	0.33	-0.04	20.83	20.54
	Теретно PickUp возило за превоз опасних материја - горива за агрегате	6.00	5.72	5.72	0.00	5.72	0.00
	Набавка теретних возила путем оперативног лизинга за техничку службу и магационере	2.34	0.66	1.83	-1.17	0.66	0.00
	Агрегати за новоизграђене наплатне станице	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Заштитне маске за лице	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Набавка надземних резервоара за смештај горива	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Хардверска опрема за Сектор за наплату путарине	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.5.	Модернизација наплате путарине	172.30	207.38	212.34	-4.96	212.58	5.20
8.5.1	СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА	65.20	54.94	59.33	-4.39	59.57	4.63
	Телекомуникационе услуге L3VPN са одржавањем инфраструктуре	60.00	50.38	54.73	-4.35	54.68	4.30
	Набавка алкотеста, обука и лиценцирање запослених	0.20	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00
	Надзор службених возила путем ГПС-а	5.00	4.44	4.48	-0.04	4.77	0.33
8.5.2	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	92.10	146.13	146.13	0.00	146.13	0.00
	Инсталација променљиве вертикалне сигнализације	3.80	3.71	3.71	0.00	3.71	0.00
	Набавка нових ТАГ уређаја нове генерације за даљну продају	51.10	112.42	112.42	0.00	112.42	0.00
	Центар за аквизицију и обраду података система за наплату путарине, Уговор бр. 454-240 од 07.3.2019. године	30.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
	Пројектовање система за наплату путарине на пуревима нижег реда за тешка теретна возила са 4 и више осовина	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Поз. у пп	О П И С	II РЕБАЛАНС 2021.	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2021. ПЛАЋЕНО	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2021. ФАКТУРИСАНО	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА разлика	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2021. ПЛАЋЕНО	ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ
8.5.3	ОБЈЕКТИ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	15.00	6.31	6.88	-0.57	6.88	0.57
	Реконструкција и адаптација пословних просторија на наплатним станицама: "Шимановци", "Рума" и "Пећинци"	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Контејнери за смештај запослених и архивирање документације на наплатним станицама: "Нови Сад север", "Рума", "Таково" и "Алексиначки рудници"	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Закуп пословног простора за регионални центар Чачак	7.00	6.31	6.88	-0.57	6.88	0.57
8.6.	МОДЕРНИЗАЦИЈА ОПРЕМЕ НА АУТОПУТЕВИМА ПОД НАПЛАТОМ	146.33	99.86	99.86	0.00	99.86	0.00
8.6.1	СПЕЦИФИЧНИ ПРОЈЕКТИ	146.33	99.86	99.86	0.00	99.86	0.00
	Пилот пројекат система за управљање саобраћајем на аутопутевима под наплатом путарине на деоници аутопута од Београда до Нише	21.23	21.23	21.23	0.00	21.23	0.00
	Набавка, уградња и пуштање у рад брзих електропуњача на наплатним станицама	60.00	49.23	49.23	0.00	49.23	0.00
	Стручни надзор над радовима на уградњи брзих електропуњача на наплатним станицама	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Видео зид са пратећом опремом за контролно командни центар контроле наплате путарине	30.00	29.40	29.40	0.00	29.40	0.00
	Систем за мерење осовинског оптерећења возила у покрету	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Систем за управљање документима са електронском писарницом	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Стручни надзор над имплементацијом система за управљање документима са електронском писарницом	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Систем за контролу коришћења аутопута под наплатом на деоницама: Београд-Суботица, Београд-Шид и Београд-Чачак	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Аутоматизација и оптимизација процеса магацинског пословања	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Успостављање система за наплату путарине на државном путу А2 (Аутопут Е-763) – наплатна станица Паковраће	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Увођење соларне енергоне на наплатној станици "Београд"	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.7.	ИЗГРАДЊА НАПЛАТНИХ СТАНИЦА	111.70	42.42	42.42	0.00	46.56	4.14
8.7.1	ИЗГРАДЊА НАПЛАТНИХ СТАНИЦА	111.70	42.42	42.42	0.00	46.56	4.14
	Додатни радови на пројектовању и изградњи наплатних станица на државним путевима А1 (Аутопут Е-75)- крак ка Македонији, А4 (Аутопут Е-80) – крак ка Бугарској и А2 (Аутопут Е-763) – деоница Обреновац – Прелјина; уклањање чеоних наплатних станица "Ниш" и "Дољевац", бочних наплатних станица "Дољевац" и "Брестовац", успостављање привремених наплатних места: "Лесковац центар", "Лесковац југ" и "Брестовац", набавка и постављање дизел агрегата и израда пројектно техничке документације за наплатну станицу "Лајковац";	32.00	31.05	31.05	0.00	31.05	0.00

Поз. у пп	О П И С	II РЕБАЛАНС 2021.	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2021. ПЛАЋЕНО	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2021. ФАКТУРИСАНО	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА разлика	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2021. ПЛАЋЕНО	ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ
	Техничка контрола пројектно техничке документације и надзор над додатним радовима на пројектовању и изградњи наплатних станица на државним путевима А1 (аутопут Е-75) - крак ка Северној Македонији, А4 (Аутопут Е-80) - крак ка Бугарској и А2 (Аутопут Е-763)- деоница Обреновац-Прелјина; уклањање чеоних наплатних станица "Ниш" и "Дољевац", бочних наплатних станица "Дољевац" и "Брестовац", успостављање привремених наплатних места: "Лесковац центар", "Лесковац југ" и "Брестовац", набавка и постављање дизел агрегата и израда пројектно техничке документације за наплатну станицу "Лајковац".	15.60	11.37	11.37	0.00	15.51	4.14
	Израда пројектно техничке документације и извођење радова на проширењу наплатних станица на аутопутевима: Београд-Суботица, Београд-Шид и Београд-Ниш, и опрема за наплату путарине на проширеним наплатним станицама	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Техничка контрола пројектно техничке документације и надзор над радовима на проширењу наплатних станица на аутопутевима: Београд-Суботица, Београд-Шид и Београд-Ниш и над инсталацијом опреме система за наплату путарине на проширеним наплатним станицама	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(у милионима динара)

Поз. у пп	ОПИС	II РЕБАЛАНС 2021.	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2021. ПЛАЋЕНО	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА	РОК ЗАВРШЕТКА ПО УГОВОРУ	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА НА ДАН 31.12.2021.	НАПОМЕНА
8.	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	1,521.17	1,208.34			6,377.34		79.4%	
А)	НЕПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (Обавезе из претходних година плаћене у текућој години)	99.90							
Б)	УЛАГАЊЕ У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ	1,421.27	1,208.34			6,377.34		85.0%	
8.1.	Трошкови материјала	143.68	65.83			113.74		45.8%	
8.1.1	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	7.99	7.31			13.66		91.5%	
	Обезбеђивање воде за пиће у пословним просторијама и на наплатним станицама (апарати, балони за воду)	3.00	2.77	454-558	5/15/2020	2.86		92.3%	Лафонтана
				454-1460	11/3/2021	3.00	3 године		Лафонтана
	Набавка минералне воде, сокова, чаја, кафе и др. За потребе Сектора за наплату путарине	1.80	1.66	454-1514	12/12/2018	0.90	3 године	92.2%	Тим 99
	Заштитна кесица за уређаје за ЕНП	2.54	2.88	454-868	7/9/2020	4.20	1 година	113.4%	Кард Принт
	Гориво за агрегате на наплатним станицама	0.65	0.00					0.0%	
8.1.2	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ	27.94	25.07			27.20		89.7%	
	Резервни делови,			454-903	7/20/2020	1.2	сукцесивно		1. рез.дел.за одрж-Елеком
				404-210/2021-8	11/3/2021	0.90	сукцесивно		1.1. рез делови за одрж-Верона
	ситан инвентар,	9.96	9.73	454-19	1/14/2019	0.40	сукцесивно	97.7%	2. ситан инв. - ИСИС
	потрошни браварско-домарски материјал,			454-916	7/22/2020	1.80	сукцесивно		3. потрошни бр.дом. - Верона
	електроматеријал,			454-970	8/5/2020	1.00	сукцесивно		4. електро мат. - Елеком
	алат за техничку службу			404-168/2018-8	5/14/2018	0.50	сукцесивно		5. алат - Стридон
	Одржавање вертикалне светлосне сигнализације	7.92	5.91	454-89	2/5/2019	6.00	2/5/2022	74.6%	ТМ инжењеринг, на три год.
	Ажурирање табели - ценовника на наплатним станицама	3.00	2.96	454-92	2/5/2019	2.96	2/5/2020	98.7%	ДМВ Ниш
	Хитне занатске интервенције на наплатним станицама	0.50	0.00					0.0%	
	Одржавање и чишћење надстрешница на наплатним станицама	6.26	5.96	454-90	2/5/2019	6.00	3/5/2022	95.2%	ТМ инжењеринг, на три год.
	Одржавање система за грејање и климатизацију на Н.С.Београд	0.30	0.51	404-200/2021-7	11/3/2021	0.20	11/3/2022	170.0%	Топ монт доо
8.1.3	УТОШЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	77.75	28.89			65.35		37.2%	
	Папирне магнетне картице	74.20	25.79	454-798	7/5/2018	59.35	7/5/2021		Институт "Михајло Пупин",
				454-4329	10/5/2021	178.20	31/12/201	34.8%	Институт "Михајло Пупин",
	Штампани обрасци и признанице	2.55	2.19	454-245	3/26/2012	4.00	сукцесивно	85.9%	Дегаме
	Материјал за колор штампање за бесплатне и преплатне картице	1.00	0.91	454-1974	12/12/2019	1.94	12/12/2020	91.0%	Кард Принт
8.1.4	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	30.00	4.56			7.53		15.2%	
	Радне униформе	26.00	0.36	454-830	02.7.2020.	2.37		1.4%	Југотекс
	ХТЗ опрема	4.00	3.67	454-486	4/28/2020	4.56	сукцесивно	91.8%	ДД и М
	Опасни и фотроле, средства за одржавање оружја		0.36	404-104/2020-2	2/21/2019	0.50			Југотекс
	Средство за спречавање појаве леда на пешачким зонама наплатних станица			404-105/2020-2	3/6/2020	0.44	30 дана		Трофеј
	Оловне плombe и жица за plombирање		0.17	404-365/2019-5	12/31/2019	0.60	45 дана		Аквасталин
8.2.	Трошкови производних услуга	667.30	661.20			325.60		99.1%	
8.2.1	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ	667.30	661.20			325.60		99.1%	
	Редовно одржавање система за наплату путарине - на 3 године	650.00	646.94	454-1709	10/31/2019	300.00	10/31/2022	99.5%	Институт "Михајло Пупин"
	Одржавање система видео надзора - на 3 године	10.80	9.41	454-1430	9/12/2019	9.00	9/12/2022	87.1%	ДБС и Теликс Н.Сад
	Одржавање и сервисирање блиндираних каса		0.16	404-121/2019-2	2/21/2019	0.50	2/21/2020		Мастертим
				404-79/2020-3	2/20/2020	0.50	20/2/521		Орка Секурити
	Одржавање мониторинг центра и алармног система	1.20	1.20	404-271/2020-7	11/18/2020	0.60	11/18/2021	100.0%	Орка Секурити

Пос. у пп	ОПИС	II РЕБАЛАНС 2021.	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2021. ПЛАЋЕНО	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА	РОК ЗАВРШЕТКА ПО УГОВОРУ	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА НА ДАН 31.12.2021.	НАПОМЕНА
	Одржавање система веза - радио станица	0.30	0.00	404-313/2019-8	12/12/2019	0.50	12/12/2020	0.0%	Аполо Телеком
	Предумерација и тестирање нових картица, намотавање на хилзне и паковање у фолије - на 3 године	5.00	3.49	454-609	5/18/2021	5.00	5/18/2022	69.8%	Теликс Нови Сад
8.3.	Нематеријални трошкови	32.48	14.51			21.70		44.7%	
8.3.1	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	32.48	14.51			21.70		44.7%	
	Кондиционо гађање	0.30	0.09	404-259/2020-5	11/18/2020	0.30	сукцесивно	30.0%	ОК Таргет
	Обука и лиценцирање запослених у Одсеку за ФТО	0.00	0.00	404-112/2019-5	2/21/2019	0.50	сукцесивно		Факултет за инж.менаџ.
	Закуп антеног стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Црни Врх - Пирот	0.10	0.42	404-274/2019-6 404-134/2021-7	12/12/2019 7/1/2021	0.42 0.42		420.0%	ЈП Емисиона техника и везе ЈП Емисиона техника и везе
	Закуп антеног стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Фрушка Гора	0.84	0.00	404-289/2020-5	11/18/2020	0.40	11/18/2021	0.0%	Телеком Србија
	Закуп антеног стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Јастребац	0.10	0.00	404-133/2021-7	7/1/2021	0.55	7/1/2022	0.0%	ЈП Емисиона техника и везе
	Закуп антеног стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Рудник (ис Таково и на Прелина)	0.10	0.00	404-135/2021-6	7/1/2021	-	-	0.0%	ЈП Емисиона техника и везе
	Рекламна кампања у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине	20.00	10.00	454-470 454-1578	28.6.2019 12/1/2021	24,6 10.00	по плану по плану	50.0%	МВП Продукција Београд Лов бренд и ивентс
	Студија оправданости увођења система наплате путарине на новим-будућим деоницама аутопута и на путевима нижег реда	3.00	0.00	454-1549	11/22/2021	2.90	45 дана	0.0%	Ваб капитал и адвјезори доо
	Учешће и излагање на сајмовима у земљи	1.50	0.93	404-139/2021-6	11/3/2021	0.30	11/3/2022	62.0%	Отпилукс доо
	Израда Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања	1.40	1.43	454-1407	11/3/2020	1.40	85 дана	102.1%	112 планекс доо
	Закуп антеног стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Авала	0.14	0.00	454-1391	10/14/2021	1.10	3 године	0.0%	ЈП Емисиона техника и везе
	Закуп антеног стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Цени Врх - Јагодина	1.20	0.39	454-412 404-137/2021-6	4/2/2020 7/1/2021	0.68 0.55	4/2/2020 7/1/2022	32.5%	ЈП Емисиона техника и везе ЈП Емисиона техника и везе
	Закуп антеног стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Бесна Кобила	0.10	0.00	404-89/2020-6 404-136/2021-6	2/7/2020 7/1/2021	0.50 0.55	2/7/2021 7/1/2022	0.0%	ЈП Емисиона техника и везе ЈП Емисиона техника и везе
	Закуп антеног стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Огњар	0.10	0.00	404-138/2021-6	7/1/2021	0.55	7/1/2022	0.0%	ЈП Емисиона техника и везе
	Закуп антеног стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Голија	0.00	0.00					#DIV/0!	
	Обука запослених у call центру		0.00						
	Закуп мобилних тоалета за наплатне станице	1.50	1.25	404-175/2020-7	6/22/2020	0.58		83.3%	Атрик - бокси
	Вишефазно хидродинамичко прање и чишћење кабина, платоа-острва, заштитне ограде и коловоза на наплатним станицама	2.00	0.00					0.0%	
	услуга успостављања система заштите података и доступности сервиса кроз секундарну локацију	0.10	0.00					0.0%	
8.4.	Набавка опреме	147.48	107.80			238.02		73.1%	
8.4.1	ОПРЕМА	147.48	107.80			238.02		73.1%	
	Светлећи панел-ценовници за затворени систем наплате	6.0	5.92	454-31	1/14/2019	5.90	по захтеву	98.7%	ДМВ Ниш
	Столице за инкасанте	2.0	1.83	454-1390	10/14/2021	1.80	10/12/2022	91.5%	Метал Линекс
	Ормарићи за инкасанте			454-100	1/26/2018	(1,8)	у 2018.г		Метал Фурнитур Плус
	Грејна тела	2.6	2.47	454-1579	12/1/2021	2.50	12/1/2022	95.0%	Хит поинт
	Касе за кључеве и оружје			404-120/2019-2	2/21/2019	0.40	10 дана		Мастертим
	Касе за кључеве, оружје и новац и сигурносни ормани за наплатне станице	1.2	0.00						
	Опрема мониторинг центра	0.0	0.00						
	Средства радио везе за службу контроле и обезбеђење	0.6	0.00	454-313	3/9/2020	5.00	60 дана	0.0%	Аполо Телеком
	Бројачнице, детектори за новац	1.3	1.27	454-1178	9/8/2021	1.30	10 дана	97.7%	Мастертим
	Аларми, „паник“ тастери, рефлектори, вибро сензори и сензори детекције отварања каса, врата и прозора	2.0	1.19	454-1495	11/18/2020	1.20	20 дана	58.3%	Орка Секурити
	Вређице за новац и ПВЦ сигурносне везице	1.0	0.00	404-396/2019-5	12/30/2019	0.56	10 дана	0.0%	Мастертим

Поз. у пп	О П И С	II РЕБАЛАНС 2021.	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2021. ПЛАЋЕНО	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА	РОК ЗАВРШЕТКА ПО УГОВОРУ	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА НА ДАН 31.12.2021.	НАПОМЕНА
	Гумени подови у кабинама			454-828	7/2/2020	2.00	7/2/2020		ТМ инжењеринг
	Намештај по мери за наплатне станице и пословне просторије	5.2	0.41	454-1698	10/30/2019	1.60	10/30/2020	7.9%	Итро-кооп Итро-кооп
	Набавка службених возила путем оперативног лизинга	82.0	67.50	454-958	3/12/2019	47.76	3/12/2022	82.3%	Фleet партнер
	Венецијанери и STOPSOL UV фолије за кабине на наплатним станицама	0.5	0.00	454-645	5/31/2021	48.98	3 године		Ауто чачак
	Набавка блиндираних возила за превоз новца	21.0	20.83	404-17/2019-4	2/21/2019	0.60	45 дана	0.0%	ТМ инжењеринг
	Теретно RiskUp возило за превоз опасних материја - горива за агрегате	6.0	5.72	454-921	7/27/2020	35.90	150 дана	99.2%	Порше интер ауто ес
	Набавка теретних возила путем оперативног лизинга за техничку службу и магационере	2.3	0.66	454-101	1/29/2021	5.70	90 дана	95.3%	Порше сг
	Агрегати за новоизграђене наплатне станице	6.0	0.00	454-939	7/19/2021	7.00	3 године	28.2%	Ауто чачак
	Заштитне маске за лице	0.5	0.00	454-1177	9/8/2021	6.00	90 дана	0.0%	Техно линк
	Набавка надземних резервоара за смештај горива	1.2	0.00						
	Хардверска опрема за Сектор за наплату путарине	6.0	0.00						
8.5.	Модернизација наплате путарине	172.30	212.58			2457.27		123.4%	
8.5.1	СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА	65.20	59.57			52.35		91.4%	
	Телекомуникационе услуге L3VPN са одржавањем инфраструктуре	60.0	54.68	454-413	4/10/2018	23.35	10 месеци	91.1%	Телеком Србија
				454-724	6/16/2020	23.20	6/16/2021		Орион Телеком
	Набавка алкотеста, обука и лиценцирање запослених	0.2	0.12	404-316/2019-5	10/31/2019	0.30	7 дана	60.0%	Стевичић КО
	Надзор службених возила путем ГПС-а	5.0	4.77	454-105	2/3/2017	5.00	сукцесивно	95.4%	ДБС Консал Секурити Сервис
				454-924	7/28/2020	3.50	сукцесивно		Алмакс securiti сервис доо
8.5.2	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	92.10	146.13			2364.12		158.7%	
	Увођење затвореног система наплате путарине на деоницама Ниш - граница са Републиком Македонијом и Ниш - граница са Републиком Бугарском и деоници Обреновац-Прелина	0.0	0.00	454-1002	8/17/2018	1502.79	јул 2020.	#DIV/0!	Институт "Михајло Пупин"
	Инсталација променљиве вертикалне сигнализације	3.8	3.71	454-30	1/14/2019	3.70	по захтеву	97.6%	ДМВ Ниш
	Набавка нових ТАГ уређаја нове генерације за даљу продају			454-601	5/18/2021	119.00	12/31/2021		Институт "Михајло Пупин"
	*Опс уређаји	51.1	112.42	404-151/2021-5	9/24/2021	0.80	10 дана	220.0%	Институт "Михајло Пупин"
	*Процена ризика дистрибуције енп			404-338/2020-7	10/23/2020	0.30	по захтеву		Ади. Јована Поповић
	Центар за аквизицију и обраду података система за наплату путарине, Уговор бр. 454-240 од 07.3.2019. године	30.0	30.00	454-240	3/7/2019	264.00	180 дана	100.0%	Институт "М. Пупин", Контрејд, Лого и ТВМ
	Пројектовање система за наплату путарине на пуревима нижег реда за тешка теретна возила са 4 и више осовина	7.2	0.00					0.0%	
8.5.3	ОБЈЕКТИ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	15.00	6.88			40.80		45.9%	
	Реконструкција и адаптација пословних просторија на наплатним станицама: "Шимановци", "Рума" и "Пећинци"	3.0	0.00	454-1553	11/22/2021	11.70	90 дана од увођења у посао	0.0%	ТМ инжењеринг
	Контејнери за смештај запослених и архивирање документације на наплатним станицама: "Нови Сад север", "Рума", "Таково" и "Алексиначки рудници"	5.0	0.00	454-1555	22/11/251	5.00	55 дана од захтева	0.0%	ТМ инжењеринг
	Закуп пословног простора за регионални центар Чачак	7.0	6.88	454-1639	10/21/2019	20.30	10/31/2022	98.3%	Ауто чачак
8.6.	МОДЕРНИЗАЦИЈА ОПРЕМЕ НА АУТОПУТЕВИМА ПОД НАПЛАТОМ	146.33	99.86			382.50		68.2%	
8.6.1	СПЕЦИФИЧНИ ПРОЈЕКТИ	146.33	99.86			382.50		68.2%	
	Пилот пројекат система за управљање саобраћајем на аутопутевима под наплатом путарине на деоници аутопута од Београда до Нише	21.2	21.23	454-60	1/24/2019	215.30	240 дана	100.0%	Институт "Михајло Пупин"
	Набавка, уградња и пуштање у рад брзих електропуњача на наплатним станицама	60.0	49.23	454-1542	12/1/2020	60.00	31 дан	82.1%	МТ Комакс
	Стручни надзор над радосимал на уградњи брзих електропуњача на наплатним станицама	0.7	0.00						

Поз. у пп	ОПИС	II РЕБАЛАНС 2021.	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2021. ПЛАЋЕНО	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА	РОК ЗАВРШЕТКА ПО УГОВОРУ	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА НА ДАН 31.12.2021.	НАПОМЕНА
	Видео зид са пратећом опремом за контролно командни центар контроле наплате путарине	30.0	29.40	454-184	2/24/2021	35.30	90 дана	98.0%	ИМП Аутоматика
	Систем за мерење осовинског оптерећења возила у покрету	6.0	0.00						
	Систем за управљање документима са електронском писарницом	6.0	0.00	454-1590	12/6/2021	71.30	4 месеца	0.0%	Комтрејд систем интегрејшн
	Стручни надзор над имплементацијом система за управљање документима са електронском писарницом	0.6	0.00						
	Систем за контролу коришћења аутопута под наплатом на деоницама: Београд-Суботица, Београд-Шид и Београд-Чечак	7.2	0.00						
	Изградња локалне LAN и Wi-Fi мреже у згради Сектора за наплату путарине	0.0	0.00						
	Аутоматизација и оптимизација процеса магациноског пословања	1.2	0.00						
	Успостављање система за наплату путарине на државном путу А2 (Аутопут Е-763) - наплатна станица Паковраће	11.0	0.00						
	Увођење соларне енергоне на наплатној станици "Београд"	2.4	0.00						
8.7.	ИЗГРАДЊА НАПЛАТНИХ СТАНИЦА	111.70	46.56			2,838.52		41.7%	
8.7.1	ИЗГРАДЊА НАПЛАТНИХ СТАНИЦА	111.70	46.56			2,838.52		41.7%	
	Пројектовање и изградња наплатних станица на државним путевима А1 (Аутопут Е-75) крак ка Македонији, А4 (Аутопут Е-80) - крак ка Бугарској и А2 (Аутопут Е-763) - деоница Обреновац - Прелина			454-1058 анекс 2, 454-150	22.8.2018 31.1.2020	2,154.82	4/15/2020		Штрабаг / Србија аутопут
	Техничка контрола пројектно техничке документације и надзор над радовима на изградњи наплатних станица на државним путевима А1 (Аутопут Е-75) крак ка Македонији, А4 (Аутопут Е-80) - крак ка Бугарској и А2 (Аутопут Е-763) - деоница Обреновац - Прелина			454-1182	9/25/2018	201.40	4/15/2020		Виа Пројект
	Додатни радови на пројектовању и изградњи наплатних станица на државним путевима А1 (Аутопут Е-75) - крак ка Македонији, А4 (Аутопут Е-80) - крак ка Бугарској и А2 (Аутопут Е-763) - деоница Обреновац - Прелина; уклањање чеоних наплатних станица "Ниш" и "Дољевац", бочних наплатних станица "Дољевац" и "Брестовац", успостављање привремених наплатних места: "Лесковац центар", "Лесковац југ" и "Брестовац", набавка и постављање дизел агрегата и израда пројектно техничке документације за наплатну станицу "Лајковац"; техничка контрола пројектно техничке документације и надзор над радовима на пројектовању и изградњи наплатних станица на државним путевима А1 (аутопут Е-75) - крак ка Северној Македонији, А4 (Аутопут Е-80) - крак ка Бугарској и А2 (Аутопут Е-763) - деоница Обреновац-Прелина; уклањање чеоних наплатних станица "Ниш" и "Дољевац", бочних наплатних станица "Дољевац" и "Брестовац", успостављање привремених наплатних места: "Лесковац центар", "Лесковац југ" и "Брестовац", набавка и постављање дизел агрегата и израда пројектно техничке документације за наплатну станицу "Лајковац".	32.0	31.05	454-544	5/12/2020	447.60	180 дана	97.0%	Србија аутопут
	Додатни радови на пројектовању и изградњи наплатних станица на државним путевима А1 (аутопут Е-75) - крак ка Северној Македонији, А4 (Аутопут Е-80) - крак ка Бугарској и А2 (Аутопут Е-763) - деоница Обреновац-Прелина; уклањање чеоних наплатних станица "Ниш" и "Дољевац", бочних наплатних станица "Дољевац" и "Брестовац", успостављање привремених наплатних места: "Лесковац центар", "Лесковац југ" и "Брестовац", набавка и постављање дизел агрегата и израда пројектно техничке документације за наплатну станицу "Лајковац".	15.6	15.51	454-959	7/31/2020	34.70	240 дана	99.4%	Виа Пројект
	Израда пројектно техничке документације и увођење радова на проширењу наплатних станица на аутопутевима: Београд-Суботица, Београд-Шид и Београд-Ниш, и опрема за наплату путарине на проширеним наплатним станицама	60.0	0.00					0.0%	
	Техничка контрола пројектно техничке документације и надзор над радовима на проширењу наплатних станица на аутопутевима: Београд-Суботица, Београд-Шид и Београд-Ниш и над инсталацијом опреме система за наплату путарине на проширеним наплатним станицама	4.1	0.00					0.0%	



4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ И ОБРАСЦИ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Образац 1.

Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број 20132248	Шифра делатности 4211	ПИБ 104260456
Назив JAVNO PREDUZEĆE PUTEVI SRBIJE BEOGRAD (ZVEZDARA)		
Седиште Београд-Звездара, Булевар Краља Александра 282		

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	6.1	61.497.791	52.114.172
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		157.977	98.187
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	6.1	157.977	98.187
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005			
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006			
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007			
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008			
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009			
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010			
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		61.339.814	52.014.217
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012			1.768
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013		64.199.739	44.752.621
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	6.2	156.990	97.345
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.3	545.842	511.015
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	6.4	2.726.419	2.574.468
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	6.4	2.151.999	2.023.822
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		357.392	336.967
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		217.028	213.679
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.5	14.734.854	11.170.127
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		206.775	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.6	44.083.556	29.380.842
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		17.158	15.300
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.6	1.728.145	1.003.524

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			7.361.551
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		2.701.948	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		68.121	55.637
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6.7	55.217	14.951
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	6.7	12.682	40.435
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		222	251
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		1.360.442	1.566.190
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6.7	1.317.282	1.546.934
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		42.705	18.996
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		455	260
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		1.292.321	1.510.553
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	6.8	37.307	24.578
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		8.238	19.744
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		309.340	331.991
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		879.977	665.865
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043		61.912.559	52.526.378
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044		66.448.396	47.004.420
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			5.521.958
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		4.535.837	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		496	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048			395.784
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			5.126.174



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		4.535.341	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051			
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		457.460	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053			21.795
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			5.147.969
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		4.992.801	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1061			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062			

у _____

дана _____ 20____ године

Законски заступник

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2021. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01-31.12.2021. године		Процент реализације 01.01-31.12.2021. / План 01.01-31.12.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	52,114,172	61,482,950	61,482,950	61,497,791	100%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	98,187	152,200	152,200	157,977	104%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	98,187	152,200	152,200	157,977	104%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	52,014,217	61,330,750	61,330,750	61,339,814	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	1,768				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	44,752,621	58,289,137	58,289,137	64,199,739	110%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	97,345	139,948	139,948	156,990	112%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	511,015	574,613	574,613	545,842	95%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2,574,468	2,796,200	2,796,200	2,726,419	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2,023,822	1,570,633	1,570,633	2,151,999	137%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	336,967	970,483	970,483	357,392	37%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	213,679	255,084	255,084	217,028	85%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	11,170,127	11,000,000	11,000,000	14,734,854	134%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				206,775	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	29,380,842	42,124,429	42,124,429	44,083,556	105%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	15,300			17,158	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,003,524	1,653,947	1,653,947	1,728,145	104%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	7,361,551	3,193,813	3,193,813		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				2,701,948	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	55,637	67,262	67,262	68,121	101%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	14,951	60,520	60,520	55,217	91%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	40,435	6,442	6,442	12,682	197%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	251	300	300	222	74%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01-31.12.2021. године		Процент реализације 01.01-31.12.2021. / План 01.01-31.12.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,566,190	1,389,627	1,389,627	1,360,442	98%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,546,934	1,374,173	1,374,173	1,317,282	96%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	18,996	15,000	15,000	42,705	285%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	260	454	454	455	100%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1,510,553	1,322,365	1,322,365	1,292,321	98%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	24,578	34,000	34,000	37,307	110%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	19,744	9,000	9,000	8,238	92%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	331,991	302,000	302,000	309,340	102%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	665,865	820,000	820,000	879,977	107%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	52,526,378	61,886,212	61,886,212	61,912,559	100%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	47,004,420	60,507,764	60,507,764	66,448,396	110%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5,521,958	1,378,448	1,378,448		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				4,535,837	
69-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		1,100	1,100	496	45%
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	395,784				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	5,126,174	1,379,548	1,379,548		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				4,535,341	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				457,460	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	21,795				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5,147,969	1,379,548	1,379,548		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				4,992,801	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Образац 1А.

Попуњава правно лице - предузетник		
тични број 20132248	Шифра делатности 4211	ПИБ 104260456
Назив JAVNO PREDUZEĆE PUTEVI SRBIJE BEOGRAD (ZVEZDARA)		
Седиште Београд-Звездара, Булевар Краља Александра 282		

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2021. године

IV
JAVNO PREDUZEĆE "PUTEVI SRBIJE"
Број 953-13246/22-2
Датум 21-06-2022
Београд, Булевар Краља Александра 282
- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002		556.987.490	524.805.633	523.401.875
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.1	116.897	42.016	30.099
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		116.683	41.802	29.716
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	7.1	214	214	214
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				169
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009		556.870.593	524.763.617	523.371.776
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		531.365.512	501.599.241	492.085.417
023	2. Постројења и опрема	0011		2.028.783	2.074.093	1.113.964
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		21.802.028	20.241.001	29.179.655
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		1.674.270	849.282	992.740
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део), осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030		4.628.239	3.491.070	3.821.587
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031		1.082.798	1.024.455	725.417
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		7.146	8.483	5.821
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	7.4	69.736	133.254	64.723
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		1.005.916	882.718	654.873
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	7.5	9.592	6.507	4.309
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		9.592	6.507	4.309
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044		955.780	720.525	840.614
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		955.780	720.506	840.582
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047			19	32
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7.7	2.575.198	1.586.756	2.166.556
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		4.871	152.827	84.691
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059		561.615.729	528.296.703	527.223.462
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401		397.819.296	361.420.682	356.917.904
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	7.10	109.818.098	102.056.098	102.056.098
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	7.11	371.428.926	338.467.481	339.112.671
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		826.394	160.877	163.331
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		2.453	5.150.422	2.453
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		2.453	2.453	2.453
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			5.147.969	
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	7.13	84.256.575	84.414.196	84.416.649
350	1. Губитак ранијих година	0413		79.263.774	84.414.196	67.563.692
351	2. Губитак текуће године	0414		4.992.801		16.852.957
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		28.804.898	33.553.491	37.829.022
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	7.14	85.884	79.409	99.224
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		39.944	33.469	30.493
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		45.940	45.940	68.731
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		28.719.014	33.474.082	37.729.798
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	7.15	2.172.976	3.424.974	4.064.658
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		26.515.498	30.049.108	33.665.140
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		30.540		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		2.005.274	1.547.813	1.569.609
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		39.280.551	35.488.157	29.369.031
467	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431		93.705.710	96.286.560	101.537.896
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7.15	89.186.589	92.079.594	86.659.132
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		84.300.814	87.227.944	82.079.758
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		1.351.680	1.239.225	672.777
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	7.15	3.534.095	3.612.425	3.906.597
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	7.16	93.401	77.590	67.105
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	7.16	1.550.532	2.036.133	11.984.532
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	7.16	1.550.532	2.036.133	11.984.532
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449		727.050	746.404	1.005.679



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		640.848	684.781	713.997
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451		86.202	61.623	291.682
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		2.148.138	1.346.839	1.821.448
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456		561.615.729	528.296.703	527.223.462
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

у _____
 дана _____ 20__ године

Законски заступник

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац Ia.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	524,805,633	531,502,961	531,502,961	556,987,490	105%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	42,016	125,467	125,467	116,897	93%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кошчеције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	41,802	125,253	125,253	116,683	93%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у линизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	214	214	214	214	100%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	524,763,617	531,377,494	531,377,494	556,870,593	105%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	501,599,241	495,002,855	495,002,855	531,365,512	107%
023	2. Постројења и опрема	0011	2,074,093	2,415,821	2,415,821	2,028,783	84%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у линизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	20,241,001	32,733,618	32,733,618	21,802,028	67%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	849,282	1,225,200	1,225,200	1,674,270	137%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учетња у капиталу правних лица (осим учетња у капиталу која се вреднују методом учетња)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учетња у капиталу која се вреднују методом учетња	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		22,321	22,321		0%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	3,491,070	2,839,634	2,839,634	4,628,239	163%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАПИСЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1,024,455	679,500	679,500	1,082,798	159%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8,483	9,500	9,500	7,146	75%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	133,254	65,000	65,000	69,736	107%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за записе и услуге у земљи	0035	882,718	605,000	605,000	1,005,916	166%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за записе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	6,507	9,500	9,500	9,592	101%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	6,507	9,500	9,500	9,592	101%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	720,525	800,000	800,000	955,780	119%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	720,506	800,000	800,000	955,780	119%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	19				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,586,756	1,350,500	1,350,500	2,575,198	191%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	152,827	134	134	4,871	3635%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	528,296,703	534,364,916	534,364,916	561,615,729	105%
88	B. БАЊЕЦЛАНСНА АКТИВА	0060					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	361,420,682	370,557,673	370,557,673	397,819,296	107%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	102,056,098	109,818,097	109,818,097	109,818,098	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	338,467,481	338,462,924	338,462,924	371,428,926	110%
330 и потражни салдо рачуна 331,332,333,334, 335,336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	160,877	158,424	158,424	826,394	522%
договни салдо рачуна 331,332,333,334,335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5,150,422	1,382,001	1,382,001	2,453	0%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2,453	2,453	2,453	2,453	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5,147,969	1,379,548	1,379,548		0%
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	84,414,196	79,263,773	79,263,773	84,256,575	106%
350	1. Губитак ранијих година	0413	84,414,196	79,263,773	79,263,773	79,263,774	100%
351	2. Губитак текуће године	0414				4,992,801	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	33,553,491	28,613,589	28,613,589	28,804,898	101%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	79,409	76,040	76,040	85,884	113%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	33,469	30,100	30,100	39,944	133%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	45,940	45,940	45,940	45,940	100%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	33,474,082	28,537,549	28,537,549	28,719,014	101%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зарјмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	3,424,974	2,032,369	2,032,369	2,172,976	107%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зарјмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	30,049,108	26,505,180	26,505,180	26,515,498	100%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				30,540	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗИГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,547,813	1,570,134	1,570,134	2,005,274	128%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	34,932,512			39,280,551	



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	96,842,205	133,623,520	133,623,520	93,705,710	70%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	92,079,594	89,104,126	89,104,126	89,186,589	100%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	87,227,944	84,220,585	84,220,585	84,300,814	100%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	1,239,225	1,350,095	1,350,095	1,351,680	100%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	3,612,425	3,533,446	3,533,446	3,534,095	100%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	77,590	83,400	83,400	93,401	112%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2,036,133	1,385,724	1,385,724	1,550,532	112%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	2,036,133	1,385,724	1,385,724	1,550,532	112%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	746,404	980,000	980,000	727,050	74%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	684,781	680,000	680,000	640,848	94%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на долату вредност и осталих јавних прихода	0451	61,623	300,000	300,000	86,202	29%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЛИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1,902,484	42,070,270	42,070,270	2,148,138	5%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	528,296,703	534,364,916	534,364,916	561,615,729	105%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Образац 1Б.

Попуњава правно лице - предузетник

М. Ачни број 20132248 Шифра делатности 4211 ПИБ 104260456

Назив JAVNO PREDUZEĆE PUTEVI SRBIJE BEOGRAD (ZVEZDARA) Број 953-13246/22-5

Седиште Београд-Звездара, Булевар Краља Александра 282 Датум 21-06-2022

Београд, Булевар краља Александра 282

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	68.172.429	60.636.042
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	290.030	848.635
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.949	577
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	67.879.450	59.786.830
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	54.013.787	48.833.625
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	47.667.299	43.782.989
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	2.225	85.056
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.732.773	2.589.925
4. Плаћене камате у земљи	3010	146.856	186.212
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.464.634	2.189.443
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	14.158.642	11.802.417
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	23	
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	23	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	11.837.425	12.326.022
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	11.837.425	12.326.022



Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	11.837.402	12.326.022
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1.332.798	56.195
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1.243.842	56.195
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	20.843	
7. Финансијски лизинг	3044	68.113	
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.332.798	56.195
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	68.172.452	60.636.042
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	67.184.010	61.215.842
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	988.442	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		579.800
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.586.756	2.166.556
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.575.198	1.586.756

у _____
дана _____ 20____ године

Законски заступник

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми образаца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).



Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 16.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2021. Текућа година	01.01-31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021*)
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	60,636,042	65,867,374	65,867,374	68,172,429	103%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	848,635	850,000	850,000	290,030	34%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	577	500	500	2,949	590%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	59,786,830	65,016,874	65,016,874	67,879,450	104%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	48,833,625	52,950,533	52,950,533	54,013,787	102%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	43,782,989	46,707,128	46,707,128	47,667,299	102%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	85,056			2,225	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2,589,925	2,796,200	2,796,200	2,732,773	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	186,212	147,205	147,205	146,856	100%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2,189,443	3,300,000	3,300,000	3,464,634	105%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	11,802,417	12,916,841	12,916,841	14,158,642	110%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		23	23	23	100%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020		23	23	23	100%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	12,326,022	11,909,292	11,909,292	11,837,425	99%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	12,326,022	11,909,292	11,909,292	11,837,425	99%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	12,326,022	11,909,269	11,909,269	11,837,402	99%

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2021. Текућа година	01.01-31.12.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2021*)
				План	Реализација	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	56,195	1,243,828	1,243,828	1,332,798	107%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	56,195	1,243,828	1,243,828	1,243,842	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043				20,843	
7. Финансијски лизинг	3044				68,113	
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	56,195	1,243,828	1,243,828	1,332,798	107%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	60,636,042	65,867,397	65,867,397	68,172,452	103%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	61,215,842	66,103,653	66,103,653	67,184,010	102%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				988,442	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	579,800	236,256	236,256		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2,166,556	1,586,756	1,586,756	1,586,756	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1,586,756	1,350,500	1,350,500	2,575,198	191%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образец 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Ред.б Р.	Трошкови запослених	Реализација 01.01 - 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01 - 31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.12.2021.		Процент реализације 01.01 - 31.12.2021 / план 01.01 - 30.12.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,459,175,935	1,570,633,381	1,570,633,381	1,553,093,651	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2,023,822,379	2,178,409,682	2,178,409,682	2,151,999,047	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2,360,788,805	2,541,116,451	2,541,116,451	2,509,391,361	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2,090	2,159	2,159	2,135	99%
4.1.	- на неодређено време	1,672	1,943	1,943	1,922	99%
4.2.	- на одређено време	418	216	216	213	99%
5.	Накнаде по уговору о делу	2,601,111	3,300,000	3,300,000	3,473,769	105%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	5	5	5	100%
7.	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	/	/	/	/	/
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	/	/	/	/	/
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	/	/	/	/
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	/	/	/	/	/
13.	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14.	Број чланова скупштине*	/	/	/	/	/
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	5,393,840	6,024,840	6,024,840	6,054,505	100%
16.	Број чланова надзорног одбора*	5	5	5	5	100%
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	/	/	/	/	/
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	/	/	/	/	/
19.	Превоз запослених на посао и са посла	154,292,172	165,000,000	165,000,000	155,420,015	94%
20.	Дневнице на службеном путу	16,944,727	27,000,000	27,000,000	20,294,203	75%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	957,221	1,600,000	1,600,000	426,723	27%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	12,323,472	10,921,553	10,921,553	10,684,405	98%
23.	Број прималаца отпремнине	30	26	26	30	115%
24.	Јубиларне награде	8,434,931	11,884,837	11,884,837	10,348,166	87%
25.	Број прималаца јубиларних награда	61	79	79	60	76%
26.	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/
27.	Помоћ радницима и породици радника	14,314,668	16,500,000	16,500,000	9,238,466	56%
28.	Стипендије	901,448	1,300,000	1,300,000	1,149,444	88%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Ред. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године	1,585	499	5
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	3 (смрт) 5 (на лични захтев)	1 (на лични захтев)	
3.	пензија	9	5	
4.	отказ због повреде радне обавезе	1		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		19	
6.	Пријем			
7.	навести основ	1 (Комисија) 1 (судска пресуда)	1 (продужење радног века)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	19		
9.	повећан обим посла			
	Стање на дан 31.03.2021. године	1,588	475	5
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	1 (смрт) 3 (на лични захтев)	1 (истек уговора) 4 (на лични захтев)	
3.	пензија	3	1	
4.	отказ због повреде радне обавезе	1		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		119	
6.	Пријем			
7.	навести основ		31 (сагласност Комисије) 9 (замена)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	119		
9.	повећан обим посла			
	Стање на дан 30.06.2021. године	1,699	390	5
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	8 (на лични захтев)	1 (смрт) 1 (истек уговора) 1 (на лични захтев)	
3.	пензија	9		
4.	отказ због повреде радне обавезе	2		
5.	прелазак са одређеног на неодређено време		152	
6.	Пријем			
7.	навести основ		1 (замена) 2 (сагласност Комисије) 2 (продужење радног века)	
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	152		
9.	повећан обим посла			
	Стање на дан 30.09.2021. године *	1,832	240	5

Ред. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	
1.	Одлив кадрова						
2.	навести основ	7 (на лични захтев)		2 (на лични захтев)			
3.	пензија	7					
4.	отказ због повреде радне обавезе	1					
5.	прелазак са одређеног на неодређено време			106			
6.	Пријем						
7.	навести основ			78 (сагласност Комисије)			
8.	прелазак са одређеног на неодређено време	106					
9.	повећан обим посла						
		1,923		210		5	
	Стање на дан 31.12.2021. године **	Број жена	Број мушкараца	Број жена	Број мушкараца	Број жена	Број мушкараца
		694	1229	103	107	3	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2021.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	52,494	38,627	48,705	35,973
	Највиша појединачна зарада	175,512	124,864	172,598	122,821
	Просечна зарада	114,003	81,746	110,652	79,397
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	247,724	175,484	236,958	167,938
	Највиша појединачна зарада	314,923	220,761	284,669	201,383
	Просечна зарада	281,324	198,123	260,814	184,651

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образак 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2021. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенција	451	РС	3,000,000,000	6,700,000,000	12,600,000,000	29,300,000,000	8,170,284
Остали приходи из буџета	451	РС	1,278,872,084	2,890,000,000	4,760,000,000	6,700,000,000	0
УКУПНО:			4,278,872,084	9,590,000,000	17,360,000,000	36,000,000,000	8,170,284

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2021. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Субвенција	451	РС	29,300,000,000	29,191,104,804	29,191,092,668	12,135	8,170,284
Остали приходи из буџета	451	РС	6,700,000,000	6,080,157,867	6,080,157,867		0
УКУПНО:			36,000,000,000	35,271,262,671	35,271,250,536		

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Процент реализације 01.01. -31.12.2021 / план 01.01. -31.12.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности			1,000,000	1,000,000		
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2,000,000	1,498,593	2,000,000	2,000,000	2,153,094	108%
6.	Реклама и пропаганда	33,600,000	31,678,912	33,600,000	33,600,000	19,074,211	57%
7.	Остало						

Програмом пословања за 2021. годину за позицију 6. Реклама и пропаганда планирано је 33,6 милиона динара, од чега се 20 милиона динара односи на Рекламну кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине.

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
План за 2021. годину (01.01. - 31.12.2021.)									
								Летњи камп за децу запослених радника ЈП "Путеви Србије"	1,000,000
	Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2021. годину нису планирана средства за спонзорство и донације, док су за хуманитарне активности планирана у износу од 1.000.000 динара, и то у трећем кварталу.								
Период 01.01. - 31.12.2021.									
	У периоду 01.01. - 31.12.2021. године на позицији Хуманитарне активности (летњи камп) није било реализације								

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 7.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиаена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит/губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2020	19.10.2021.	953-23385/21-5	02.12.2021.	05 Број: 41-11101/2021	Добитак	5,147,969,245			100%	5,147,969,245	за покриће губитака из ранијих година

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образак 8.

Кредитна задуженост ЈП "Путеви Србије"

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у динарима	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плаћања по кредиту за текућу годину (у динарима)							
														Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																					
Панонска Банка (Banca Intesa)	По уговору о репрограмирању дуга број 2510000393	УСД	9,226,894.76	Не	2,050,421.12	196,150,870.90	1,537,815.86	159,819,358.63	18	2	01.05.2007.	6.75%	2		26,355,958.27		27,380,348.62		7,117,369.42		6,486,329.48
Поштанска штедионица	По уговору о одржавању текуће ликвидности ЈП "Путеви Србије"	ЕУР	30,000,000.00	Не	30,000,000.00	3,527,406,000.00	21,750,000.00	2,557,410,675.00	4	1	27.06.2020.	3.50%	12	176,367,225.00	264,546,450.00	264,521,325.00	264,535,725.00	30,623,487.69	28,953,390.04	22,851,224.42	20,573,540.25
Поштанска штедионица	По уговору о одржавању текуће ликвидности ЈП "Путеви Србије"	ЕУР	8,000,000.00	Не	8,000,000.00	940,641,600.00	6,127,659.53	720,503,075.62	4.5	6 месеци	24.07.2020.	3.50%	12	40,026,605.21	60,038,912.06	60,033,209.93	60,036,478.01	8,175,796.68	7,876,372.22	7,336,522.01	6,728,039.13
Страни кредитор																					
Зајам ЕИБ од 37 милиона ЕУР 21386	Бр. 21386 - Хитна санација саобраћаја	ЕУР	37,000,000.00	Да	4,690,322.75	551,489,087.01	2,245,161.48	263,990,801.66	15	5	05.07.2007.	5.07%	6	106,138,085.49	38,039,775.94	106,123,302.16	38,044,160.68	11,048,983.78	3,971,352.50	8,062,528.63	2,978,857.30
Зајам ЕИБ од 95 милиона ЕУР	Бр. 21631 - Рехабилитација постојећих путева	ЕУР	95,000,000.00	Да	29,913,333.25	3,517,215,706.20	23,579,999.91	2,772,585,907.42	15	5	15.02.2009.	4.74%	2	373,450,700.39		373,417,450.39		78,142,569.47		69,823,926.89	
Зајам ЕИБ од 120 милиона ЕУР	Бр. 22550 - Пројекат европских путева Б	ЕУР	120,000,000.00	Да	89,211,111.08	10,489,460,283.01	82,491,111.08	9,699,478,072.12	18	7	15.02.2009.	3.33%	2	396,250,848.00		396,215,568.00		232,956,903.08		224,040,803.99	
Зајам ЕБРД од 80 милиона ЕУР	Бр. 36651 - Обилазница око Београда	ЕУР	80,000,000.00	Да	22,373,738.37	2,630,708,632.29	14,915,825.63	1,753,834,100.81	12	5	17.01.2012.	1.39%	2	439,768,130.27		439,683,855.86		9,044,197.46		5,190,345.30	
Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24036 - Санација моста Газела	ЕУР	33,000,000.00	Да	22,166,666.67	2,606,361,100.39	19,966,666.67	2,347,722,597.06	15	5	16.08.2015.	4.02%	2	129,724,980.00		129,713,430.00		52,276,219.82		49,681,972.42	
Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24037 - Рехабилитација путева и мостова Б2	ЕУР	33,000,000.00	Да	23,200,000.00	2,727,860,640.00	21,000,000.00	2,469,224,100.00	15	5	15.02.2015.	3.10%	2	129,724,980.00		129,713,430.00		53,913,682.82		51,333,008.58	
Зајам ЕИБ од 40 милиона ЕУР	Бр. 25748 - Обилазница око Београда, сектор Б	ЕУР	40,000,000.00	Да	38,555,555.57	4,533,369,935.03	37,388,888.91	4,396,264,074.70	17	7	18.02.2019.	3.54%	2	68,793,549.61		68,787,424.61		64,877,428.42		63,506,253.15	
Зајам ЕИБ од 60 милиона ЕУР	Бр. 24134 - Обилазница око Београда, сектор А	ЕУР	60,000,000.00	Да	56,175,000.00	6,605,067,735.00	53,975,000.00	6,346,493,847.50	18	5	16.08.2017.	1.38%	2	129,724,980.00		129,713,430.00		76,303,496.16		74,591,133.64	
Укупно кредитно задужење				ЕУР	324,285,727.69	38,325,731,589.83	283,440,313.21	33,487,326,610.52						1,989,970,083.97	388,981,096.27	2,097,922,425.95	389,996,712.31	617,362,765.38	47,918,484.18	576,417,719.03	36,766,766.16
				УСД	2,050,421.12		1,537,815.86														
од чега за ликвидност		ЕУР			38,000,000.00		27,877,659.53														
од чега за ликвидност		РСД																			
од чега за капиталне пројекте		УСД			2,050,421.12		1,537,815.86														
од чега за капиталне пројекте		ЕУР			286,285,727.69		255,562,653.68														

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Курс на дан 31.12.2021. (НБС, Курсна листа бр. 253 за званични средњи курс динара)

1 ЕУР =	117.5821	динара
1 УСД =	103.9262	динара

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образак 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	1.474.169.789.94
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	10.712.964.31
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	26.688.66
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	8.530.20
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	74.024.85
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЛППС	РСД	37.396.090.00
	068	Девизни рачун код Народне банке Србије, Управе за трезор и АИК банке	ЛППС	РСД	52.136.067.40
	068	Девизна благајна мењача	ЛППС	РСД	8.809.719.97
	068	Платне картице	ЛППС	РСД	3.421.709.43
		Укупно у динарима			
31.03.2021.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	3.243.572.610.66
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	5.485.029.92
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЛППС	РСД	35.979.899.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЛППС	РСД	9.437.134.28
	068	Девизна благајна мењача	ЛППС	РСД	11.478.528.45
	068	Платне картице	ЛППС	РСД	6.207.532.43
		Укупно у динарима			

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
30.06.2021.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	2.110.811.751.28
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	11.792.252.79
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	589.180.51
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	54.650.00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	91.558.13
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	49.787.552.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	4.412.810.52
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	20.217.839.20
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	11.325.551.15
		Укупно у динарима			
30.09.2021.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	395.908.256.84
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	10.506.611.00
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	1.050.380.00
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	18.448.48
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	43.581.704.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	4.251.629.56
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	15.695.748.77
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	9.679.938.93
		Укупно у динарима			

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	2,479,152,594.35
	068	Текући рачун	АИК банка	РСД	22,084,350.22
	068	Текући рачун	Societe Generale Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Marfin Banka	РСД	
	068	Текући рачун	Banca Intesa	РСД	484,890.09
	068	Текући рачун	UniCredit Банка	РСД	435,418.70
	068	Текући рачун	Raiffeisen Банка	РСД	58,950.70
	068	Текући рачун	Војвођанска банка	РСД	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	РСД	
	068	Динарска благајна путарине	ЈППС	РСД	50,313,853.00
	068	Девизни рачун Министарство финансија - Управа за трезор	ЈППС	РСД	3,546,690.26
	068	Девизна благајна мењача	ЈППС	РСД	12,298,970.11
	068	Платне картице	ЈППС	РСД	6,821,887.93
		Укупно у динарима			

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ^а	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА						
	Е-75, ГОРЊЕ ПОЉЕ - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2008			150,639
	Е-75, ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	4	2008			209,287
	Е-75, ВЛАДИЧИН ХАН - ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ	4	2008			615,777
	Е-75, ЛЕВОСОЈЕ - ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ	4	2008			196,767
	Е-75, ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	4	2008			642,924
	Е-80, ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	4	2008			553,371
	Е-80, ЦРВЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	4	2008			77,477
	Е-80, ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ, ПИРОТ ИСТОК	4	2008			335,364
	Е-75, У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	4	2008			664,409
	Е-763, ЛАЈКОВАЦ - ЉИГ	4	2008			427,156
	Е-763, ОБРЕНОВАЦ - УБ	4	2008			252,637
	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ВРЧИН	1	2008			30,228
	Е-75, ГРАБОВНИЦА-ГРДЕЛИЦА	4	2016			652,015
	Е-75, ГРДЕЛИЦА-ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2016			120,520
	СУРЧИН-ОБРЕНОВАЦ	4	2016			2,138,631
	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	4	2016			311,372
	Е-763, ПРЕЉИНА - ПОЖЕГА	4	2018			121,938
	АУТОПУТ РУМА-НОВИ САД	4	2018			337,370
	Е-761, ПОЈАТЕ-ПРЕЉИНА	4	2018			469
	АУТОПУТ Е-80, НИШ-МЕРДАРЕ	4	2018			165,663
	ОСТАЛА УЛАГАЊА					408,885
	УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:					8,412,899

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2021. ГОДИНУ

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА						
Уговорено до 2016. године						
	Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Ниш-Приштина, Обилазница Прокупља	1	2010.	2015.	49,324	67,075
	Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	59,000	62,600
	Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	28,851	29,731
	Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	41,300	43,976
	Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	1,876	2,448
	СВЕГА :	1			180,351	205,830
Програм радова за 2016. год.						
	Генерални пројекат са Претходном студијом обилазнице Лајковца на д.п. ПБ реда бр. 27 (М-4).	1	2015.	2016.	6,456	12,772
	Иновирање Идејног и Главног пројекта за деоницу државног пута ББ-19: Ерденик - Нештин, Л = 7,8 км	1	2015.	2016.	6,900	20,370
	Идејни пројекат реконструкције д.п. ПБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Аљиновићи - Говеђак, км 323+832 - км 330+023 (Л = 6,19 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
	Идејни пројекат реконструкције д.п. ПБ реда бр. 29 (М-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (Л = 5,26 км)	1	2015.	2016.	5,016	8,694
	Главни пројекат побољшања д.п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2015.	2016.	1,476	1,550
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д.п. ПБ реда бр. 29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	1	2015.	2016.	25,610	54,972
	Техничка контрола Главног пројекта за деоницу државног пута ББ-19: Ерденик-Нештин, Л = 7,8 км	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главног пројекта побољшања д.п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2016.	2016.		
	Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости Сомбор - Бездан - Колут - Бачки Брег - граница Мађарске	1	Донета одлука о обустављању поступка јавне набавке			
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројекта побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима:	1				1,019
	Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута ПА-148 (Р-201) са државним путем ББ-26 (М-19)	1	2015.	2016.	430	774
	Техничка контрола Главних пројекта побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	СВЕГА:				50,904	108,845
	ПДР за надвожњак на д.п. II реда бр. 102 (М-22.1), између Бачке Тополе и малог Иђоша на км 70+640	1	2013.	2014.	1,440	1,440

у 000 дина						
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Главни пројекат санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	1,176	1,176
	ТК Главног пројекта санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	149	149
	ТК Главног пројекта рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник	1	Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник		Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	СВЕГА:				2,765	2,765
	Илејни пројекат моста на Сави код Шабца (Л = 680 м, Б = 20,4 м)		Поднет захтев за заштиту права			46,288
	Илејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	1	2015.	2016.	23,759	50,357
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	1,369	1,369
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда број А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	417,600	418,018
	Израда пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител-Перлез	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	142	142
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда број А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	50	50
	ТК пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител-Перлез	1	2016.	2016.		4,751
	Илејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут ПА реда бр.187, деоница: Велика Дренова-Грабовач, код км 66+627	1	2015.	2016.	984	1,604
	Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут ПА реда бр.187, деоница: Велика Дренова-Грабовач, код км 66+627	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Медвеђи, државни пут ПА реда бр.187, деоница: Велика Дренова-Грабовач, код км 66+627	1	2016.	2016.		
	Техничка документација за рехабилитације државног пута IB реда бр.21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега - Косјериф-Ваљево, км 169+650 - км 169+680	1	2016.	2016.		1,449
	ТК Техничке документације за рехабилитације државног пута IB реда бр.21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега-Косјериф-Ваљево, км 169+650 - км 169+680	1	2016.	2016.		

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута ББ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Бетиње – Лековића мост на км: 2+187 до 2+236, деоница: Пожега-Ариље	1	2016.	2016.		1.117
	ТК Пројекта рехабилитације објекта, Мост преко реке Бетиње, Лековића мост, државни пут ББ реда бр.21, деоница Пожега – Ариље, км 002+178 – км 002+236	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, напунтак преко пута, на државном путу IА реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	ТК допуне постојећег пројекта, напунтак преко пута, на државном путу IА реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	ТК допуне постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашевиц, Надвожњак Адашевиц, ИД 00004	1	Није уговорено			
	ТК Главног пројекта рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашевиц, Надвожњак Адашевиц, ИД 00004		Није уговорено			
	Пројекат рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	420	420
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	48	48
	Пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Буприја	1	2015.	2015.	624	2.876
	ТК Главни пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Буприја	1	2015.	2015.	63	63
	Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовици на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	1.668	1.668
	ТК Главног пројекта реконструкције моста преко Дрине у Љубовици на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	140	4.332
	Главни пројекат реконструкције моста "Мехов крш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000	1	Није уговорено			
	ТК Главног пројекта реконструкције моста "Мехов крш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Шпиљани, на км: 513+000		Није уговорено			
	Главни пројекат рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	1.074	1.611
	ТК Главног пројекта рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	86	447
	Пројекат рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Маћедониц на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	551	587
	ТК Пројекта рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Маћедониц на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	48	160
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		

Страна 4 од 18

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Власине код селаЂурковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Власине код селаЂурковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:317+050	1	2016.	2016.		168
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км:320+400	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Ђелије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		1.469
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Ђелије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IА реда број 107,Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441,Сурдулица-Грамаља-Лепеница	1	2015.	2016.	918	918
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441,Сурдулица-Грамаља-Лепеница	1	2016.	2016.		765
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима локалним путевима	1	2016.	2016.		114
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на локалним путевима	1	2016.	2016.		
	СВЕГА :				449,544	540,791
	Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу IБ реда број 21, деоница: Слатина – Ваљево, км 2+930 – 3+100 лево (Л=170м) и км 2+912 – км 2+988 десно (Л=76м); деоница: Ваљево – Подбукови, км 13+140 – 13+165 десно (Л=25м) и км 19+468 – км 19+512 десно (Л=44м)	1	2015.	2015.	2,131	2,131
	Клизиште-одрон "Романов мост" на Р-122, деоница: Свође-Босилеград, км 68+900	1	2010.	2014.	3,127	3,127
	Техничка Контрола 13 клизишта	1	2011.	2014.	2,679	2,679
	Пројекти побољшања државних путева I и II реда са санацијом нестабилних косина и клизишта и геотехничким елаборатом (2 клизишта - Неготин и Р-261)	1	2012.	2014.	4,189	4,189
	Главни пројекат санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	1,424	1,424
	ТК Главног пројекта санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	336	336
	СВЕГА :				13,886	13,886

у 000 дина						
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ШБ-338, деоница: Варда-Мравињаци, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	1,440	1,440
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ШБ-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км:16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	1,668	1,668
	ТК Главног пројекта санације потпорних зидова на д. п. Ш реда бр. 13, деоница: Слатина-Ваљево, км 2+930 - 3+100 лево (Л=170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Л=76 м); деоница: Ваљево-Подбукови, км 13+140 -13+165 десно (Л=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Л=44 м)	1	2015.	2015.	168	168
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ШБ-338, деоница: Варда-Мравињаци, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	180	180
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ШБ-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км:16+230 до км: 6+250.	1	2015.	2015.	198	198
	Израда Главних пројеката за санацију житних интервенција на клизиштима на д. п. I реда: Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу 16-23, деоница: Ужиче – Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150	1	2015.	2016.	4,101	7,861
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију житних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију житних интервенција на клизиштима на д. п. II реда: Техничка документација за санацију клизишта на државном путу ПА број 148, деоница: Мислођин – Дражевац – Степојевац, од км: 3+200 до км: 3+700	1	2015.	2016.	5,868	11,250
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију житних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	СВЕГА :				13,623	22,765
	Студија безбедности саобраћаја на државним путевима		2015.	2015.	2,263	13,051
	Студија оправданости за потребе рехабилитације и изградње бициклистичке стазе на ИБ-15,Кизинда-Наково					93,674
	Техно-економска анализа варијантних решења обилазница Рума					1,844
	СВЕГА :				2,263	108,569
	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева Ш реда број 19 и Ш реда број 101 (Бечеј)	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева Ш реда број 160 и 161 (Витково)	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута Ш реда број 144 и локалног пута у Љубовији	1	2014.	2016.	874	1,020
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута Ш реда број 22 и локалног пута (Р-106) код Милошеве Куле	1	2014.	2016.	682	682
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута Ш реда број 6 и локалног пута за Торњак	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута Ш реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци	1	2014.	2016.	682	796
	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева Ш реда број 6 и Ш реда број 152 (Бистрица)	1	2014.	2016.	814	950
	СВЕГА :	1			5,311	6,088
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	1	2015.	2016.	12,000	19,238
	Пројекат идентификације критичних тачака на државним путевима за 2010-2012. годину	1	2016.	2016.		
	Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у току	1	2015.	2015.	1,560	1,560

у 000 дин						
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Пројекат снимања и оцењивања државних путева по Програму оцењивања путева ЕуроРАР/ІРАР	1	Одустали од ЈН			
	ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева (Бечеј, Витково, Љубовија, Милошева кула, Торник, Бачка Паланка и Бистрица)	1	2015.	2016.	516	6,533
	СВЕГА :				14,076	27,331
	Студија о процени утицаја на ЖС изградње Е-70/75 Обилазница БГ деоница Добановци-Бубањ поток	1	2008.	2015.	5,310	6,390
	Стратешке карте буке и загађења ваздуха на граничним прелизима и припадајућој инфраструктури - Пројекат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском	1				
	Мапирање и мерење буке, мапирање и мерење загађења ваздуха на граничним прелизима и припадајућој инфраструктури: HUSRB/1203/111/030-PERS1 NAMар	1	2014.	2014.	29,825	29,825
	Одржавање web странице ЈП "Путеви Србије" везано за реализацију IPA пројекта Мађарска - Србија: HUSRB/1203/111/030-PERS5 NAMар	1	2014.	2014.	35	35
	Услуге превода за енглески језик: HUSRB/1203/111/030-PERS4 NAMар	1	2014.	2014.	865	865
	Организација завршне конференције и састанака и промоција пројекта на телевизији и у новинама: HUSRB/1203/111/030-PERS2 NAMар	1	2014.	2014.	728	728
	Ангажовање експерта за јавне набавке по ПРАГ процедури: HUSRB/1203/111/030-PERS3 NAMар	1	2014.	2014.	918	918
	СВЕГА :				37,681	38,761
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Бубањ Поток - Врчин(L=9,3 km)	1	2015.	2015.	701	701
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0 km)	1	2015.	2015.	462	462
	Пројекат праћења стања животне средине у путном појасу на деоници Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)	1	2015.	2015.	882	882
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Баточина - Трупале, L=116,7 km	1	2015.	2016.	3,768	3,768
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад петља Темерин - Бубањ Поток, L=92,8 km	1	2015.	2016.	3,412	3,412
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раља (Пожаревац) - Баточина, деоница Церовац - Крагујевац и деоница Баточина (Марковац) - Равни Гај, L=88,8 km	1	2015.	2016.	3,352	3,352
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница петља Орловача - Жулањак, деоница Пољанице - Љиг, деоница Пољанице (Белановица) - Љиг (Мноница) и деоница Бубин гроб - Прељина, L=83,6 km	1	2015.	2016.	3,275	3,275
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузмин - за Добановце, деоница Аеродром "Никола Тесла" - БГД (петља Нови Сад), деоница БГД (Крњача) - Панчево 1 (Ковин), деоница Падинска Скела - БГД (Крњача), L=103,4 km	1	2015.	2016.	3,570	15,870
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кнежевци - Чајетина, деоница Кнежевци - Краговска стена, деоница за Марковицу - Мрчајевци, деоница Рибница - Берановац, деоница Члири - Стопања, L=93,1 km	1	2015.	2016.	3,416	3,416
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда деоница Батајница - петља Орловача, деоница Остружница - Обреновац, деоница Мали Мокри Луг - Кружни пут (Лештане), деоница Бели Поток - Авала 1, деоница Бубањ Поток - Кружни пут (Кнежевац), L=62 km	1	2015.	2016.	1,524	1,524

Табела 9 од 14

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ваљево - Ваљево 5 (обилазница), деоница Ваљево - Иверак, деоница Белије - Лазаревац 2 (Чибутковица), L=18,6km	1	2015.	2016.	473	23,013
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ниш (Трупале) - Ниш (Горња Топоница) , деоница Врање 2 - Ристовац, деоница Мала Крсна 1 - Пожаревац 2, деоница Мали Пожаревац - Међулужје, L=46,4 km	1	2015.	2016.	1,209	32,609
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раковац - Нови Сад 7 (Беочин), деоница Ириг 2 (Врђник) - Рума 3 (Краљевици), деоница Шабац 4 - Шабац 5, деоница Нови Сад 4 (Бешка) - Каћ, деоница Руменик - Нови Сад 1 (Б. Петровац) L=35,4 km	1	2015.	2016.	966	33,732
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пазова - БГД (Земун) L=26,5 km	1	2015.	2016.	657	657
	Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (L = 17,00 км)	1	2017			54,662
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	1	2017			12,818
	Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Прељина	1	2017			8,646
	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци					20,253
	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)					65,278
	ББ 21,Нови сад Рума-Шабац-ББ 19-Шабац Лозница					39,992
	ОСТАЛА УЛАГАЊА					401,423
	Обилазница око Крагујевца					32,760
	ББ-брза саобраћајница Пожаревац Велико Градиште Голубац					24,463
	СВЕГА :				27,667	786,968
	УКУПНО СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:				798,074	1,862,599

ИЗГРАДЊА,РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, L=20км	1	2015	радови у току	1,454,311	1,506,287
--	---	------	---------------	-----------	-----------

у 000 дин						
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Завршни радови	1	2014	2015	83,947	137,105
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза	1	2014	2014	14,996	17,696
	Мост <u>Газела</u> - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуна	3	2010	2012	5,774,952	5,776,951
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 5</u> : Рехабилитација постојећег моста Бешка	3	2013	2014	340,233	1,902,438
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 3 & Lot 5</u> : Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Преостали радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)					457
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 1.1</u> : Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2006	2015	5,697,451	6,467,038
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 1.1</u> : Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	241,115	452,962
	Обиланница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевица"		2007	2013	2,158,668	3,139,852
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)					632
	Изградња бочних наплатних станица Жедник/Чантавир, Бачка Топола/Сента и Фекетић/Србобран					721,578
	Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу Ia реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчпи , општина Гроцка, град Београд	1	2016	радови у току	2,134,174	3,924,431
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	1	2015	радови у току	4,052,383	8,058,736
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановац I са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354.75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге					144,701
	Државни пут IB реда број 10 Изградња новог надвожњака између Малог Шјоша и Бачке Тополе на државном путу II реда бр.102 (по старом М-22.1) на км 70+640					203,007
	УКУПНО РАДОВИ:				21,952,230	32,453,871
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Надзор на Завршним радовима	1	2015	услуга у току	4,296	6,083
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 1.1</u> : Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	8,256	161,098
	УКУПНО УСЛУГЕ:				12,552	167,181
	Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања	3			72,988	72,988

у 000 евр						
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2011	2012	2,371	4,599
	Надзор на сектору Б.5.2 (траса)	3	2011	2012	3,400	3,400
	Лот Б.5.3 Изградња петље Орловача и петље Петлово брдо Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	8,370	28,335
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда) Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	16,495	19,614
	Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5	3	2005	2012	18,155	18,155
	УКУПНО УСЛУГЕ:				121,779	147,091
	Надзор на Рекултацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2016	16,445	28,742
	Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рекултација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	услуга у току	4,666	6,803
	ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рекултација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2016	услуга у току	2,190	2,505
	Лот 8: Пројектовање и изградња декивелисане раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима	3	2017			3,851
	УКУПНО УСЛУГЕ:				23,301	41,901
	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево Главни пројекат електро радова	3	2013		1,122	1,122
	Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	29,650	33,986
	Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	1,320	1,320
	Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	464	464
	Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	313,894	313,894
	Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	4,570	4,570
	Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	206,016	686,349
	Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	5,454	21,655
	Пројекат изведеног става I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	3	2011	2015	29,650	29,659
	Техничка контрола пројекта изведеног става I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,8 км	3	2011	2015	1,297	1,297
	(РРСЦ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 20 (М-7), деоница: (0245) Каћ-(0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационара: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км	3	2014	услуга у току	11,616	19,715

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 4 (M-5), деоница: (0195) Ужиче 3 – (0197) Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 L=37,028 км	3	2014	услуга у току	23,280	104,615
	(РРСП) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1,680	219,281
	(РРСП) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројекта појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1,980	13,947
	Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево	3	2015	2015	468	468
	УКУПНО:				632,461	1,452,342
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију, таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе					10,579
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)					1,922
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	3	2015	услуга у току	56,579	57,756
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	3	2015	услуга у току	14,549	30,727
	Обезбеђење и одржавање радног окружења: одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса					950
	УКУПНО:				71,128	101,935
	Зајам ЦЕБ 2 (Споразум са Банком за развој Савета Европе) Радови на санацији клизишта на локалним путевима и Управљање пројектом укључујућу и надзор на радовима	3			517,496	517,496
	УКУПНО:				517,496	517,496
	ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2014	гарантни период почео 2016 (окончана сит за 2 год)	5,697,451	5,740,061
	ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	3	2006	2013	1,471,159	2,918,332
	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Батјаница	3	2010	радови у току	3,621,625	3,880,220
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	3	2012	радови у току	1,385,341	1,067,467
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2010	коначна вредност радова још није дефинисана	1,192,809	991,108
	Сектор Б.5.2 (траса)	3	2011	2015	868,849	868,849
	Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	3	2013	радови у току	566,396	285,003

						у 000 дин
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"					559,815
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	3	2016	радови у току	3,570,544	2,587,769
	УКУПНО:				18,374,174	18,898,624
	ЛОТ 5: Рекабилитација моста Бешка	3	2006	2013	2,099,717	2,891,857
	Рекабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима	3				
	Lot Ia: мост преко Чемернице Мост преко Бање мост преко Островке мост преко потока	3	2010	2013	88,430	86,578
	Lot Ib: 4. Мост преко потока Буковац у Мрчајевцима 5. Мост преко Матавушког потока 7. Мост преко Лајевачког потока у Лајевцу 8. Мост преко потока Градинац	3	2009	2013	54,153	30,586
	Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Мусине реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чачак ГП	3	2009	гар. пер. у току	101,592	77,747
	Lot IV: 13. Мост преко реке Рибнице	3	2009	2013	72,650	63,480
	Lot VI: 23. Мост преко Јужне Мораве 25. Мост преко потока Поцопаш и пута за шуму 26. Мост преко Јовановачке реке	3	2009	2013	130,340	104,744
	Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа	3	2009	гар. Пер. у току	102,900	85,819
	Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V	3	2009	2015	195,224	209,971
	Lot X: 9 (35). Мост преко реке Суваје 10 (36). Мост преко Луковске реке 11 (37). Мост преко Миловске реке 12 (38). Мост преко реке Арнауте 13 (39). Мост преко Валаховске реке 14 (40). Мост преко Савиначке реке 15 (41). Мост преко Осничке реке	3	2009	2012	255,739	197,716

у 000 дина						
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I 17. Мост преко реке Црни Тимок II 18. Мост преко реке Црни Тимок III	3	2009	2011	148,538	217,271
	Lot XII: 19. Мост преко реке Црни Тимок IV 20. Мост преко реке Црни Тимок V 21. Мост преко реке Црни Тимок VI	3	2009	2012	113,095	22,380
	Lot XIII: 22(48). Мост преко реке Црни Тимок VII у Гамзиграду	3	2009	2012	256,789	269,111
	Lot XV Реhabилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"	3	2010	2012	485,671	475,940
	Lot XVI: Реhabилитација пута М-22, деоница Биљановац-Баљевац и изградња моста у Барама	3	2010	2014	134,361	63,934
	Lot XVII: Реhabилитација пута М-25.1, деоница Берање-Пожаревац и санација и проширење мостова у Братинцу	3	2010	2015	187,934	177,559
	Lot XVIII Изградња армирано-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Норвешких Интернираца у Ваљеву	3	2010	2013	55,271	49,516
	Lot XIX: Реhabилитација пута М-5, деоница Ужиче - Пожега	3	2010	2013	110,518	108,520
	Лотови XX и XXI: Реhabилитација пута М19: Обреновац -Шабац	3	2011	гарантни период у току (окончање у 2016)	936,232	993,536
	Lot XXII Реhabилитација пута М-22, деоница: Гухоши-Дяби, од км 289+949 до км 294+434 (Л=4.485км) и деоница: Дяби-Угриновици, од км 294+434 до км 304+081	3	2012	2015	242,423	
	УКУПНО:				5,771,577	6,126,265
	Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Батајница	3	2013	2015	62,965	19
	УКУПНО:				62,965	19
	ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановици"	3	2010	2016	3,412,505	3,409,744
	Lot 8: Пројектовање и изградња петље Нова Пазова	3	2017			120,446
	УКУПНО:				3,412,505	3,530,190
	ЛОТ 2: Реhabилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	3	2008	2016	1,996,063	1,943,387
	Lot 4: Реhabилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2015 почео гар. Пер. Окончана 2017	681,661	692,169
	Lot 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Реhabилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	уговор раскинут	164,689	167,362
	ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Реhabилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	радови у току	157,846	99,791

у 000 дина						
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	УКУПНО:				3,000,259	2,902,709
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 27 Аранђеловац 4 - Крбевац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Крбевац, од км 0+067 до км 8+870, L=8,713 км	3	2015	радови у току	429,800	384,325
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, L=17,607 км	3	2015	радови у току	747,088	749,544
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевини, од км 0+000 до км 29+050, L=27,018 км	3	2015	радови у току	1,047,840	944,876
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 27 Лозница 5 - Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, L=20,279 км	3	2015	радови у току	729,524	548,387
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 26 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Ковиљача - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, L=14,150 км и ББ 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, L=13,530 км	3	2015	радови у току	1,219,235	1,008,975
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 28 Мали Зворник - Љубовија - Ужице, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, L=23,620 км	3	2015	радови у току	1,333,873	1,295,587
	УКУПНО:				5,507,360	4,931,694
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 152 Топола 1 - Буђин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, L=27,280 км	3	2015	радови у току	1,158,860	877,809
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКМ (Јариње), од км 0+000 до км 11+486, L=11,486 км	3	2015	радови у току	549,890	531,627
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перуџац), L=11,600 км	3	2015	радови у току	552,072	437,897
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 22, деоница: Мрчајевици - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, L=18,791 км	3	2015	радови у току	754,359	761,796
	Кружна раскрсница обилазнице око Новог Пазара и државног пута Б-26					3,674
	УКУПНО:				3,015,181	2,612,803
	Надзор на деоницама за рекултивацију у оквиру РРСП					87,907
	за РС, СБ и ЕИБ радове					
	за ЕБРД радове					151,400
	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)					36,500
	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	3	2016	услуга у току	219,225	752,121
	Угарђивање стања државне путне мреже					176,513
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 39, деоница: Власотинце - Свође, L=12,510 км					445,863
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 21, деоница: Ириг 2 - Рума 1 (аутопут), L=15,245 км					639,218

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=29,500 км					22,957
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=40,340 км					239,882
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км					1,307,438
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 23/28, деоница: Кнежевци - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,171 км					981,296
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=11,300 км					606,506
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ІА 3, деоница: граница ХР/СР (Багровци) - Кузмин 1 (лутопут) (пун профил), Л=21,805 км					1,705,138
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км					227,563
	ББ 23-Деоница Паковраће Ужице					1,126,400
	ББ 15,Врбас (Змајево) Србобран (Фекетић)					220,400
	ББ -39,Лесковац Југ					124,900
	ББ 15 деоница Кула (Бачка Топола) Врбас (Савино Село)					262,200
	ІА 3-Петља Сремска Митровица-петља Рума-петља Пећинци					351,000
	ББ 27-Свилајнац Марковац					152,500
	УКУПНО:				219,225	9,617,702
	Обука/тренинг					2
	УКУПНО:					2
	Санација државног пута ІА реда 139, деоница Коренице-Крупањ, уништене/оштећене поплавама у дужини од 11,5 км		2014	У току гарантни период до 2017	539,669	539,669
	Појачано одржавање државног пута ББ-20,Кап-Зрењанин	3	2017			639,812
	ОСТАЛА УЛАГАЊА					191,827
	УКУПНО:				539,669	1,371,308
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:				63,233,862	84,873,131

¹ 1 - сопствена средства, 2 - удружена средства, 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лимити), 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година	01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА										
1	Е-75, Грабовница - граница са републиком Северном Македонијом	80,000	30,000	54,575	60,000	94,378	70,000	153,044	80,000	273,714
2	Е – 75, Обилазница око Београда (без Сектора б)	20,000	5,000	22,301	10,000	255,380	15,000	20,187	20,000	24,804
3	Е – 75, У крак и Обилазница око Новог Сада	320,000	310,000		310,000		315,000		320,000	16,586
4	Е – 80, Просек – граница са републиком Бугарском	80,000	30,000	61,141	60,000	70,838	70,000	81,144	80,000	185,393
5	Е – 80, Ниш - Мердаре	1,000,000	250,000	420,487	500,000	837,145	750,000	1,422,694	1,000,000	1,873,674
6	Е – 763, (Милош Велики), Сурчин - Љиг	100,000	40,000	417,521	80,000	611,007	90,000	413,694	100,000	309,779
7	Е – 763, (Милош Велики), Прељина - Пожега	1,250,000	300,000	468,142	600,000	957,725	925,000	1,212,519	1,250,000	1,432,595
8	Сремска Рача - Кузмин	500,000	100,000	13,017	200,000	122,126	350,000	300,377	500,000	370,577
9	Коридор 10 – Багочина	40,000	10,000	10,576	20,000	26,819	30,000	27,230	40,000	46,908
10	Аутопут Рума – Нови Сад, (Фрушкогорски коридор)	250,000	100,000	413,005	200,000	518,186	225,000	552,584	250,000	628,528
11	Сурчин - Нови Београд	1,250,000	250,000		550,000		900,000	1,544,301	1,250,000	1,901,763
12	Шабац - Лозница	850,000		3,012		4,830	400,000	209,970	850,000	690,602
13	Ваљево - Лајковац	850,000	150,000	35,193	300,000	60,337	600,000	197,418	850,000	151,256
14	Пожега - Котроман	10,000							10,000	
15	Пожега - Бољаре	10,000							10,000	
16	Сомбор - Кикинда	10,000							10,000	
17	Нови Сад - Зрењанин - Панчево	10,000		80		80		145	10,000	213
18	Параћин - Зајечар - Неготин - Кладово	10,000							10,000	
19	Крагујевац - Мрчајевци	10,000					5,000		10,000	
20	Северна обилазница око Крагујевца	10,000		5,030		5,337	5,000	6,156	10,000	7,917
21	Горњи Милановци - аутопут Милош Велики	20,000		625		794	10,000	2,166	20,000	11,556
22	Неготин (Самариновац - Прахово)	10,000							10,000	
23	Обилазница око Лознице у оквиру пројекта "Јадар"	10,000							10,000	
24	Рехабилитација државних путева, санација клизишта на државним путевима и исплата накнада по члану 119 Закона о путевима	100,000	25,000	6,307	50,000	15,363	75,000	36,754	100,000	39,132
25	Трошкови који претходе експропријацији	100,000	25,000		50,000		75,000		100,000	
26	Остала улагања			30,037		39,060		60,547		82,001
	УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА (позиција 4. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	6,900,000	1,625,000	1,961,049	2,990,000	3,619,405	4,910,000	6,240,930	6,900,000	8,046,998

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година	01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА										
1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IА РЕДА - АУТОПУТЕВИ									
	Израда измена и допуна Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Државног пута I реда бр.21 Нови Сад - Рума - Шабац и коридора државног пута I реда бр.19 Шабац - Лозница (Службени гласник РС бр. 40/11) и Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње деонице аутопута: Рума - Шабац, од аутопута Е-70 (петља "Рума") до моста на Сави, од км 44+585,00 до км 66+145,16 (према "ПП-ДП21и19")	19,933		1,542	18,766	17,502	19,266	18,044	19,933	20,860
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	5,000							5,000	
	Идејни пројекат хидротехничког уређења дуж трасе аутопута Е-761, деоница: Појате – Прељина од км 0+000 до км 109+612,72	2,400		408	2,400	2,408	2,400	2,460	2,400	2,460
	Измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица - Београд (Батајница)	2,400			240		240		2,400	
	Измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш - граница Бугарске	8,684	1,737	724	6,079	5,066	7,816	5,066	8,684	5,066
	Измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш - граница Републике Северне Македоније	9,480			6,636		6,636		9,480	
	Измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница: Београд - Пожега	9,936	1,104	1,430	6,624	11,834	6,624	12,564	9,936	17,972
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом аутопута Е-70, деоница: Панчево - Вршац - граница са Румунијом (Л = 60,00 км)	1,000							1,000	
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње петље "Кошеви"	1,000							1,000	
	АУТОПУТЕВИ УКУПНО:	59,833	2,841	4,104	40,745	36,810	42,982	38,134	59,833	46,358

(у 000 динара)

Реалн број	Назив инвестиционог улагања	2021. година	01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
2	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ ІБ И ІІ РЕДА									
	План детаљне регулације (Л = 51 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице ІБ реда Шабац - Лозница, Л = 55 км и Слепчевић - гр. Прелаз Бадовинци (Павловића мост), Л = 15 км	36,317		1,047	5,939	1,579	7,629	7,371	36,317	8,810
	Идејни пројекат са Студијом оправданости д. п. ІБ реда бр. 27, Лозница - Ваљево-Лазаревац, деоница: Иверак - Лајковац (петља на аутопуту Е-763 Београд - Пожега), Л = 17,00 км	6,182	6,014	5,064	6,182	5,240	6,182	5,246	6,182	5,246
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе саобраћајнице ІБ реда, аутопут Е-75 Београд-Ниш (Петља "Пожаревац") - Пожаревац (Обилазница) – Велико Градиште – Голубац	65,806	36,078	31,092	36,078	34,377	44,856	41,805	65,806	42,172
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзих саобраћајница ІБ реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка и Кладово - Неготин, Л = 146км	23,157		1,167	23,157		23,157		23,157	
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ІБ реда, Параћин - Зајечар - Неготин, Л = 140км	20,000	8,232	6,897	8,232	6,897	8,232	6,897	20,000	6,897
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ІБ реда, гр. пр. са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј – Кикинда - гр. пр. са Румунијом (Наково) (Л = 175км)	105,000	10,879	454	45,350	37,792	74,535	62,113	105,000	86,597
	Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње Северне обилазнице око Крагујевца (Л = 22км)	20,000					9,628		20,000	
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзе саобраћајнице ІБ реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар, Л = 126км	50,000							50,000	35,547
	Планско-техничка документација за изградњу брзе саобраћајнице ІБ реда, Остружница - Обреновац, Л = 20км	10,000							10,000	
	План детаљне регулације и Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње уклапања брзе саобраћајнице ІБ реда Крагујевац - Баточина на аутопуту Е-75 и петље "Баточина"	5,000						8,023	5,000	13,905
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ІБ реда од Крагујевца до везе са државним путем ІА-А5 (Е-761) у Мрчајевцима, Л = 37 км	1,000							1,000	
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице ІБ реда на правцима Голубац - Доњи Милановац - Брза Паланка, Л=90 км	1,000				19,882		19,888	1,000	19,888
	Студија оправданости са Идејним пројектом реконструкције и изградње постојеће путне мреже (државни пут ІА-168 и државни пут ІБ-400) у државни пут ІБ реда, од државног пута ІБ-35 од чвора Душановац до краја КО Прахово, Л = 13 км	2,000							2,000	

(у 000 динара)

Реализациони број	Назив инвестиционог улагања	2021. година	01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње планиране деонице државног пута IB-38 од петље "Крушевац исток" (E-761) до постојеће раскрснице на IB-38 са кружним током, Л =2,6 км	500							500	
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. IB реда бр.29 (M-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	5,000							5,000	
	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње реконструкције и изградње државног пута IB-19, деоница: Нештин - Визић - Ердевик, км 0+000 до км 13+700 (Л= 13,70 км)	8,582			3,212		3,212	2,677	8,582	2,677
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IB-12, деоница Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811- км 152+090 Л = 17,28км	3,160							3,160	
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IB-12, деоница Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811- км 152+090 Л = 17,28км	1,714	857		1,200	849	1,200	1,135	1,714	1,410
	Пројектно-техничка документација за изградњу кружне раскрснице на укрштају државног пута IB реда број 15 са улицом Солунских бораца У Сомбору	1,790	537		537	465	537	498	1,790	498
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIA -100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129 +673 - км 132+369, Л=2,70 км	500							500	
	Урбанистички пројекат реконструкције државног пута IIA-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л = 3,21 км	960							960	
	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IB И II РЕДА УКУПНО:	367,669	62,597	45,721	129,887	107,081	179,168	155,653	367,669	223,647
3	МОСТОВИ									
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступним путевима)	5,760							5,760	
	Идејни пројекат са студијом оправданости изградње моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Туприји	1,802							1,802	
	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Тисе на државном путу IIA реда број 129, деоница: Шајкаш-Перлез (Тител)	1,188		6		6			1,188	
	Техничка документација за мост преко Матејевачке реке на државном путу IIB реда бр. 426, у селу Горњи Матејевац, деоница: петља Ниш исток- Малча	2,970	1,485	16	2,970	18	2,970	2,721	2,970	2,721

(у 000 динара)

Реалн број	Назив инвестиционог улагања	2021. година	01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	ТК Техничке документације за мост преко Матејевачке реке на државном путу IIБ реда бр. 426, у селу Горњи Матејевац, деоница: петља Ниш исток- Малча	576			576		576		576	
	Техничка документација за изградњу моста преко реке Дуленке у Рековцу на државном путу IIА реда бр. 183, деоница: Горња Сабанта – Рековац	691		37		108	691	1,191	691	1,202
	Техничка документација за изградњу девијације државног пута IIА број 183 и прелаза преко реке Дуленке на траси привременог измештаја саобраћаја током изградње моста	594					594		594	
	Техничка документација за реконструкцију друмског моста на државном путу IIА реда бр.150, на деоници пута Аранђеловац – Белановица на км.07+899 преко језера Гараша	5,940	1,782	1,485	1,782	1,485	3,861	3,962	5,940	3,964
	Техничка документација за рушење и изградњу нових прилазних конструкција Друмско железничког моста преко реке Дунав у Београду на државном путу IB-47, деоница Београд Панчево, „ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ“	8,583							8,583	7,153
	Техничка документација за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIА реда бр. 181 у месту Дљину, деоница Лучани-Лис	4,140			1,656		1,656		4,140	
	Техничка документација за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIА реда бр. 181 у месту Крстацу, деоница Лучани-Лис	4,140			1,656	2,777	1,656	5,012	4,140	7,713
	Планска и техничка документација за изградњу обилазнице државног пута IIА реда бр. 130 око Орловата са друмским мостом преко реке Тамиш	7,160							7,160	
	Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступни путевима)	100							100	
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију друмског моста на државном путу IIА реда бр.150, на деоници пута Аранђеловац – Белановица на км.07+899 преко језера Гараша	600							600	
	Техничка контрола техничке документације за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIА реда бр. 181 у месту Дљину, деоница Лучани-Лис	100							100	
	Техничка документација за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIА реда бр. 181 у месту Крстацу, деоница Лучани-Лис	100							100	
	Студија оправданости за изградњу моста преко Матејевачке реке на државном путу IIБ реда број 426, у селу Горњи Матејевац, деоница: петља Ниш исток-Малча	174			174		174		174	
	Урбанистички пројекат за изградњу моста преко Матејевачке реке на државном путу IIБ реда број 426, у селу Горњи Матејевац, деоница: петља Ниш исток-Малча	300							300	
	УКУПНО МОСТОВИ:	44,918	3,267	1,544	8,814	4,394	12,178	12,886	44,918	22,763
4	ИПА ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ									
	Рехабилитација државног пута IB реда број 15 на деоници Кикинда – Наково у дужини од 1,8км Радови на рехабилитацији	55,119		683	55,119	56,305	55,119	56,971	55,119	56,971

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година	01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Рехабилитација државног пута IB реда број 15 на деоници Кикинда – Наково у дужини од 1,8км Надзор на радовима рехабилитације	1,410			1,410	1,400	1,410	1,410	1,410	1,410
	Рехабилитација државног пута IB реда број 15 на деоници Кикинда – Наково у дужини од 1,8км Административна подршка за имплементацију	1,333	666		666		1,333		1,333	
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Експерт за јавне набавке по ПРАГ процедури	580							580	
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Административна подршка за финансијску администрацију и извештавање	347							347	
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Планска и техничка документација	3,100							3,100	
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Техничка контрола документације	950							950	
	Унапређење граничног прелаза Бачки Брег за теретни саобраћај Набавка опреме за реализацију пројекта	300							300	
	Изградња бициклистичке стазе дуж државног пута IB12 на деоници Нова Црња-Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км Радови на изградњи	5,000							5,000	
	Изградња бициклистичке стазе дуж државног пута IB12 на деоници Нова Црња-Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км Надзор на радовима изградње	200							200	
	Изградња бициклистичке стазе дуж државног пута IB12 на деоници Нова Црња-Српска Црња(државна граница) у дужини 11,7км Административна подршка за финансијску администрацију и извештавање	50							50	
	УКУПНО НПА ПРОЈЕКТИ:	68,389	666	683	57,195	57,705	57,862	58,381	68,389	58,381
5	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ									
	Таксе у систему ЦЕОП, републичке административне таксе, градске административне таксе +РАЧУНИ	18,000	7,102		13,047		16,124		18,000	
	Услуга пројектовања адаптације пословног простора ЈП "Путеви Србије" у улици Булевар краља Александра 282	2,000							2,000	
	Студија ојачивача асфалта на бази полимерних влакана са применом на путној мрежи Републике Србије	1,000							1,000	
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:	21,000	7,102		13,047		16,124		21,000	
6	БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА									
	Успостављање система за управљање безбедности саобраћаја на путној мрежи	9,996	3,998		3,998		9,996		9,996	

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2021. ГОДИНУ

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година	01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на SEETO мрежи државних путева у Републици Србији - Фаза 2 (дужина деоница: 350 km)	3,000							3,000	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IБ реда у Републици Србији - 2020 (дужина деоница: 450 km)	4,000		22		22		22	4,000	22
	Пројекти Ревизије безбедности саобраћаја са аспекта безбедносних карактеристика пута за пројекте у току	5,000							5,000	
	Техничка контрола Пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за побољшање локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	300							300	
	Пројекти саобраћаја и саобраћајне сигнализације за побољшање локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	1,000							1,000	
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицим	5,000							5,000	
	УКУПНО БЕЗБЕДНОСТ:	28,296	3,998	22	3,998	22	9,996	22	28,296	22
7	ЖИВОТНА СРЕДИНА									
	Приручник за примену интегралних мера сузбијања корова и њихова имплементација у редовном одржавању путног појаса	360				288		360	360	
	Пројекат за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објекат у месту Брђани	113							113	
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објекат у месту Брђани	60							60	
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А1, деоница Левосоје-Букуревац	640							640	
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А1, деоница Владичин Хан-Доњи Нерадовац	550							550	
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А1, деоница Горње Поље-Царичина Долина	750							750	
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А1, деоница Доњи Нерадовац-Левосоје	750							750	
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А1, деоница Букуревац - С. Македонија	350							350	
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине	3,000							3,000	
	Техничка документација за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	3,000							3,000	
	Техничка контрола Техничке документације за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	300							300	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година	01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Нови Београд	3,700							3,700	
	Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 1	3,700		135		135		135	3,700	135
	Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 2	2,600							2,600	
	Техничка документација за мере заштите путне мреже од утицаја средине по хитним налозима	1,000							1,000	
	Консултантске услуге за увођење стандарда управљања животном средином ISO 14001	900							900	
	УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:	21,773		135	288	135	360	135	21,773	135
8	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАѢМЕНТ									
	Реализација техничких система за безбедно управљање радом дизел електричних агрегата ЈП ПUTEВИ СРБИЈЕ	3,480							3,480	
	Увођење телеменаѢмент система на нивоу напојних трансформаторских станица	1,000							1,000	
	Увођење система за смањење реактивне енергије у објектима ЈППС	7,000							7,000	
	Студија финансирања изградње соларних електрана									
	Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима у ЈППС	200							200	
	Транофер података за софтверски систем енергетског менаѢмента	594							594	
	Техничка документација за осветљење тунела из фотонапонских електрана	1,000							1,000	
	УКУПНО ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАѢМЕНТ:	13,274							13,274	
	ОСТАЛА УЛАГАЊА:			9		1,444		3,042		5,695
	УКУПНО СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ (позиција 1. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	625,151	80,471	52,218	253,974	207,591	318,669	268,253	625,150	356,991

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година	01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА										
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"										
А)	РАДОВИ									
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 1.1:</u> Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	6,000			6,000	8,785	6,000	9,901	6,000	9,901
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	10,000							10,000	4,878
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, Завршни радови на мосту бр.8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора	24,300	24,300		24,300		24,300		24,300	
	Обилазница Београда, сектор 3, Рехабилитација узводне конструкције моста бр. 8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора	51,700		23,717		24,165		26,267	51,700	40,667
	УКУПНО РАДОВИ (А):	92,000	24,300	23,717	30,300	32,950	30,300	36,168	92,000	55,446
Б)	УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА									
Б.1.	Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката									
Б.1.1.	За пројекте који се финансирају средствима ЈПРС									
	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније (Северна Македонија) I и II фаза									
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 3 & Lot 5:</u> Израда елабората за озакоњење новог и старог моста Бешка									
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 3 & Lot 5:</u> Израда пројектно – техничке документације за завршетак радова на мостовима Бешка са приступним путем и шумским путем за манастир									



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година	01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5, радови у реци: - Снимање речног дна за потребе израде пројекта за извођење радова у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и заштита речних стубова 41,42, и 43 (формирање заштите од камена) - Израда пројекта за извођење радова у реци									
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	1,300	1,300		1,300		1,300		1,300	
	Обављање послова кординатора за извођење радова и за пројектовање и израда плана превентивних мера									
	Израда техничке документације за оптимално варијантно решење унапређења пешачко-бициклистичких токова и стања моста преко Великог бачког канала на стационажи км 67+422 државног пута IV реда бр. 15, деоница Кула (Бачка Топола) – Врбас (Савино Село)	1,200							1,200	
	Укупно услуге Б.1.1.	2,500	1,300		1,300		1,300		2,500	
Б.1.2.	За пројекте који се финансирају средствима ЕНБ зајмова									
	Укупно услуге Б.1.2.									
Б.1.3.	За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова									
	Укупно услуге Б.1.3.									
	Укупно услуге Б.1.	2,500	1,300		1,300		1,300		2,500	
Б.2.	Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја									
	Укупно услуге Б.2.									
	УКУПНО УСЛУГЕ (Б):	2,500	1,300		1,300		1,300		2,500	
Г)	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ									
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно- техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	20,400	840		7,320		14,040		20,400	
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)	12,000	600		1,440		3,360		12,000	
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	9,700	838		1,557		4,311		9,700	

Страна 10 од 18

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година	01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	4,200	240		1,200		1,560		4,200	
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	1,200							1,200	
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):	47,500	2,518		11,517		23,271		47,500	
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ":	142,000	28,118	23,717	43,117	32,950	54,871	36,168	142,000	55,446
УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИДА, ИБРД, ЕНБ И СБ										
В)	ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РСП) - УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕНБ)									
В.1.	РАДОВИ (променљиво учешће у финансирању)									
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км	207,530	189,180	199,136	189,180	200,420	189,180	225,636	207,530	225,636
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, од км 209+141.00 до км 248+079.38, Л=38,938 км	323,800					185,260	195,015	323,800	335,126
	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км	66,400			66,400	36,624	66,400	36,624	66,400	36,624
	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Сјеница (Караукића Бунари) - Сушица, од км 65+548 до км 74+563, Л=9,015 км	102,100				723		723	102,100	55,177
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимировце), Л=6,319 км	85,000	67,250		78,210		78,210		85,000	
	Појачано одржавање државног пута IB 27, деоница: петља Марковац - Свилајнац, од км 189+753 до км 195+961, Л=6,208 км	17,730			17,730	8,053	17,730	8,053	17,730	8,053
	Појачано одржавање државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	67,100			40,090	45,765	40,090	45,765	67,100	51,913
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орљане), од км 207+502 до км 219+005, Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136.59, Л=24,256 км	254,300				2,836		19,979	254,300	19,979
	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км	116,700				916		916	116,700	916
	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - Граница СРБ/БУГ (Мокрање), од км 187+335 до км 200+254, Л=12,919 км	116,600							116,600	

(у 000 динара)

Резив број	Назив инвестиционог улагања	2021. година	01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Бабушница - Свође, од км 25+851 до км 45+385, Л=19,534 км	118,200							118,200	
	Појачано одржавање државног пута IIA 186, деоница: Туприја (Деспотовац) - Деспотовац, од км 00+000 до км 21+440, Л=21, 44 км	127,220							127,220	
	УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1.):	1,602,680	256,430	199,136	391,610	295,337	576,870	532,711	1,602,680	733,424
В.2.	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (променљиво учешће у финансирању)									
	Финансијска ревизија пројекта	1,200			1,200		1,200		1,200	
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	3,100	3,100		3,100		3,100		3,100	
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	1,100							1,100	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Меровина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км	17,200			17,200		17,200		17,200	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 21 и IB 39: Лот 1: IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић (Варда), Л=21,100 км, и Лот 2: IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимиловце), Л=6,319 км	1,100			1,100		1,100		1,100	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) – Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км и одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208, и државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	11,100							11,100	
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из <u>друге</u> године Пројекта	2,600			2,204		2,600		2,600	
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	1,900							1,900	
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	5,600			3,725		4,662		5,600	
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	3,200					3,200		3,200	
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из <u>четврте</u> године Пројекта	23,800				44,695	44,695		23,800	44,695
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта									
	Услуге за Уговор о нивоу услуге (SLA)	12,550			7,330		7,330		12,550	
	Консултант за Уговор о нивоу услуге	1,900							1,900	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година	01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Консултант за правне аспекте Уговора о нивоу услуге	2,400				980		980	2,400	980
	УКУПНО УСЛУГЕ (В.1.):	88,750	3,100		35,859	45,675	40,392	45,675	88,750	45,675
	УКУПНО УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТНИМА / ЗАЛМОВНИМА:	1,691,430	259,530	199,136	427,469	341,012	617,262	578,386	1,691,430	779,099
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА (позиција 3. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	1,833,430	287,648	222,853	470,586	373,962	672,133	614,554	1,833,430	834,545
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЛМОВА										
ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСП) - СБ, ЕНБ и ЕБРД										
	ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА РРСП									
	РРСП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕНБ - 100% финансирање									
A)	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)									
	УКУПНО Хитни радови:									
B)	УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ									
	УКУПНО Услуге за хитне радове:									
	УКУПНО РРСП СБ и ЕНБ ХИТНИ РАДОВИ:									
	РРСП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање									
A)	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)									
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућац), Л=11,600 км	14,000	14,000	3,125	14,000	3,125	14,000	3,125	14,000	3,125
	УКУПНО РРСП ЕБРД ХИТНИ РАДОВИ:	14,000	14,000	3,125	14,000	3,125	14,000	3,125	14,000	3,125
	ОСТАЛА УЛАГАЊА:									
	УКУПНО РРСП ХИТНИ РАДОВИ:	14,000	14,000	3,125	14,000	3,125	14,000	3,125	14,000	3,125
	РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВНОГ РРСП (Редовни програм радова из средстава РРСП)									
	РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕНБ - променљив % финансирања									
A)	РАДОВИ									
	Преостали радови на појачаном одржавању државног пута IB 23, деоница: Паковраће (Марковица) – Ужице, од км 10+485 до км 47+586, Л=37,101 км	48,900							48,900	
	Појачано одржавање државног пута IB 353, деоница: Кладово - Брза Паланка, Л=23,565 км	44,800	44,800		44,800		44,800		44,800	

(у 000 динара)

Реализациони број	Назив инвестиционог улагања	2021. година	01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км	31,600							31,600	
	Појачано одржавање државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км	16,520							16,520	
	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Сјеница (Караукића Бунари) - Сушица, од км 65+548 до км 74+563, Л=9,015 км	29,200							29,200	
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км	28,200	28,200		28,200		28,200		28,200	992
	Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), од км 44+057 до км 58+860, Л=14,803 км									
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ваљево (обилазница)-Каона-Косјерић, од км 153+200 до км 174+300, Л=21,10 км									
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Мрошина - Прокупље (Орљане), од км 207+502 до км 219+005, Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136.59, Л=24,256 км									
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), од км 236+001 до км 253+891, Л=17,890 км									
	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, од км 122+260 до км 130+950, Л=8,690 км	24,600							24,600	
	УКУПНО РАДОВИ:	223,820	73,000		73,000		73,000		223,820	992
Б)	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ									
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП	314,240		3,106	89,410	154,269	128,780	173,704	314,240	216,426
	за РС, СБ и ЕИБ радове	196,240			89,410	111,752	128,780	131,187	196,240	173,909
	за ЕБРД радове	118,000		3,106		42,517		42,517	118,000	42,517
	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	11,400		9,670		11,532		14,167	11,400	14,167
	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	16,600			16,600		16,600	11,441	16,600	11,441
	Утврђивање стања државне путне мреже	39,400		106,774	39,400	111,147	39,400	111,147	39,400	111,147
	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 29: Лот 1: деоница: Штавал - Сушица, Л=9,015 км и Лот 2: деоница: Сушица - Дојевиће, Л=26,700 км	12,700							12,700	
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева IB 14 и IB 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км	10,110			6,740	6,737	6,740	6,737	10,110	14,876
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 13, IB 21 и IB 22, Лот 1: IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км, Лот 2: IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км, Лот 3: IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,036 км и Лот 4: IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км	28,200	28,200	32,566	28,200	32,566	28,200	36,687	28,200	36,687

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година	01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33, IB 39 и IIA 186, Лот 1: IA 1, деонице: Ниш 1 (Трупале) – Ниш 3 (Батушинац), Л=9,208 км и Ниш3 (Батушинац) – Ниш 1 (Трупале), Л=9,449 км, Лот 2: IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) – граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км, Лот 3: IB 39, деоница: Бабушница – Свође, Л=19,519 км и Лот 4: IIA 186, деоница: Туприја (Деспотовац) – Деспотовац, Л=21,440 км	15,900	7,150	7,850	7,150	9,447	15,870	19,383	15,900	19,383
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1 и IA 3, Лот 1: IA 1, деоница: Ражањ 1 - Параћин 1, Л=24,781 км, Лот 2: IA 1, деоница: Алексинац 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км, Лот 3: IA 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км и Лот 4: IA 3, деоница: Рума 1 – Пећинци 1, Л=12,990 км	32,300	25,270	6,597	25,270	6,560	32,290	6,560	32,300	8,309
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34: Лот 1: IA 1, Ражањ (петља) - Алексинац (петља), Л= 25,408 км, Лот 2: IB 22, Пожаревац (Орљево) - Љешница, Л=35,057 км и Лот 3: IB 34, Братинац (Набрђе) – Браничево (Триброде), Л=31,003 км	40,100					20,060		40,100	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21: Лот 1: IB 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: IB 21, Ивањица - Сјеница, Л=38,300 км	39,300		11,509		31,879	17,930	31,879	39,300	31,879
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IIA 147: Лот 1: IA 1, Брестовац (петља) – Доњевац (петља), Л=8,903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км и Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,380 км	39,000			24,720		24,720		39,000	
	УКУПНО УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ:	599,250	60,620	178,072	237,490	364,137	330,590	411,705	599,250	464,315
В)	ОБУКА (финансирање 100% СБ)									
	Обука/трејнинг									
	УКУПНО ОБУКА:									
	УКУПНО РРСП СБ у ЕНБ РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	823,070	133,620	178,072	310,490	364,137	403,590	411,705	823,070	465,307
	РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање									
А)	РАДОВИ									
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), од км 128+426.00 до км 152+769.23, Л=24,343 км	477,020	23,600	24,846	63,330	66,677	123,620	177,879	477,020	653,221
	Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	267,600	113,840	119,821	113,840	119,821	267,570	178,736	267,600	178,736
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), од км 63+698 до км 73+852, Л=10,156 км	254,840	17,140	36,637	85,380	108,461	85,380	228,581	254,840	237,972

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2021. година	01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Појачано одржавање државног пута IA 3, деонице: петља Сремска Митровица - петља Рума, од км 43+563 до км 57+313, Л=13,750 км (лева коловозна трака) и петља Рума - петља Пећинци, од км 57+205 до км 70+303, Л=13,098 км (десна коловозна трака)	769,150		108,795	234,470	334,956	356,480	605,094	769,150	729,481
	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница : петља Параћин - петља Ражањ, од км 380+249 до км 385+067, Л = 24,818 км (лева коловозна трака)	306,800		28,100		35,125		55,186	306,800	55,186
	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Ражањ – петља Алексинач, од км 385+067 до км 408+778,710, Л=23,711 км (лева коловозна трака)	285,550							285,550	
	УКУПНО РАДОВИ:	2,360,860	154,580	318,199	497,020	665,040	833,050	1,245,476	2,360,860	1,854,596
	УКУПНО РРСП ЕБРД РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	2,360,860	154,580	318,199	497,020	665,040	833,050	1,245,476	2,360,860	1,854,596
	УКУПНО РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	3,183,830	288,200	496,271	807,510	1,029,177	1,236,640	1,657,181	3,183,830	2,319,903
	УКУПНО РРСП СБ И ЕНЕ:	822,970	133,620	178,072	310,490	364,137	403,590	411,705	822,970	465,307
	УКУПНО РРСП ЕБРД:	2,374,860	168,580	321,324	511,020	668,165	847,050	1,248,601	2,374,860	1,857,721
	УКУПНО РРСП :	3,197,730	302,200	499,396	821,510	1,032,302	1,250,640	1,660,306	3,197,730	2,323,028
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ ИНО-ЗАЈМОВА (позиција 10. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	3,197,730	302,200	499,396	821,510	1,032,302	1,250,640	1,660,306	3,197,730	2,323,028
	ОСТАЛЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ (планиране у Програму пословања за 2021. годину кроз позиције: 2. Одржавање и 8. Систем исплате путарине)			28,935		170,089		412,372		569,611

Предузеће: ЈП "Путеви Србије"
Матични број: 20132248

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2021. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2021.	на дан 30.06.2021.	на дан 30.09.2021.	на дан 31.12.2021.
до 3 месеца				123,174,875
од 3 месеца до 12 месеци				619,411,120
дуже од 12 месеци				990,184,759
УКУПНО:				1,732,770,754

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2021. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2021.	на дан 30.06.2021.	на дан 30.09.2021.	на дан 31.12.2021.
до 3 месеца				1,492,315,323
од 3 месеца до 12 месеци				17,358,608
дуже од 12 месеци				4,325,165
УКУПНО:				1,513,999,096

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2021.*	28	70,302,270	200	89,676,068

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац ЈП Путјеви Србије, тужени Град Суботица. Основ спора је регрес по основу изгубљене добити.	61,447,839.34
Тужилац ЈП Путјеви Србије, тужени Аутомаркетинг доо Појате. Основ спора је потраживање по основу закупа земљишта	1,791,025.00
Тужилац Верона доо, тужени ЈП Путјеви Србије по основу неисплаћеног дуга за изведене радове	5,339,703.24
Тужилац Дунав осигурање ад, тужени ЈП Путјеви Србије по основу регреса (лед на путу)	2,584,415.00
Тужилац Дунав осигурање ад, тужени ЈП Путјеви Србије по основу регреса (лед на путу)	3,341,538.00
Тужилац Глобус осигурање ад, тужени ЈП Путјеви Србије по основу регреса (животиња на путу)	3,797,521.92
Тужилац АМС осигурање ад, тужени ЈП Путјеви Србије по основу регреса (животиња на путу)	1,149,552.51
Тужилац АМС осигурање ад, тужени ЈП Путјеви Србије по основу регреса (животиња на путу)	1,682,531.05
Тужилац TLP LOGISTIC DOO, тужени ЈП Путјеви Србије по основу накнаде штете (пад стабла на коловоз)	1,500,000.00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Образац 12

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године**

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	ЈП „Путеви Србије“
<u>Седиште:</u>	Београд, Булевар краља Александра бр.282
<u>Претежна делатност:</u>	4211 Изградња путева и аутопутева
<u>Матични број:</u>	20132248
<u>ПИБ:</u>	104260456
<u>Надлежно министарство:</u>	Министарство привреде

Делатности ЈП „Путеви Србије“ дате су у Закону о путевима и Статуту ЈП „Путеви Србије“.

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Претежна делатност је изградња путева и аутопутева.

ЈП обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.

ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину донео је Надзорни одбор 24. фебруара 2021. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 11. марта 2021. године („Сл.гласник РС“ бр.23/21).

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину (Ребаланс) донео је Надзорни одбор 29. јуна 2021. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 1. јула 2021. године („Сл.гласник РС“ бр.67/21).

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину (Ребаланс) донео је Надзорни одбор 25. новембра 2021. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 2. децембра 2021. године („Сл.гласник РС“ бр.117/21).

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за четврти квартал 2021. године, у поређењу са усвојеним Ребалансом Програма пословања.**

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.12.2021. године ЈП „Путеви Србије“ је обављало делатности према Програму пословања и Ребалансу Програма пословања за 2021. годину, на које је Влада Републике Србије дала сагласност.

Ребалансом Програма пословања за 2021. годину Одржавање је планирано у износу од 47.295,6 милиона динара. Реализација на позицији Одржавање путева за 2021. годину је у оквиру планираног износа.

Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи (АОП 1001) реализовани су у планираном износу (индекс реализације 100).

Реализација на АОП 1011 износи 61.339,8 милиона динара, од чега се на Субвенције из буџета Републике Србије односи 27.566,2 милиона динара, чија је намена летње и зимско одржавање путева и одржавање мостова.

Код Пословних расхода (АОП 1013) бележи се већа реализација од планиране (индекс реализације 110), због веће реализације на АОП 1020 - Трошкови амортизације и веће реализације у односу на план на позицији Трошкови производних услуга (АОП 1022). Већи трошкови амортизације настају као последица и веће активације инвестиција у току. Индекс реализације на АОП 1020 је 134, а на 1022 је 105.

Реализација на АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 2.726,4 милиона динара је у оквиру планираног износа (индекс реализације 98).

Разлика Пословних прихода (АОП 1001) у износу од 61.497,8 милиона динара и Пословних расхода (АОП 1013) у износу од 64.199,7 милиона динара даје Пословни губитак (АОП 1026) у износу од 2.701,9 милиона динара.

Планиран Пословни добитак у 2021. години у износу од 3.193,8 милиона динара, а реализован је Пословни губитак у износу од 2.701,9 милиона динара, што је последица веће реализације Трошкова амортизације и Трошкова производних услуга.

Финансијски приходи (АОП 1027) остварени су у износу од 68,1 милиона динара (индекс реализације 101).

Финансијски расходи (АОП 1032) реализовани су у износу од 1.360,4 милиона динара (индекс реализације 98) и највећим делом се састоје од Расхода камата (АОП 1034). Реализован износ мањи је од планираног због мањег девизног курса по коме се врши отплата кредита, од пројектованог.

Разлика Финансијских прихода (АОП 1027) у износу од 68,1 милиона динара и Финансијских расхода (АОП 1032) у износу од 1.360,4 милиона динара даје Губитак из финансирања (АОП 1038) у износу од 1.292,3 милиона динара (индекс реализације 98).

Исказани нето резултат показује нето губитак за 2021. годину (АОП 1056) у износу од 4.992,8 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Обрасцу 1А Биланс стања не бележе се већа одступања од планираних вредности, осим на следећим позицијама:

Земљиште и грађевински објекти (АОП 0010), реализација је већа од плана због активирања инвестиција, односно стављања у употребу. С друге стране, реализација је мања од плана код Некретнина, постројења и опреме у припреми (АОП 0013), пре свега због активирања појединих инвестиција, али и нешто мањих инвестиционих улагања од планираних. Реализација на АОП 0009 је већа од очекиване за четврти квартал текуће године (индекс реализације 105).

Стање Аванса за некретнине, постројења и опрему (АОП 0015) у износу од 1.674,3 милиона динара, у односу на планирано стање на дан 31.12.2021. године у износу од 1.225,2 милиона динара, указује на спорију динамику правдања аванса од очекиване.

На позицији Обртна имовина (АОП 0030) реализован износ од 4.628,2 милиона динара већи је од планираног пре свега због веће реализације на позицији Готовински еквиваленти и готовина (АОП 0057) у износу од 2.575,2 милиона динара (индекс реализације 191), као и због веће реализације на позицији Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи (индекс реализације 166).

Капитал (АОП 0401) бележи већу реализацију од плана, због већих резерви од планираних.

Реализација на АОП 0413, Губитак ранијих година износи 79.263,8 милиона динара и у складу је са планом (индекс реализације 100). Почетно стање на позицији Губитак ранијих година износило је 84.414,2 милиона динара, док је нераспоређени добитак из 2020. године износи 5.148,0 милиона динара. Одлуком о расподели остварене добити за 2020. годину (I број 953-23385/21-5), Надзорни одбор донео је на седници одржаној 19. октобра 2021.године, Влада РС дала сагласност 02. децембра 2021. године (05 број: 41-11101/2021), извршено је покриће губитка из ранијих година.

Обавезе из пословања (АОП 0442) представљају Обавезе према добављачима (АОП 0445), и односе се на неизмирене обавезе за одржавање путева и инвестиционе радове, реализоване у нешто већем износу у односу на план (индекс реализације 112).

Реализација на АОП 0454, Краткорочна пасивна временска разграничења износи 2.148,1 милиона динара, знатно мање у односу на план.

Планирана укупна актива и пасива на дан 31.12.2021. године износи 534.364,9 милиона динара, док реализована укупна актива и пасива износи 561.615,7 милиона динара (индекс реализације 105).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности обухватају приливе по основу: Прихода из буџета (Субвенције и Приход од Министарства финансија за експропријацију), Сопствених прихода, и средстава РРСП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), део који се финансира из ЕИБ зајма.

Одливи готовине из пословних активности обухватају исплате добављачима и дате авансе за следеће позиције улагања: Одржавање, део позиција Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на пословне активности.

Поред тога, одливи готовине из пословних активности обухватају исплате за Зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, Плаћене камате (Панонска банка и Поштанска штедионица) и Одливе по основу осталих јавних прихода.

Одливи готовине из активности инвестирања обухватају исплате за следеће позиције улагања: Студије и пројекти, Изградња, реконструкција и рехабилитација, Решавање имовинско-правних односа, Изградња, реконструкција и рехабилитација из ино-зајмова и део позиција: Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на активности инвестирања.

Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице (Панонска банка и Поштанска штедионица).

У Обрасцу 1Б Извештај о токовима готовине, одступања у односу на планирани ниво бележе се на следећим позицијама:

Код Прилива готовине из пословних активности (АОП 3001) реализација је већа од плана због већих прилива из редовног пословања, пре свега због веће реализације Путарине у односу на план.

Код Одлива готовине из пословних активности (АОП 3006) реализација је већа од плана због веће исплате добављачима и датих аванса за одржавање (АОП 3007), и већих одлива по основу осталих јавних прихода (АОП 3013, Обавезе по основу ПДВ-а).

Код Одлива готовине из активности инвестирања (АОП 3023) реализација је мања од плана због мањих инвестиција у извештајном периоду.

Свега прилив готовине (АОП 3048) већи је од планираног (индекс 103) за 2.305,0 милиона динара. Свега одлив готовине (АОП 3049) већи је од планираног за 1.080,3 милиона динара (индекс 102). Резултат тога је већа Готовина на крају обрачунског периода (АОП 3055) од планиране, за 1.224,7 милиона динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Све позиције са износима у Обрасцу 2. Трошкови запослених се налазе у оквиру планираних средстава.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈП „Путеви Србије“ на дан **31.12.2020. године** било је **запослено 2.084** радника, од којих 1.585 на неодређено време и 499 на одређено.

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 5 лица.

На крају 2021. године (на дан **31.12.2021.**) било је **запослено 2.133** радника, од којих 1.923 на неодређено време и 210 на одређено.

У односу на број запослених на дан 31.12.2020. године, број радника је већи за 49 и то:

- Број радника на неодређено време већи је за 338:
 - Пријем се бележи код 398 радника, и то: 396 радника прешло је са одређеног на неодређено време, један радник је враћен на посао по судској пресуди, док је један радник примљен уз сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава;
 - Одлив кадрова бележи се код 60 радника, и то: у пензију је отишло 28 радника, 5 радника су добила отказ због повреде радне обавезе, 23 радника напустила су Предузеће на лични захтев, док је смрт наступила код четири радника.

- Број радника на одређено време мањи је за 289:
 - Пријем се бележи код 124 радника, и то: 111 радника примљена су уз сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 10 радника примљена су као замена, док је код три радника дошло до продужења радног века
 - Одлив кадрова бележи се код 413 радника, и то: 396 радника прешло је са одређеног на неодређено време, 6 радника отишло је у пензију, 8 радника су напустила Предузеће на лични захтев, код два радника дошло је до истека уговора, док је смрт наступила код једног радника.

По основу уговора (рад ван радног односа) ангажовано је 5 лица, као и на дан 31.12.2020. године.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У 2021. години просечна нето зарада запослених без пословодства износи 79.397 динара (брutto 110.652 динара), у односу на планирану у износу од 81.746 динара (брutto 114.003 динара). Просечна нето зарада пословодства у истом периоду износила је 184.651 динара (брutto 260.814 динара), у односу на планирану у износу од 198.123 динара (брutto 281.324 динара). У 2021. години најнижа појединачна нето зарада износила је 35.973 динара (брutto 48.705 динара), а највиша 201.383 динара (брutto 284.669 динара).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Ребалансом Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину Субвенције су планиране у износу од 29.300,0 милиона динара, а Остали приходи из буџета у износу од 6.700,0 милиона динара (Министарство финансија, за експропријацију).

Субвенције:

Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину (05 Број: 401-11352/2021 од 09. децембра 2021. године) средства субвенција за ЈП „Путеви Србије“ планирана су у износу од 29.300,0 милиона динара и дата је намена коришћења средстава субвенција на следећи начин:

27.574,0 милиона динара	за летње и зимско одржавање путева и одржавање мостова
1.726,0 милиона динара	за учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСП)

Средства за реализацију програма обезбеђена су у Закону о буџету Републике Србије за 2021. годину, Раздео 22 – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја, Функција 450 – Саобраћај, Програмска активност 0001 – Друмски транспорт, путеви и безбедност саобраћаја, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Остали приходи из буџета (за експропријацију): Раздео 16 - Министарство финансија, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 5001 - Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, Економска класификација 541-Земљиште. Средства **Министарства финансија** у износу од **6.700,0 милиона динара** планирана су за позицију Решавање имовинско-правних односа.

У периоду **01.01. – 31.12.2021. године** из буџета је пренето:

- **Субвенције: 29.191,1 милиона динара**, што у односу на планираних 29.300,0 милиона динара представља готово 100%. Мање је пренето 108,9 милиона динара.
Пренета средства на име субвенција у складу су са последњим Закључком Владе о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину (05 Број: 401-11352/2021 од 09. децембра 2021. године).
- **Остали приходи из буџета: 6.080,2 милиона динара**, што у односу на планираних 6.700,0 милиона динара представља 99%. Мање је пренето 619,8 милиона динара.

У наредној табели даје се приказ планираних и прених средстава из буџета у 2021. години.

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ
СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА
У 2021. ГОДИНИ**

(у динарима)

	ПЛАН 2021.		ПРЕНЕТО из буџета 2021.		%	
	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета	Субвенције	Остали приходи из буџета
Јануар	1,000,000,000		1,000,000,000		100%	
Фебруар	1,000,000,000		1,000,000,000	738,789,282	100%	
Март	1,000,000,000		1,000,000,000	540,082,802	100%	
I квартал	3,000,000,000	1,278,872,084	3,000,000,000	1,278,872,084	100%	100%
Април	1,000,000,000		1,000,000,000	348,863,561	100%	
Мај	1,000,000,000		1,000,000,000	172,238,617	100%	
Јун	1,700,000,000		1,700,000,000		100%	
II квартал	3,700,000,000	1,611,127,916	3,700,000,000	521,102,178	100%	32%
Јули	1,900,000,000		1,900,000,000	654,048,893	100%	
Август	2,000,000,000		2,000,000,000	689,796,680	100%	
Септембар	2,000,000,000		2,000,000,000	954,848,367	100%	
III квартал	5,900,000,000	1,870,000,000	5,900,000,000	2,298,693,940	100%	123%
Октобар	2,117,904,026		2,117,904,026	454,487,724	100%	
Новембар	5,737,268,023		5,737,268,023	597,748,790	100%	
Децембар	8,844,827,951		8,735,932,754	929,253,151	99%	
IV квартал	16,700,000,000	1,940,000,000	16,591,104,803	1,981,489,665	99%	102%
УКУПНО 2021. година:	29,300,000,000	6,700,000,000	29,191,104,803	6,080,157,867	100%	91%

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину **нису планирана средства за Спонзорство, Донације и Спортске активности.**

Репрезентација је у 2021. години планирана у износу од 2,0 милиона динара. Реализација у периоду 01.01-31.12.2021. износи **2.153.094 динара (108% планираног износа).**

Трошкови репрезентације односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених радника на наплатним станицама (инкасанти, радници обезбеђења, пословође, спремачице, бројачи пазара, техничка служба, теренска контрола, возачи, сакупљачи, магационери итд.), обзиром да већина наплатних станица није снабдевено пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад.

Реклама и пропаганда је планирана на годишњем нивоу од 33,6 милиона динара, кроз две позиције:

1. Трошкови ЈП „Путеви Србије“ 12,1 милиона динара, и то:
Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспеката, плаката,
2. Систем наплате путарине 21,5 милиона динара, и то:
 - Рекламна кампања у циљу повећања коришћења ЕНП 20,0 милиона динара
 - Учешће и излагање на сајмовима у земљи 1,5 милиона динара

Од планираних 33,6 милиона динара за 2021. годину за позицију Реклама и пропаганда, реализовано је 19,1 милиона динара (**19.074.211 динара**) или **57%** планираног износа, од чега се на Рекламну кампању у циљу повећања коришћења ЕНП односи 10,0 милиона динара.

Улагања у рекламну кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине (ЕНП), дало је позитивне ефекте и у овом периоду, што се огледа у следећем:

У 2021. години, реализовани приход од ЕНП-наплате у односу на претходну 2020. годину, већи је за 23,1%. Учешће прихода од ЕНП у односу на укупан приход од путарине за 2021. годину износи 55,54%, док је у 2020. години учешће износило 57,85%.

Број ЕНП трансакција у 2021. години, у односу на претходну годину, већи је за 28,86%. Процент учешћа ЕНП трансакција возила четврте категорије у свим трансакцијама возила четврте категорије, у 2021. години, износи 80,56% (у 2020. години 78,05%). Бележи се повећање ЕНП трансакција возила четврте категорије, у 2021. години, у односу на 2020. годину, за 18,58%.

Рекламна кампања повећања коришћења електронске наплате путарине, спроводи се у циљу подизања свести и информисања што већег броја грађана о погодностима електронске наплате путарине, односно коришћења уређаја за електронску наплату путарине (ЕНП).

Електронска наплата путарине представља савремени модел бесконтактног плаћања путарине употребом уређаја за електронску наплату путарине за одговарајућу категорију возила.

Коришћење електронске наплате путарине омогућава следеће предности:

- пролазак посебно означеним саобраћајним тракама без заустављања
- једноставност наплате путарине без задржавања и употребе готовинског плаћања
- комфорну и безбедну вожњу уз избегавање евентуалних застоја
- јефтину путарину уз остваривање различитих попушта
- заштиту животне средине кроз смањење емисије штетних гасова

Електронска наплата путарине је све заступљенија у Републици Србији, захваљујући маркетиншким активностима које спроводи ЈП „Путеви Србије“.

Рекламна кампања је била такође део Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ од 2016. до 2020. године. У наведеним годинама бележи се највећи пораст броја корисника електронске наплате путарине.

Основни циљ промоције ЕНП није остваривање прихода од продаје уређаја за електронску наплату путарине (ЈП „Путеви Србије“ не остварује профит од продаје уређаја за ЕНП), већ повећање броја корисника овог вида плаћања путарине.

Препорука Европске комисије је да електронска наплата путарине учествује у укупном промету возила минимум 50%. У овом тренутку учешће електронске наплате путарине у Републици Србији у односу на укупан број трансакција у систему наплате путарине износи 40,5%.

Једини начин да најшира јавност добије сазнања о погодностима и предностима коришћења електронске наплате путарине јесте информисање путем јавних гласила. Број корисника електронске наплате путарине у великој мери зависи од нивоа информисаности корисника аутопутева о предностима електронске наплате путарине.

У реализованих 19.074.211 динара садржано је 613.437 динара на име трошкова излагања на сајмовима и других трошкова за услуге које настају у вези са сајамским приредбама (учешће на 88. Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду, од 18. до 24. септембра 2021. године). Запослени Сектора за наплату путарине, у улози домаћина на штанду ЈП „Путеви Србије“, свим заинтересованим посетиоцима указали су на предности и квалитет својих услуга из области електронске наплате путарине, мобилне апликације, електропуњача и других актуелности у циљу унапређења система наплате путарине.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености ЈП „Путеви Србије“ на дан **31.12.2021. године** износи **33.487,3 милиона динара**, односно 283,4 милиона ЕУР и 1,5 милиона УСД.

Од укупне кредитне задужености на домаће кредите се односи 3.437,7 милиона динара, док на ино-кредите 30.049,6 милиона динара.

ЈП „Путеви Србије“ је у току 2021. године извршило плаћање по основу домаћих кредита (Поштанска штедионица и Панонска Банка - Banca Intesa) у износу од 1.390,6 милиона динара, од чега се на главницу односи 1.243,9 милиона динара, а на камату 146,7 милиона динара.

Отплата ино-кредита у 2021. години извршена је у укупном износу од 4.754,8 милиона динара, односно у валути 40,3 милиона ЕУР. На отплату главнице дуга односи се износ од 3.623,1 милиона динара, а на камату износ од 1.131,7 милиона динара. Обавезе по ино-кредитима налазе се у члану 3. Закона о буџету Републике Србије у групи индиректних обавеза – спољњег дуга и индиректних обавеза – унутрашњег дуга. Пошто су приходи ЈП „Путеви Србије“ недовољни за отплату горе наведених кредита, планирана су средства у буџету Републике Србије за 2021. годину, на апропријацији Министарства финансија, ради покрића обавеза по основу отплате наведених кредита.

У току 2021. године није било новог кредитног задужења за ЈП „Путеви Србије“.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Анализом реализованих улагања у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године у Обрасцу 10 може се уочити да су највећа улагања у **експропријацију** извршена на следећим деоницама: Сурчин – Нови Београд (1.901,8 милиона динара), Е-80 Ниш – Мердаре (1.873,7 милиона динара), Е-763 (Милош Велики) Прељина – Пожега (1.432,6 милиона динара), Шабац – Лозница (690,6 милиона динара), Аутопут Рума – Нови Сад (Фрушкогорски коридор) (628,5 милиона динара), Сремска Рача – Кузмин (370,6 милиона динара), Е-763 (Милош Велики) Сурчин – Љиг (309,8 милиона динара), уз напомену да је на наведеним деоницама реализација већа од плана.

По висини улагања следе деонице: Е-75 Грабовница – граница са републиком Северна Македонија (273,7 милиона динара), Е-80 Просек – граница са Републиком Бугарском (185,4 милиона динара), Ваљево – Лајковац (151,3 милиона динара), Коридор 10 – Баточина (46,9 милиона динара) и Е-75 Обилазница око Београда (без Сектора 6) 24,8 милиона динара.

За експропријацију ради рехабилитације државних путева, санације клизишта на државним путевима и исплату накнада по члану 119. Закона о путевима уложено је 39,1 милиона динара.

На позицији Остала улагања бележи се реализација од 82,0 милиона динара.

Улагања у експропријацију бележе се и на деоницама: Северна обилазница око Крагујевца, Горњи Милановац – аутопут Милош Велики, Нови Сад – Зрењанин – Панчево и обилазница око Новог Сада.

На осталим планираним деоницама није било реализације.

Код студија и пројектовања у 2021. години највећа улагања су код пројеката државних путева IB и II реда, пре свега:

- Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда, гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково), $l=175$ км (86,6 милиона динара)
- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе саобраћајнице IB реда, аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац“) – Пожаревац (Обилазница) – Велико Градиште – Голубац (42,2 милиона динара)
- Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда: Краљево – Ушће- Рашка – Нови Пазар (35,5 милиона динара).

Код пројеката државних путева IA реда (аутопутева), највећа реализација је на пројекту Израда измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Државног пута I реда бр.21 Нови Сад – Рума - Шабац и коридора државног пута I реда бр.19 Шабац – Лозница и Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње деонице аутопута: Рума – Шабац, од аутопута Е-70 (петља „Рума“) до моста на Сави (20,9 милиона динара).

Код ИПА пројеката прекограничне сарадње највећа реализација је на Рехабилитацији државног пута IB реда број 15 на деоници Кикинда – Наково у дужини од 1,8 км (57,0 милиона динара).

Код мостова, највећа улагања су у изради Техничке документације за рушење постојећег и изградњу новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIА реда број 181 у месту Крстацу, деоница Лучани - Лис (7,7 милиона динара).

Код позиција Безбедност саобраћаја и Животна средина бележи се симболична реализација.

Код позиција Енергетски менаџмент и Остали трошкови није било реализације.

Код изградње, реконструкције и рехабилитације из сопствених средстава у 2021. години укупна реализација износи 834,5 милиона динара, од планираних 1.833,4 милиона динара. Од тога, највећа реализација је на Појачаном одржавању пута IB-21, деоница: Пожега – Ивањица (Пројектовање и појачано одржавање, $l=38,9$ км), реализација 335,1 милиона динара.

По висини улагања следи државни пут IB-39, деоница Власотинце - Свође ($l=12,51$ км), износ 225,6 милиона динара.

Појачано одржавање државног пута IB-29, деонице: Сјеница (Караукића Бунари) – Сушица реализовано је у износу од 55,2 милиона динара.

Појачано одржавање државног пута IB-10, деонице: граница АПВ (Панчево) – Панчево (Ковин) и Панчево (Ковин) – граница АПВ (Панчево) реализовано је у износу од 51,9 милиона динара.

Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта реализована је у износу од 44,7 милиона динара.

Појачано одржавање државног пута IB-23/28, деоница Кнежевићи – Бела Земља – Ужице 3, реализовано је у износу од 36,6 милиона динара.

Инвестиција: Обилазница Београда, сектор 3, Рехабилитација узводне конструкције моста бр.8 преко реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора, реализована је у износу од 40,7 милиона динара.

Појачано одржавање државног пута IB-35, деонице Мерошина –Прокупље ($l=11,5$ км) и Белољин – Куршумлија – Рударе ($l=24,3$ км), реализовано је у износу од 20,0 милиона динара.

На осталим позицијама бележи се мања реализација од планиране, или није било реализације у извештајном периоду.

Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова:

Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РПСП зајам):

У оквиру **хитних радова** (ургентно одржавање и санација локалних оштећења) бележи се само реализација на државном путу ПА-170, деоница Рогачица – Бајина Башта 1 (Перућац), л=11,6 км (3,1 милиона динара).

Као што је планирано, највећа улагања су из средстава основног РПСП (**Редовни програм радова**). У 2021. години реализовано је 2.323,0 милиона динара. Највећа реализација бележи се на следећим деоницама:

- Појачано одржавање државног пута IA-3 деоница петља Сремска Митровица – петља Рума, л=13,7 км и петља Рума – петља Пећиници, л=13,1 км, износ 729,5 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IB-35 деоница Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), л=24,3 км, износ 653,2 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IB-15 деоница Кула (Бачка Топола) – Врбас (Савино Село) л=10,2 км, износ 238,0 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IA-3 деоница Батровци - Кузмин (аутопут, пун профил, л=21,8 км), износ 178,7 милиона динара
- Појачано одржавање државног пута IA-1 деоница петља Параћин – петља Ражањ, л=24,8 км (лева коловозна трака), износ 55,2 милиона динара

За Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РПСП реализовано је 216,4 милиона динара.

У оквиру услуга на пројекту Утврђивање стања државне путне мреже, реализовано је 111,1 милиона динара.

Реализација на осталим деоницама знатно је мања од планиране, или није било реализације.

Остале инвестиције у Обрасцу 10 обухватају реализацију на инвестицијама, које су планиране Програмом пословања за 2021. годину кроз позиције Одржавање и Систем наплате путарине, а не налазе се у Прилогу 14 Програма пословања за 2021. годину.

Реализација осталих инвестиција у 2021. години износи 569,6 милиона динара. Кроз позицију Одржавање реализовано је 529,3 милиона динара, и то: Кружна раскрсница путева ПА-130 и ПА-131 (292,1 милиона динара), Побољшање раскрсница на путевима ПА-221 и ПА-158 (128,7 милиона динара), Обилазница око Зрењанина преко канала Бегеј (61,2 милиона динара), Голијска река – Одвраћеница (23,5 милиона динара), Базе за одржавање (17,0 милиона динара) и Пројекат постављања метеоролошких станица (6,7 милиона динара).

Модернизација Система наплате путарине – пројектовање и изградња наплатних станица на државним путевима IA реда: A1, A2 и A4, реализована је у износу од 40,3 милиона динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Стање потраживања ЈП „Путеви Србије“ на дан 31.12.2021. године износи 1.732,8 милиона динара.

На потраживања старија од годину дана односи се износ од 990,2 милиона динара.

Потраживања од 3 месеца до 12 месеци износе 619,4 милиона динара, а потраживања до 3 месеца износе 123,2 милиона динара.

Од укупног износа потраживања на дан 31.12.2021. године највећи износ се односи на фактуре издате купцима за пуњење тагова-post paid и то 552,7 милиона динара. Износ од 51,7 милиона динара се односи на потраживања по фактурама за пуњење тагова које се врши преко дистрибутера (АМСС, Techno coop).

Потраживања по основу закупа дела земљишног појаса јавног пута износе 100,0 милиона динара, од којих је утужено 68,0 милиона динара.

Потраживања од физичких лица по основу судских спорова износе 72,2 милиона динара.

Стање обавеза ЈП „Путеви Србије“ на дан 31.12.2021. године износи 1.514,0 милиона динара.

На обавезе старије од годину дана односи се износ од 4.3 милиона динара.

Неизмирене обавезе од 3 до 12 месеци износе 17,4 милиона динара, а обавезе до 3 месеца износе 1.492,3 милиона динара.

Стање неизмирених обавеза на дан 31.12.2021. које се финансирају из сопствених средстава је **1.227,2 милиона динара**, од којих се највећим делом односе на добављаче за одржавање путева.

Стање неизмирених обавеза на дан 31.12.2021. које се финансирају из кредитних средстава је **103,8 милиона динара**, највећим делом из кредита ЕБРД.

Преостали износ од **183,0 милиона динара** се односи на обавезе за експропријацију које се финансирају из средстава Министарства финансија.

Укупан број спорова у 2021. години је 228. Број спорова где је ЈП „Путеви Србије“ страна која тужи је 28, чија је укупна вредност 70,3 милиона динара. Број спорова где је ЈП „Путеви Србије“ тужена страна је 200, чија је укупна вредност 89.7 милиона динара.

Спор од највећег значаја за Предузеће, у смислу утицаја на резултат пословања, је спор чија је вредност 61,4 милиона динара. Тужена страна у судском спору је Град Суботица. Основ спора је регрес по основу изгубљене добити. По судској пресуди Врховног касационог суда у Београду број рев 3478/19 од 24.09.2020. године ЈП „Путеви Србије“ је на основу судског извршења исплатило накнаду материјалне штете по изгубљеној добити извршном повериоцу у износу од 91,5 милиона динара са законском затезном каматом и припадајућим трошковима спора. Како су ЈП „Путеви Србије“ и Град Суботица солидарни дужници у поменутом спору, ЈП „Путеви Србије“ потражује од туженог Град Суботица половину исплаћеног износа.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Улагања у путеве имају карактер дугорочних капиталних инвестиција и захтевају на дуги рок стабилне изворе средстава.

Промене у систему финансирања државних путева у претходној деценији дате су у следећем хронолошком приказу.

Пре увођења субвенција, у **2011.** години од акцизе је уплаћено **18,5** милијарди динара. Уплаћен износ субвенција у наредним годинама износио је:

(у милијардама динара)

2012.	8,3
2013.	5,3
2014.	7,4
2015.	6,9
2016.	7,1
2017.	6,6
2018.	7,8
2019.	9,1

У **2020.** години на име субвенција уплаћено је **26,9** милијарди динара.

Као резултат додатних средстава Субвенција, у 2020. години остварена је нето добит у износу од 5,1 милијарди динара. Остварена нето добит је Одлуком о расподели остварене добити за 2020. годину (I број 953-23385/21-5), Надзорни одбор донео је на седници одржаној 19. октобра 2021.године, Влада РС дала сагласност 02. децембра 2021. године (05 број: 41-11101/2021), распоређена за покриће губитка из ранијих година. Претходних година бележио се губитак, као последица недовољних и нестабилних средстава за потребан ниво улагања.

Само у 2011. години ЈП „Путеви Србије“ остварило је нето добит (72,8 милиона динара), што је резултат 20% акцизе на деривате нафте у тој години, када је уплаћено 18,5 милијарди динара. Иначе, акцизе као извор финансирања путева постојале су од 2006. закључно са 2011. годином (10% у 2006. и 2007. години, 15% у 2008. години, 20% у периоду 2009-2011. година).

Законом о изменама Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“ бр.101/11), од 2012. године акциза на деривате нафте и течног нафтног гаса постала је у целини приход буџета Републике Србије (субвенције из буџета).

Од планираних 29,3 милијарди динара субвенција за 2021. годину, из буџета је у 2021. години пренето 29,2 милијарди динара.

5. ИНО-ЗАЈМОВИ

ЗАДУЖЕЊЕ

ПЛАН ЗАДУЖЕЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

У 2021. години планирано је повлачење средстава зајмова РРСП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), у износу од **3.198,0 милиона динара**.

ПОВЛАЧЕЊЕ ИНО-ЗАЈМОВА У 2021. ГОДИНИ

У 2021. години извршено је повлачење средстава из РРСП зајма у укупном износу од **3.009,2 милиона динара**.

ПОВЛАЧЕЊЕ ИНО-ЗАЈМОВА У 2021. ГОДИНИ

Банка	Назив Уговора и датум потписивања	Износ зајма (у мил. ЕУР)	Повлачење у 2021.
			(у мил. дин.)
РРСП зајам			
ЕИБ бр.82640	Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (Уговор потписан 27.11.2013. године)	100	3,009.2
ИБРД бр.8255-УФ	Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (Уговор потписан 27.11.2013. године)	56.4	
ЕБРД бр.44750	Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (Уговор потписан 27.11.2013. године)	100	
Свега РРСП:			3,009.2

ПРЕГЛЕД РАСХОДА ИЗ ЧЛАНА 20. ЗАКОНА О ЈАВНОМ ДУГУ КОЈИ СУ ПОКРИВЕНИ ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Расходи које ЈП „Путеви Србије“ није могло исфинансирати у 2021. години, и као такви планирани Програмом пословања за 2021. годину, у 2021. години реализовани су у износу од **4.754,77 милиона динара** од стране Министарства финансија Владе Републике Србије, која је и гарант тих кредита (обавезе према Европској инвестиционој банци – ЕИБ, обавезе према Европској банци за обнову и развој – ЕБРД).

ЈП „Путеви Србије“ је у својим књиговодственим евиденцијама створило обавезу према Републици Србији на конту 4293 Краткорочне финансијске обавезе према Републици Србији.

РЕАЛИЗАЦИЈА У 2021. години
**ПРЕГЛЕД РАСХОДА ИЗ ЧЛАНА 20. ЗАКОНА О ЈАВНОМ ДУГУ
КОЈИ СУ ПОКРИВЕНИ ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

(у милионима динара)

Ред. бр.	Опис	Главница	Камата	Ануитет
I	Обавезе према Европској инвестиционој банци (ЕИБ)	2,743.58	1,117.51	3,861.09
II	Обавезе према Европској банци за обнову и развој (ЕБРД)	879.45	14.23	893.68
	УКУПНО	3,623.03	1,131.74	4,754.77

(у милионима ЕУР)

Ред. бр.	Опис	Главница	Камата	Ануитет
I	Обавезе према Европској инвестиционој банци (ЕИБ)	23.26	9.48	32.74
II	Обавезе према Европској банци за обнову и развој (ЕБРД)	7.46	0.12	7.58
	УКУПНО	30.72	9.60	40.32

Детаљније у следећој табели

**ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА У 2021. ГОДИНИ ЗА КРЕДИТЕ ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ДУГА
(КРЕДИТЕ СА ГАРАНЦИЈОМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ)
У ОРИГИНАЛНОЈ ВАЛУТИ И У ДИНАРИМА**

КРЕДИТОР	БРОЈ ЗАЈМА	ОПИС ДУГА / НАЗИВ ПРОЈЕКТА	КОРИСНИК	УГОВОРЕН ИЗНОС ЗАЈМА у оригиналној валути	ОРИГИНАЛНА (УГОВОРЕНА) ВАЛУТА ЗАЈМА	ДАТУМ ПЛАЋАЊА	ЗВАНИЧНИ ПРОДАЈНИ КУРС НБС НА ДАН ПЛАЋАЊА **	КАМАТА		ГЛАВНИЦА	
								ИЗНОС ПЛАЋЕН У ОРИГИНАЛНОЈ ВАЛУТИ	ИЗНОС ПЛАЋЕН У ДИНАРИМА	ИЗНОС ПЛАЋЕН У ОРИГИНАЛНОЈ ВАЛУТИ	ИЗНОС ПЛАЋЕН У ДИНАРИМА
ЕИБ	21386	Хитна санација саобраћаја	ЈППС	37,000,000	ЕУР	05.01.2021.	117.9310	58,200.00	6,863,584.20	666,666.66	78,620,665.88
						15.02.2021.	117.9318	35,490.00	4,185,399.58	233,333.33	27,517,419.61
						14.06.2021.	117.9233	33,677.42	3,971,352.50	322,580.64	38,039,773.58
						05.07.2021.	117.9125	38,800.01	4,575,006.18	666,666.66	78,608,332.55
						16.08.2021.	117.9213	29,575.00	3,487,522.45	233,333.33	27,514,969.61
						13.12.2021.	117.9369	25,258.06	2,978,857.30	322,580.64	38,044,160.68
ЕИБ	21631	Рехабилитација постојећих путева	ЈППС	95,000,000	ЕУР	15.02.2021.	117.9318	662,608.13	78,142,569.47	3,166,666.67	373,450,700.39
						16.08.2021.	117.9213	592,123.11	69,823,926.89	3,166,666.67	373,417,450.39
ЕИБ	22550	Пројекат европаких путева Б	ЈППС	120,000,000	ЕУР	15.02.2021.	117.9318	1,975,352.73	232,956,903.08	3,360,000.00	396,250,848.00
						16.08.2021.	117.9213	1,899,918.03	224,040,803.99	3,360,000.00	396,215,568.00
ЕИБ	24036	Рехабилитација моста Газела	ЈППС	33,000,000	ЕУР	16.02.2021.	117.9318	443,275.01	52,276,219.82	1,100,000.00	129,724,980.00
						16.08.2021.	117.9213	421,314.66	49,681,972.42	1,100,000.00	129,713,430.00
ЕИБ	24037	Рехабилитација путева и мостова Б2	ЈППС	33,000,000	ЕУР	16.02.2021.	117.9318	457,159.84	53,913,682.82	1,100,000.00	129,724,980.00
						16.08.2021.	117.9213	435,315.83	51,333,008.58	1,100,000.00	129,713,430.00
ЕИБ	25748	Обилазница око Београда сектор Б	ЈППС	40,000,000	ЕУР	16.02.2021.	117.9318	550,126.67	64,877,428.42	583,333.33	68,793,549.61
						16.08.2021.	117.9213	538,547.77	63,506,253.15	583,333.33	68,787,424.61
ЕИБ	24134	Обилазница око Београда сектор А	ЈППС	60,000,000	ЕУР	16.02.2021.	117.9318	647,013.75	76,303,496.16	1,100,000.00	129,724,980.00
						16.08.2021.	117.9213	632,550.13	74,591,133.64	1,100,000.00	129,713,430.00
ЕБРД	36651	Обилазница око Београда	ЈППС	80,000,000	ЕУР	18.01.2021.	117.9333	76,689.09	9,044,197.46	3,728,956.37	439,768,130.27
						19.07.2021.	117.9107	44,019.29	5,190,345.30	3,728,956.37	439,683,855.86
У К У П Н О :								9,597,014.53	1,131,743,663.42	30,723,074.00	3,623,028,079.03

** По препоруци Ревизора, обрачун и књижење динарске противвредности за плаћене износе главнице и камате у валути се врши по продајном курсу НБС на дан плаћања.

6. ПОЛИТИКА КРЕТАЊА ЗАРАДА

На име трошкова запослених, а у оквиру пословних расхода ЈП "Путеви Србије" (зараде, порези и доприноси) за 2021. годину планиран је износ од 2.541,1 милиона динара, на позицији 7.1.1.1. Трошкови зарада и накнада зарада.

Позиција **Трошкови зарада и накнада зарада у 2021. години реализована је у износу од 2.509,4 милиона динара (исплаћен бруто 2), односно 2.152,1 милиона динара (исплаћен бруто 1).**

Детаљније у наредној табели.

(у динарима)

Месец	Исплаћен Бруто 1 у 2021. години
I	179,293,529
II	179,544,379
III	175,511,357
IV	176,760,014
V	184,095,229
VI	178,285,673
VII	179,558,629
VIII	179,675,209
IX	178,547,435
X	176,698,191
XI	181,015,327
XII	183,105,747
УКУПНО	2,152,090,719

Просечна нето зарада у ЈП „Путеви Србије“ у 2021. години износила је 60.308 динара.

У маси зарада, садржана су и средства за топли оброк и регрес запослених.

Просечна нето зарада у ЈП „Путеви Србије“ у великој мери заостаје за просечним нето зарадама у јавним државним предузећима.

У 2006. години када је основано ЈП „Путеви Србије“, просечне нето зараде у ЈП „Путеви Србије“ (ЈППС) и јавним државним предузећима (ЈДП) биле су приближне (ЈППС: 28.869 динара, ЈДП: 28.737 динара).

У 2021. године просечна нето зарада у јавним државним предузећима износила је 82.787 динара, а у ЈП „Путеви Србије“ 60.308 динара, што је мање за 27%.

Да би се показало заостајање зарада у ЈП „Путеви Србије“ у односу на јавна државна предузећа, посматраће се период од 2006. године, када је основано ЈП „Путеви Србије“ као правни следбеник Републичке дирекције за путеве.

За поређење зарада узимају се званични подаци Министарства финансија (Билтен јавних финансија).

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ
ПРОСЕЧНИХ НЕТО ЗАРАДА
У ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" И ЈАВНИМ ДРЖАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
У ПЕРИОДУ 2006 - 2021. ГОДИНЕ**

(у динарима)

Година	ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА		Разлика ЈППС - ЈДП	
	ЈП "Путеви Србије" (ЈППС)	Јавна државна предузећа (ЈДП)	(у динарима)	(у %)
2006	28,869	28,737	132	0%
2007	30,056	37,081	-7,025	-19%
2008	33,677	42,106	-8,429	-20%
2009	33,057	44,555	-11,498	-26%
2010	37,318	46,435	-9,117	-20%
2011	44,240	53,614	-9,374	-17%
2012	47,950	58,462	-10,512	-18%
2013	50,127	62,243	-12,116	-19%
2014	50,127	65,635	-15,508	-24%
2015	48,451	64,029	-15,578	-24%
2016	50,157	65,416	-15,259	-23%
2017	51,943	67,422	-15,479	-23%
2018	54,288	67,537	-13,249	-20%
2019	54,733	75,221	-20,488	-27%
2020	58,613	80,119	-21,506	-27%
2021	60,308	82,787	-22,479	-27%

Поређење зарада у ЈП „Путеви Србије“ са републичким просеком

Просечна нето зарада у ЈП „Путеви Србије“ у 2021. години (60.308 динара) мања је од просечне нето зараде у Републици Србији (65.864 динара) за 8,4% (за око 5.500 динара).

У 2006. години када је основано ЈП „Путеви Србије“, просечна нето зарада у ЈП „Путеви Србије“ (ЈППС) износила је 28.869 динара и била је за 33% већа од републичког просека (21.707 динара).

Упоредни приказ зарада у ЈП „Путеви Србије“, јавним државним предузећима и Републици Србији

Ако се посматра кретање зарада у овом периоду, закључује се да је у 2021. у односу на 2006. годину најмањи раст зарада забележен код ЈП „Путеви Србије“ (детаљније у следећој табели):


УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПРОСЕЧНИХ НЕТО ЗАРАДА
У ЈП „Путеви Србије“, Јавним државним предузећима и Републици Србији
у периоду 2006 – 2021. године

(у динарима)

Година	ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА		
	ЈП "Путеви Србије"	Јавна државна предузећа	Република Србија
2006	28,869	28,737	21,707
2007	30,056	37,081	27,759
2008	33,677	42,106	32,746
2009	33,057	44,555	31,733
2010	37,318	46,435	34,142
2011	44,240	53,514	37,976
2012	47,950	58,462	41,377
2013	50,127	62,243	43,932
2014	50,127	65,635	44,530
2015	48,451	64,029	44,432
2016	50,157	65,416	46,097
2017	51,943	67,422	47,893
2018	54,288	67,537	49,650
2019	54,733	75,221	54,919
2020	58,613	80,119	60,073
2021	60,308	82,787	65,864
Раст зарада 2021 / 2006.	109%	188%	203%

Док су просечне нето зараде у јавним државним предузећима у 2021. у односу на 2006. годину порасле за 188%, а у Републици Србији за 203%, у ЈП „Путеви Србије“ просечне нето зараде су порасле за 109%.

Детаљније у наредном графику.



7. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА У 2021. ГОДИНИ према члану 60. Закона о јавним предузећима

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ

У 2021. години за ове намене планирано је 61,1 милиона динара. Реализација у 2021. години износила је 38,0 милиона динара (62%), и то:

(у милионима динара)

О п и с		П РЕБАЛАНС 2021	РЕАЛИЗАЦИЈА 2021	% реализације
1	Средства за хуманитарне активности (летњи камп за децу радника ЈП "Путеви Србије")	1.0		
2	Средства која се додељују као помоћ за набавку лекова и лечење запослених и средства остале помоћи запосленима, њиховим породицама и осталима у случају елементарних непогода или других ванредних догађаја, и новогодишњи пакетићи за децу радника	24.5	16.7	68%
3	Трошкови репрезентације	2.0	2.2	110%
4	Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспекта, плаката, учешће и излагање на сајмовима у земљи и рекламна кампања у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине	33.6	19.1	57%
Укупно:		61.1	38.0	62%

Сходно сугестијама Министарства привреде, трошкови новогодишњих пакетића за децу запослених су изузети из Трошкова репрезентације (Нематеријални трошкови, група 55) и пребачени на групу 52 Трошкови зарада и накнада, рачун 529 Остали лични расходи и накнаде, у складу са МСФИ и Правилником о контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (члан 40. став 9). Трошкови новогодишњих пакетића су реализовани у износу од 7.488.000 динара (садржано у позицији под ред.бр.2).

У позицији под ред.бр.4) садржана је и Рекламна кампања у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине; у 2021. години реализовано је 10,0 милиона динара.

Детаљно образложење Рекламне кампање (електронска наплата путарине, ТАГ-ови), као и Трошкова репрезентације дато је у Обрасцу 12 Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године.

**КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДА
НАДЗОРНОМ ОДБОРУ****ВИСИНА НАКНАДА ЗА РАД НАДЗОРНОГ ОДБОРА:**

У 2021. години примењивана је Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа (05 Број: 121-11800/2016 од 15. децембра 2016. године). Одлуком је предвиђено да износ нето накнаде за рад председника и чланова у надзорном одбору јавног предузећа не може бити виша од просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу у години која претходи календарској години, за годину за коју се одређује висина накнаде. Накнада председника надзорног одбора јавног предузећа не може бити виша од овог износа, увећаног за 20%.

8. ПОЛИТИКА ЦЕНА

Према члану 60. Закона о јавним предузећима, Програм пословања садржи, између осталог, и елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга.

Члан 186. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр. 95/18, 49/19, 86/19 – усклађени дин.изн, 156/20 – усклађени дин.изн. и 15/21 – доп.усклађених дин.изн.) дефинише накнаде за коришћење јавних путева:

- 1) накнада за ванредни превоз
- 2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које користи управљач јавног пута, у складу са прописима
- 3) посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина)
- 4) накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач пута
- 5) накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству
- 6) накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу

Начин усклађивања накнада дефинисан је чланом 273. Закона о накнадама за коришћење јавних добара. Висине динарских износа накнада датих у прилозима који су саставни део овог закона усклађују се годишње, са годишњим индексом потрошачких цена за период од 1. октобра претходне године до 30. септембра текуће године, који објављује републички орган у чијој су надлежности послови статистике. Изузетно, не врши се усклађивање висине износа накнада датих у Прилогу 10, Табела 13 (Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству).

Приликом усклађивања висине накнада, основица за усклађивање су последњи објављени усклађени износи.

Влада, на предлог министарства у чијој су надлежности послови финансија, утврђује и објављује усклађене висине накнада у „Службеном гласнику Републике Србије“. Усклађене висине накнада за 2021. годину објављене су у „Сл.гласнику РС“ бр.156/20 а примењују се од 1. јануара 2021. године.

Сходно **расту** потрошачких цена од **1,8%, од 1. јануара 2021.** у примени су усклађени износи накнада из члана 186. Закона о накнадама за коришћење јавних добара:

- 1) накнада за ванредни превоз
- 2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које користи управљач јавног пута, у складу са прописима
- 4) накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач пута
- 6) накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу

Као што је Законом предвиђено, **не врши се усклађивање Накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству (тачка 5).**

Усклађени износи Посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта – **Путарине (тачка 3) у примени су од 25. фебруара 2021. године.**

**Накнада из члана 186. тач. 3) Закона о накнадама за коришћење јавних добара:
Посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина)**

Висина Посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина) за један км јавног пута прописана је у Закону о накнадама за коришћење јавних добара, Прилог 10, Табела 10.

Сходно члану 273. Закона о накнадама за коришћење јавних добара, у „Сл.гласнику РС“ бр.156/20 од 25.12.2020. године, Влада Републике Србије је објавила Усклађене динарске износе накнада прописане Законом о накнадама за коришћење јавних добара, тако да у Прилогу 10, Табела 10. висина накнаде за путарину по пређеном километру износи, за прву категорију возила 4,1461 динара, за прву А категорију 2,0730 динара, за другу категорију 6,2191 динара, за трећу категорију 12,4382 динара и за четврту категорију 24,8765 динара.

Цена путарине за наплатне станице формирана је на основу цене по км, дужини релације аутопута под наплатом и категорији возила.

Према Одлуци о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 26. јануара 2021. године, а Влада донела Решење о давању сагласности 18. фебруара 2021. године („Сл.гласник РС“ бр.15/21 од 19. фебруара 2021. године), од 25. фебруара 2021. године у примени су повећани износи путарине за 1,8%, сходно измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара (Прилог 10, Табела 10).

ПРИЛОГ 10. ТАБЕЛА 10.
ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ПУТАРИНУ

(у динарима)

Категорија возила	Основица	Висина накнаде „Сл.гласник РС“ бр.49/19	Усклађени износ „Сл.гласник РС“ бр.156/20	Годишњи индекс потрошачких цена
I	km	4,0728	4,1461	101,8
IA	km	2,0364	2,0730	101,8
II	km	6,1091	6,2191	101,8
III	km	12,2183	12,4382	101,8
IV	km	24,4366	24,8765	101,8

Претходно повећање путарине извршено је 29. јула 2019. године (за 12%, сходно измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара – „Сл.гласник РС“ бр.49/19), а пре тога 7. јануара 2017. године, када је путарина повећана за 10%. Пре јануара 2017. године, износ путарине није повећаван од 2009. године.

Од 16.01.2020. године успостављан је затворен систем наплате путарине од Београда до Прешева (јужни крак Коридора 10), односно од Београда до Димитровграда (источни крак Коридора 10). Успостављена је наплата путарине у затвореном систему наплате, обједињеног на три крака аутопута на деоници од Београда до Ниша, од Ниша до државне границе Северне Македоније и од Ниша до државне границе Бугарске. У оквиру овог обједињеног система наплате функционишу три чеоне наплатне станице: Београд, Прешево и Димитровград и 35 бочних наплатних станица.

Накнаде из члана 186. тач. 2), 4) и 6) Закона о накнадама за коришћење јавних добара:**Накнаде за коришћење делова путног и другог земљишта, за постављање рекламних табли, паноа и слично, и инсталација на државном путу**

Висина накнаде за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које користи управљач јавног пута, у складу са прописима (члан 186. тач.2) прописана је у Прилогу 10, Табела 8. Закона о накнадама за коришћење јавних добара.

Висина накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач пута (члан 186. тач.4) прописана је у Прилогу 10, Табеле 11. и 11.1.

Висина накнаде за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу (члан 186. тач.6.), у зависности од пречника (ширине) и врсте инсталација на државном путу прописана је у Прилогу 10, Табела 14.

Накнада из члана 186. тач. 1) Закона о накнадама за коришћење јавних добара**Накнада за ванредни превоз**

Плаћа се за прекорачење дозвољених димензија возила, укупне масе и осовинског оптерећења. Ова возила у великој мери оштећују путеве, а смисао наплаћивања накнаде је да се превозници мотивишу на друге видове саобраћаја (нпр. железница).

Висина накнаде за ванредни превоз прописана је у Прилогу 10, Табеле 1. до 6, а за возила или прикључна возила за која се издаје временска дозвола, утврђује се годишња накнада чија је висина прописана у Прилогу 10, Табела 7.

Накнада из члана 186. тач. 5) Закона о накнадама за коришћење јавних добара**Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству**

Висина накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству утврђује се применом коефицијента за обрачун накнаде, који је прописан у Прилогу 10, Табела 13, на основицу.

Основица за обрачун накнаде за теретно возило и прикључно возило представља бруто-тонски километар, а за аутобус – возило километар. Коефицијент за обрачун накнаде изражен у еврима, износи за:

- теретно возило 0,0027 евра
- прикључно возило 0,0027 евра
- аутобус
 - са највише 23 места за седење 0,0286 евра
 - са више од 23 места за седење 0,0366 евра

9. ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕДУРИ ДОНОШЕЊА ЦЕНОВНИКА РАДОВА

Постоје четири ценовника по којима се изводе радови на путевима, и то:

- 1) Ценовник радова на зимском одржавању путева
- 2) Ценовник радова на редовном одржавању путева
- 3) Ценовник радова на редовном одржавању аутопутева
- 4) Ценовник радова на изградњи и модернизацији путева.

Ценовници се формирају на основу усвојених норматива, анализа цена појединачно за позиције и цена материјала, енергената, опреме и радне снаге, као и других елемената који имају утицај на формирање ценовника радова.

Појединачне цене формирају се на основу тржишне цене грађевинског материјала, горива, механизације, пнеуматика, бруто сатнина радника, као и званичних података које издаје Републички завод за статистику.

У 2021. у примени су били следећи ценовника радова:

- Ценовник радова на зимском одржавању путева,
са применом од 01.01.2019. године и са применом од 01.11.2021. године
- Ценовник радова на редовном одржавању путева
са применом од 01.07.2019. године и са применом од 01.11.2021. године
- Ценовник радова на редовном одржавању аутопутева
са применом од 01.07.2019. године и са применом од 01.11.2021. године
- Ценовник радова на изградњи и модернизацији путева
са применом од 01.07.2019. године и са применом од 01.11.2021. године

10. ЗАКОНОДАВНЕ АКТИВНОСТИ

ЈП „Путеви Србије“ у свом пословању примењује бројне законе, подзаконска и интерна акта.

„Сл.гласник РС“ бр.

-	Закон о путевима	41/18 и 95/18 - др.закон
-	Закон о јавним предузећима	15/16 и 88/19
-	Закон о накнадама за коришћење јавних добара	95/18, 49/19, 86/19, 156/20 и 15/21
-	Закон о привредним друштвима	36/11, 99/11, 83/14 - др.закон, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19
-	Законом о јавним набавкама	91/19
-	Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама	119/12, 68/15, 113/17, 91/19 и 44/21 - др.закон
-	Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја	120/04, 54/07, 104/09 и 36/10
-	Закон о јавном информисању и медијима	83/14, 58/15 и 12/16 - аутентично тумачење
-	Закон о превозу у друмском саобраћају	46/95...31/11, 68/15 - др.закони
-	Закон о међународном превозу у друмском саобраћају	101/05, 101/05 - др.закон, 18/10, 68/15 - др.закон
-	Закон о безбедности саобраћаја на путевима	41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др.закон, 9/16 - одлука УС, 24/18, 41/18 - др.закон, 87/18, 23/19 и 128/20 - др.закон
-	Закон о планирању и изградњи	72/09...37/19 - др.закон, 9/20 и 52/21
-	Закон о посебним поступцима ради реализације пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију	9/20
-	Закон о министарствима	128/20
-	Закон о државној управи	79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 - др.закон
-	Закон о Влади	55/05...44/14 и 30/18 - др.закон
-	Пословник Владе	61/06 ... 8/19 – др.уредба
-	Закон о Агенцији за борбу против корупције	97/08...112/13, 8/15 - одлука УС и 88/19
-	Закон о раду	24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење
-	Закон о родној равноправности	52/21
-	Закон о јавном здрављу	15/16
-	Закон о безбедности и здрављу на раду	101/05, 91/15, 113/17-др. закон
-	Закон о здравственом осигурању	25/19
-	Закон о спречавању злостављања на раду	36/10

-	Закон о осигурању	139/14 и 44/21
-	Закон о здравственој заштити	25/19
-	Закон о платама у државним органима и јавним службама	34/01...99/14, 21/16 - др.закон
-	Закон о пензијском и инвалидском осигурању	34/03...142/14, 73/18, 46/19 - одлука УС, 86/19 и 62/21
-	Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање	84/04...95/18, 4/19 - усклађени дин.изн., 86/19 - усклађени дин.изн., 5/20 - усклађени дин.изн., 153/20, 6/21- усклађени дин.изн. и 44/21
-	Закон о буџету Републике Србије за 2021. годину	149/20, 40/21 и 100/21
-	Закон о буџетском систему	54/09...108/13, 142/14, 68/15 - др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20
-	Закон о рачуноводству	73/19 и 44/21- др.закон
-	Закон о ревизији	73/19
-	Закон о девизном пословању	62/06, 31/11, 119/12, 139/14 и 30/18
-	Закон о спољнотрговинском пословању	36/09, 36/11 - др.закон, 88/11 и 89/15 - др.закон
-	Закон о платном промету	43/04, 62/06, 111/09 - др.закон, 31/11 и 139/14 - др.закон
-	Закон о порезу на добит правног лица	25/01...108/13, 68/14 - др.закон, 142/14, 91/15 - аутентично тумачење, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19 и 153/20
-	Закон о порезима на имовину	26/01...68/14 - др.закон, 95/18, 99/18 - одлука УС, 86/19 и 144/20
-	Закон о порезу на додату вредност	84/04...142/14, 5/15 - усклађени дин.изн., 83/15, 5/16 - усклађени дин.изн., 108/16, 7/17 - усклађени дин.изн., 113/17, 13/18 - усклађени дин.изн., 30/18, 4/19- усклађени дин.изн., 72/19, 8/20 - усклађени дин.изн. и 153/20
-	Закон о порезу на доходак грађана	24/01...86/19, 5/20 - усклађени дин.изн., 153/20, 156/20 - усклађени дин.изн., 6/21 - усклађени дин.изн. и 44/21
-	Закон о пореском поступку и пореској администрацији	61/07...105/14, 91/15 - аутентично тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19 и 144/20
-	Закон о републичким административним таксама	43/03...144/20 и 62/21 - усклађени дин.изн.

-	Закон о заштити животне средине	135/04...72/09 - др.закон, 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18 - др.закон
-	Закон о водама	30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 - др.закон
-	Закон о пољопривредном земљишту	62/06, 65/08 - др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 - др.закон
-	Закон о локалној самоуправи	129/07, 83/14 - др.закон, 101/16 - др.закон и 47/18
-	Закон о заштити од пожара	111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 - др.закони
-	Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину	135/04 и 88/10
-	Закон о експропријацији	53/95...20/09, 55/13 - одлука УС, 106/16 - аутентично тумачење
-	Закон о државном премеру и катастру	72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - одлука УС, 96/15, 47/17 - аутентично тумачење, 113/17 - др.закон, 27/18 - др.закон, 41/18 - др.закон и 9/20 - др.закон
-	Закон о промету непокретности	93/14, 121/14 и 6/15
-	Закон о транспорту опасне робе	104/16, 83/18, 95/18 - др.закон и 10/19 - др.закон
-	Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама	88/11, 15/16 и 104/16 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење
-	Закон о јавној својини	72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др.закон, 108/16, 113/117, 95/18 и 153/20
-	Закон о облигационим односима	29/78...18/20
-	Закон о судским таксама	28/94...93/14, 106/15 и 95/18
-	Закон о парничном поступку	72/11, 49/13 - одлука УС, 74/13 - одлука УС, 55/14, 87/18 и 18/20
-	Закон о ванпарничном поступку	46/95...55/14, 6/15, 106/15 - др.закон
-	Законик о кривичном поступку	72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13, 55/14, 35/19, 27/21 - одлука УС и 62/21 - одлука УС
-	Закон о прекршајима	65/13, 13/16, 98/16 - одлука УС и 91/19 - др.закон
-	Закон о заштити узбуњивача	128/14
-	Закон о извршењу и обезбеђењу	106/15, 106/16 - аутентично тумачење, 113/17 - аутентично тумачење и 54/19
-	Закон о комуналним делатностима	88/11, 104/16 и 95/18
-	Закон о заштити становништва од заразних болести	15/16, 68/20 и 136/20
-	Међународни стандарди финансијског извештавања	123/20

-	Уредба о категоризацији државних путева	105/13, 119/13 и 93/15
-	Уредба о локацијским условим	115/20
-	Уредба о еколошкој мрежи	102/10
-	Упутство о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа	11.04.2016.
-	Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа	36/16 и 131/21
-	Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетике	89/20
-	Правилник о садржини позиција у обрасцу Статистички извештај за привредна друштва, задруге и предузетнике	89/20
-	Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем	89/20
-	Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике	89/20
-	Правилник о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских извештаја	142/20
-	Правилник о садржају пореске пријаве за обачун пореза на добит правних лица	30/15, 101/16, 44/18 др.закон, 8/19, 94/19, 159/20 и 97/21
-	Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица	20/14, 41/15, 101/16, 8/19 и 94/19, 159/20 и 97/21
-	Правилник о организацији и систематизацији послова ЈП „Путеви Србије“	23.11.2020.
-	Статут ЈП „Путеви Србије“	04.05.2017.
-	Колективни уговор ЈП „Путеви Србије“	04.01.2021.
-	Правилник о безбедности и здрављу на раду	05.04.2019.
-	Правилник о политикама управљања ризицима	13.02.2015.
-	Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања	10.12.2015.
-	Правилник о правилима понашања послодавца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду	62/10
-	Правилник о набавкама	28.04.2021.
-	Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈП „Путеви Србије“	13.02.2015.
-	Програм оспособљавања за безбедан и здрав рад у ЈП "Путеви Србије"	17.04.2019.
-	Одлука о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта	40/19, 54/19, 77/19 и 15/21
-	Етички кодекс ЈП „Путеви Србије“ (организациона култура и правила понашања)	15.03.2018.
-	Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама	22.06.2021.

11. ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈА (ЈАВНОСТ У РАДУ)

Успешан наступ ЈП „Путеви Србије” у јавности и континуирано комуницирање са медијима, корисницима путева, министарствима, институцијама, другим предузећима, сарадницима и колегама, уз поштовање принципа: правременост, објективност и свестраност, има за циљ да се јавност информише стручно, савесно и одговорно.

Јавност у раду остварује се кроз:

- контакте са медијима
- интернет презентацију ЈП „Путеви Србије”
- YouTube канал ЈП „Путеви Србије”
- Филмове о великим инфраструктурним пројектима
- интерно гласило - билтен ЈП „Путеви Србије“
- Информатор о раду
- Интранет портал
- чланство у АСЕСАР-у, IRF-у, ERF-у...
- учешће на семинарима, конгресима, сајмовима и стручним скуповима

У складу са Законом о путевима, управљач јавног пута, Јавно предузеће „Путеви Србије“, дужно је да обавештава јавност и кориснике јавних путева о свом раду и активностима, о стању и проходности државних путева I и II реда и свим осталим значајним информацијама о стању на путној мрежи Републике Србије, путем средстава јавног информисања.

Предузеће преко Одељења за односе са јавношћу свакодневно комуницира и сарађује са свим медијима и новинарима. Сарадња је непрекидна, квалитетна и професионална и заснива се на принципима: тачност, истинитост, јасност, прецизност и брзина. Поштују се основна и важна правила новинарства и одговори се припремају тако да новинар може одмах у целости да их објави.

Комуникација ЈП „Путеви Србије“ са медијима обухвата организовање и спровођење следећих активности:

- Конференције за медије
- Саопштења, обавештења за јавност и апели јавности
- Одговори на питања медија
- Сагласности за снимања/извештавања/изјаве/интервјуе
- Интервјуи
- Реаговања

Предузеће преко Одељења за односе са јавношћу комуницира са медијима и новинарима у Републици Србији и са иностраним медијима, према захтеву, уз поштовање новинарских принципа и процедура пословне комуникације, уз заштиту и очување интелектуалне својине, интереса и угледа Предузећа

Биланс успешне комуникације са више од 200 медија, новинских агенција, штампаних и електронских медија и радио станица, интернет портала и продукцијских кућа на годишњем нивоу је преко 2000 одговорених питања, више од 89 интервјуа и 201 саопштења, што резултира са више од 24.157 медијских објава о нашем предузећу током календарске године.

У току 2021. године одговорено је на 80 захтева упућених преко државних и градских служби и на 67 захтева који су корисници директно постављали Одељењу за односе са јавношћу.

Од средине 2002. године у функцији је **интернет презентација** ЈП "Путеви Србије".

Интернет презентација Предузећа - www.putevi-srbije.rs припремљена је у циљу најширег информисања домаће и међународне јавности, као и специјализованих институција, организација и појединаца из области путног и саобраћајног инжењерства.

Одељење за односе са јавношћу се у оквиру својих надлежности стара о свим аспектима уређења, одржавања и оптимизације интернет презентације Предузећа, као једним од начина представљања Предузећа и његове комуникације са свим заинтересованим странама, а у складу са Смерницама за израду интернет презентација органа државне управе (в.5.0).

Интернет презентација има важну улогу у креирању става јавности и иста је извор правовремених и тачних информација за посетиоце.

Технолошким иновацијама, редовним ажурирањем система за управљање садржајем и свакодневним ажурирањем садржаја редовно унапређујемо комуникацију предузећа са свим заинтересованим странама.



Рекордних 1.239.394 посета и прегледаних 2.286.657 страница интернет презентације Предузећа на годишњем нивоу, има тенденцију раста сваке године.

Интерно гласило Предузећа – Билтен, на креативан и занимљив начин информисање запослене, али и пословне партнере, кориснике, представнике медија и све заинтересоване о резултатима рада Предузећа.

До краја 2021.г. објављено је 29 бројева Билтена – интерног гласила Предузећа, где заједничким радом успешно остварујемо циљ постављен првим бројем – да будемо информативни, корисни, свеобухватни и упечатљиви.

Израда Билтена на енглеском језику показала се као добра одлука и квалитетан начин да се страни пословни партнери, како Предузећа тако и ресорног министарства, репрезентативно и ефикасно информисају о свим значајним и актуелним пројектима Предузећа.

У циљу прецизног информисања јавности током реализације инфраструктурних пројеката који захтевају дуготрајне измене режима саобраћаја, израђују се и **флајери** о вођењу саобраћаја, како би корисници лакше и брже прошли путне правце који су под радовима.

ЈП „Путеви Србије“ одржава дугогодишњу успешну сарадњу са Српским друштвом за путеве - „Виавита“, са којим је учествовало у организацији I, II и III Конгреса о путевима.

ЈП „Путеви Србије“ је годинама и део стручног часописа Друштва „Пут и саобраћај“, у којем се, уз стручне радове запослених, кроз фотографије које припрема Одељење за односе са јавношћу презентују се сви значајни пројекти Предузећа.



У склопу својих међународних активности ЈП „Путеви Србије“ сарађује са европским и светским асоцијацијама, управама и институтима за путеве. Наше предузеће је пуноправан члан Асоцијације европских концесионара ауто-путева (ASECAP), Европске путне федерације (ERF) и Међународне путне федерације (IRF).

ЈП "Путеви Србије" је стална чланица Асоцијације европских концесионара аутопутева **ASECAP**, чије мрежа чланова данас обухвата више од 86.000 км аутопутева, мостова и тунела у 20 земаља чланица (Аустрија, Хрватска, Данска, Француска, Немачка, Грчка, Мађарска, Ирска, Италија, Мароко, Холандија, Пољска, Португал, Руска Федерација, Србија, Словачка, Словенија, Шпанија, Турска, Уједињено Краљевство).

Теме којима се бави **ASECAP** су: мрежа аутопутева у Европи, наплата путарине, електронска наплата, додатни сервиси итд. у циљу повећања безбедности и очувања животне средине, итд.

ЈП "Путеви Србије" је такође стални члан **IRF** (Међународне федерације за путеве) и **ERF** (Европске путне федерације). Циљ **IRF** је да промовише развој путне инфраструктуре, а преко центра Брисел и Женева развој се усмерава на боље путеве, као ургентну потребу за економски напредак Југоисточне Европе. Главни циљ **ERF** је да помогне Југоисточној Европи да постигне безбедан, ефикасан и одржив транспортни систем.

ЈП "Путеви Србије" активно учествује на Сајамским приредбама. Сајамске манифестације које окупљају мноштво људи из Србије и иностранства показале су се као одлична прилика да се непосредним и неформалним контактом са грађанима директно одговори на њихова питања и захтеве, и привуку нови корисници ЕНП као најбржег, најкомфорнијег и због попушта, финансијски исплативијег начина плаћања путарине.

Управљање јавним путевима је веома одговоран посао, који је због своје специфичности и општег значаја стално под будним оком корисника јавности путем бројних писаних и електронских медија.

ЈП "Путеви Србије" свакодневно одржава контакт са свим корисницима путева, да би увек били правовремено информисани. Квалитет и брзина протока информација које се шаљу у јавност, побољшан је и унапређењем Интернет презентације, која се од отварања новог домена **RS** налази на адреси www.putevi-srbije.rs.

Редовним дневним ажурирањем Интернет презентације, постигнуто је континуирано обавештавање јавности о свим активностима ЈП "Путеви Србије", чиме је Предузеће приближило своје услуге корисницима путева пружањем одговарајућих и комплетних информација.

У ЈП „Путеви Србије“ систематизовано је и функционише **Одељење за односе са јавношћу**, које обавља стручно-оперативне послове везане за наступ ЈП „Путеви Србије“ у јавности. У оквиру својих надлежности Одељење учествује у планирању и предузимању мера за континуирано комуницирање између Предузећа и његовог окружења, на благовремен, објективан и свестран начин, континуирано и објективно информише јавност о реализацији пословне политике Предузећа, сугерише и припрема потребна реаговања, одржава сталне контакте са новинарима, припрема саопштења за јавност и информације за новинаре, а истовремено и редовно врши одржавање и ажурирање Интернет презентације Предузећа, путем које се јавност свакодневно информише о активностима ЈП „Путеви Србије“.

У циљу брже и квалитетније сарадње са медијским кућама ЈП „Путеви Србије“ је увело online процедуру за добијање дозвола за снимање путева, путних објеката, наплатних станица и градилишта у надлежности предузећа.

Одељење за односе са јавношћу, у складу са трендовима и великим интересовањем уже и шире јавности, поставља **видео материјале** значајних инфраструктурних пројеката снимљених дроном, као и изјаве надлежних колега на интернет презентацију Предузећа и на YouTube канал ЈП „Путеви Србије“. Сваки нови снимак за два дана погледа преко 20.000 људи.

Актуелни велики пројекти који се прате:

- 1) Обилазница око Београда, Сектори 5 и 6
- 2) Аутопут Е-763, деоница Прељина – Пожега
- 3) Мост преко реке Саве на деоници Сремска Рача – Кузмин
- 4) Брза саобраћајница Иверак – Лајковац
- 5) Брза саобраћајница Нови Београд – Сурчин

Најгледанији видео материјал је снимак од 8. новембра 2021. године – „Изградња аутопута Е-763, деоница Прељина – Пожега“ који је забележио више од 96.000 прегледа. Велико интересовање за таквим начином презентовања напретка радова огледа се и у броју пратилаца (subscribers-a), који се за 6 месеци удвостручио и тренутно износи преко 4.000.

Напредак великих инфраструктурних пројеката дефинисан је и кроз тематске филмове на српском и енглеском језику, који прате фазну изградњу, и до сада су објављени следећи филмови:

- Сектор за одржавање државних путева I и II реда,
- Наплатна станице „Београд“,
- Мост преко реке Саве и Колубаре на аутопуту Милош Велики, деоница Сурчин-Обреновац
- Корпоративни филмови 2020, 2019 и 2018
- Обилазница око Београда
- Мост преко реке Саве код Остружнице
- Аутопут „Милош Велики“ до Чачка
- Филм о Сектору за наплату путарине
- Мост "близнац" преко Саве код Остружнице
- Мост преко Саве и Колубаре

Сви филмови су постављени на интернет презентацију и YouTube канал Предузећа.

У циљу брзог и тачног информисања јавности, као и свих заинтересованих, ЈП „Путеви Србије“ је оформило **Информативни центар** о стању на путевима. Сви корисници бесплатним позивом на број 0800/111-004, током 24 часа, могу да добију стручне и тачне информације о стању на путевима, савете оператера или да путем говорног аутомата на српском и енглеском језику преслушају поруке са информацијама о актуелној ситуацији на главним путним правцима у Републици Србији.

Јавност се информише о стању на путној мрежи Републике Србије кроз слање обавештења (о радовима на путу, изменама режима саобраћаја, обуставама и нормализацијама, одронима, клизиштима, забранама проласка одређених категорија возила, стању на путним објектима, као и о свим актуелним дешавањима током трајања зимског одржавања државних путева I и II реда) штампаним и електронским медијима, Ауто-мото савезу Србије и Сектору за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије.

Информације о стању на путној мрежи Републике Србије постављају се на интернет презентацију Предузећа, и то у:

- рубрику „Радови“ на српском језику (ћирилично и латинично писмо) и на енглеском језику
- повезивање постављених информација о стању на путној мрежи на Мапу радова, која се налази на насловној страни интернет презентације Предузећа.

Обавештења о стању на путној мрежи постављају се у рубрику „Вести“ на интернет презентацији Предузећа, такође на српском језику (ћирилично и латинично писмо) и на енглеском језику.

Редовни и ванредни Извештаји зимске службе, апели, упозорења и др. у периоду зимског одржавања државних путева I и II реда од 1. новембра до 31. марта, шаљу се штампаним и електронским медијима, Ауто-мото савезу Србије и Сектору за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије.

Осим сервисних информација, мапе радова и др., на интернет презентацији предузећа налазе се и следеће информације:

- Задржавање на наплатним станицама
- Списак бензинских станица на транзитним правцима
- Корпоративне вести

Информисање корисника о стању на државној путној мрежи побољшано је унапређењем сервиса за усмену комуникацију са корисницима, апликације „Стање на путевима“ на Интернет презентацији и форме информације за кориснике. Редизајн визуелног садржаја на званичном Фејсбук, Инстаграм и Твитер налозима Предузећа повећао је видљивост и донео преко 11.000 пратилаца на друштвеним мрежама.

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР

Бесплатан број телефона: 0800 100 104

Сугестије, предлози и питања корисника: info.centar@putevi-srbije.rs

Апликација за мобилне телефоне:

Увођењем верзије за мобилне платформе наше Предузеће је било међу првим јавним предузећима у Србији које је омогућило приступ информацијама путем мобилног телефона или таблет уређаја независно од тога где се налазе јер је наш императив да корисници лакше и брже нађу пут до тражених информација.



Званична мобилна апликација ЈП „Путеви Србије“ направљена је са циљем да се олакша информисање корисника о стању на јавним путевима I А реда и пруже све остале информације од значаја за учеснике у саобраћају. Коришћењем апликације за мобилне телефоне „Путеви Србије“ на најједноставнији начин корисници могу испланирати свој пут, сазнати цене путарине, временске услове и друге важне информације.

Апликација садржи следеће опције и функционалности:

- Интерактивна мапа – Приказ ознака стања на путевима на мапи у реалном времену
- Моја Рута – Дефинише жељену руту корисника и укључује информације од значаја
- Цена путарине - задавањем релације и категорије возила добија се цена путарине
- Обавештења – новости и информације пласиране од стране ЈП „Путеви Србије“, радови на путевима, као и информације о задржавањима односно проходности на наплатним станицама
- Кориснички центар - Информације о Корисничком центру ЈП „Путеви Србије“ и контакт
- ЕНП - Електронска наплата путарине - Списак локација на којима се могу купити и допунити уређај за ЕНП
- Услуге - Додатне услуге које ЈП „Путеви Србије“ пружају корисницима: електропуњачи, бесплатан WiFi на одмориштима
- Сервисни подсетник – Представља сервисну књижицу возила и садржи информације о возилу, подсетнике за сервис, регистрацију, замену уља, евиденцију трошкова (горива, сервисирања и др.)

- Важни телефони – представљају листу важних телефона за помоћ учесницима у саобраћају са могућношћу позивања из апликације
- Подешавања – у циљу прилагођавања, омогућено је ручно мењање опције на нивоу апликације (избор језика апликације, величина слова, подразумеване категорије возила и сл.).



Апликација "Путева Србије" доступна је за мобилне телефоне, лаптоп рачунаре, као и таблете и потпуно је бесплатна. Доступна је на српском и енглеском језику.

ЈП Путевима Србије“ ће проширивати функционалности апликације како би је учинили што кориснијом и приступачнијом за све учеснике у саобраћају.

У оквиру Сектора за наплату путарине ради **Кориснички центар** ЈП „Путевима Србије“. Свим корисницима аутопутева под наплатом и заинтересованим учесницима у саобраћају, омогућено је да у Корисничком центру, сходно установљеним процедурама, обаве:

- подношење захтева за издавање и добијање „градске карте“
- подношење захтева за физичка и правна лица за издавање и добијање дозвола, односно пропусница за бесплатан пролазак аутопутевима Републике Србије
- куповину или допуну уређаја за електронско плаћање путарине.



У Корисничком центру могу се добити информације о ценама путарине, категоризацији возила, стању на аутопутевима Републике Србије, временским условима, задржавању на граничним прелазима. Такође, добијају се информације о финансијским обавезама и могу упутити евентуалне рекламације. Корисници уређаја за електронско плаћање путарине (ТАГ) могу добити листинг проласка возила кроз наплатне станице. Оператери Корисничког центра, у циљу унапређења рада запослених у ЈП „Путевима Србије“, отворени су за све сугестије, примедбе и индивидуална питања корисника ауто-путева.

Сходно Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, ЈП „Путеви Србије“ је у обавези да учини доступним информације од јавног значаја, на захтев сваког физичког и правног лица и повереника за информације од јавног значаја.

КОРИСНИЧКИ ЦЕНТАР СЕКТОРА ЗА НАПЛАТУ ПУТАРИНЕ

Бесплатан број телефона: 0800 111 004

Сугестије, предлози и питања корисника: korisnickicentar@putevi-srbije.rs

Захтев за издавање претплатне карте: pretplatnakarta@putevi-srbije.rs

Захтев за добијање Дозволе за бесплатан пролазак: korisnickicentar@putevi-srbije.rs

Уређаји за ЕНП

Захтев за куповину и конфигурисање уређаја за ЕНП: elektronskanaplata@putevi-srbije.rs ili korisnickicentar@putevi-srbije.rs


Postpaid систем уређаја за ЕНП: info.postpaid@putevi-srbije.rs

Listing prolazaka: enp.listing@putevi-srbije.rs


Повраћај ПДВ-а: racun.pdv@putevi-srbije.rs

Рекламације ЕНП: enp.reklamacije@putevi-srbije.rs

ЈП „Путеви Србије“ је активни учесник стручних скупова.



Нашим слоганом „Неко те воли... Воли те воли“ ЈП „Путеви Србије“ жели да допре до свести младе популације и укаже возачима почетницима на суштински значај поштовања саобраћајних прописа и одговорног понашања у саобраћају, јер се само тако води рачуна о свом, али и животима осталих учесника у саобраћају.



ЈП „Путеви Србије“ је иницирало и припремило прву у низу едукативних кампања за подизање свести возача и повећање безбедности у саобраћају - „3 секунде цео живот“, која је започела премијерним приказивањем едукативног спота (12. марта 2020. на наплатној станици „Београд“) и демонстрацијом безбедног растојања за све категорије возила.

Промоцијом едукативне кампање „3 секунде цео живот“, ЈП „Путеви Србије“, као друштвено одговорно предузеће, жели да унапреди безбедност саобраћаја, водећи се тезом да се незгоде на путевима могу спречити.

Спот „3 секунде цео живот“ приказује безбедно одстојање возила при брзини од 90 километара по часу:

- аутомобил треба да држи најмање три секунде одстојања,
- SUV возила (ципови) четири секунде
- теретна возила и аутобуси најмање пет или шест секунди.

У споту учествују позната ТВ лица и стручњаци за безбедност у саобраћају.

Одговорно понашање у саобраћају, осим држања безбедног одстојања између возила, подразумева и смањење брзине кретања возила, активно сагледавање услова саобраћајног тока и неугрожавање других возача у саобраћајном току.

ЈП „Путеви Србије“ је у оквиру Кампање припремило и радио спот, поруке за портале са изменљивом саобраћајном сигнализацијом дуж аутопутева, објаве за друштвене и социјалне мреже, информативне флајере, постере и налепнице са визуалом едукативне кампање на српском и енглеском језику, за наплатне кабине на наплатним станицама.

Са циљем да се унапреди безбедност саобраћаја, а у оквиру едукативне кампање, ЈП „Путеви Србије“ је на порталима дуж аутопутева у Србији на дисплејима са променљивом саобраћајном сигнализацијом, поставило поруку упозорења: **„3 секунде цео живот“**.

И поред неповољних објективних околности (пандемија Covid-19 вируса, која је узроковала смањен интензитет саобраћаја), постигнути су позитивни ефекти Кампање, и то:

- **Смањен је број саобраћајних незгода на државним путевима** у периоду непосредно након покретања кампање за **19,6%**, а затим у наредних шест месеци за **8,3%** у односу на период пре покретања кампање.
- **Смањен је број саобраћајних незгода на аутопутевима** у периоду непосредно након покретања кампање за **22,4%**, а затим у наредних шест месеци за **8,5%** у односу на период пре покретања кампање.
- **Број саобраћајних незгода са типом сустизања на аутопутевима** у периоду непосредно након покретања кампање за **62% мањи**, а затим у наредних шест месеци за **52% мањи** у односу на период пре покретања кампање.
- У периоду шест месеци пре покретања кампање на аутопуту се догодило 8 саобраћајних незгода са погинулим лицима, у периодима шест месеци непосредно након и шест месеци након покретања кампање по 3 саобраћајне незгоде са погинулим лицима - **чак 5 саобраћајних незгода мање!**

Због универзалне актуелности, Кампања „3 секунде цео живот“ још увек траје и доказ је да добро осмишљене медијске кампање могу дати значајан допринос промени понашања учесника у саобраћају и смањењу броја и последица саобраћајних незгода.

Одељење за односе са јавношћу планира да у континуитету, из године у годину делује у овом правцу и да током 2022.г. реализује још две нове медијске кампање у области безбедности саобраћаја.

„ЈП „Путеви Србије“ издваја значајна средства за **повећање безбедности у саобраћају** и наставиће кроз сарадњу са надлежним министарством и МУП-ом Републике Србије систематски да делује на подизање нивоа свести учесника у саобраћају.

У 2020. години успешно је завршена **Кампања за већу безбедност деце у саобраћају**.

ЈП „Путеви Србије“ и конзорцијум у саставу „МХМ Пројект“, „АДОМНЕ“ и „АНДЗОР Инжењеринг“ успешно су реализовали спровођење Кампање за подизање свести о безбедности деце у саобраћају у подручју школа у близини рехабилитованих путева. Кампања је обухватила обуку учитеља, родитеља и деце из 20 основних школа широм Србије.

Кампања је покренута у оквиру Пројекта рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја, уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

ЈП „Путеви Србије“ је препознало ризик за децу школарце, због повећања брзине кретања возила након рехабилитације деоница путева у околини школа, као и значај едукације деце о безбедном понашању у саобраћају.

Кроз тромесечна предавања и радионице, преношена су знања и понашања за безбедно учествовање у саобраћају.

На овај начин, ЈП „Путеви Србије“ је дало конкретан допринос у остварењу циља „0 погинуле деце у саобраћају“, коју су Влада Републике Србије и ресорно министарство дефинисали као приоритет у оквиру Стратегије безбедности саобраћаја.

И у 2021. години посебна пажња посвећена је **информацијама о COVID-19**.

Током ванредног стања због пандемије COVID-19 и забране кретања и путовања, осим за теретна возила и транзитни саобраћај, ЈП „Путеви Србије“ је дефинисало руту/бензинске станице на којима су теретна возила могла наточити гориво. Одељење за односе са јавношћу је израдило специјалне рекламне летке/флајере на седам језика са списком бензинских станица на транзитним правцима у Републици Србији које раде у режиму од 00-24 часова за снабдевање горивом теретних моторних возила.

Ради потпуног и стручног информисања, Упутство о мерама превенције и све важне информације у вези са COVID-19 постављене су на насловну страну **интернет презентације ЈП „Путеви Србије“**, као и на **огласним таблама** у пословним објектима.

Детаљније о активностима у циљу заштите здравља у условима пандемије, у поглављу **Управљање ризицима**.

Сходно члану 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, ЈП „Путеви Србије“ на годишњем нивоу објављује **Информатор о раду предузећа**.

Интранет портал је препознат као важно средство интерне комуникације. И током ванредног стања у 2021. години настављено је са редовним информисања о актуелностима у Предузећу. Највише је коришћен телефонски именик, Документа ИМС, секција Брига о запосленима и ГИС портал.

Одељак Брига о запосленима је у функцији од 18. јуна 2020. године. У одељку се могу пронаћи информације и савети како да радници остваре своја права или потраже техничку помоћ. Стварање климе припадности Предузећу је једна од најзначајних вредности, јер је поштовање појединца и достојанства сваког запосленог основа за развој радног окружења и напредовање Предузећа, будући да су запослени главни стратешки ресурс.

Све ове активности се обављају у оквиру Закона о путевима, Закона о јавним предузећима, као и Закона о јавном информисању и Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, који регулишу сарадњу са другим државним и локалним органима, грађанима, предузећима и другим организацијама.

Активности се обављају поштујући **Етички кодекс** ЈП „Путеви Србије“ (организациона култура и правила понашања), који је у складу са Статутом ЈП „Путеви Србије“, Надзорни одбор донео 15. марта 2018. године.

12. ПОЛИТИКА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Под ризицима се подразумевају ефекти неизвесности који могу утицати на постизање стратешких и оперативних циљева предузећа. Циљеви могу да буду финансијски, циљеви испуњења задовољства корисника, као и законских и других захтева, заштите животне средине, здравља и безбедности на раду, итд. Ефекти одступања у остваривању циљева од очекиваног могу да буду позитивни и/или негативни.

Управљање ризицима је један од елемената система финансијског управљања и контроле.

Основни циљ управљања ризицима је идентификација, мерење, анализа, оцена и третман ризика како би се постигло ограничавање и минимизирање очекиваних и могућих негативних ризика за предузеће.

Правилник о политикама управљања ризицима

На основу члана 27. став 1. тачка 23) Одлуке о усклађивању пословања јавног предузећа за управљање државним путевима са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.46/13 и 90/14) и члана 31. став 1. тачка 23) Статута Јавног предузећа „Путеви Србије“, Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ је на предлог Комисије за ревизију, на седници одржаној дана 13.02.2015. године донео Правилник о политикама управљања ризицима.

Овим Правилником ЈП „Путеви Србије“ даје опште смернице за идентификацију, мерење и процену ризика, као и управљање ризицима, а у складу са прописима, стандардима и правилима струке.

Организациона структура у управљању ризицима

Правилником о политикама управљања ризицима утврђена је следећа организациона структура са овлашћењима и одговорностима при управљању ризицима:

Надзорни одбор, Директор Предузећа, Помоћник директора, Технички директор, Извршни директори, Одељење интерне ревизије, Одељење унутрашње контроле послова надзора наплате путарине и аутоматске обраде података, Руководилац Одељења квалитета, Комисија за ревизију, Руководилац Одељења за безбедност и здравље, заштиту од пожара и спасавање на раду, Стручни сарадник за контролу планирања, спровођења поступка и извршења јавних набавки, Руководилац Одељења безбедности саобраћаја (Сектор за стратегију, пројектовање и развој), Руководилац Одељења надзора наплате путарине (Сектор за наплату путарине), Руководилац Одељења заједничких послова (Сектор за наплату путарине).

Сви организациони делови Предузећа спроводе Правилник о политикама управљања ризицима, придржавајући се одредби законских прописа, интерних аката и интерних процедура, такође информичу извршне директоре о потенцијалним ризицима.

Сви запослени у Предузећу, Директор, Помоћник директора, Технички директор и извршни директори су дужни да буду савесни и одговорни приликом обављања својих пословних задатака, и да на време упозоре на све потенцијалне ризике који могу настати, и са којима би се Предузеће суочило приликом обављања пословне делатности.

Предузеће редовно обезбеђује:

- анализу подношљивости одређеног ризика
- да се сваки учесник придржава одредби Правилника о политикама управљања ризицима
- одговарајућу едукацију запослених
- независност Одељења интерне ревизије од других сектора
- независност екстерне ревизије од Надзорног одбора
- да екстерну ревизију спроводи реномирана ревизорска кућа са дугогодишњим искуством и дозволама са којом Предузеће закључи уговор.

Врсте ризика

Предузеће је у свом пословању изложено нарочито следећим ризицима

- тржишни ризици
- кредитни ризик
- ризик ликвидности и ризик новчаних токова
- оперативни ризик
- законски ризик
- ризик угледа.

Тржишни ризици су: ризик промене цене, ризик измирења обавеза и ризик друге уговорне стране и валутни ризик.

Ризик промене цене је ризик да услед промена цена на тржишту дође до снижења вредности имовине Предузећа.

Ризик измирења обавеза и ризик друге уговорне стране су ризици губитка који произилазе из неиспуњавања обавеза друге уговорне стране.

Валутни ризик је ризик губитка који произилази из промене курса валута.

Кредитни ризик је ризик промене кредитне способности Предузећа, који може утицати на неиспуњење новчаних обавеза према повериоцу, као и ризик да дужници неће бити у могућности да дуговања према Предузећу измире у потпуности и на време, што може изазвати негативне ефекте на пословање Предузећа.

Ризик ликвидности и ризик новчаних токова: Ликвидност Предузећа је способност Предузећа да на време измирује своје краткорочне обавезе, да је солвентно и способно да измирује своје дугорочне обавезе – дугорочна стабилност.

Ризик ликвидности плаћања: односи се на погоршање способности Предузећа да уредно измирује своје обавезе. Ризик ликвидности имовине: представља ситуацију кад Предузеће не може у целости да наплати своја потраживања.

Предузеће на дневном нивоу мери ликвидност упоређујући стање својих ликвидних средстава и текућих обавеза.

Предузеће управља својим текућим и будућим новчаним приливима и одливима кроз редовно извештавање одговорних лица о стању ликвидних средстава, који на исто могу утицати приликом обављања својих пословних задатака.

Анализа новчаних токова треба да обухвата адекватан оквир за свеобухватно пројектовање новчаних токова који произилазе из имовине, обавеза и ванбилансних ставки, током одговарајућих временских периода.

Оперативни ризик је ризик губитака због грешака, прекида или штета, повреда на раду, утицаја на животну средину и безбедност информација које могу да настану услед неадекватних процедура, поступања лица, система или спољних догађаја.

Законски ризик везан је за ризик измене правног оквира и односи се на могућност настанка неповољних ефеката због неочекиваних промена системских закона, мера економске политике и друго. Ризик измена правног оквира представља за Предузеће велики део ризика, будући да стално долази до промене законских прописа у процесу усклађивања са законодавством ЕУ. Промене законских прописа се могу посебно одразити на Предузеће у смислу интерне организације, финансијских захтева, и врсте радова и услуга и сл.

Ризик угледа је ризик од могућег губитка угледа, репутације услед непоштовања етичке, друштвене или еколошке одговорности запослених у Предузећу.

Значајнији оперативни ризици у организационим деловима Предузећа са највећим учешћем средстава и улагања

Како је **Посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) највећи сопствени приход ЈП „Путеви Србије“**, у циљу контроле ризика, у Сектору за наплату путарине, поред Одељења за оперативну наплату путарине, Одељења за електронску наплату путарине и Одељења заједничких послова сектора, постоји и Одељење за надзор наплате путарине. Такође, при Кабинету директора функционише Одељење унутрашње контроле послова надзора наплате путарине и аутоматске обраде података

У **Одељењу надзора наплате путарине** врши се контрола правилности рада, у складу са законским прописима и интерним актима предузећа. Одељење чине четири одсека, и то: Одсек аналитике, Одсек контроле видео надзором, Одсек теренске контроле и Одсек за ФТО.

У Одсеку **аналитике** обављају се сложени информатички, аналитички послови везани за анализу извршених послова на наплати путарине, води се евиденција из области рада радника на наплати путарине, као и обрада и анализа документационог материјала. Врши се компаративна анализа резултата пословања Сектора наплате путарине.

У Одсеку **контроле видео-надзором** обављају се сложени послови везани за видео-надзор на наплатним станицама. Важна је стална техничка исправност система видео-надзора, као и адекватно складиштење и чување снимљеног материјала. Врши се непосредни увид у видео и аудио запис материјала са наплатних станица, врше се анализе рада извршилаца на наплати и подносе предлози за покретање дисциплинских поступака, уколико се установе неправилности у раду истих. Води се Дневник запажања о уоченим неправилностима директних извршилаца на наплати, и једном месечно се сачињава рекапитулација.

У Одсеку **теренске контроле** врши се контрола непосредним увидом у пословање запослених, подносе се предлози за покретање дисциплинских поступака уколико се установе неправилности у раду истих, врши се контрола признаница учесника у саобраћају и дивљих излаза, у складу са **Правилником о раду контроле и Правилником о обављању послова посебне накнаде за употребу пута или путног објекта**, као и верификација предлога за покретање дисциплинских поступака.

У **Одсеку за ФТО** организује се рад радника одсека на наплатним станицама, транспорт новца и обезбеђење управних зграда, као и психо-физичка провера радника обезбеђења, редовна провера способности руковања ватреним оружјем, затим контрола “дивљих излаза” и предузимање одговарајућих мера на затварању истих. Контролише се правилност коришћења сефова, кључева и алармног система.

Врши се физичко и противпожарно обезбеђење објеката, лица, опреме и имовине, физичко обезбеђење новца и вредносних папира у месту и транспорту, контрола кретања лица и средстава унутар објеката и простора Предузећа.

Према организационој шеми Предузећа, при Кабинету директора постоји **Одељење унутрашње контроле послова надзора наплате путарине и аутоматске обраде података**. Превентивно деловање и уочавање евентуалних неправилности у раду, пружање стручне помоћи у покретању иницијатива за унапређење пословања и побољшавања процеса рада, кроз предлагање конкретних препорука и мера у циљу побољшања ефикасности и ефективности у раду, оптималног коришћења средстава рада, веће ангажованости кадрова и боље организације, на основу налаза из извршених редовних и ванредних контролних прегледа, део су сложеног посла и одговорних активности Одељења.

На основу редовних и ванредних контрола током 2021. године, након прегледаних докумената, израђени су извештаји са прегледом налаза и дефинисане препоруке за побољшање процеса рада у организационим јединицама које су биле провераване или контролисане.

На страни улагања највећа позиција је **Одржавање и заштита путева**.

У оквиру позиције Одржавање планирају се посебна средства за **Ургентно одржавање**. Према члану 70. Закона о путевима, радови на ургентном одржавању обухватају радове условљене елементарним непогодама и ванредним околностима (лед, клизишта, одрони, осулине, оштећења на коловозу као последица елементарних непогода, препреке на путу), у циљу обезбеђивања проходности пута и осталих радова који утичу на безбедно одвијање саобраћаја.

ЈП „Путеви Србије“ доноси **План зимског одржавања** државних путева I и II реда у Републици Србији, којим се предвиђају радови и активности у зимском периоду неопходни за обезбеђење проходности и безбедности саобраћаја на путевима. Овим планом (План зимске службе) прецизно се одређује понашање свих учесника у зимској служби, као и начин прикупљања, обраде и достављања информација корисницима путева о стању на путевима.



План одржавања путева у зимском периоду који саставља ЈП „Путеви Србије“ као управљач, је оквир за формирање детаљних планова свих предузећа за путеве, са прецизним распоредом материјала, опреме, механизације и особља, по путним базама и седиштима предузећа. У сваком пункту смештен је планирани број машина и радника, као и со, агрегат и ризла за посипање, одакле се одржавају тачно одређене деонице путева. Механизација је димензионисана према надморској висини, успонима на путу, јачини ветрова, обиму саобраћаја као и општем значају тих деоница.

Обавеза предузећа за путеве је да до 1. новембра оспособе предвиђени број машина, обезбеде резервне делове, акумулаторе, моторно уље, гориво, антифриз, светлосну саобраћајну сигнализацију за возила и грађевинску механизацију.

За безбедно одвијање саобраћаја у зимском периоду изузетно је значајно да се поред предузећа, и корисници путева придржавају прописа, и укључују у саобраћај са опремом за кретање у зимским условима, тј. са одговарајућим пнеуматичима и ланцима за снег на критичним деоницама, као и вршење контроле од стране државних органа, па се у плановима предузећа, у договору са саобраћајном полицијом, морају предвидети локације за привремено заустављање возила која ту опрему не поседују.

На сајту ЈП «Путеви Србије» може се преузети:

- План зимске службе
- Дневни извештај зимске службе
- Мапа стања на путевима у зимском периоду.

Детаљне информације о евентуалним забранама, одронима, магли, леду и превојима на критичним деоницама, на државним путевима Републике Србије у реалном времену, свакодневно у 6:00 и 18:00 часова могу се наћи на интернет презентацији ЈП Путеве Србије, а у случају ванредних околности и чешће на линку: <http://www.putevi-srbije.rs/index.php/извештај-зимске-службе>

У складу са Законом о путевима, управљач јавног пута, Јавно предузеће „Путеви Србије“, дужно је да обавештава јавност и кориснике јавних путева о стању и проходности тих путева преко средстава јавног информисања. У складу са тим, приликом објављивања информација из овог саопштења, као извор информација наводи се Јавно предузеће „Путеви Србије“.

Од велике је важности систем обавештавања и информисања о стању на путевима, како Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектора за ванредне ситуације и Управе саобраћајне полиције МУП РС, јавности и свих заинтересованих страна.

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ПРОТОКА ИНФОРМАЦИЈА



Извештај о стању на државним путевима I и II реда у Републици Србији, редовно се ажурира свакодневно, а у кризним ситуацијама и више пута у току дана, и доставља Министарству, Републичком центру за ванредне ситуације, МУП-у, АМСС, штампаним и електронским медијима и поставља на интернет презентацији ЈП “Путеви Србије”.

Надзор на одржавању, реконструкцији или изградњи путева, одговоран је и врши контролу уграђених количина и квалитета материјала, као и квалитета изведених радова на одржавању путева. Надзорни органи су запослени у Предузећу, или су запослени у другим предузећима са којима је ЈП „Путеви Србије“ склопило Уговор о пружању услуга надзора на одржавању путева.

Уколико је у питању појачано одржавање, реконструкција или изградња путева, стручни надзор је у обавези да провери да ли се извођење радова врши према одобрењу за изградњу, односно према техничкој документацији тј. главном пројекту, затим да врши контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива, да врши проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују, затим да даје упутства извођачу радова, да сарађује са пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких и организационих решења за извођење радова, као и да решава друга питања која се појаве у току извођења радова, а у складу са важећим прописима.

У циљу брзог и тачног информисања јавности, као и свих заинтересованих, ЈП „Путеви Србије“ је оформило **Информативни центар** о стању на путевима, са радним временом од 24 сата.

Током 2021. године настављено је са **мерењем просечне брзине на аутопутевима** у Републици Србији (успостављено 27.04.2018.), што представља пројекат МУП-а и ЈП „Путеви Србије“.

Будући да су све наплатне станице покривене камерама, повезане оптичким каблом и да имају један централни сервер, а све кућице имају идентично, синхронизовано време, брзина се мери на основу времена проласка од једне до друге наплатне рампе. Суштина новог система је да се смањи број жртава и унапреди безбедност саобраћаја.

Надлежно министарство за послове саобраћаја још 2012. донело је решење, уз сагласност министра полиције, којим је ЈП „Путеви Србије“ овлашћено да снима саобраћај у појасу наплате путарине у сврху документовања саобраћајних прекршаја, праћења безбедности и проточности саобраћаја. Све је такође регулисано и Законом о безбедности саобраћаја на путевима.

ЈП „Путеви Србије“ као управљач државних путева, посебно се ангажује на **повећању безбедности саобраћаја и очувању животне средине**.

Као друштвено одговорно предузеће, ЈП „Путеви Србије“ издваја значајна средства за повећање безбедности у саобраћају и едукације учесника у саобраћају.

И у 2021. години настављена је **едукативна кампања** за подизање свести возача и повећање безбедности у саобраћају „3 секунде цео живот“, која је почела марта 2020. године. Овом кампањом, као првом у низу едукативних кампања, ЈП „Путеви Србије“ указује на значај безбедног одстојања између возила за спречавање саобраћајних незгода.

Јуна 2021. године прву обуку за лиценциране провериваче и резвизоре у Републици Србији завршило је седам стручњака ЈП „Путеви Србије“, чиме су испуњени услови за обављање тематских провера и **ревизија безбедности у саобраћају**, на државним путевима.

Програм стручног оспособљавања организовали су Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Агенција за безбедност саобраћаја, Саобраћајни факултет у Београду и Центар за моторна возила Ауто-мото савеза Србије.

Стручњаци са стеченим компетентностима допринеће даљем развоју и имплементацији стандарда ISO 39001 – Управљање безбедношћу у друмском саобраћају, који доприноси препознавању најбитнијих фактора за безбедност у друмском саобраћају, прецизном дефинисању и вредновању циљева, као и анализи резултата.

ЈП „Путеви Србије“, применом савремених алата у ревизији и провери безбедности саобраћаја на путевима у Републици Србији знатно ће допринети повећању безбедности у саобраћају, смањењу броја саобраћајних незгода и очувању живота учесника у саобраћају у нашој земљи.

У надлежности Сектора за наплату путарине функционише **30 VMS (Variable Message Sign) знакова - Систем за обавештавање корисника аутопутева** о стању на наплатним станицама, застојима на аутопутевима, преусмеравању саобраћаја, временским приликама и свим другим корисним информацијама за учеснике у саобраћају.

Управљање наведеним знаковима врши се из Контролног центра Одсека за системску и апликативну подршку.

Модерно и ефикасно обавештавање и пласирање битних информација учесницима у саобраћају један је од главних приоритета Сектора за наплату путарине, и ЈП „Путеви Србије“ у целини.

Добром међусекторском сарадњом ојачани су капацитети за **успостављање нових менаџмент система** – Система управљања безбедношћу друмског саобраћаја, који је сертифициван у марту 2022. године и Система менаџмента енергијом, који је у фази имплементације.

Према организационој шеми Предузећа, **Одељење за безбедност и здравље, заштиту од пожара и спасавање на раду** је део Сектора за управљачко информационе системе у саобраћају, и у складу са Законом и актима Предузећа, обавља делатност која има за циљ обезбеђивање безбедних и здравих услова рада за запослене у ЈП „Путеви Србије“.

Послови безбедности и здравља на раду и послови заштите од пожара спроводе се путем превентивних активности, које се односе на примену савремених техничких, ергономских, здравствених, образовних, социјалних, организационих мера и средстава за отклањање и/или смањење ризика од настанка пожара и повреда на раду запослених.

Одељење за безбедност и здравље, заштиту од пожара и спасавање на раду посебну пажњу посвећује обукама запослених из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и прве помоћи као најважнију меру превенције.

Током 2021. године спроведена је основна обука и **периодична провера знања запослених из области заштите од пожара** за све запослене у Предузећу.

Основна обука из области заштите од пожара и периодична провера знања запослених обавезна је за све запослене у Предузећу, према члану 53. и 54. Закона о заштити од пожара (“Сл. гласник РС”, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018–др. закони).

Обука се састоји из практичног показивања начина употребе/активирања против-пожарних апарата који се користе у Предузећу и провере знања запослених путем попуњавања тестова.

Важно је напоменути да је део обуке Одељење за БЗР и ЗОП, уз техничку подршку Одељења за ИМС и СППП спроведен кроз експерименталну **прву онлајн проверу знања** из области заштите од пожара за запослене у пословном објекту „Надзорни центар Газела“, Бродарска 61 и пословном објекту Одељења одржавања путева I и II реда у Косовској Митровици. Запослени су имали могућност да у периоду од три дана онлајн приступе материјалу за обуку и ураде тест у трајању од 30 минута.

Током 2021. године лица за безбедност и здравље на раду и лица задужена за спровођење мера заштите од пожара успешно су спровели **обуке из области БЗР и ЗОП** за укупно **132 новозапослених** у Предузећу.

Обука за пружање прве помоћи организована је у складу са Правилником о начину пружања прве помоћи, а због специфичности радних места, посебан акценат стављен је на обуку инкасаната на наплатним станицама и оператера у тунелско-оперативним центрима. Укупно **200 запослених је успешно завршило обуку за пружање прве помоћи.**

Одељење за БЗР и ЗОП у сарадњи са овлашћеним правним лицем (Наруцбеница зав.бр. од 404-261/2021, од 22.11.2021. године), организовало је **посебну обуку и полагање стручног државног испита из области заштите од пожара** за **44 запослених** у Предузећу који раде на пословима заштите од пожара, оне који врше надзор и управљање саобраћајем у тунелима (објекти II категорије угрожености од пожара), као и запослене у Одсеку за техничке послове који манипулишу горивом за дизел-електричне агрегате.

Прописани лекарски прегледи запослених обухватају лекарске прегледе запослених на радним местима службеник обезбеђења, возача и спремачица и обавезне офталмолошке прегледе, у складу са превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном.

Прегледи службеника обезбеђења (претходни, периодични и ванредни) спроводе се у складу са Правилником о претходним и периодичним прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком и Правилником о утврђивању здравствене способности физичких лица за држање и ношење оружја. Укупно **119 службеника обезбеђења** обавило је претходне или периодичне лекарске прегледе током 2021. године.

Прегледи возача професионалаца (претходни, периодични и ванредни) врше се у складу са Законом о безбедности саобраћаја и Правилником о ближним здравственим условима које морају да испуњавају возачи одређене категорије моторних возила. Укупно **31 возач** је обавио лекарски преглед током 2021. године.

Санитарне прегледе запослених у кафе-кухињама (претходне, периодичне и ванредне) у складу са Правилником о обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених лица у објектима под санитарним надзором, обавезним и препорученим здравственим прегледима којима подлежу одређене категорије становништва, током 2021. године обавило је укупно **55 спремачица**.

Офталмолошки прегледи (претходни, периодични и ванредни) запослених који раде са опремом за рад која садржи екран, обављају се према Закону о безбедности и здрављу на раду, односно у складу са Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном. Укупно **390 запослених** је обавио преглед вида током 2021. године.

Редовно и ванредно сервисирање противпожарних уређаја врши се у складу са Законом о заштити од пожара („Сл.гласник“ бр.111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018).

Одељење за БЗР и ЗОП је током 2021. године организовало редовне периодичне контроле и сервис против пожарних уређаја. Редовном контролом су обухваћени противпожарни апарати који се налазе у пословним објектима, тунелским комплексима, наплатним станицама, као и апарати из службених возила.

У току 2021. године укупно је **набављено 255 нових противпожарних апарата**

У периоду од јануара до децембра 2021. године лица задужена за спровођење превентивних мера заштите од пожара извршила су израду **46 Правила заштите од пожара** на основу члана 28. Закона о заштити од пожара („Сл.гласник РС“ бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018, 87/2018 – др. закон).

Одељење за безбедност и здравље, заштиту од пожара и спасавање на раду наставило је континуирано да предузима **активности ради спречавања ширења вируса COVID-19**. Одлуком бр.953-1206 од 18.01.2021. одређују се извршни директори и руководиоци самосталних одељења да контролишу примену мера заштите запослених од вируса COVID-19 у својим организационим јединицама и дужни су да организују контролу странака које долазе у просторије њихових сектора, односно одељења.

Ради потпуног и стручног информисања, Упутство о мерама превенције и све важне информације у вези са COVID-19 постављене су на насловну страну **сајта ЈП „Путеви Србије“**, као и на **огласним таблама** у пословним објектима.

Такође, запослени су обавештени о начинима за исказивање интересовања о вакцинацији као и новим превентивним мерама у циљу спречавања ширења вируса COVID-19 (10.09.2021.године).

Одељење за безбедност и здравље, заштиту од пожара и спасавање на раду прописало је мере упозорења на потенцијалне опасности, спречавање појаве несрећног случаја и смањење броја повреда запослених, примене мера безбедности и усмеравања на безбедне зоне кретања према:

1. Упутству о безбедном кретању на наплатним станицама 20.07.2021.
2. Упутству о безбедном кретању у тунелским комплексима 20.07.2021.

Запослени у ЈП „Путеви Србије“ осигурани су **колективним комбинованим 24-часовним осигурањем запослених** од последица несрећног случаја (у случају смрти и случају трајне инвалидности) и допунско здравствено осигурање за случај теже болести и хируршке интервенције.

Процеси рада Одељења дефинисани су и описани процедурама у складу са захтевима стандарда **ISO 45001:2018** (Стандард који дефинише захтеве за систем менаџмента безбедности и здравља на раду), на основу којих се прате и мере реализовани учинци у области безбедности и здравља на раду.

ЈП „Путеви Србије“ сертификовано је према стандарду ISO 45001:2018 – Систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду захваљујући Одељењу за безбедност и здравље, заштиту од пожара и спасавање на раду.

Стандардизација пружа могућност унапређења пословања, а оно што је најважније је да се стандардизацијом испуњавају савремени захтеви тржишта и уклањају баријере за ефикасно пословање.

Током јуна 2021. године у нашем предузећу је завршена годишња надзорна провера успостављених интегрисаних менаџмент система према захтевима стандарда ISO 9001 и **ISO 45001**. Проверу је спровело сертификационо тело StandCert.

Одељење за безбедност и здравље на раду брине о спровођењу мера и активности које су усмерене на стварање и развијање свести о потреби здравог начина рада, као и мера за одвикавање од штетних и лоших навика и понашања на раду.

Због епидемиолошке ситуације и уведених мера за заштиту здравља становништва, Одељење за односе са јавношћу у 2021. години није организовало традиционалну Конференцију за медије и јавну презентацију **Плана организације и функционисања зимског одржавања државних путева за сезону 2021/22**, већ је медијима послало и на интернет презентацију Предузећа поставило посебно креиране садржаје о организацији рада Зимске службе. Званични почетак зимске службе је 1. новембра, а завршетак 31. марта.

Све популарнија **електронска наплата путарине** дала је значајан допринос најбржем начину проласка возила кроз наплатне станице, без заустављања, чиме се значајно скраћује време путовања, уз познати слоган: „**Цените Ваше време, користите ЕНП!**“

Као и у претходним годинама, и у 2021. радило се и на промоцији ЕНП која уједно смањује и могућност ширења коронавируса.

Рекламна кампања повећања коришћења електронске наплате путарине спроводи се у циљу подизања свести и информисања што већег броја грађана о погодностима електронске наплате путарине, односно коришћења уређаја за електронску наплату путарине (ЕНП).

У наставку се даје графички приказ раста броја продатих ЕНП уређаја (нови корисници) у периоду 2007 - 2021. године.



У 2021. години, реализовани приход од ЕНП-наплате у односу на 2020. годину, већи је за 23,1%.

Детаљнији подаци о улагањима у рекламну кампању у циљу повећања коришћења ЕНП и позитивни ефекти у 2021. години дати су у Поглављу 4. Финансијски извештаји и обрасци Извештаја о реализацији годишњег Програма пословања, Образац 12) Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања.

Захваљујући повећаном ангажовању инкасаната, организовању резервних екипа које су мењале инкасанте на кабинама и повлачењем инкасаната са бочних наплатних станица, **период повећаног интензитета саобраћаја у летњим месецима је протекао без проблема**. Задржавање учесника у саобраћају на чеоним наплатним станицама је, применом наведених мера, и поред великог протока возила сведено на минимум.


ПРЕДЛАГАЧ
В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.




ПО ОВЛАШЋЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број: 953-26110/20-19 од 22.12.2020. године
ЧЛАН
Мр Анита Димоски, дипл.инж.саоб.