



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-169/2018-

Датум: 25 -12- 2018

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16) и члана 42. став 1. Статута (дел. бр. 953-1833/15 од 26.01.2015.г.), доносим:

## ОДЛУКУ

Мења се уговор о јавној набавци **радова – Периодично одржавање објеката на државном путу IB реда бр. 23 – надвожњак у Краљеву**, број 454-102 од 26. јануара 2018. године, закључен са «ЖГП ГП БЕОГРАД» д.о.о. Београд, ул. Водоводска бр. 160, тако што се продужава рок за завршетак уговорених радова до **01. маја 2019. године**.

## Образложење

Добављач је дана 19. новембра 2018. године доставио захтев бр. 1439 (наш бр. 953-24211) за продужетак рока завршетка уговорених радова на периодичном одржавању објеката на државном путу IB реда бр. 23 – надвожњак у Краљеву, у којем су као разлоге због којих нису били у могућности да благовремено изврше своје уговорне обавезе навели објективне разлоге – налогом грађевинске инспекције радови су били прекинути у периоду од 04.09.2018. године до 17.10.2018. године, због неусклађености главног пројекта рехабилитације са радовима који су се изводили, тако да су радови настављени у периоду ниских дневних температура, скраћеног видног дела дана и могућих падавина, при чему су се појавили и накнадни и непредвиђени радови који нису обухваћени уговором, а који онемогућавају завршетак уговорених радова.

Како су испуњени услови утврђени одредбама клаузуле 21.1 Општих услова уговора, којима је предвиђено да ће Наручилац продужити уговорени период за завршетак радова уколико се појаве догађаји ван разумне контроле извођача радова, који онемогућају завршетак преосталих радова до датума завршетка радова, а стручни надзор Соња Драговић, дипл.грађ.инж. је дала сагласност на продужење рока за завршетак радова, при чему се имало у виду да радове треба наставити у периоду вршења зимске службе која је започела 01.11.2018. године и трајаће до 01.04.2019. године, те да су се појавили накнадни и непредвиђени радови за које је покренута нова јавна набавка бр. 132/2018, објављена конкурсна документација и отварање понуда заказано за 21.01.2019. године, одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:** Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема исте Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру преко доносиоца одлуке.

  
JAVNO PREDUZETE «PUTЕВИ SRБИЈЕ»  
в.д. директора  
  
Зоран Дробњак, дипл. грађ.инж.