



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-179/2018-16

Датум: 10 -10- 2018

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16) и члана 42. став 1. Статута (дел. бр. 953-1833/15 од 26.01.2015.г.), доносим:

ОДЛУКУ

Мења се уговор о јавној набавци радова – Периодично одржавање објеката на државном путу IB реда бр. 21, деоница: Пожега – Ариље, мост преко реке Ђетиње – Лековића мост на km 2+187, број 454-1307 од 04. децембра 2017. године, закључен са «ИНГРАП-ОМНИ» д.о.о. Београд, улица Држићева број 15, тако што се продужава рок за завршетак уговорених радова до 15. октобра 2018. године.

Образложење

Добављач је дана 14. септембра 2018. године доставио захтев бр. 1344 (наш бр. 953-19342) за продужетак рока завршетка уговорених радова на периодичном одржавању објеката на државном путу IB реда бр. 21, деоница: Пожега – Ариље, мост преко реке Ђетиње – Лековића мост на km 2+187, у којем су као разлоге због којих нису били у могућности да благовремено изврше своје уговорне обавезе навели објективне разлоге – због врло лоших временских прилика и врло великог водостаја реке нису се стекли услови за несметано одвијање радова како на радовима регулације корита, тако и на радовима санације доњих делова конструкције (санација бетона главних носача, доње стране плоче и лепљење карбонских трака), док се код горњег строја моста због велике влаге технолошки нису могли изводити радови израде хидроизолације коловозне плоче, јер је проценат влаге у бетону био већи од дозвољеног.

Како су испуњени услови утврђени одредбама клаузуле 21.1 Општих услова уговора, којима је предвиђено да ће Наручилац продужити уговорени период за завршетак радова уколико се појаве догађаји ван разумне контроле извођача радова, који онемогућују завршетак преосталих радова до датума завршетка радова, а стручни надзор Љиљана Митровић дипл.грађ.инж. је дала сагласност на продужење рока за завршетак радова, одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема исте Министарству за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру преко доносиоца одлуке.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»
в.д. директора

Зоран Дробњак, дипл. грађ.инж.